



H. Ayto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
RAMO 33 FONDO III
(REFRENDO)



Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

FECHA: 07 MARZO 2016
D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP011 (OP102) CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 10, TRAMO; MALECON Y LA CALLE 61, COL. PUEBLO

LOCALIDAD: 001.- CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: RAMO 33 FONDO III 2015 (REFRENDO)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005.- URBANIZACION

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO VALIDADA: (X) REAL: ()

METAS VALIDADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 556.34 M2

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 15 DE FEBRERO DE 2016

TERMINACION PROGRAMADO: 29 DE FEBRERO DE 2016

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: GRUPO MONSBA, S.A. DE C.V.

RFC: GMO080827CU6

DOMICILIO: CALLE TRES VALLE, MANZANA 14, LOTE 1, COL. POMOCA, CORRALILLO 3RA. SECCION, NACAJUCA, TABASCO.

CONTRATO: CO-OP011 (OP102)-01/2016

IMPORTE: \$ 298,365.48

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

FECHA DE ADJUDICACION: 27 DE ENERO DE 2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 15 DE FEBRERO DE 2016

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 29 DE FEBRERO DE 2016

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 1970289 IMPORTE: \$29,836.55 FECHA DE EXP: 8 DE FEBRERO DE 2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX

ANTICIPO:

FIANZA No.: 1971147 IMPORTE: \$89,509.64 FECHA DE EXP: 8 DE FEBRERO DE 2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 1987676 IMPORTE: \$29,829.58 FECHA DE EXP: 07 de MARZO de 2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: VIGENCIA: 365 días
FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 15 DE FEBRERO DE 2016
FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 29 DE FEBRERO DE 2016

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE EN MAL ESTADO, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=150KG/CM2 DE 8CMS DE ESPESOR ACABADO RAYADO, RENIVELACION DE TAPAS DE REGISTROS EXISTENTES, FORJADO DE ESCALONES EN CAMBIOS DE NIVELES.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 743.53

POBLACION BENEFICIADA: 32, 579 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: 001.- CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

No. DE OFICIO ACTA COPLADEMUN No.	FECHA	INVERSION (\$)
--------------------------------------	-------	----------------

MODIFICACIONES (Ampliacion de Monto ▾ Metas)

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN (\$)
---------------	-------	----------------

INVERSIÓN EJERCIDA

Nos. ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2016	\$ 203,166.14	\$ 1,226.01
2 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES	DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2016	\$ 62,026.53	\$ 374.30
3 (TRES) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO	DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DE 2016	\$ 33,103.09	\$ 199.76

IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	\$ <u>298,365.48</u>	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$ <u>298,295.76</u>
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):			
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$ <u>1,800.07</u>	SALDO POR CANCELAR:	\$ <u>69.72</u>
IMPORTE TOTAL AMPLIADO (\$):			

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO.

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: I. A. Z. FRANCISCO RAMON ABREU VELA


POR EL CONTRATISTA: GRUPO MONSBA, S.A. DE C.V.


CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO

NOMBRE Y FIRMA: Maricela Alvarado M.
C. MARICELA ALVARADO MAZARIEGO

RECIBE COMITÉ (X) DEPENDENCIA ()

POR EL COMITÉ COMUNITARIO (RECIBE DE CONFORMIDAD)



PRESIDENTE
MARÍA ASUNCIÓN MONTIEL TEJERO


TESORERO 
MARÍA DEL CARMEN BAUTISTA VILLELA


2DO. VOCAL 
EMMA REAL HERNÁNDEZ



SECRETARIO


SECRETARIO
JOAQUINA RODRÍGUEZ GUERRERO

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA 
IGNACIO TORRES VALENZUELA

3ER VOCAL 
MIGUEL ÁNGEL VILLANUEVA RODRÍGUEZ

INTERVIENEN EN EL ACTO
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ÁNGEL DE JESÚS PAZ MEDINA

CARGO:

NOMBRE Y FIRMA:

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: _____

CARGO: _____

RAZONES: _____

NOMBRE Y FIRMA: _____