



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO  
 RAMO 33 FONDO III 2015  
 (REMANENTES)



Acta De entrega - Recepcion  
 Obra por Contrato

FECHA: 25 ABRIL 2016  
 D M A

**ANTECEDENTES**

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOS QUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP012 CONSTRUCC OM DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 16, COL. PUEBLO NUEVO.

LOCALIDAD: 001.- CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: RAMO 33 FONDO III 2015 (REMANENTES)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005.- URBANIZACION

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO VALIDADA: ( x ) REAL: ( )

METAS VALIDADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 607.00 M2

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 02 DE MARZO DE 2016

TERMINACION PROGRAMADO: 15 DE ABRIL DE 2016

**DATOS DEL CONTRATO**

CONTRATISTA: AIDA PEREZ VENTURA

RFC: PEVA5904298F0

DOMICILIO: COMAL MZA 29 LTE 4 INDECO UNIDAD, CENTRO TABASCO C.F.86017. VILLAHERMOSA, TABASCO

CONTRATO: CO-OP012-02/2016


IMPORTE: \$ 887,769.01

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA DE ADJUDICACION: 25 DE FEBRERO DE 2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 02 DE MARZO DE 2016

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 15 DE ABRIL DE 2016

 **TENOSIQUE**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 PERIODO 2016-2018  
**JEFE DE SECTOR**  
**COL. PUEBLO NUEVO**



GARANTIAS

---

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 1974461 IMPORTE: \$88,776.90 FECHA DE EXP: 8 DE FEBRERO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX

ANTICIPO:

FIANZA No.: 1974471 IMPORTE: \$266,330.70 FECHA DE EXP: 8 DE FEBRERO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX


VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 2002505 IMPORTE: \$90,182.75 FECHA DE EXP: 25 DE ABRIL DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: VIGENCIA: 365 dias

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 02 DE MARZO DE 2016

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 15 DE ABRIL DE 2016



**JEFE DE SECTOR**  
**COL. PUEBLO NUEVO**

OBJETO

---

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBRO DE PAVIMENTO EXISTENTE, CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE VISITAS CON SUS TAPAS NUEVAS, CONSTRUCCION DE REGISTRO HIDRAULICOS Y SANITARIOS, INSTALACION DE TUBERIAS ADS NUEVA, INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, REPOSICION DE BANQUETAS, CONSTRUCCION DE CAJA E INSTALACION DE VALVULAS DE OPERACION DE RED AGUA POTABLE, FORMACION DE BASE HIDRAULICA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACABADO ESTAMPADO.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 576.84 M2

POBLACION BENEFICIADA: 32, 579 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: 001- CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ



**INVERSION VALIDADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZO EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACION, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

No. DE OFICIO ACTA COPLADEMUN No.	FECHA	INVERSION (\$)
--------------------------------------	-------	----------------

**MODIFICACIONES (Ampliacion de Monto y Metas)**

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
---------------	-------	----------------

**INVERCION EJERCIDA**

Nos. ESTIMACION	PERIODO	IMPOFTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2016	\$ 282,027.39	\$ 1,701.89
2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016	\$ 478,254.46	\$ 2,886.02
3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016	\$ 112,253.72	\$ 677.39
4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITA	DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2016	\$ 29,291.88	\$ 176.76

IMPORTE DEL CONTRATO (\$): \$ 887,769.01 IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$) : \$ 901,827.45

IMPORTE DEL CONVENIO (\$) : \$ 14,058.44


IMPORTE DEDUCCIONES (\$) : \$ 5,442.06 SALDO POR CANCELAR : \$ \_\_\_\_\_ -

IMPORTE TOTAL AMPLIADO (\$):

**TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.



**JEFE DE SECTOR  
COL. PUEBLO NUEVO**

F1



**ENTREGA - RECEPCION**

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

**ENTREGA**

POR EL CONTRATISTA: AIDA PEREZ VENTURA

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: C. AIDA PEREZ VENTURA

RECIBE COMITÉ ( X ) DEPENDENCIA ( )

POR EL COMITÉ COMUNITARIO (RECIBE DE CONFORMIDAD)

**PRESIDENTE**

**ROXANA OLAN OLAN**

*Roxana Olan Olan*

**TESORERO**

**VIOLETA SIERRA REQUEÑA**

*Violeta Sierra Requeña*

**2DO. VOCAL**

**MARGARITO VILLASECA S.**

*Margarito Villaseca S.*

**SECRETARIO**

**SARA MORENO DE LOS SANTOS**

*Sara Moreno de los Santos*

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA**

**SONIA CANTO PEREA**

*Sonia Canto Perea*

**3ER VOCAL**

**MARIA DEL CARMEN OLAN**

*Maria del Carmen Olan*

**INTERVIENEN EN EL ACTO  
POR LA DEPENDENCIA EJECUTIVA  
Y NORMATIVA**

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO-CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE JESUS PAZ MEDINA

CARGO:

NOMBRE Y FIRMA:

*[Handwritten signature of Ing. Fernando Daniel Mandujano-Cervera]*



**TENOSIQUE**

**GOBIERNO MUNICIPAL  
TELÉFONO 2046-8016**

**JEFE DE SECTOR  
COL. PUEBLO NUEVO**



CARGO:

NOMBRE Y FIRMA:

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

RAZONES: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA: \_\_\_\_\_



**TEMOSIQUE**

GOBIERNO MUNICIPAL  
PERIODO 2016-2018

**JEFE DE SECTOR**  
**COL. PUEBLO NUEVO**