



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
RAMO 33 FONDO III 2016



Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

FECHA: 12 OCTUBRE 2016
D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP023 SD857, SD858, SD859.- CCNSTRUCCION DEL SISTEMA DE A. CANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. CERTEZA, CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, EN

LOCALIDAD: 221.- COLONIA CERTEZA.

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: RAMO 33 FONDO III 2016 FONDO DE APORTACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. FISE (2013, 2014 Y 2015)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005.- INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 2869.03

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 11 DE MAYO DEL 2016

TERMINACION PROGRAMADO: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: LUIS MIGUEL IÑA MORENO

RFC: PIML8503307U3

DOMICILIO: 40. No. 410 COL. SAN MIGUELITO, C.P. 86902, TENOSIQUE TABASCO.

CONTRATO: CO-OP023-06/2016


IMPORTE: \$ 11,357,040.75

MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA ESTATAL

FECHA DE ADJUDICACION: 28 DE ABRIL DEL 2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 11 DE MAYO DEL 2016

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016



JEFE DE SECTOR
COL. CERTEZA

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 4593-07540-9 IMPORTE: \$1,135,704.08 FECHA DE EXP: 04 DE MAYO DEL 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: INSURGENTES AFIANZADORA

ANTICIPO:

FIANZA No.: 4553-07539-5 IMPORTE: \$3,407,112.23 FECHA DE EXP: 04 DE MAYO DEL 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: INSURGENTES AFIANZADORA

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 4593-07938-6 IMPORTE: \$1,135,704.08 FECHA DE EXP: 12 DE OCTUBRE DEL 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: INSURGENTES AFIANZADORA VIGENCIA: 12 MESES

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 11 DE MAYO DEL 2016

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

EN ESTA OBRA SE COLOCO EL LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, SE REALIZARIAN EXCAVACIONES A MANO Y CON MAQUINARIA, ASI COMO COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" Y 8" PARA RED DE DRENAJE Y DE 6" PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS" CONSTRUCCION DE REGISTROS PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO, CASETA DE OPERACIONES, ARREGLO MECANICO MALLA PERMIETRAL, SUBESTACION ELECTRICA PARA OPERACION DE BOMBEO, CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION CON TUBERIA RD-26 DE 6", CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS PARA HABILITADO DE VALVULAS DE EXPULSION DE AIRE, CAJA ROMPEDORA DE PRESION, INTERCONEXION A LA RED DE DRENAJE MUNICIPAL Y REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO

METAS ALCANZADAS UNIDAD: ML CANTIDAD: 2272.45

POBLACION BENEFICIADA: 675 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: 221.- COLONIA CERTEZA.



JEFE DE SECTOR
COL. CERTEZA

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

No. DE OFICIO ADECUACION PRESUPUESTAL NUM.	FECHA	INVERSION (\$)
---	-------	----------------

MODIFICACIONES (Ampliacion de Monto y Metas)

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
---------------	-------	----------------

INVERCION EJERCIDA

No ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 11 AL 31 DE MAYO DEL 2016	\$ 1,429,924.29	\$ 437,606.15
2 (DOS) CONCEPTOS NO PREVISTOS	DEL 11 AL 31 DE MAYO DEL 2016	\$ 249,484.36	\$ 76,350.82
3 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015	\$ 1,569,529.30	\$ 480,330.09
4 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015	\$ 388,877.17	\$ 119,009.82
5 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015	\$ 1,881,061.67	\$ 575,569.73
6 (SEIS) CANTIDADES ADICIONALES	DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2016	\$ 248,813.84	\$ 76,145.61
7 (SIETE) CONCEPTOS NO PREVISTOS	DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2016	\$ 321,633.03	\$ 98,430.80
8 (OCHO) CONCEPTOS NO PREVISTOS	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	\$ 1,074,462.63	\$ 328,822.61
9 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$ 1,679,597.57	\$ 514,014.77
10 (UNO) CANTIDADES ADICIONALES	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$ 136,367.99	\$ 41,733.31
11 (ONCE) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$ 2,377,288.90	\$ 727,532.36

IMPORTE DEL CONTRATO (\$): \$11,357,040.75 IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$): \$11,357,040.75

IMPORTE DEL CONVENIO (\$):

IMPORTE DEDUCCIONES (\$): \$3,475,646.07 SALDO POR CANCELAR: \$0.00

IMPORTE TOTAL AMPLIADO (\$):



**JEFE DE SECTOR
COL. CERTEZA**

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A COFREJAR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA **AL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD**

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA: **MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO.**

POR EL CONTRATISTA: **LUIS MIGUEL IÑA MORENO.**

CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**

NOMBRE Y FIRMA: **C. LUIS MIGUEL P ÑA MORENO**

RECIBE COMITÉ (X) DEPENDENCIA ()

POR EL COMITÉ COMUNITARIO (RECIBE DE CONFORMIDAD)



**JEFE DE SECTOR
COL. CERTEZA**

PRESENTE
CONCEPCION JIMENEZ MOSQUEDA

SECRETARIO
MERCEDES ORTEGON ZAPATA

TESORERO
VALERIA MARIA CUJ JIMENEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
MARIA COLUMBA INURRETA TRUJILLO

2DO. VOCAL
ADELAIDA PEREZ ALEJO

3ER. VOCAL
JOANA AQUINO MAYORGA

INTERVIENEN EN EL ACTO
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE JESUS PAZ MEDINA

CARGO: Jefe de sector

NOMBRE Y FIRMA: Elizabeth Aguino Morales.

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: _____



JEFE DE SECTOR
COL. CERTEZA

CONTIGO
CONSTRUIMOS
FUTURO