



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO  
RAMO 33 FONDO III 2016**



**Acta De entrega - Recapcion  
Obra por Contrato**

FECHA: 19 SEPTIEMBRE 2016  
D M A

**ANTECEDENTES**

---

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP024 SD856, - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE (COL. ROBERTO MADRAZO, FRACC. BRISAS DEL USUMACINTA, COL. CERTEZA), CC. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, ECONOMIA (, 2015).

LOCALIDAD: 001,- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: RAMO 33 FONDO III 2016 FONDO DE APORTACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. FISE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K002.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 1894

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 2 DE MAYO DE 2016

TERMINACION PROGRAMADO: 09 DE AGOSTO DE 2016

**DATOS DEL CONTRATO**

---

CONTRATISTA: ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

RFC: HESR831117CS8

DOMICILIO: ANDADOR CRISANTEMOS SIN NUMERO DEPTO 1 COL. NL EVA PENSIONES, C.P.86149, MUNICIPIO DEL CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO

CONTRATO: CO-OP024-07/2016

IMPORTE: \$ 7,776,666.80

MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA ESTATAL


FECHA DE ADJUDICACION: 31 DE MARZO DE 2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 12 DE MAYO DE 2016

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 09 DE AGOSTO DE 2016

**GARANTIAS**

---



**JEFE DE SECTOR  
COL. CERTEZA**

**CUMPLIMIENTO:**

FIANZA No.: 1989268

IMPORTE: \$777,666.68

FECHA DE EXP: 05 DE MAYO DEL 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX S. A.

**ANTICIPO:**

FIANZA No.: 1989298

IMPORTE: \$2,333,000.04

FECHA DE EXP: 05 DE MAYO DEL 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX S. A.

**VICIOS OCULTOS:**

FIANZA No.: 2026391

IMPORTE: \$777,666.68


FECHA DE EXP: 19 SEPTIEMBRE DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX S.A.

VIGENCIA: 12 MESES

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 12 DE MAYO DE 2016

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 25 DE AGOSTO DEL 2016



**OBJETO**

**JEFE DE SECTOR**

**COL. CERTEZA**

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

EN ESTA OBRA SE COLOCO EL LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, SE REALIZARIAN EXCAVACIONES A MANO Y CON MAQUINARIA, ASI COMO COLOCACION DE TUBERIA DE PVD RD-26 DE 3" PARA LINEA DE CONDUCCION, DE REALIZO INTERCONEXION A LA RED EXISTENTE DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE DOS CAJAS DE VALVULAS DE OPERACION, CONSTRUCCION DE REGISTRO DE AGUA POTABLE CON SU TOMA DOMICILIARIA INTERCONECTADA A LA LINEA PRINCIPAL COLOCADA, REPOSICION DE PAVIMENTOS ASI COMO SU RELLENO, COMPACTACION Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

METAS ALCANZADAS:

UNIDAD: ML

CANTIDAD: 7924.73

POBLACION BENEFICIADA: 2126 PERSONAS

LOCALIDADES BENEFICIADAS: 001,- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

**INVERSION VALIDADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCC IÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
ADECUACION PRESUPUESTAL NUM. <u>OP 024-7/2016</u>	<u>12 DE MAYO DEL 2016</u>	<u>\$ 7,971,084.11</u>


**MODIFICACIONES** (Ampliacion de Monto y Metas)

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
---------------	-------	----------------

**INVERCION EJERCIDA**

No ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	12 AL 31 DE MAYO DEL 2016	\$ 3,381,037.56	\$ 1,034,714.09
2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	01 AL 30 DE JUNIO DE 2016	\$ 2,545,514.30	\$ 779,015.15
3 (TRES) CANTIDADES ADISIONAL	01 AL 30 DE JUNIO DE 2016	\$ 944,170.12	\$ 288,948.62
4 (CUATRO) TRABAJO EJECUTADOS	01 AL 31 DE JULIO DE 2016	\$ 648,957.66	\$ 198,603.42
5 (CINCO) CANTIDADES ADISIONAL	01 AL 25 DE AGOSTO DEL 2016	\$ 177,699.77	\$ 54,382.26
6 (SEIS) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO	01 AL 13 DE AGOSTO DEL 2016	\$ 79,287.39	\$ 24,264.68
IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	<u>\$7,776,666.80</u>	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	<u>\$7,776,666.80</u>
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):			
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	<u>\$2,355,663.54</u>	SALDO POR CANCELAR:	<u>\$0.00</u>
IMPORTE TOTAL AMPLIADO (\$):			

**TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION**



JEFE DE SECTOR  
COL. CERTEZA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**ENTREGA - RECEPCION**

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

**ENTREGA**


POR EL CONTRATISTA: ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: C. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

RECIBE COMITÉ ( X )  DEPENDENCIA ( )

POR EL COMITÉ DE CBRA (RECIBE DE CONFORMIDAD)



PRESIDENTE  
EDY GUTIERREZ CABRERA

SECRETARIO  
ROMEL JUAREZ GOMEZ  
*Romel Juarez Gomez*

TESORERO  
JESSICA GOMEZ ORTEGOM  
*Jessica Gomez ortegom*

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
MARIA DEL CARMEN PEREZ GARCIA  
*Maria Del C. P. G.*

2DO VOCAL  
TERESO CRUZ CRUZ  
*T. C. C.*

3ER VOCAL  
ELI ALVAREZ GARCIA  
*Eli Alvarez Garcia*

INTERVIENEN EN EL ACTO  
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE JESUS PAZ MEDINA

CARGO:

NOMBRE Y FIRMA:

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

Elizabeth Aquino  
Jefe de Sector  
Col. Certeza



Jefe de Sector · JEFE DE SECTOR  
Col. Certeza · COL. CERTEZA

CONTIGO  
CONSTRUIMOS  
FUTURO