



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 39 02
RAMO 33 FONDO III 2016 (MPAL) FISE (ECONOMIA 2015)
Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato



FECHA: 06 DE JULIO DE 2016
D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP025.- [SD855] CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA R/A. EL PENSAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO (ECONOMIA 2015).

LOCALIDAD: 218.- R/A. EL PENSAMIENTO

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III 2016 (MPAL) FISE (ECONOMIA 2015)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K002.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 2,655.00

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 16 DE MAYO DE 2016

TERMINACION PROGRAMADO: 14 DE JUNIO DE 2016

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CARRETERAS ESPECIALIZADAS QUATTUOR, S.A. DE C.V.

RFC: ICE131011H76

DOMICILIO: JOSE MARTI 101 No. INT. 110 COL. LIDIA ESTHER MONICA DE PORTILLA VI. LAHERMOSA CENTRO TABASCO C.P. 86040

CONTRATO: CO-OP025-08/2016

IMPORTE: \$916,392.98

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA DE ADJUDICACION: 02 DE MAYO DE 2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 16 DE MAYO DE 2016

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 14 DE JUNIO DE 2016



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO. TEL (C1 934) 34 2 09 02

RAMO 33 FONDO III 2016 (MPAL) FISE (ECONOMIA 2015)

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato



GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 5991-03388-4 IMPORTE: \$91,639.30 FECHA DE EXP: 06 DE MAYO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: INSURGENTES, S.A. DE C.V.

ANTICIPO:

FIANZA No.: 5991-03387-5 IMPORTE: \$274,917.89 FECHA DE EXP: 06 DE MAYO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: INSURGENTES, S.A. DE C.V.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 5991-03396-5 IMPORTE: \$91,639.30 FECHA DE EXP: 06 DE JULIO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: INSURGENTES, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 16 DE MAYO DE 2016

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 14 DE JUNIO DE 2016

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 4" Y DE 3" PARA LA RED DE AGUA POTABLE, SE CONSTRUYERON CAJAS DE VALVULAS PARA LAS VALVULAS DE EXPULSION DE AIRE, SE CONSTRUYERON BY-PASS DE ACERO AL CARBON EN PASOS DE AGUA Y SE COLOCARON TOMAS DOMICILIARIAS A LA COMUNIDAD.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 2,523.40

POBLACION BENEFICIADA: 101 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: UNA

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE REALIZO EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACION, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO
09

FECHA
31/03/2015

INVERSION (\$)
\$ 343 631.57



H. Ayto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018


DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

CALLE 21 S/N, COL. CENTEO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

RAMO 33 FONDO III 2016 (MPAL) FISE (ECONOMIA 2015)

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato



MODIFICACIONES

No. DE CONVENIO	FECHA	INVERSION (\$)
-----------------	-------	----------------

INVERSION EJERCIDA

Nos. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE JUNIO DE 2016	16 AL 31 DE MAYO DE 2016	\$ 452,323.83	\$ 138,426.69
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE JULIO DE 2016	01 AL 14 DE JUNIO DE 2016	\$ 329,503.29	\$ 141,209.12
ESTIMACION No.3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	06 DE JULIO DE 2016	01 AL 14 DE JUNIO DE 2016	\$ 28,400.85	\$ 171.39
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS "FINIQUITO"	06 DE JULIO DE 2016	01 AL 14 DE JUNIO DE 2016	\$ 106,165.01	\$ 640.65
IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	\$	916,392.98	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$ 916,392.98
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$	280,447.85		
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):				
IMPORTE TOTAL AMPLIADO (\$):				

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCION, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.



H. Ayto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018


DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

RAMO 33 FCNDO III 2016 (MPAL) FISE (ECONOMIA 2015)

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato



ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA HACE ENTREGA: AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA:

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

NOMBRE Y FIRMA: C. FRANCISCO RAMON ABR E U VELA

POR EL CONTRATISTA: INGENIERIA Y CARRETERAS ESPECIALIZADAS QUATTUOR, S.A. DE C.V.

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: C. CARLOS ALBERTO EMBR Z CRUZ

INTERVIENEN EN EL ACTO
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE V. PAZ MEDINA

CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL RAMO 33

NOMBRE Y FIRMA: C.P. LINDERMAN PEREZ ARCOS

RECIBE EL COMITÉ COMUNITARIO

CARGO: PRESIDENTE

NOMBRE Y FIRMA: C. JORGE HERNANDEZ MENDOZA

CARGO: SECRETARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. MARIO HERNANDEZ MENDOZA

CARGO: TESORERO

NOMBRE Y FIRMA: C. OLEGARIO CARDENAS ORTEGON

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA


NOMBRE Y FIRMA: C. MARGARITA HERNANDEZ MENDOZA

CARGO: 2do. VOCAL

NOMBRE Y FIRMA: C. WILIAN MENDOZA CARDENAS

CARGO: 3er. VOCAL

NOMBRE Y FIRMA: C. JOSE MENDOZA HERNANDEZ



JEFE DE SECTOR

TRANQUERA EL PENSAMIENTO
MAYOR E. CONTE GUZMAN