



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016)

Acta De entrega - Recepción

Obra por Contrato

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2016

D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP028.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, DRENAJE Y BANQUETAS EN LA CALLE 55 ENTRE 42 Y 50.

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ (COL. LA TRINCHERA)

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: RAMO GENERAL 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005.- URBANIZACION

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 1, 700.00

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 04 DE JULIO DE 2016

TERMINACION PROGRAMADO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: PRISCILA MARISOL GOMEZ RINCON

RFC: GORP830411R76

DOMICILIO: CERRADA 8 DE SEPTIEMBRE S/N, COL. CENTRO, CUNDUACAN, TABASCO. C.P. 86690

CONTRATO: CO-OP028-02/2016

IMPORTE: \$2,672,966.93

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA DE ADJUDICACION: 13 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 04 DE JULIO DE 2016

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
 TRIENIO 2016 - 2018
 DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016)

**Acta De entrega - Recepcion
 Obra por Contrato**

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 2000591 IMPORTE: \$267,296.69 FECHA DE EXP: 22 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, S.A.

ANTICIPO:

FIANZA No.: 2000585 IMPORTE: \$801,890.08 FECHA DE EXP: 22 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, S.A.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 2033829 IMPORTE: \$273,689.14 FECHA DE EXP: 12 DE OCTUBRE DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, S.A. VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 04 DE JULIO DE 2016

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA:

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

SE CONSTRUYO LA RED DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERIA DE ADS DE 12", DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERIA ADS DE 6" CON REGISTROS DE BLOCK; SE MODIFICO LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 8", SE COLOCARON TOMAS DOMICILIARIAS Y SE CONSTRUYERON LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES, SE REALIZO LA DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EXISTENTE EN LA CALLE, SE REALIZO EL CORTE DEL TERRENO NATURAL PARA DAR NIVEL A LA SUBRASANTE Y SE LE EFECTUO LA RECOMPACTACION, SE SUMINISTRO Y SE TENDIO EL MATERIAL PARA LA COSNTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, SE CONSTRUYO EL PAVIMENTO CON CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, VARILLAS PASAJUNTAS, ACABADO ESTAMPADO TIPO PIEDRA.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: UNIDAD CANTIDAD: 1,700.00

POBLACION BENEFICIADA: 32,579 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: UNA

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO
12

FECHA
18/05/2016

INVERSION (\$)
\$1,398,600.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016)

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

MODIFICACIONES

No. DE CONVENIO DE AMPLIACION DE PLAZO	PLAZO
<u>1</u>	15 DIAS NATURALES
No. DE CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO	IMPORTE (\$)
<u>2</u>	<u>\$2,736,891.42</u>

INVERCION EJERCIDA

Nos. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJO EJECUTADOS	01 DE AGOSTO DE 2016	DEL 04 AL 31 DE JULIO DE 2016	\$ 654,595.61	\$ 200,328.82
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJO EJECUTADOS	06 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$ 307,647.60	\$ 94,150.77
ESTIMACION No.3 (TRES) TRABAJO EJECUTADOS	22 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 1,253,414.53	\$ 383,588.07
ESTIMACION No.4 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES	22 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 357,486.54	\$ 139,350.01
ESTIMACION No.5 (CINCO) CONCEPTOS NO PREVISTOS "FINIQUITO"	22 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 163,747.14	\$ 988.13

IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	\$	2,672,966.93	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$	2,736,891.42
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$	818,405.80			
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):	\$	63,924.49			
IMPORTE TOTAL AMPLEADO (\$):	\$	2,736,891.42			





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

RAMO GENERAL 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016)

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato



TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA HACE ENTREGA: AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR EL CONTRATISTA: PRISCILA MARISOL GOMEZ RINCON

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: C. PRISCILA MARISOL GOMEZ RINCON

INTERVIENEN EN EL ACTO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVELA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE J. PAZ MEDINA