



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
 TRIENIO 2016 - 2018
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 23
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016
Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2016

D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP029.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE EN LA CALLE 55 ENTRE 10 Y 20, COL. PUEBLO NUEVO.

LOCALIDAD: 001 CD. TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: RAMO GENERAL 23.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005.- URBANIZACION

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: 1,200.80 CANTIDAD: M2

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 04 DE JULIO DE 2016

TERMINACION PROGRAMADO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: LILIANA ROVIROSA GOMEZ

RFC: ROGL730205HS9

DOMICILIO: UNO 117, REFORMA, VILLAHERMOSA, TABASCO, C.P. 86080

CONTRATO: CO-OP029-03/2016

IMPORTE: \$2,594,301.85

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS

FECHA DE ADJUDICACION: 14 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 04 DE JULIO DE 2016

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 23
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016
Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 1714293 IMPORTE: \$259,430.19 FECHA DE EXP: 24 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY S.A.

ANTICIPO:

FIANZA No.: 1714289 IMPORTE: \$778,290.56 FECHA DE EXP: 24 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY S.A.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 1766973 IMPORTE: \$256,068.12 FECHA DE EXP: 20 DE OCTUBRE DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY S.A. VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 04 DE JULIO DE 2016

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

PRELIMINARES: CONSTRUCCION DE LETRERO ALUCIVO A LA OBRA, DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, TRAZO Y NIVELACION CONEQUIPO TOPOGRAFICO, CORTE DE TERRAPLEN CON EQUIPO MECANICO, RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA. BASE HIDRAULICA: SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO (GRAVA TRITURADA DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS), ACARREOS DE MATERIAL, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS DE ESPESOR. PAVIMENTO: CIMBRA METALICA A BASE DE CANAL MONTEN DE 6", SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 15 CMS DE ESPESOR, RESISTENCIA MR-45, VARILLA PASADOR (ROLL-BAR), LISO DE 5/8" DE 60 CMS, VARILLA (CORRUGADA) DE 3/8" DE 60 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE PVC, COLOCACION DE BROCAL DE POZOS DE VISITA.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 1,716.18
POBLACION BENEFICIADA: 32,579 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: UNA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
 TRIENIO 2016 - 2018
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 23
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016
Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

| | | |
|------------------------------|----------------------------|--|
| ACTA DE CABILDO <u>12</u> | FECHA <u>18/05/2016</u> | INVERSION (\$) <u>\$ 2,647,350.00</u> |
| CONVENIO CON EL EJECUTIVO | FECHA | INVERSION (\$) |

MODIFICACIONES (Reduccion de Monto y Metas)

| | | |
|-----------------|-------------------|---------------------|
| No. DE OFICIO | FECHA | INVERSION (\$) |
| <u>CONVENIO</u> | <u>12/09/2016</u> | <u>\$ 33,620.67</u> |

INVERSION EJERCIDA

| Nos. ESTIMACION | FECHA | PERIODO | IMPORTE TOTAL | DEDUCCIONES (\$) |
|--|-----------------------------|---|-------------------|------------------|
| ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS | 06 DE AGOSTO DE 2016 | DEL 04 AL 31 DE JULIO DE 2016 ✓ | \$ 570,758.21 ✓ | \$ 174,671.69 |
| ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS | 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 ✓ | \$ 263,871.92 ✓ | \$ 80,753.91 |
| ESTIMACION No. 3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 ✓ | \$ 1,055,446.76 ✓ | \$ 534,270.60 |
| ESTIMACION No. 4 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 ✓ | \$ 645,356.72 ✓ | \$ 3,894.39 |
| ESTIMACION No. 5 (CINCO) C.N.P. FINIQUITO | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 ✓ | \$ 25,247.57 ✓ | \$ 152.36 |



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 23
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016

Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

| | | | | | |
|-------------------------------|----|----------------|------------------------------|----|----------------|
| IMPORTE DEL CONTRATO (\$): | \$ | 2,594,301.85 / | IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$): | \$ | 2,560,681.18 / |
| IMPORTE DEDUCCIONES (\$): | \$ | 793,742.95 | | | |
| IMPORTE DEL CONVENIO (\$): | \$ | 33,620.67 / | | | |
| IMPORTE TOTAL REDUCCION (\$): | \$ | 2,560,681.18 / | | | |

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA **AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE**

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR EL CONTRATISTA: **LILIANA ROVIROSA GOMEZ**

CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**

NOMBRE Y FIRMA: **C. LILIANA ROVIROSA GOMEZ**



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 23

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

INTERVIENEN EN EL ACTO

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y NORMATIVA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE JESUS PAZ MEDINA

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: _____

CARGO: _____

RAZONES: _____

NOMBRE Y FIRMA: _____