

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 23.- FORTALECE 2016



Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2016

D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP031.- CONSTRUCCION DEL MERCADO DEL QUESO ARTESANAL

LOCALIDAD: 005.- POBLADO ARENA DE HIDALGO

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: RAMO GENERAL 23.- FORTALECE 2016

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K012.- EDIFICIOS PUBLICOS

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 1866.60

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 1 DE AGOSTO DE 2016

TERMINACION PROGRAMADO: 29 DE OCTUBRE DE 2016

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CODEL INGENIEROS S.A. DE C.V.

RFC: CIN890718JJ4

DOMICILIO: CALLE JOSE MARTI No. 101 DESPACHO 310 FRACCIONAMIENTO LIDIA ESTHER, VILLAHERMOSA, TABASCO, C.P. 86040.

CONTRATO: CO-OP031-05/2016

IMPORTE: \$3,994,236.56

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

FECHA DE ADJUDICACION: 22 DE JULIO DE 2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01 DE AGOSOTO DE 2016

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 29 DE OCTUBRE DE 2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

RAMO GENERAL 23.- FORTALECE 2016



TENOSIQUE
GOBIERNO MUNICIPAL

Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 2010075 IMPORTE: \$1,198,270.97 FECHA DE EXP: 25 DE JULIO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX S.A.

ANTICIPO:

FIANZA No.: 2010076 IMPORTE: \$399,423.66 FECHA DE EXP: 25 DE JULIO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX S.A.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 2061076 IMPORTE: \$411,423.93 FECHA DE EXP: 22 DE NOVIEMBRE DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX S.A. VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 01 DE AGOSOTO DE 2016

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2016

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

PRELIMINARES: CONSTRUCCION DE LETRERO ALUCIVO A LA OBRA, CONSTRUCCION DE LOCALES COMERCIALES, PASILLOS, ANDADORES, PLAZAS DE ACCESO, ESTACIONAMIENTO PUBLICO, INSTALACIONES HIDRO- SANITARIAS, SANITARIOS PUBLICOS, ALUMBRADO EXTERIOR E INSTALACION ELECTRICA PARA LOCALES COMERCIALES, REGISTROS ELECTRICOS, REGISTROS SANITARIOS Y CONEXION A LA RED MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE CONCENTRADO DE MEDIDORES, LETRERO REPRESENTATIVO AL EDIFICIO PUBLICO, PINTURA, BANQUETAS INTERIORES, TECHUMBRE DE GALVATEJA Y LOSA MACIZA. Y CONSTRUCCION DE ACCESOS PARA DISCAPACITADOS.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 1873.76

POBLACION BENEFICIADA: 1810 HABITANTES LOCALIDADES BENEFICIADAS: UNA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

RAMO GENERAL 23.- FORTALECE 2016



Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO <u>12</u>	FECHA <u>22/04/2016</u>	
CONVENIO CON EL EJECUTIVO <u>LA SECRETARIA DE HACIENDA Y</u> <u>CREDITO PUBLICO</u>	FECHA <u>22/04/2016</u>	INVERSION (\$) <u>\$ 4,114,240.00</u>
MODIFICACIONES (Reduccion de Monto y Metas)		

No. DE OFICIO <u>CONVENIO</u>	FECHA <u>08/10/2016</u>	INVERSION (\$) <u>\$ 120,003.44</u>
--------------------------------------	--------------------------------	--

INVERCION EJERCIDA

Nos. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$ 827,222.53	\$ 253,158.62
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE OCTUBRE DE 2016	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 739,639.30	\$ 226,355.13
ESTIMACION No. 3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS	05 DE NOVIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 246,216.72	\$ 75,350.81
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS	22 DE NOVIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 1,451,859.40	\$ 444,319.04
ESTIMACION No. 5 (CINCO) CANTIDADES ADICIONALES	22 DE NOVIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 279,465.52	\$ 85,526.09
ESTIMACION No. 6 (SEIS) CONCEPTOS NO PREVISTOS	22 DE NOVIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 569,835.87	\$ 138,388.58

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 23.- FORTALECE 2016



Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	\$3,994,236.56	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$): \$	4,114,239.34
IMPORTE DEDUCCIONES (\$): \$	1,223,098.28		
IMPORTE DEL CONVENIO (\$): \$	120,003.44		
IMPORTE TOTAL AMPLIADO (\$):	\$4,114,240.00		

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

RAMO GENERAL 23.- FORTALECE 2016



Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR EL CONTRATISTA: CODEL INGENIEROS S.A. DE C.V.

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA: C. SERGIO WADE CONTRERAS

RECIBE: COMITÉ: () DEPENDENCIA: (X)

INTERVIENEN EN EL ACTO
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE JESÚS PAZ MEDINA