



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO**

TRIENIO 2016 - 2018

**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**  
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



**RAMO GENERAL 16**

**RAMO 16: PROAGUA 16 (APARTADO RURAL)**

**Acta De entrega - Recepcion**

**Obra por Contrato**

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2016

D M A

**ANTECEDENTES**

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP034.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO DIEZ DE MAYO, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. 2DA ETAPA. META: 1571.00 ML.

LOCALIDAD: 167.- EJIDO DIEZ DE MAYO.

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: RAMO 16 PROAGUA 2016- (APARTADO RURAL)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K002.- INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 1571

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 08 DE JULIO DE 2016

TERMINACION PROGRAMADO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016

**DATOS DEL CONTRATO**

CONTRATISTA: ROSATI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

RFC: RGC-090619-8U5

DOMICILIO: CALLE NIÑO ARTILLERO # 100 VISTA ALEGRE C.P. 86137 VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO.

CONTRATO: CO-OP034-05/2016

IMPORTE: \$764,602.33

MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA NACIONAL

FECHA DE ADJUDICACION: 21 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 08 DE JULIO DE 2016

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 16
RAMO 16: PROAGUA 16 (APARTADO RURAL)
Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 31600008581 IMPORTE: \$76,460.23 FECHA DE EXP: 28 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: MAFRE FIANZAS S.A.

ANTICIPO:

FIANZA No.: 31600008580 IMPORTE: \$229,380.70 FECHA DE EXP: 28 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: MAFRE FIANZAS S.A.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 31600021154 IMPORTE: \$76,460.23 FECHA DE EXP: 21 DE NOVIEMBRE DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: MAFRE FIANZAS S.A. VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 08 DE JULIO DE 2016

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

PRELIMINARES: CONSTRUCCION DE LETRERO ALUCIVO A LA OBRA, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE TUBERIA RD-26 DE 3", TOMAS DOMICILIARIAS CON LLAVE DE NARIZ Y VALVULA INCLUIDA, CONSTRUCCION DE REGISTROS DE 1X1M CON MARCO Y CONTRA MARCO DE HIERRO Y TAPA, PARA ALOJAR VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE VASTAGO FIJO DE 3", SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 3", ACOPLAMIENTO A LINEA DE CODUCCION, REVESTIMIENTO DE LAS CALLES DEL EJIDO CON GRAVA ROJA PRODUCTO DEL BANCO EL "MOOL".

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 1,751.70

POBLACION BENEFICIADA: 261 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: UNA

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE REALIZO EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACION, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO
12

FECHA
18/05/2016

MODIFICACIONES



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO**

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



**RAMO GENERAL 16**

**RAMO 16: PROAGUA 16 (APARTADO RURAL)**

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

(Ampliacion de Plazo)

No. DE CONVENIO

01

(Reduccion de Monto)

02

FECHA

02 DE SEPTIEMBRE DE 2016

INVERSION (\$)

-

25 DE NOVIEMBRE DE 2016

-\$ 0.03

**INVERCION EJERCIDA**

Nos. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
EST. # 1 TRABAJOS EJECUTADOS	05 DE AGOSTO DE 2016	DEL 08 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016	\$ 290,604.37	\$ 88,934.96
EST. # 2 TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$ 87,300.72	\$ 26,717.04
EST. # 3 CANTIDADES ADICIONALES	06 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$ 44,573.07	\$ 13,640.90
EST. # 4 TRABAJOS EJECUTADOS	03 DE OCTUBRE DE 2016	DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 2,828.61	\$ 865.65
EST. # 5 TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE NOVIEMBRE DE 2016	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 120,687.27	\$ 36,934.46
EST. # 6 TRABAJOS EJECUTADOS	21 DE NOVIEMBRE DE 2016	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 182,509.81	\$ 55,854.29
EST. # 7 CANTIDADES ADICIONALES	21 DE NOVIEMBRE DE 2016	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 7,656.36	\$ 2,343.11
EST. # 8 CONCEPTOS NO PREVISTOS	21 DE NOVIEMBRE DE 2016	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 28,442.09	\$ 8,704.28
IMPORTE DEL CONTRATO (\$):		\$764,602.33	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$ 764,602.30
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$	233,994.69		



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO**

TRIENIO 2016 - 2018

**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**  
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



**RAMO GENERAL 16**

**RAMO 16: PROAGUA 16 (APARTADO RURAL)**

**Acta De entrega - Recepcion**

**Obra por Contrato**

IMPORTE DEL CONVENIO (\$) : \$0.03

IMPORTE TOTAL REDUCIDO (\$) : \$764,602.30

**TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**ENTREGA - RECEPCION**

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA **AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE**

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

**ENTREGA**

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA:

CARGO: **DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**

NOMBRE Y FIRMA: **ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA**

POR EL CONTRATISTA: **ROSATI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.**

CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**

NOMBRE Y FIRMA: **C. MARIANA M. CANALES ZAMORA**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO  
TRIENIO 2016 - 2018  
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 16  
RAMO 16: PROAGUA 16 (APARTADO RURAL)

Acta De entrega - Recepcion  
Obra por Contrato

INTERVIENEN EN EL ACTO  
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE J. PAZ MEDINA

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL.

CARGO: PRESIDENTE

NOMBRE Y FIRMA: C. RAQUEL CORDOVA ALEJANDRO

CARGO: SECRETARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. YADIRA GARCIA ALVARADO

CARGO: TESORERO

NOMBRE Y FIRMA: C. RUDIEL MENDOZA LOPEZ R.M.L.

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

NOMBRE Y FIRMA: C. MIGUEL PORTA HERNANDEZ

CARGO: 1er. VOCAL.

NOMBRE Y FIRMA: C. FLORENCIA MENDOZA LOPEZ

CARGO: 2do. VOCAL.

NOMBRE Y FIRMA: C. AYDE BERENICE GUILLEN GONGORA

A.B.G.G.

M. B. P  
Mariano Gongora Perez



JEFE DE SECTOR  
EJ DIEZ DE MAYO

M