



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO**  
TRIENIO 2016 - 2018  
**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**  
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



**RAMO GENERAL 16**  
**(PROAGUA APARTADO RURAL)**

**Acta De entrega - Recepcion**  
**Obra por Contrato**

FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2016

D M A

**ANTECEDENTES**

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP035.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO BENITO JUAREZ 1RA. SECC., MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO 2DA ETAPA.

LOCALIDAD: 007.- EJIDO BENITO JUAREZ 1RA. SECCION

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: RAMO GENERAL 16 PROAGUA 2016- APARTADO RURAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K002.- INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: 2,428.00 CANTIDAD: ML

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 01 DE JULIO DE 2016

TERMINACION PROGRAMADO: 29 DE AGOSTO DE 2016

**DATOS DEL CONTRATO**

CONTRATISTA: CORPORATIVO ESJICA 2002, S.A. DE C.V.

RFC: CE:020610681

DOMICILIO: CARRETERA VILLAHERMOSA A BUENA VISTA KM 5, BUENA VISTA 1ERA. SECCION, CENTRO, TABASCO 86280

CONTRATO: CO-OP035-02/2016

IMPORTE: \$1,040,658.47

MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA NACIONAL

FECHA DE ADJUDICACION: 16 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2016

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 29 DE AGOSTO DE 2016

**TENOSIQUE**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
TRIENIO 2016-2018  
**JEFE DE SECTOR**  
**EL BENITO JUAREZ 1RA. SECC.**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO**  
 TRIENIO 2016 - 2018  
 DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
 CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



**RAMO GENERAL 16**  
**(PROAGUA APARTADO RURAL)**  
**Acta De entrega - Recepcion**  
**Obra por Contrato**

**GARANTIAS**

**CUMPLIMIENTO:**

FIANZA No.: 2001681 IMPORTE: \$104,065.85 FECHA DE EXP: 24 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.

**ANTICIPO:**

FIANZA No.: 2001675 IMPORTE: \$312,197.54 FECHA DE EXP: 24 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.

**VICIOS OCULTOS:**

FIANZA No.: 2060816 IMPORTE: \$104,055.33 FECHA DE EXP: 13 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 01 DE JULIO DE 2016

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 05 DE DICIEMBRE DE 2016



**EL BENITO JUAREZ 1RA. SECC**

**OBJETO**

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

**PRELIMINARES: CONSTRUCCION DE LETRERO ALUCIVO A LA OBRA, LIMPIEZA Y TRAZO, NIVELACION DE LAREA, EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS, PLANTILLA DE ARENA APISONADA CON PISON DE MANO, RELLENO EN ZANJA, REPOSICION DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO, ACARREO EN CAMION VOLTEO 1ER KM, ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL 2 AL 20 SOBRE TERRACERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL 2 AL 20 SOBRE PAVIMENTO, ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL KM 21 EN ADELANTE SOBRE PAVIMENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3 PULGADAS DE PVC-RD-26 CON COPLE INTEGRAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4 PULGADAS DE PVC-RD-26 CON COPLE INTEGRAL, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC TEE C/CAMPANA DE 3X3 PULGADAS, TEE C/CAMPANA DE 4X3 PULGADAS, CODOS DE 90° C/CAMPANA, CRUZ DE 3X3 PULGADAS, EXTREMIDAD CAMPANA DE 3 PULGADAS, EXTREMIDAD ESPIGA C/CAMPANA DE 3 PULGADAS, EXTREMIDAD ESPIGA C/CAMPANA DE 4 PULGADAS, TAPON C/CAMPANA DE 3 PULGADAS, EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3 PULGADAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO COMPUERTA DE BASTAGO FIJO, TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL C/TUERCA, CONSTRUCCION DE CAJA DE OPERACION DE VALVULAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO O DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO, ELABORACION DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS TIPO-4C DE PLASTICO FLEXIBLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE 3 PULGADAS, CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA SUSTENTAR LOS BASTONES DE AGUA POTABLE.**

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 1,969.74

POBLACION BENEFICIADA: 164 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: UNA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 16  
(PROAGUA APARTADO RURAL)

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO  
12  
CONTRATO DE PRESTAMO

FECHA  
18/05/2016



FECHA

JEFE DE SECTOR

INVERSION (\$)

EL BENTO JUAREZ 1RA SECC

MODIFICACIONES (Reduccion de Monto)

No. DE CONVENIO  
CONVENIO

FECHA  
03 DE DICIEMBRE DE 2016

INVERSION (\$)  
\$ 105.13

INVERCION EJERCIDA

Nos. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE AGOSTO DE 2016	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016	\$ 451,378.71	\$ 138,137.45
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$ 92,474.40	\$ 28,300.36
ESTIMACION No. 3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	06 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$ 6,710.07	\$ 2,053.51
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE OCTUBRE DE 2016	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 93,693.39	\$ 28,673.41
ESTIMACION No. 5 (CINCO) TRABAJOS EJECUTADOS	05 DE NOVIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 89,006.78	\$ 27,239.14
ESTIMACION No. 6 (SEIS) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 94,828.26	\$ 29,020.72
ESTIMACION No. 7 (SIETE) TRABAJOS EJECUTADOS	10 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 82,226.99	\$ 25,164.30



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 16 (PROAGUA APARTADO RURAL)

Acta De entrega - Recepcion Obra por Contrato

ESTIMACION No. 8 (OCHO) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO	10 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 130,234.74	\$ 39,887.86
IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	\$ 1,040,658.47	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$ 1,040,553.34	
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$ 318,476.75			
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):	\$ 105.13			
IMPORTE TOTAL REDUCIDO (\$):	\$ 1,040,553.34			

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION...

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCION, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACION SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR EL CONTRATISTA: CORPORATIVO ESJICA 2002, S.A. DE C.V.

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: C. EZEQUIEL RAMIREZ OCAÑA.



JEFE DE SECTOR

EL BENTO JIAREZ 1RA. SECC



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO**  
 TRIENIO 2016 - 2018  
**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**  
 CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



**RAMO GENERAL 16**  
**(PROAGUA APARTADO RURAL)**

**Acta De entrega - Recepcion**  
**Obra por Contrato**

**INTERVIENEN EN EL ACTO**  
**POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y NORMATIVA**

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE J. PAZ MEDINA

**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL.**

CARGO: PRESIDENTE

NOMBRE Y FIRMA: C. MARIA ANGELICA MONTIEL VIDAL M.A.M.V.

CARGO: SECRETARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. MIRNA MONTIEL EROSA

CARGO: TESORERO

NOMBRE Y FIRMA: C. MAXELA DE LA C. VAZQUEZ PEREZ Maxela de la C. Vázquez Pérez

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

NOMBRE Y FIRMA: C. HILDA PEREZ PEREZ HILDA PEREZ PEREZ

CARGO: 2do. VOCAL.

NOMBRE Y FIRMA: C. JOSUE CARDENAS CORNELIO Josué Cardenas C.

CARGO: 3er. VOCAL.

NOMBRE Y FIRMA: C. JOSE LUIS PEREZ LOPEZ J.L.P.L.



**JEFE DE SECTOR**

**EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC**

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*