



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
RAMO 33 FONDO III 2016



Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

FECHA: 10 OCTUBRE 2016
D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP036.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO BENITO JUAREZ
J.N.C.P., MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO, 2DA. ETAPA.

LOCALIDAD: 0008.- N.C.P. BENITO JUAREZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: RAMO 16.- PROAGUA 2016 (APARTADO RURAL)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K002.- INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 5280.00

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 05 DE JULIO DEL 2016

TERMINACION PROGRAMADO: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: LUIS MIGUEL PIÑA MORENO

RFC: PIML8503307U9

DOMICILIO: 40. No. 410 COL. SAN MIGUELITO, C.P. 86902, TENOSIQUE TABASCO.

CONTRATO: CO-OP036-03/2016

IMPORTE: \$ 2,951,995.21

MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA

FECHA DE ADJUDICACION: 18 DE JUNIO DEL 2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 05 DE JULIO DEL 2016

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 4593-07622-0 IMPORTE: \$295,199.52 FECHA DE EXP: 27 DE JUNIO DEL 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: INSURGENTES AFIANZADORA

ANTICIPO:

FIANZA No.: 4593-07623-3 IMPORTE: \$885,598.56 FECHA DE EXP: 27 DE JUNIO DEL 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: INSURGENTES AFIANZADORA

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 4593-07898-7 ✓ IMPORTE: \$287,832.17 ✓ FECHA DE EXP: 10 DE OCTUBRE DEL 2016 ✓

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: INSURGENTES AFIANZADORA ✓ VIGENCIA: 12 MESES ✓

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 05 DE JULIO DEL 2016 ✓

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ✓


OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

EN ESTA OBRA SE COLOCO EL LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, SE REALIZARON EXCAVACIONES A MANO Y CON MAQUINARIA, ASI COMO COLOCACION DE TUBERIA DE PVD RD-26 DE 3" Y 4" PARA LINEA DE CONDUCCION, DE REALIZO INTERCONEXION A LA LINEA DE ALIMENTACION DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE UNA CAJAS DE VALVULAS DE OPERACION, CONSTRUCCION TOMA DOMICILIARIA INTERCONECTADA A LA RED DE DISTRIBUCION COLOCADA, REHABILITACION DE CALLES CON GRAVA EN GREÑA Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 4666.60 ML ✓

POBLACION BENEFICIADA: 439 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: 0008.- N.C.P. BENITO JUAREZ



INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
ADECUACION PRESUPUESTAL NUM.		

MODIFICACIONES (Ampliacion de Monto y Metas)

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
---------------	-------	----------------

INVERCION EJERCIDA

No ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS ✓	05 AL 31 DE JULIO DEL 2016 ✓	\$ 594,332.03 ✓	\$ 181,886.10 ✓
2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS ✓	01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 ✓	\$ 406,699.11 ✓	\$ 124,463.95 ✓
3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES ✓	01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 ✓	\$ 31,594.62 ✓	\$ 9,669.04 ✓
4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS	01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	\$ 106,096.93	\$ 32,469.32
5 (CINCO) CONCEPTOS NO PREVISTOS	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$ 61,387.37	\$ 18,786.65
6 (SEIS) TRABAJOS EJECUTADOS	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$ 1,496,012.59	\$ 534,593.20
7 (SIETE) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO ✓	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 ✓	\$ 182,199.08 ✓	\$ 1,099.48 ✓

IMPORTE DEL CONTRATO (\$):

\$2,951,995.21 ✓

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):

\$2,878,321.73 ✓

IMPORTE DEL CONVENIO (\$):

IMPORTE DEDUCCIONES (\$):

\$902,967.74 ✓

SALDO POR CANCELAR :

\$73,673.48 ✓

IMPORTE TOTAL AMPLIADO (\$):

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR EL CONTRATISTA: LUIS MIGUEL PIÑA MORENO

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: C. LUIS MIGUEL PIÑA MORENO

RECIBE COMITÉ (X) DEPENDENCIA ()

POR EL COMITÉ COMUNITARIO (RECIBE DE CONFORMIDAD)




PRESIDENTE DEL COMITÉ
C. MIGUEL LUNA R.


TESORERO DEL COMITÉ
C. LEONARDO BALCAZAR G.



PRIMER VOCAL DEL COMITÉ
C. AMALIA BALCAZAR HERNANDEZ.



SECRETARIO DEL COMITÉ
C. MARIA RABANALES BALCAZAR.


VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. MARCIA VAZQUEZ BALCAZAR.

 **TENOSIQUE**
GOBIERNO MUNICIPAL
TRIENIO 2016-2018

SEGUNDO VOCAL DEL COMITÉ
MAEL VAZQUEZ BALCAZAR.

JEFE DE SECTOR
EJ. N.C.P. BENITO JUAREZ


Autowio Chale Dominguez



INTERVIENEN EN EL ACTO
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE JESUS PAZ MEDINA

CARGO:

NOMBRE Y FIRMA:

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: _____



TENOSIQUE

GOBIERNO MUNICIPAL
TRIENIO 2016-2018

JEFE DE SECTOR

EJ. N.C.P. BENITO JUAREZ

ANTONIO CHABLI DOMÍNGUEZ

CONTIGO
CONSTRUIMOS
FUTURO