



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

RAMO GENERAL 16.- PROAGUA 2016 (APARTADO RURAL)



Acta De entrega - Recepcion  
Obra por Contrato

FECHA: 24 DE DICIEMBRE DE 2016

D M A

**ANTECEDENTES**

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP038.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO EL PORVENIR, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, 2DA. ETAPA. META 1033.42 ML.

LOCALIDAD: 215.- EJIDO EL PORVENIR

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: RAMO GENERAL 16.- PROAGUA 2016 (APARTADO RURAL)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K002.- INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 1033.42

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 01 DE JULIO DE 2016

TERMINACION PROGRAMADO: 29 DE AGOSTO DE 2016

**DATOS DEL CONTRATO**

CONTRATISTA: CORPORATIVO ESJICA 2002, S.A. DE C.V.

RFC: CED020610681

DOMICILIO: TERESA VERA MANZANA 15 LOTE 42 COL. CARLOS PELLICER CAMARA, MEDELLIN Y MADERO 2DA. SECCION, VILLAHERMOSA TABASCO, C.P. 86270

CONTRATO: CO-OP038-01/2016

IMPORTE: \$377,264.13

MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA NACIONAL

FECHA DE ADJUDICACION: 16 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2016

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 29 DE AGOSTO DE 2016



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO**  
 TRIENIO 2016 - 2018  
**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**  
 CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02  
**RAMO GENERAL 16.- PROAGUA 2016 (APARTADO RURAL)**



**Acta De entrega - Recepcion  
 Obra por Contrato**

**GARANTIAS**

**CUMPLIMIENTO:**

FIANZA No.: 2001670                      IMPORTE: \$37,726.41                      FECHA DE EXP: 24 DE JUNIO DE 2016  
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX S.A.

**ANTICIPO:**

FIANZA No.: 2001666                      IMPORTE: \$113,179.24                      FECHA DE EXP: 24 DE JUNIO DE 2016  
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX S.A.

**VICIOS OCULTOS:**

FIANZA No.: 2062502                      IMPORTE: \$37,622.45                      FECHA DE EXP: 23 DE DICIEMBRE  
 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX S.A.                      VIGENCIA: 365 DIAS  
 FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 01 DE JULIO DE 2016  
 FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 14 DE DICIEMBRE DE 2016

**OBJETO**

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

**PRELIMINARES: CONSTRUCCION DE LETRERO ALUCIVO A LA OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA RD-26 DE 3" DE DIAMETRO, CONEXION A LA RED DE CONDUCCION, PLANTILLA CON ARENA LIMPIA, RELLENO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION Y REVESTIMIENTO DE LAS CALLES CON GRAVA ROJA PRODUCTO DEL BANCO "EL MOOL". COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y BASTONES CON LLAVES DE NARIZ .**

METAS ALCANZADAS:                      UNIDAD: ML                      CANTIDAD: 870.45  
 POBLACION BENEFICIADA: 105 PERSONAS                      LOCALIDADES BENEFICIADAS: UNA

**INVERSION VALIDADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO                      FECHA  
12                      18/05/2016  
 MODIFICACIONES                      (Reduccion de Monto)



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

RAMO GENERAL 16.- PROAGUA 2016 (APARTADO RURAL)



## Acta De entrega - Recepcion Obra por Contrato

No. DE CONVENIO

0

FECHA

=

INVERSION (\$)

\$ -

### INVERCION EJERCIDA

Nos. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE AGOSTO	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016	\$ 150,012.29	\$ 45,908.93
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE SEPTIEMBRE	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$ 37,111.13	\$ 15,068.40
ESTIMACION No. 3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS	14 DE DICIEMBRE	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 51,945.10	\$ 15,896.99
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS	14 DE DICIEMBRE	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 31,800.52	\$ 9,732.06
ESTIMACION No. 5 (CINCO) TRABAJOS EJECUTADOS	14 DE DICIEMBRE	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	\$ 21,417.53	\$ 6,554.51
ESTIMACION No. 6 (SEIS) TRABAJOS EJECUTADOS	14 DE DICIEMBRE	DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 29,229.74	\$ 8,945.31
ESTIMACION No. 7 (SIETE) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO	14 DE DICIEMBRE	DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 54,708.14	\$ 13,343.36

IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	\$	377,264.13	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$	376,224.45
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$	115,449.56			
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):	\$	1,039.68			
IMPORTE TOTAL REDUCIDO (\$):	\$	376,224.45			

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO**  
TRIENIO 2016 - 2018  
**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**  
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02  
**RAMO GENERAL 16.- PROAGUA 2016 (APARTADO RURAL)**



**Acta De entrega - Recepcion**  
**Obra por Contrato**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**ENTREGA - RECEPCION**

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA **AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE**

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

**ENTREGA**

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA:

POR EL CONTRATISTA: **CORPORATIVO ESJICA 2002 S.A. DE C.V.**

CARGO: **REPRESENTANTE LEGAL**

NOMBRE Y FIRMA: **C. EZEQUIEL RAMIREZ OCANA.**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO  
TRIENIO 2016 - 2018  
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02  
RAMO GENERAL 16.- PROAGUA 2016 (APARTADO RURAL)



Acta De entrega - Recepcion  
Obra por Contrato  
INTERVIENEN EN EL ACTO  
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE J. PAZ MEDINA

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL.

CARGO: PRESIDENTE

NOMBRE Y FIRMA: Joaquin Garcia Herádez

CARGO: SECRETARIO

NOMBRE Y FIRMA: Margarita Martinez Caraveo om om G

CARGO: TESORERO

NOMBRE Y FIRMA: Paula Salado Solano

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

NOMBRE Y FIRMA: Gerardo Madrigal Cortés

CARGO: 2do. VOCAL

NOMBRE Y FIRMA: Carmen Santiago Jimenez

CARGO: 3er. VOCAL

NOMBRE Y FIRMA: Juarez Gutierrez Angel



JEFE DE SECTOR

EJ EL PORVENIR //

Carmen Santiago

[Handwritten signature]