



RAMO 16.- PROAGUA 2016 (APARTADO RURAL)

Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP040.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, 2DA ETAPA

LOCALIDAD: 054.- EJIDO NUEVA ESPERANZA

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: RAMO 16.- PROAGUA 2016 (APARTADO RURAL)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K002.- INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 4,100

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 08 DE JULIO DE 2016

TERMINACION PROGRAMADO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: GRUPO SEINSUR, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: GSE151103V15

DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA-TEAPA KM 0.8 COL. PLUTARCO ELIAS CALLES, CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO, C.P. 86170

CONTRATO: CO-OP040-07/2016

IMPORTE: \$3,718,452.64

MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA NACIONAL

FECHA DE ADJUDICACION: 22 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 08 DE JULIO DE 2016

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RAMO 16.- PROAGUA 2016 (APARTADO RURAL)

**Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato**

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 1716584 IMPORTE: \$371,845.26 FECHA DE EXP: 29 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

ANTICIPO:

FIANZA No.: 1716587 IMPORTE: \$1,115,535.79 FECHA DE EXP: 29 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 1764442 IMPORTE: \$388,294.16 FECHA DE EXP: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 08 DE JULIO DE 2016

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 25 DE OCTUBRE DE 2016

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

CONSTRUCCION DE LETRERO ALUCIVO A LA OBRA, CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE 4", COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA P.V.C. DE 3" PARA LA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS DE SECCIONAMINETO Y DE DESFOGUE, PINTURA EN TANQUE ELEVADO Y REVESTIMIENTO EN CALLES DONDE SE COLOCO LA TUBERIA DE LA RED DE AGUA POTABLE.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 5,063.30

POBLACION BENEFICIADA: 384 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: UNA

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO
12

FECHA
18/05/2016

INVERSION (\$)
\$3,883,491.77

RAMO 16.- PROAGUA 2016 (APARTADO RURAL)

Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

MODIFICACIONES (Ampliacion de Monto)

No. DE CONVENIO DE AMPLIACION

IMPORTE (\$)

1

\$164,488.96

INVERCION EJERCIDA

Nos. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	01 DE AGOSTO DE 2016	DEL 08 AL 31 DE JULIO DE 2016	\$ 466,570.26	\$ 142,786.59
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE SEPTIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$ 515,530.46	\$ 157,770.10
ESTIMACION No. 3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE OCTUBRE DE 2016	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$ 1,329,618.04	\$ 406,908.96
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS	31 DE OCTUBRE DE 2016	DEL 01 AL 25 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 697,826.34	\$ 213,558.92
ESTIMACION No. 5 (CINCO) CONCEPTOS NO PREVISTOS	31 DE OCTUBRE DE 2016	DEL 01 AL 25 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 439,074.89	\$ 134,372.06
ESTIMACION No. 6 (SEIS) CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO"	31 DE OCTUBRE DE 2016	DEL 01 AL 25 DE OCTUBRE DE 2016	\$ 434,321.61	\$ 83,570.70
IMPORTE DEL CONTRATO (\$):		\$3,718,452.64	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$ 3,882,941.60
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$	1,138,967.33		
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):	\$	164,488.96		
IMPORTE TOTAL AMPLIADO (\$):	\$	3,882,941.60		

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

RAMO 16.- PROAGUA 2016 (APARTADO RURAL)

**Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato**

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA HACE ENTREGA: AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR EL CONTRATISTA: GRUPO SEINUR, S/ DE R.L. DE C.V.

CARGO: GERENTE UNICO

NOMBRE Y FIRMA: L.A.E. FERNANDO JUÁREZ GUERRA

**INTERVIENEN EN EL ACTO
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE J. PAZ MEDINA

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA: RUBICEL LOPEZ ALEJANDRO

CARGO: SECRETARIO

NOMBRE Y FIRMA: DORA MARIA JIMENEZ ALVARADO

CARGO: TESORERO

NOMBRE Y FIRMA: GERARDO SANCHEZ HERNANDEZ

Gerardo sanchez HZ

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

NOMBRE Y FIRMA: ARSENIO CORDOVA LOPEZ

Arsenio C.L.

CARGO: SEGUNDO VOCAL

NOMBRE Y FIRMA: DAMARIS MONETJO PEREZ

CARGO: TERCER VOCAL

B

NOMBRE Y FIRMA: BERTNA LILA OSORIO VELAZQUEZ

Berfna Lila osorio velazquez