



RAMO 16.- PROAGUA 2016 (APARTADO RURAL)

**Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato**

FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2016

D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP041.- OBRA DE CAPTACIÓN PARA LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO FRANCISCO I. MADERO RIOS, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. META: 1 CAPTACION

LOCALIDAD: 027.- EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: RAMO 16.- PROAGUA 2016 (APARTADO RURAL)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K002.- INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: CAPTACION CANTIDAD: 1

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 08 DE JULIO DE 2016

TERMINACION PROGRAMADO: 20 DE OCTUBRE DE 2016

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: HAZAELEINAD CRUZ PAREDES

RFC: GSE151103V15

DOMICILIO: CALLE MAR ARABIGO, No. EXT. 36, COL. FRACTO. RIO VIEJO, RIO VIEJO 1a. SECCION, CENTRO, TABASCO, C.P. 86280

CONTRATO: CO-OP041-08/2016

IMPORTE: \$1,498,257.82

MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA NACIONAL

FECHA DE ADJUDICACION: 22 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 08 DE JULIO DE 2016

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 20 DE OCTUBRE DE 2016



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

**CONTIGO
CONSTRUIMOS
FUTURO**

RAMO 16.- PROAGUA 2016 (APARTADO RURAL)

**Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato**

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 10547-00014-0 IMPORTE: \$149,825.78 FECHA DE EXP: 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

ANTICIPO:

FIANZA No.: 10547-00015-7 IMPORTE: \$449,477.35 FECHA DE EXP: 30 DE JUNIO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 1050376 IMPORTE: \$132,183.89 FECHA DE EXP: 28 DE DICIEMBRE DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 14 DE DICIEMBRE DE 2016

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

CONSTRUCCION DE LETRERO ALUCIVO A LA OBRA, CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACIONES Y BARDA PERIMETRAL CON REJA ACERO. CONSTRUCCION DE ARREGLO MECANICO PARA LA BOMBA, COLOCACION DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 12", COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: CAPTACION CANTIDAD: 1.00

POBLACION BENEFICIADA: 1106 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: 5

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO
12

FECHA
18/05/2016

INVERSION (\$)
\$1,612,774.00

RAMO 16.- PROAGUA 2016 (APARTADO RURAL)

Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

MODIFICACIONES (Reduccion de Monto)

No. DE CONVENIO DE AMPLIACION

1

IMPORTE (\$)

\$164,488.96

INVERCION EJERCIDA



Nos. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	21 DE OCTUBRE DE 2016	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 ✓	\$ 405,630.55 ✓	\$ 124,136.94 ✓
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	15 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 ✓	\$ 267,516.01 ✓	\$ 81,869.12 ✓
ESTIMACION No. 3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS	15 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 ✓	\$ 249,304.79 ✓	\$ 76,295.87 ✓
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS	15 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2016 ✓	\$ 348,028.37 ✓	\$ 174,842.11 ✓
ESTIMACION No. 5 (CINCO) CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO"	15 DE DICIEMBRE DE 2016	DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2016 ✓	\$ 51,359.19 ✓	\$ 309.93 ✓
IMPORTE DEL CONTRATO (\$):		\$1,498,257.82 ✓	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$ 1,321,838.91 ✓
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$	457,453.97 ✓		
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):		\$176,418.91 ✓		
IMPORTE TOTAL REDUCIDO (\$):	\$	1,321,838.91 ✓		



TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCION, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

RAMO 16.- PROAGUA 2016 (APARTADO RURAL)

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA HACE ENTREGA: AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR EL CONTRATISTA: HAZAELEINAD CRUZ PAREDES

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: C. HAZAELEINAD CRUZ PAREDES

**INTERVIENEN EN EL ACTO
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE J. PAZ MEDINA

COMITÉ DE OBRA

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA: FRANCISCA CAMARA MADRIGAL

CARGO: SECRETARIO

NOMBRE Y FIRMA: LEYDI DEL CARMEN GONZALEZ REGALADO

CARGO: TESORERO

NOMBRE Y FIRMA: JUAN HERNANDEZ JIMENEZ

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

NOMBRE Y FIRMA: CORAZON DEL CARMEN LOPEZ ROJAS

CARGO: SEGUNDO VOCAL

NOMBRE Y FIRMA: VENANCIO OLIVERIO GALINDO

CARGO: TERCER VOCAL

NOMBRE Y FIRMA: ESMERALDA CERBIN PEREZ