

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**  
**Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Obra por Contrato**

FECHA 24 OCTUBRE 2015  
DÍA MES AÑO

**ANTECEDENTES**

---

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO.

NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE LA OERA: OP031-REHABILITACION DE CALLES HASTA NIVEL DE BASE HIDRAULICA DEL FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO.

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE FINO SUAREZ. MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.  
PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III 2015. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E005.-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION.

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD M2 CANTIDAD: 19,478.45

FECHAS: INICIO PROGRAMADA: 20 DE ABRIL DEL 2015

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 18 DE JUNIO DEL 2015

**DATOS DEL CONTRATO**

---

CONTRATISTA: GRUPO ARCAL S, A DE C.V.  
RFC: GAR090616387

DOMICILIO: PATINAJE No 201, FRACC. CD DEPORTIVA, C.P. 86189, VILLAHERMOSA, TABASCO.

CONTRATO: CO-OP031-3/2015.

IMPORTE DE ESTE PROYECTO \$1,657,468.92 FECHA 13 DE ABRIL DE 2015 ANTICIPO DE ESTE PROYECTO: \$ 497,240.68

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 30 DE MARZO DE 2015

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 20 DE ABRIL DEL 2015

FECHA DE TERM. SEGÚN CONTRATO: 18 DE JUNIO DEL 2015

**GARANTIAS**

---

**CUMPLIMIENTO:**

FIANZA No 1564116-0000 IMPORTE: \$ 165,746.89 FECHA DE EXP. 10 DE ABRIL DE 2015  
NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: PRIMERO FIANZAS, S. A. DE C.V.  
FIANZA DE ENDOSO No 1564116-0000 IMPORTE: \$ 43,372.79 FECHA DE EXP. 28 DE SEP. DE 2015  
NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: PRIMERO FIANZAS, S. A. DE C.V.

---

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**  
**Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Obra por Contrato**

ANTICIPO:

FIANZA No. 1564117-0000 IMPORTE: \$ 497,240.68 FECHA DE EXP. 10 DE ABRIL DE 2015

NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: PRIMERO FIANZAS. S.A. DE C.V.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No. 0031500016860 IMPORTE: \$ 2,151,196.86 FECHA DE EXP. 24 DE OCTUBRE DE 2015.

NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: PRIMERO FIANZAS S.A DE C.V. VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA REAL DE INICIO OBRA: 20 DE ABRIL DE 2015

FECHA REAL TÉRMINO DE OERA: 14 DE OCTUBRE DE 2015

**OBJETO**

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN: EN ESTA OBRA SE COLOCÓ EL LETRERO ALUSIVO A LA OBRA,

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, CORTE DE TERRAPLEN CON EQUIPO MECANICO PARA DAR NIVELES A LA SUBRASANTE, RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE, SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO NUEVO (GRAVA LIMPIA TRITURADA DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS), PUESTA EN BANCO, ACAREEO DE MATERIAL EN CAMION VOLTEO, 1er KM SOBRE TERRACERIA, ACARREO DE MATERIAL EN CAMION VOLTEO KILOMETRO 2 AL 20 SOBRE PAVIMENTO, ACARREO DE MATERIAL EN CAMION VOLTEO KILOMETRO 2 AL 20 SOBRE TERRACERIA, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRAULICA DE 15 CM DE ESPESOR, CON MATERIAL PETRO NUEVO (GRAVA LIMPIA TRITURADA DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS), TENDIDO, COMPACTADO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL, RENIVELACION DE BROCAL DE POZO DE VISITA DE 50 CM DE DIAMETRO INTERIOR A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CON SECCION DE 15CM X 15CM REFORZADO CON ACERO TIPO ARMEX 12X12-4, TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA, PARA CUBRIR ACCESO A POZO DE VISITA, REVISION Y REPARACION DE TOMA HIDRAULICA DOMICILIARIA CON TUBO DE COBRE DE 1/2" DE DIAMETRO (5 MTS), ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE 3" C/S 1/2" (1PIEZA), CONECTOR DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 1/2" DE DIAMETRO (1PIEZA), TUERCA DIAMETRO(1PIEZA); **CONCEPTOS NO PREVISTOS**

CNP 01.- SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO NUEVO (GRAVA EN GREÑA DE BANCO), PUESTA EN EL BANCO. INCLUYE; CARGA Y DESPERDICIOS, Y MANO DE OBRA.

CNP 02.- TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (GRAVA EN GREÑA ), INCLUYE; RIEGO DE AGUA, COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS, Y MANO DE OBRA

, METAS ALCANZADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 20,040.70

POBLACIÓN BENEFICIADA: 349 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: UNA

**INVERSIÓN VALIDADA**

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó en base a los oficios de validación, fechas y montos que a continuación se registran:

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN (\$)
<u>ACTA DE COPLADEMUN N°</u>	<u>01-04/15 2-ABRIL-15</u>	<u>\$1,740,342.39</u>

**MODIFICACIONES (de Metas) CONVENIO UNICO**

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN (\$)
	<u>28 DE SEPTIEMBRE DE 2015</u>	<u>\$2,151,196.86</u>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**  
**Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Obra por Contrato**

**INVERSIÓN EJERCIDA**

No. de Estimación	Fecha	Periodo	Importe Total	Deducciones(\$)
1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE MAYO DE 2015	20 AL 30 DE ABRIL DE 2015	\$222,828.99	\$ 68,193.36
2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	31 DE JULIO DE 2015	01 AL 25 DE JULIO DE 2015	\$ 560,737.96	\$ 171,605.15
3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE AGOSTO DE 2015	26 AL 31 DE JULIO DE 2015	\$ 443,139.37	\$ 135,615.92
4 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE OCTUBRE DE 2015	15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$ 358,829.61	\$ 131,394.13
5 (CINCO) CANTIDADES ADICIONALES	20 DE OCTUBRE DE 2015	01 AL 14 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 418,635.29	\$ 2,526.24
6 (SEIS) CONCEPTOS NO PREVISTOS	20 DE OCTUBRE DE 2015	01 AL 14 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 147,025.64	\$ 887.22
			<b>\$ 2,151,196.86</b>	<b>\$ 510,222.02</b>

IMPORTE DEL CONTRATO (\$) 1,657,468.92

IMPORTE TOTAL ESTIMADO: \$ 2,151,196.86

IMPORTE DE CONVENIO (\$) 493,727.84

IMPORTE DEDUCCIONES (\$) 510,222.02

SALDO POR CANCELAR: 0

**TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la dependencia ejecutora y a la compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Art. 69 de la Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.

Los representantes ó titulares de las dependencias que asistir al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**  
**Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Obra por Contrato**

**ENTREGA-RECEPCION**

---

POR MEDIO DE ESTA ACTA EL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO

HACE ENTREGA: AL COMITÉ DE OBRA

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

**ENTREGA**

Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO

Cargo: PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre y Firma: C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO

Por el Contratista: GRUPO ARCAL, S.A DE C.V

Cargo: ADMINISTRADOR UNICO.

Nombre y Firma: «C.DAVID CRUZ RUIZ»

**RECIBE**                      Comité (X) Dependencia ( )

Por el **COMITÉ COMUNITARIO** (recibe ó de conformidad)

PRESIDENTE

C. ARNULFO CHABEL VALENCIA.

TESORERO

C. MIGUEL A. LOPEZ CASTILLO.

SEGUNDO VOCAL

P.A: Rogelio Moreno Morales.  
C. ROGELIO MORENO MORALES.

SECRETARIO

C. BASILIO JIMENEZ GARCIA.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. MANUEL MORALES BAEZA.

TERCER VOCAL

C. MARIA A. PUCHETA P.

M<sup>a</sup> Antonia Pucheta P  
4 de 6

COM  
TENOSIQUE  
F.I.E DE SEC U  
TRACC. BRISA IFE  
UGUANA M<sup>a</sup>  
TRANSICION AB

X

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**  
**Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Obra por Contrato**

INTERVIENEN EN EL ACTO  
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: SANTOS GOVEA CONTRERAS 

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO 

CARGO: COORDINADOR DEL RAMO 33

NOMBRE Y FIRMA: C.P. LINDERMAN PEREZ ARCOS

Por la SECODAT

CARGO:

---

NOMBRE Y FIRMA:

---

Por la DICEDESO

CARGO:

---

NOMBRE Y FIRMA:

---

Por el II. CONGRESO

CARGO:

---

NOMBRE Y FIRMA:

---

Por la DEPENDENCIA NORMATIVA

CARGO:

---

NOMBRE Y FIRMA:

---

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**  
**Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Obra por Contrato**

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VALIDADAS PARA SU EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y 113 DE SU REGLAMENTO.

**SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:**

DEPENDENCIA:

\_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

RAZONES: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA:

\_\_\_\_\_

DEPENDENCIA:

\_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

RAZONES: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA:

\_\_\_\_\_

