

✓

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**  
**Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Obra por Contrato**

FECHA    27    JULIO    2015  
                  DÍA        MES        AÑO

**ANTECEDENTES**

---

DEPENDENCIA EJECUTORA: EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO.

NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: OP032.- CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.  
PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III 2015. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003.-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE, ALCANTARRILLADO.

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS:            UNIDAD ML,            CANTIDAD: 285.9

FECHAS: INICIO PROGRAMADA: 20 DE ABRIL DEL 2015

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 19 DE MAYO DEL 2015

**DATOS DEL CONTRATO**

---

CONTRATISTA: GRUPO ARCAL S, A DE C.V.

RFC: GAR090616387

DOMICILIO: PATINAJE No 201, FRACC CD DEPORTIVA, C.P. 86189. VILLAHERMOSA, TABASCO.

CONTRATO: CO-OP032-4/2015.

IMPORTE DE ESTE PROYECTO: \$696,236.83 FECHA 13 DE ABRIL DE 2015 ANTICIPO DE ESTE PROYECTO: \$ 208,871.05

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 30 DE MARZO DE 2015

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 20 DE ABRIL DEL 2015

FECHA DE TERM. SEGÚN CONTRATO: 19 DE MAYO DEL 2015

**GARANTIAS**

---

**CUMPLIMIENTO:**

FIANZA No 1564118-0000 IMPORTE: \$ 69,623.68 FECHA DE EXP. 10 DE ABRIL DE 2015

NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: PRIMERO FIANZAS. S. A. DE C.V.

**ENDOSO**

FIANZA No 1564118-0000 IMPORTE: \$ 1,202.87 FECHA DE EXP. 15 DE JULIO DE 2015

NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: PRIMERO FIANZAS. S. A. DE C.V.

✓

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**  
**Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Obra por Contrato**

ANTICIPO:

FIANZA No. 1564119-0000 \_IMPORTE: \$ 208.871.05 FECHA DE EXP. 10 DE ABRIL DE 2015

NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: PRIMERO FIANZAS. S.A. DE C.V.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.1606659-0000 IMPORTE: \$ 70,826.56 FECHA DE EXP.29 DE JULIO DEL 2015.  
NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: PRIMERO FIANZAS S.A DE C.V. VIGENCIA: 365 DIAS  
FECHA REAL DE INICIO OBRA: 20 DE ABRIL DE 2015  
FECHA REAL TÉRMINO DE OBRA: 19 DE JULIO DE 2015

**OBJETO**

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN: EN ESTA OBRA SE COLOCÓ EL LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, REGISTRO PLUVIAL (DOS) PZAS

TRAZO Y NIVELACION PARA INSTALACION DE REGISTRO PLUVIAL CON APARATO TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN EN CEPA A MANO EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD, PLATILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, CON AGREGADO DE 3/4" DE DIÁMETRO, CIMBRA DE MADERA ACABADO APARENTE EN MURO, CONCRETO F'c=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA EN MUROS Y BASE DEL DREN, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/4-4 EN BASE, MUROS, CONSTRUCCION DE CHAFLAN INTEGRAL DE CONCRETO DE 15 CM X 15 CM Y CONCRETO 'C=200 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE PTR de 2 1/2" x 2 1/2" x 4.8 MM, 8.32 KG/ML, A BASE DE MARCO PTR DE 2 1/2" x 2 1/2" x 4.8MM, 8.32 KG/ML, Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" SECCIONES 1.10 M x 3.10 M, RED PLUVIAL (DOS LINEAS) EXCAVACIONES EN CEPA A MANO EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA DE ARENA LIMPIA DE RIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PLUVIAL. SERIE 30 DE 24" DIÁMETRO DE LONGITUD, ACOSTILLAMIENTO CON ARENA DE RIO HASTA LA PARTE MEDIA DE LA TUBERÍA, COMPACTADA CON AGUA, POZO DE VISITA, DE 1.20m x 0.60 m MEDIDAS INTERNAS HASTA 2.50 m DE PROFUNDIDAD, CON MURO DE BLOCK MACIZO DE 10x14x28 cm. TIPO COLA DE PATO, JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO 1:4, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 KG/CM2 DE 15 CMS ESP, SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA CON HALO AMPLIO DE POLIETILENO DE 1/2 DENSIDAD PARA POZOS DE VISITA. RELLENO Y COMPACTACIÓN CON COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA (BAILARINA) A BASE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR. CONCEPTOS NO PREVISTOS. FABRICACION Y COLOCACION DE REJILLA DE PTR DE 2 1/2"x 2 1/2" x 4.8 MM. 8.32 KG/ML, DE MARCO PTR DE 2 1/2"x 2 1/2" x 4.8 MM. 8.32 KG/ML, CONTRAMARCO DE ANGLULO DE 2 1/2"x 2 1/2" x 1/4", SECCIONES 2.55 M x 2.52 M.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 286.6

POBLACION BENEFICIADA: 349 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: UNA  
**INVERSIÓN VALIDADA**

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó en base a los oficios de validación, fechas y montos que a continuación se registran:

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN (\$)	
<u>ACTA DE COPLADEMUN N°</u>	<u>01-04/2015</u>	<u>02-ABRIL-2015</u>	<u>\$731,048.66</u>

**MODIFICACIONES (de Metas)**

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN (\$)
---------------	-------	----------------

✓

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**  
**Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Obra por Contrato**

**INVERSIÓN EJERCIDA**

No. de Ejecución	Fecha	Periodo	Importe Total	Deducciones(\$)
1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE MAYO DE 2015	20 AL 30 DE ABRIL DE 2015	\$ 133,384.92	\$ 40,820.39
2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	24 DE JULIO DE 2015	01 AL 19 DE JULIO DE 2015	\$ 507,304.43	\$ 155,252.64
3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	24 DE JULIO DE 2015	01 AL 19 DE JULIO DE 2015	\$ 48,513.23	\$ 16,957.00
4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS "FINIQUITO"	24 DE JULIO DE 2015	01 AL 19 DE JULIO DE 2015	\$ 19,063.01	\$ 115.04
			\$ 708,265.56	\$ 213,145.07

IMORTE DEL CONTRATO(\$)696,236.83

IMPORTE TOTAL ESTIMADO: \$ 703,265.56

IMPORTE DE CONVENIO(\$)12,028.75

IMPORTE DEDUCCIONES(\$)213,145.07

SALDO POR CANCELAR: 0

**TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la dependencia ejecutora y a la compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Art. 69 de la Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.

Los representantes ó titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

✓

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**  
**Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Obra por Contrato**

**ENTREGA-RECEPCION**

POR MEDIO DE ESTA ACTA EL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO

HACE ENTREGA: AL COMITÉ DE OBRA

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

**ENTREGA**

Por la Dependencia Ejecutora: E. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO

Cargo: PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre y Firma: C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO

Por el Contratista: GRUPO ARCAL, S.A DE C.V

Cargo: ADMINISTRADOR UNICC.

Nombre y Firma: <<C. DAVID CRUZ RUIZ>>



RECIBE Comité (X) Dependencia ( )

Por el COMITÉ COMUNITARIO (recibe ó de conformidad)

PRESIDENTE

C. ARNULFO CHABLE VALENCIA.

SECRETARIO

C. BASILIO JIMENEZ GARCIA.

TESORERO

C. MIGUEL A. LOPEZ CASTILLO.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. MANUEL MORALES BAEZA.

SEGUNDO VCCAL

C. ROGELIO MORALES MORENO.

TERCER VOCAL

C. MARIA A. PUCHIETA P.

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Obra por Contrato**

INTERVIENEN EN EL ACTO  
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: SANTOS GOVEA CONTRERAS

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO

CARGO: COORDINADOR DEL RAMO 33

NOMBRE Y FIRMA: C.P. LINDERMAN PÉREZ ARCO

Por la SECODAT

CARGO:

---

NOMBRE Y FIRMA:

---

Por la DIGEDES

CARGO:

---

NOMBRE Y FIRMA:

---

Por el H. CONGRESO

CARGO:

---

NOMBRE Y FIRMA:

---

Por la DEPENDENCIA NORMATIVA

CARGO:

---

NOMBRE Y FIRMA:

---

✓

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**  
**Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Obra por Contrato**

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VALIDADAS PARA SU EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y 113 DE SU REGLAMENTO.

**SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:**

DEPENDENCIA:

\_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

RAZONES: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA:

\_\_\_\_\_

DEPENDENCIA:

\_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

RAZONES: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA:

\_\_\_\_\_