



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
RAMO 33 FONDO III 2015



Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

FECHA: 18 SEPTIEMBRE 2015
D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO* DESCRIPCION DE LA OBRA: 01030 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 RAMO
MALECON A CALLE 47 Y CALLE 55 A CALLE 51 COL. PUEBLO
NUEVO

LOCALIDAD: 001. CO. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: RAMO 33 FONDO III 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: R003.- INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE, ALCANTARILLADO

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO VALIDADA: (X) REAL: ()

METAS VALIDADAS: UNIDAD: ME CANTIDAD: 339.96

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 10 DE JUNIO DEL 2015

TERMINACION PROGRAMADO: 08 DE AGOSTO DEL 2015

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: GRUPO ASOCIADO DEL SURESTE INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

RFC: GAS0901146F7

DOMICILIO: CARRETERA ESTATAL ANACLETO CANABAL PRIMERA A ANACLETO CANABAL SEGUNDA, KM 3.35, #ANACLETO
CANABAL 1ERA SECCION, C.P. 86260, CENTRO, TABASCO.

CONTRATO: CO-OP038-11/2015

IMPORTE: \$ 924,582.94

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANTO MENOS TRES PERSONAS

FECHA DE ADJUDICACION: 06 DE MAYO DEL 2015

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 10 DE JUNIO DEL 2015

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 08 DE AGOSTO DEL 2015

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 10306-00024-0 IMPORTE: \$92,456.70 FECHA DE EXP: 18 DE MAYO DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES

ANTICIPO:

FIANZA No.: 10306-00025-1 IMPORTE: \$277,374.88 FECHA DE EXP: 18 DE MAYO DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 10306-00045-7 IMPORTE: \$111,210.35 FECHA DE EXP: 18 SEPTIEMBRE DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES VIGENCIA: 12 MESES

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 11 DE JUNIO DEL 2015

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 08 DE AGOSTO DEL 2015

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

EN ESTA OBRA SE COLOCÓ EL LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, SE REALIZARON EXCAVACIONES A MANO Y CON MAQUINARIA, ASI COMO COLOCACION DE TUBERIA DE ADS DE 12" Y 6" Y SU COLOCACION DE PLANTILLA Y ACOSTILLAMIENTO DE AFENA DE RIO AL IGUAL QUE SU RELLENO DE ZANJA, SE CONSTRUYERON POZOS DE VISITA DE 1.25 A 2.5 M DE PROFUNDIDAD, REGISTROS PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, Y LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE LOS TRABAJOS.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 377.90

POBLACION BENEFICIADA: 2591 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: 001.- CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

No. DE OFICIO ACTA COPLADEMUN No.	FECHA	INVERSION (\$)
01-04/2015	02 DE ABRIL DEL 2015	952,320.43

MODIFICACIONES (Ampliacion de Monto y Metas)

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
---------------	-------	----------------

INVERSION EJERCIDA

Nos. ESTIMACION	PERIODO	IMFORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 12 AL 30 DE JUNIO DEL 2015	\$ 354,191.79	\$ 77,791.45
2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 15 AL 31 DE JUNIO DEL 2015	\$ 350,383.99	\$ 110,229.92
3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	DEL 01 AL 31 DE JUNIO DEL 2015	\$ 116,138.02	\$ 35,250.69
4 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2015	\$ 155,897.55	\$ 50,770.38
5 (CINCO) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2015	\$ 27,940.18	\$ 8,551.78
6 (SEIS) CANTIDADES ADICIONALES	DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015	\$ 103,508.10	\$ 624.57
7 (Siete) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO	DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$ 84,026.28	\$ 507.05

IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	\$ 924,582.94	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$ 1,112,105.51
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):	\$ 187,522.57		
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$ 284,085.85	SALDO POR CANCELAR:	\$ -
IMPORTE TOTAL AMPLIADO (\$):			

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPANIA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCION, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACION SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE TENOS QUE TABASCO,

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIC

POR EL CONTRATISTA: GRUPO ASOCIADO DEL SURESTE INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: C. MARIA ISABEL HERNANDEZ SANTASO

RECIBE COMITÉ (X) DEPENDENCIA (-)

POR EL COMITÉ COMUNITARIO (RECIBE DE CONFORMIDAD)

PRESIDENTE MUNICIPAL / PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL
C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIC

SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS
C. VICTOR MANUEL PALMA RICARDEZ

SINDICO DE HACIENDA Y REPRESENTANTE DEL CABILDO
LIC. LUISA FERNANDA VELA GONZALEZ

VOCAL EJECUTIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. GLADIS ROSARIO PEREZ

INTERVIENEN EN EL ACTO
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SANTOS COVEA CONTRERAS

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: M.C. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO

CARGO:

NOMBRE Y FIRMA:

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: _____

CARGO: _____

RAZONES: _____

NOMBRE Y FIRMA: _____