



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO  
RAMO 33 FONDO III 2014  
(REFRENDO)



Acta De entrega - Recepción  
Obra por Contrato

FECHA: 16 SEPTIEMBRE 2015  
D M A

**ANTECEDENTES**

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP000 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAOBA (COL. LUIS GONZALEZ SEPEDA)

LOCALIDAD: 001 - CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: RAMO 33 FONDO III 2014

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003 - INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE, ALCANTARILLADO

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO VALIDADA: (X) REAL: ( )

METAS VALIDADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 734.66

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 28 DE MAYO DE 2015

TERMINACION PROGRAMADO: 26 DE JUNIO DE 2015

**DATOS DEL CONTRATO**

CONTRATISTA: GRUPO ORINOS, S.A. DE C.V.

RFC: GOR010826L82

DOMICILIO: CALLE UNO 234, 2 ARBOLEDAS, CP. 86079, VILLAHERMOSA, TABASCO.

CONTRATO: CO-OP040-12/2015

IMPORTE: \$ 1,861,961.18

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA DE ADJUDICACION: 06 DE MAYO DEL 2015

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 28 DE MAYO DE 2015

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 28 DE JULIO DEL 2015

## GARANTIAS

---

### CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 1906194 IMPORTE: \$168,196.12 FECHA DE EXP: 15 DE MAYO DEL 2014

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX

### ANTICIPO:

FIANZA No.: 1906192 IMPORTE: \$168,196.35 FECHA DE EXP: 15 DE MAYO DEL 2014

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX

### VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 1980735 IMPORTE: \$154,841.73 FECHA DE EXP: 15 SEPTIEMBRE DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX VIGENCIA: 12 MESES

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 09 DE JULIO DEL 2015

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

## OBJETO

---

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

EN ESTA OBRA SE COLOCO EL LETRERO PLUSIVO A LA OBRA, SE REALIZARON EXCAVACIONES A MANO Y CON MAQUINARIA, ASI COMO COLOCACION DE TUBERIA DE ADS DE 12" Y 6" Y SU COLOCACION DE PLANTILLA Y ACOSTILLAMIENTO DE ARENA DE RIO AL IGUAL QUE SU RELLENO DE ZANJA, SE CONSTRUYERON POZOS DE VISITA DE 1.25 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, REGISTROS PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLOCACION DE REGILLA PARA DESCARGA PLUVIAL, INTERCONEXION AL SISTEMA DE DRENAJE MUNICIPAL, LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE LOS TRABAJOS.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: M<sup>2</sup> CANTIDAD: 642.25

POBLACION BENEFICIADA: 2424 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: 001 - CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

**INVERSION VALIDADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

No. DE OFICIO ACTA COPLADEMUN No.	FECHA	INVERSION (\$)
01-04/2015	02 DE ABRIL DEL 2014	\$ 1,904,786.29

**MODIFICACIONES (Ampliacion de Monto y Metas)**

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
---------------	-------	----------------

**INVERCION EJERCIDA**

Nos. ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2015	\$ 103,322.33	\$ 141,180.17
2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2015	\$ 403,332.81	\$ 123,372.48
3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	DEL 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2015	\$ 33,371.34	\$ 10,182.17
4 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2015	\$ 173,979.94	\$ 83,847.32
5 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2015	\$ 69,743.96	\$ 21,344.06
6 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015	\$ 202,149.20	\$ 61,864.63
7 (SIETE) CANTIDADES ADICIONALES	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015	\$ 36,204.63	\$ 26,381.59
8 (OCHO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO	DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$ 18,624.45	\$ 5,699.73

IMPORTE DEL CONTRATO (\$) : \$ 1,861,961.18 IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$) : \$ 1,548,427.28

IMPORTE DEL CONVENIO (\$) :

IMPORTE DEDUCCIONES (\$) : \$ 473,872.15 SALDO POR CANCELAR : \$ 313,533.90

IMPORTE TOTAL AMPLIADO (\$) :

**TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPANIA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LLY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCION, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**ENTREGA - RECEPCION**

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA **AL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD**

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACION SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

**ENTREGA**

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA: **MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO.**

CARGO: **PRESIDENTE MUNICIPAL**

NOMBRE Y FIRMA: **C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO**

POR EL CONTRATISTA: **GRUPO ORHNOS, S.A. DE C.V.**

CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**

NOMBRE Y FIRMA: **ARQ. JORGE ORTUÑO RODRIGUEZ**

RECIBE  COMITÉ ( X )  DEPENDENCIA ( )

POR EL COMITÉ COMUNITARIO (RECIBE DE CONFORMIDAD)

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL  
**C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO**

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS  
**C. VICTOR MANUEL PALMA RICARDEZ**

SINDICO DE HACIENDA Y REPRESENTANTE DEL CABILDO  
**LIC. LUISA FERNANDA VELA GONZALEZ**

VOCAL EJECUTIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA

**C. GLADIS ROSARIO PEREZ**

*Gladi Rosario P.*

INTERVIENEN EN EL ACTO  
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SANTOS GOVEA CONTRERAS

CARGO: CONTRALCR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. REYNA ISABEL CEMUNTE GUSTOJO

CARGO:

NOMBRE Y FIRMA:

SI LA FIRMA ES COND IONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

RAZONES: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA: \_\_\_\_\_