



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
RAMO 33 FONDO III 2015



Acta De entrega - Recepción
Obra por Contrato

FECHA: 02 SEPTIEMBRE 2015
D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP042 OP042.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE (GNACIO ALLENDE (COL. HEROE DE NACOZARI))

LOCALIDAD: 001.- CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: RAMO 33 FONDO III 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003.- INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE, ALCANTARILLADO

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 100,00

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 24 DE JUNIO DEL 2015

TERMINACION PROGRAMADO: 22 DE AGOSTO DEL 2015

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: PITZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

RFC: FCO1107226P9

DOMICILIO: ADAN MAGAÑA 15, SIMON BOLVAR, C.P. 86220, NACAJUCA TABASCO.

CONTRATO: CO-OP042-14/2015

IMPORTE: \$ 385.966,51

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

FECHA DE ADJUDICACION: 10 DE JUNIO DEL 2015

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 24 DE JUNIO DEL 2015

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 22 DE AGOSTO DEL 2015

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 3825-01032-8 IMPORTE: \$72,405.79 FECHA DE EXP: 01 DE JULIO DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

ANTICIPO:

FIANZA No.: IMPORTE: FECHA DE EXP:

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA:

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 3825-01222-5 IMPORTE: \$64,397.43 FECHA DE EXP: 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 12 MESES

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 24 DE JUNIO DEL 2015

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 22 DE AGOSTO DEL 2015

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

EN ESTA OBRA SE COLOCO EL LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, SE REALIZARIAN EXCAVACIONES A MANO Y CON MAQUINARIA, ASI COMO COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO ADS DE 12" Y 6" , RELLENO EN ZANJAS, COLOCACION DE ARENA COMO PLANTILLA Y ACOSTILLAMIENTO PARA TUBERIA, CONSTRUCCION DE REGISTROS PARA DESCARGA DOMICILIARIA; CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA DE DIVERSAS PRC FUNDIDAS, REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 95.00

POBLACION BENEFICIADA: 2888 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: 001.- CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
ADECUACION PRESUPUESTAL NUM. <u>01-04/2015</u>	<u>02 DE ABRIL DEL 2015</u>	\$ <u>395.615,67</u>

MODIFICACIONES (Ampliacion de Monto y Metas)

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
---------------	-------	----------------

INVERSION EJERCIDA

Nº ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
1 (JNO) TRABAJOS EJECUTADOS	24 AL 30 DE JULIO DEL 2015	\$ 11.611,43	\$ 70,07
2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	1 AL 31 DE JULIO DEL 2015	\$ 168.960,57	\$ 1.019,59
3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	1 AL 31 DE JULIO DEL 2015	\$ 25.604,25	\$ 154,51
4 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS	1 AL 22 DE AGOSTO DEL 2015	\$ 64.983,91	\$ 392,14
5 (CINCO) FINIQUITO DE CANTIDADES ADICIONALES	1 AL 22 DE AGOSTO DEL 2015	\$ 46.336,85	\$ 269,72

IMPORTE DEL CONTRATO (\$): \$385.966,51 IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$): \$317.497,01

IMPORTE DEL CONVENIO (\$):

IMPORTE DEDUCCIONES (\$): \$1.306,03 SALDO POR CANCELAR: \$68.469,50

IMPORTE TOTAL AMPLIADO (\$):

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPANIA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCION, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACION SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO.

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO

POR EL CONTRATISTA: PITZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA: C. LUIS ARTURO ORTIZ GIL

RECIBE COMITÉ (X) DEPENDENCIA ()

POR EL COMITÉ COMUNITARIO (RECIBE DE CONFORMIDAD)


PRESIDENTE
ROSARIO ARCOS MANJARRES


TESORERO
MARLENA RAMOS MEDINA


ANTONIA SANTIAGO JIMENEZ


SECRETARIO
FERNANDO SANTIAGO JIMENEZ


VOCAL DE CONTROL Y FISCALIA
MARTIN MORALES DIAZ


3ER VOCAL
APARICIO TAX MORO

INTERVIENEN EN EL ACTO
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SANTOS GOVEA CONTFERAS

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO

CARGO:

NOMBRE Y FIRMA:

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: _____