



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
RAMO 33 FONDO III 2015



Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

FECHA: 05 SEPTIEMBRE 2015
D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP045 - TRABAJOS DE OBTENCION Y CANTONAMIENTO EN CALLES Y CALLES DE TRINCHERA

LOCALIDAD: 003.- DE. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: RAMO 33 FONDO III 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0003.- INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE, ALCANTARILLADO

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: 2 UNIDAD: ML CANTIDAD: 250.00

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 13 DE JULIO DEL 2015

TERMINACION PROGRAMADO: 26 DE AGOSTO DEL 2015

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: GRUPO ORHOS, S.A. DE C.V

RFC: GOR010820182

DOMICILIO: CALLE UNO 234, 2 ARBOLEDAS, C.P. 26079, VILLAHERMOSA, TABASCO

CONTRATO: CO-OP045-23/2015

IMPORTE: \$ 724,057.86

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA DE ADJUDICACION: 04 DE MAYO DEL 2015

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 13 DE JULIO DEL 2015

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 26 DE AGOSTO DEL 2015



GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 1916096 IMPORTE: \$72,405.79 FECHA DE EXP: 01 DE JUNIO DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.

ANTICIPO:

FIANZA No.: 1916087 IMPORTE: \$217,217.36 FECHA DE EXP: 01 DE JULIO DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.

VIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 1954385 IMPORTE: \$64,397.43 FECHA DE EXP: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V. VIGENCIA: 12 MESES

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 13 DE JULIO DEL 2015

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 27 DE JULIO DEL 2015

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

EN ESTA OBRA SE COLOCO EL LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, SE REALIZARON EXCAVACIONES A MANO Y CON MAQUINARIA, ASI COMO COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO ADS DE 12" Y 6" , RELLENO EN ZANJAS, COLOCACION DE ARENA COMO PLANTILLA Y ACOSTILLAMIENTO PARA TUBERIA, CONSTRUCCION DE REGISTROS PARA DESCARGA DOMICILIARIA, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA DE DIVERSAS PROFUNDIDADES, RELLENO CON GRAVA EN GREÑAS, REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE Y BANQUETA, LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE LOS TRABAJOS .

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 221.20

POBLACION BENEFICIADA: 2528 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS:

001.- DE. DE TENOSIQUE DE FINO SUAREZ

TENOSIQUE
MUNICIPIO EN ACCION
APORTAMIENTO 2013-2015
JEFE DE SECTOR
COL. EL CHIVO NEGRO
TELUCIAMBRE 2015

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZO EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
ADECUACION PRESUPUESTAL NUM. <u>01-051/2015</u>	<u>05 DE MAYO DEL 2015</u>	\$ <u>734,918.73</u>

MODIFICACIONES (Ampliacion de Monto y Metae)

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
---------------	-------	----------------

INVERCION EJERCIDA

No ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	13 AL 31 DE JULIO DEL 2015	\$ 393,381.72	\$ 120,388.37
2 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES	13 AL 31 DE JULIO DEL 2015	\$ 32,630.08	\$ 9,985.93
3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS	01 AL 26 DE AGOSTO DEL 2015	\$ 169,148.37	\$ 90,434.55
4 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES	01 AL 26 DE AGOSTO DEL 2015	\$ 38,356.35	\$ 231.46
5 (CINCO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO	01 AL 26 DE AGOSTO DEL 2015	\$ 10,457.81	\$ 63.11

IMPORTE DEL CONTRATO (\$): \$724,037.86

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$): \$643,974.33

IMPORTE DEL CONVENIO (\$):

IMPORTE DEDUCCIONES (\$): \$221,103.42

SALDO POR CANCELAR :

\$80,083.53

IMPORTE TOTAL AMPLIADO (\$):



TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO,

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO

POR EL CONTRATISTA: GRUPO ORHINOS, S.A. DE C.V

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA: ARQ. JORGE ORTUÑO RODRIGUEZ

RECIBE COMITÉ (X) DEPENDENCIA ()

POR EL COMITÉ COMUNITARIO (RECIBE DE CONFORMIDAD)


PRESIDENTE
GERARDO DE LEON A.
TESORERO
JUSTINI VILLEGAS MOLGAREJO
2DO VOCAL
ELIZABETH GARCIA C.


SECRETARIO
JOSE ARTURO RAMIREZ PEREZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
CARLOS G. CHAN MORAN

3ER VOCAL
SUSANA DEL C. RAMIREZ


MAR DE SELENE HERNANDEZ LOPEZ
JEFE DE SECTOR
CHIVO NEGRO


COMROMISO EN ACCION
TENOSIQUE
AYUNTAMIENTO 2013-2015
JEFE DE SECTOR
COL. EL CHIVO NEGRO