



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
RAMO 33 FONDO III 2015



Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

FECHA: 28 AGOSTO 2015
D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP047 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 26 ENTRE CALLE 45 A LA 55

LOCALIDAD: 001- CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

UNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: RAMO 33 FONDO III 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003.- INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE, ALCANTARILLADO.

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: 536.49 CANTIDAD: ML

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 06 DE JULIO DEL 2015

TERMINACION PROGRAMADO: 19 DE AGOSTO DEL 2015

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSTRUYE MATERIALES S.A. DE C.V.

RFC: CMA030213BU7

DOMICILIO: CARMEN CADENA DE BUEN DIA, No. 136-3, NUEVA VILLAHERMOSA, C.P. 86070, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.

CONTRATO: CO-OP047-16/2015

IMPORTE: \$ 1,308,317.90

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA DE ADJUDICACION: 15 DE JUNIO DEL 2015

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 06 DE JULIO DEL 2015

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 19 DE AGOSTO DEL 2015

BARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 1914588 IMPORTE: \$130,831.79 FECHA DE EXP: 25 DE JUNIO DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX

ANTICIPC:

FIANZA No.: 1914587 IMPORTE: \$392,495.37 FECHA DE EXP: 25 DE JUNIO DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 1957644 IMPORTE: \$134,220.91 FECHA DE EXP: 22 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX VIGENCIA: 12 MESES

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 06 DE JULIO DEL 2015

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 19 DE AGOSTO DEL 2015

OBJETO

ESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

EN ESTA OBRA SE COLOCO EL LETREDO ALUSIVO A LA OBRA, SE REALIZARIEN EXCAVACIONES A MANO Y CON MAQUINARIA, ASI COMO COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO ADS DE 12" Y 6" , RELLENO EN ZANJAS, COLOCACION DE ARENA COMO PLANTILLA Y ACOSTILLAMIENTO PARA TUBERIA, CONSTRUCCION DE REGISTROS PARA DESCARGA DOMICILIARIA, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA DE DIVERSAS PROFUNDIDADES, INTERCONEXION A LA RED DE DRENAJE EXISTENTE, REPOSICION DE CONCRETO EN AREAS EXCAVADAS.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 552.00

POBLACION BENEFICIADA: 2126 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: 001- CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

CON VALIDADA

FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

No. DE OFICIO ADECUACION PRESUPUESTAL NUM.	FECHA	INVERSION (\$)
<u>01-051/2015</u>	<u>05 DE MAYO DEL 2015</u>	\$ <u>1,347,567.44</u>

MODIFICACIONES (Ampliacion de Monto y Metas)

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
---------------	-------	----------------

INVERSION EJERCIDA

No ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	06 AL 31 DE JULIO 2015	\$ 944,836.21	\$ 1,998.87
2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	01 AL 19 DE AGOSTO DEL 2015	\$ 129,948.12	\$ 123,243.15
3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	01 AL 19 DE AGOSTO DEL 2015	\$ 130,983.95	\$ 39,344.73
4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO	01 AL 19 DE AGOSTO DEL 2015	\$ 136,440.78	\$ 23,994.07

IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	\$ 1,308,317.90	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$ 1,342,209.05
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):	\$ 33,891.16		
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$ 188,580.81	SALDO POR CANCELAR:	\$ -
IMPORTE TOTAL AMPLIADO (\$):			

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

SE HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO.

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO

POR EL CONTRATISTA: CONSTRUYE MATERIALES S.A. DE C.V.

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. SERGIO ROBERTO VALENZUELA AGUILERA

RECIBE COMITÉ DEL CDM () DEPENDENCIA ()

POR EL COMITÉ COMUNITARIO (RECIBE DE CONFORMIDAD)

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL

C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS

C. VÍCTOR MANUEL PALMA RICARDEZ

SINDICO DE HACIENDA Y REPRESENTANTE DEL CABILDO

LIC. LUISA FERNANDA VELA GONZALEZ

VOCAL EJECUTIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. GLADIS ROSARIO PEREZ

Gladiis Rosario P

INTERVIENEN EN EL ACTO
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SANTOS GOVEA CONTRERAS

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO

CARGO:

NOMBRE Y FIRMA:

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: _____