



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
RAMO 33 FONDO III 2015



Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

FECHA: 02 SEPTIEMBRE 2015
D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP048 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 26 TRAMO: ENTRE CALLES Y CALLES

LOCALIDAD: 052- CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: RAMO 33 FONDO III 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: R007 INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE, ALCANTARILLADO.

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: M CANTIDAD: 800

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 10 DE JULIO DEL 2015

TERMINACION PROGRAMADO: 23 DE AGOSTO DEL 2015

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: RF CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS S.A DE C.V.

RFC: RCED702228NA

DOMICILIO: CALLE: LAGUNA DEL ESPEJO No. 307 1-ALTOS COL. 18 DE MARZO CP. 86140 VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO

CONTRATO: CO-OP048-22/2015

IMPORTE: \$ 1,040,908.80

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA DE ADJUDICACION: 15 DE JUNIO DEL 2015

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 10 DE JULIO DEL 2015

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 23 DE AGOSTO DEL 2015

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 6029-42692-5 IMPORTE: \$104,090.87 FECHA DE EXP: 25 DE JUNIO DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: INSURGENTES AFIANZADORA

ANTICIPO:

FIANZA No.: 6029-42692-3 IMPORTE: \$312,272.84 FECHA DE EXP: 25 DE JUNIO DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: INSURGENTES AFIANZADORA

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 6029-45291-6 IMPORTE: \$99,382.89 FECHA DE EXP: 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: INSURGENTES AFIANZADORA VIGENCIA: 12 MESES

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 10 DE JULIO DEL 2015

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 23 DE AGOSTO DEL 2015

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAFAN:

EN ESTA OBRA SE COLOCO EL LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, SE REALIZARIAN EXCAVACIONES A MANO Y CON MAQUINARIA, ASI COMO COLOCACION DE TUBERIA DE PVD RD-26 DE 3" PARA LINEA DE CONDUCCION, DE REALIZO INTERCONEXION A LA RED EXISTENTE DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE DCF CAJAS DE VALVULAS DE OPERACION, CONSTRUCCION DE REGISTRO DE AGUA POTABLE CON SU TOMA DOMICILIARIA INTERCONECTADA A LA LINEA PRINCIPAL COLOCADA, REPOSICION DE PAVIMENTOS ASI COMO SU RELLENO, COMPACTACION Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 798.30

POBLACION BENEFICIADA: 2126 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: 001- CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

INVERSION VAL'DADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
ADECUACION PRESUPUESTAL NUM. <u>01-051/2015</u>	<u>05 DE MAYO DEL 2015</u>	\$ <u>1,059,013.34</u>

MODIFICACIONES (Ampliacion de Monto y Metas)

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
---------------	-------	----------------

INVERCION EJERCIDA

No ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	10 AL 31 DE JUNIO DEL 2015	\$ 483,073.34	\$ 139,241.41
2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	10 AL 31 DE JULIO DEL 2015	\$ 6,065.81	\$ 1,856.36
3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS	01 AL 23 DE AGOSTO DEL 2015	\$ 430,565.00	\$ 178,552.97
4 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES	01 AL 23 DE AGOSTO DEL 2015	\$ 54,137.00	\$ 326.69
5 (CINCO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO	01 AL 23 DE AGOSTO DEL 2015	\$ 47,638.74	\$ 287.48

IMPORTE DEL CONTRATO (\$): \$1,040,988.80 IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$): \$993,828.89

IMPORTE DEL CONVENIO (\$):

IMPORTE DEDUCCIONES (\$): \$318,269.91 SALDO POR CANCELAR: \$47,079.91

IMPORTE TOTAL AMPLIADO (\$):

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCION, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACION SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO.

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO

POR EL CONTRATISTA: RF CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS S.A. DE C.V.

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA: C. ADAN RIVERA FICUSUA

RECIBE COMITÉ (X) DEPENDENCIA ()

POR EL COMITÉ COMUNITARIO RECIBE DE CONFORMIDAD:

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL
C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO

SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS
C. VICTOR MANUEL PALMA RICARDEZ

SINDICO DE HACIENDA Y REPRESENTANTE DEL CABILDO
LIC. LUISA FERNANDA VELA GONZALEZ

VOCAL EJECUTIVO DE CONTROL Y VIGILANCIA
C. GLADIS ROSARIO PEREZ

INTERVIENEN EN EL ACTO
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SANTOS GOMEZ CONTRERAS

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO

CARGO:

NOMBRE Y FIRMA:

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: _____