

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO.

RAMO 33 FONDO III 2015

Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

CO-OP050-17/2015

FECHA: 18 09 2015
DIA MES AÑO

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: IL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE.

NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: OP050.-CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD.

LOCALIDAD: 220.- C.A. XOTAL 1ª. SECCION.

MUNICIPIO: TENOSIQUE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K006.- INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO VALIDADA (X) REAL ()

METAS VALIDADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 112.63

FECHAS: INICIO PROGRAMADA: 13 DE JULIO DE 2015
TERMINACIÓN PROGRAMADA: 26 DE AGOSTO DE 2015

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: INGENIUM CONSTRUCCION DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
R.F.C: ICG140124544


DOMICILIO: PRIVADA ASTURIAS 105 ALTOS, REAL DEL SUR, C.P. 86170, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.

CONTRATO: CO-OP050-17/2015

IMPORTE DE ESTE CONTRATO: \$ 485, 172.77 FECHA DE CONTRATO: 02 DE JULIO DE 2015
ANTICIPO DE ESTE CONTRATO: \$ 145, 551.83

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 19 DE JUNIO DE 2015

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 13 DE JULIO DE 2015
FECHA DE TERM. SEGÚN CONTRATO: 26 DE AGOSTO DE 2015



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO.
RAMO 33 FONDO III 2015

Acta de Entrega - Recepción
Obra por Contrato
CO-OP050-17/2015

FECHA: 18 09 2015
 DIA MES AÑO

GARANTIAS

ANTICIPO:

FIANZA No. 01914552 IMPORTE: \$145,551.83 FECHA DE EXPEDICIÓN: 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. VIGENCIA: HASTA QUE SE HAYA AMORTIZADO EL TOTAL DEL ANTICIPO

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No. 01914562 IMPORTE: \$48,517.28 FECHA DE EXPEDICIÓN: 30 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. VIGENCIA: HASTA LA PRESENTACION DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No. : 1937084 IMPORTE: \$46,227.99 FECHA DE EXPEDICIÓN: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 365 DIAS.

FECHA REAL DE INICIO: 13 DE JULIO DE 2015

FECHA REAL TERMINO: 10 DE AGOSTO DE 2015

OBJETO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN: PRELIMINARES: SE COLOCARA EL LETRERO ALUCIVO A LA OBRA CON VINIL AUTO ADERENTE.

CIMENTACION: SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO COLOCANDO LOS EJES Y REFERENCIAS, ASI MISMO SE EXCAVARAN LAS CEPAS DONDE SE CONSTRUIRA LA CIMENTACION A BASE DE ZAPATA CON CONCRETO HIDRAULICO, CADENA, MURO DE ENRASE Y CADENA DE DESPLANTE.

ALBAÑILERIA: SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA REFERENTES A LA CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK HUECO, CADENAS Y CASTILLOS, APLANADOS, ACABADO PECHO DE PALOMA, PINTURA, CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO Y PISO, CONSTRUCCION DE REGISTROS Y MURETE DE MEDICION.

ESTRUCTURA: SE CONSTRUIRA LA LOSA CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2, Y SE REALIZARA LA IMPERMEABILIZACION.

HERRERIA: SE COLOCARAN PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE HERRERIA Y PUERTAS MULTIPANEL, SE COLOCARAN CRISTALES DE 3MM DE ESPESOR.

INSTALACION ELECTRICA: SE REALIZARA LA COLOCACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CASA DE SALUD A BASE DE POLIDUCTOS Y CABLES, SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y VENTIÑADORES, CONSTRUCCION DE MURETE DE MEDICION.

INSTALACION HIDRAULICA: SE COLOCARA LA RED HIDRAULICA A BASE DE TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO.
RAMO 33 FONDO III 2015

Acta de Entrega - Recepción
Obra por Contrato
CO-OP050-17/2015

FECHA: 18 09 2015
 DÍA MES AÑO

INSTALACION SANITARIA: SE COLOCARA LA RED SANITARIA A BASE DE TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO.

MUEBLES SANITARIOS: SE COLOCARAN LOS MUEBLES SANITARIOS COMO SON W.C. Y LAVABOS DE PORCELANA EN LOS BAÑOS, ASI MISMO SE COLOCARA EL TINACO ROTOPLAS DE 1100 LTRS.

BIOGESTOR AUTOLIMPIABLES: SE COLOCARA UN BIOGESTOR ROTOPLAS DE 600 LTS, SE CONSTRUIRAN LOS REGISTROS Y TRAMPAS DE RESIDUOS SOLIDOS A BASE DE BLOCK MACIZO, SE CONSTRUIRA EL CAMPO DE ABSORCION CON CAPAS DE GRAVA, ARENA Y ARCILLA, SE REALIZARA LA RED DE DESCARGA A BASE DE TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO.

CERCA: SE CONSTRUIRA LA CERCA PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA Y TUBERIA GALVANIZADA

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 112.63

POBLACION BENEFICIADA: 96 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: UNA (220.- C.A. TOTAL 1 a SECCION)

INVERSIÓN VALIDADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó en base a los oficios de validación, fechas y montos que a continuación se registran:

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN DE ESTE PROYECTO (\$)
ACTA No. 54	05 DE MAYO DE 2015	\$ 502, 153.82 (INCLUYE I.V.A.)

MODIFICACIONES (de Metas)

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN (\$)
_____	_____	_____
_____	_____	_____

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO.
RAMO 33 FONDO III 2015

Acta de Entrega - Recepción
Obra por Contrato
CO-OP050-17/2015

FECHA: 18 09 2015
DIA MES AÑO

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de Estimación	Fecha	Periodo	Importe Total (\$)	Deducciones (\$)
1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	06/08/2015	13/07/2015 AL 31/07/2015	345,409.84	105,707.32
2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	16/08/2015	01/08/2015 AL 16/08/2015	58,101.86	17,781.18
3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	16/08/2015	01/08/2015 AL 16/08/2015	42,493.72	24,754.75
4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS	16/09/2015	01/08/2015 AL 16/08/2015	16,274.57	98.21

IMPORTE DE CONTRATO (\$) 485,172.77

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$) 462,279.99

IMPORTE DEDUCCIONES (\$) 148,341.46

SALDO POR CANCELAR \$ 22,892.78

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la dependencia ejecutora y a la compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Art. 49 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco.

Los representantes ó titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA-RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA EL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO, HACE ENTREGA A EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO.
RAMO 33 FONDO III 2015

Acta de Entrega - Recepción
Obra por Contrato
CO-OP050-17/2015

FECHA: 18 09 2015
DIA MES AÑO

ENTREGA

Por la Dependencia Ejecutora: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Cargo: PRESIDENTE MUNICIPAL.

Nombre y Firma: C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO

Por el Contratista: INGENIUM CONSTRUCCIONES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

Cargo: APODERADO GENERAL.

Nombre y Firma: LIC. ARTURO BARCELO RUIZ



RECIBE Comité (X) Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (recibe ó de conformidad)

PRESIDENTE



Rocibed Pérez Damas

SECRETARIO




Lazaro de la Cruz Hernandez



TESORERO

Irene Flores Santos

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



AMINTA ALONDRÁ RODRÍGUEZ




SEGUNDO VOCAL



MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ MIRANOS

Alicia Lopez Rodriguez
TERCER VOCAL: JEFE DE SECTOR
EL XOTAL 1º SECC
TENOSIQUE AB



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO.

RAMO 33 FONDO III 2015

Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

CO-OP050-17/2015

FECHA: 18 09 2015
DIA MES AÑO

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

NOMBRE Y FIRMA: C. SANTOS GOVEA CONTRERAS

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRMA: L. C. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO.

CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO RAMO 33.

NOMBRE Y FIRMA: C.P. LINDERMÁN PÉREZ ARCOS

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: _____

CARGO: _____

RAZONES: _____

NOMBRE Y FIRMA: _____