

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**  
**Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de Las Demarcaciones**  
**Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)**

**Acta de Entrega - Recepción**  
**Obra por Contrato**

FECHA: 31      07      2015  
          DIA      MES      AÑO

**ANTECEDENTES**

---

DEPENDENCIA EJECUTORA: II. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE.

NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: OP056 - CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO (COL. GUADALUPE TEPEYAC).

---

LOCALIDAD: 001.- CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MUNICIPIO: TENOSIQUE,  
TABASCO.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F015.- APOYO A LA VIVIENDA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO VALIDADA (X ) REAL ( )

METAS VALIDADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 238.00

FECHAS: INICIO PROGRAMADA: 13/07/2015 TERMINACIÓN PROGRAMADA: 27/07/2015

**DATOS DEL CONTRATO**

---

CONTRATISTA: TABASQUEÑA DE INSUMOS Y MATERIALES.S.A. DE C.V.  
R.F.C. TIM050725GE3.

DOMICILIO: CALLE 23 DE AGOSTO 201 B, JESUS GARCIA, C.P.86040, VILLAHERMOSA,  
TABASCO.

CONTRATO: CC-OP152 AL OP 158 -26/2015.

IMPORTE DE ESTE PROYECTO: \$ 72,762.23 FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2015 ANTICIPO DE ESTE PROYECTO: \$ 21,828.67

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: MTE-DOOTSM-R33-012-15.  
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 19 DE JUNIO DEL 2015.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 13/07/2015 FECHA DE TERM. SEGÚN CONTRATO: 27/07/2015

## GARANTIAS

FIANZA No. : 4134-01061-0 IMPORTE: \$ 21,828.67  
FECHA DE EXPEDICIÓN: 29 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA,  
VIGENCIA: HASTA QUE SE HAYA AMORTIZADO EL TOTAL DEL ANTICIPO

FIANZA No. : 4134-01062-1 IMPORTE: \$ 7,276.22 FECHA DE EXPEDICIÓN: 29 DE JUNIO DE 2015

NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: ASERTA S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA,

VIGENCIA: HASTA LA PRESENTACION DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS

FIANZA No. : \_\_\_\_\_ IMPORTE: \_\_\_\_\_ FECHA DE EXPEDICIÓN \_\_\_\_\_

NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: INSURGENTES S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA,  
VIGENCIA: LA PRESENTE FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE EL PLAZO DE 356 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICION, PARA QUE EN CASO QUE SE DETECTE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, DERIVADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, PODRA PRESENTAR DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTIPULADO EN LA PRESENTE GARANTIA.  
FECHA REAL DE INICIO DE OBRA: 13/07/2015 FECHA REAL TERMINO DE OBRA: 26/07/2015

## OBJETO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN: CONSTRUCCION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA EN VINILO AUTO-ADHERIBLE FABRICADO EN MEDIDAS DE 0.81 X 1.22 M2 A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON VERTICALES Y HORIZONTALES DE PTR DE 2" GALVANIZADO CAL.16, REFUERZOS CENTRALES DE PTR DE 1" GALVANIZADO CAL.16, LAMINA NEGRA R/F .008 CAL.22(3X10); LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO DE FORMA MANUAL, RENIVELACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO 1 ZONA "A", SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA CAL.6X6-13/10 EN PISO, CIMBRA DE MADERA CON ACABADO COMUN, PARA PISO DE 08 CMTS. CN MADERA DE PINO DE 2DA. MEDIDA EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, PISO DE CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2 DE 08 CMTS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 238.00

POBLACIÓN BENEFICIADA: 40 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: COL. GUADALUPE TEPEYAC

## INVERSIÓN VALIDADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó en base a los oficios de validación, fechas y montos que a continuación se registran:

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN (\$)
ACTA No 54	05/05/2015	\$ 74,217.47 (INCLUYE I.V.A.)

## MODIFICACIONES (de Metas)

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN (\$)
_____	_____	_____
_____	_____	_____

## INVERSIÓN EJERCIDA

No. de Estimación	Fecha	Periodo	Importe Total (\$)	Deducciones (\$)
01 NORMAL	21/07/2015	13/07/2015 AL 19/07/2015	\$ 37,014.10	\$ 11,327.59
02 NORMAL	10/08/2015	20/07/2015 AL 26/07/2015	\$ 35,628.41	\$ 10,939.44

(FINIQUITO)

IMPORTE DE ESTE PROYECTO (\$) 72,762.23

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$) 72,642.52

IMPORTE DEDUCCIONES (\$) 22,267.03

SALDO POR CANCELAR (\$) 119.71

## TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la dependencia ejecutora y a la compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Art. 49 de la Ley de Obras Públicas del Estado.

Los representantes ó titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

## ENTREGA-RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA \_\_\_\_\_

HACE ENTREGA A \_\_\_\_\_

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

### ENTREGA

Por la Dependencia Ejecutora: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Cargo: PRESIDENTE MUNICIPAL

Nombre y Firma: C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO

Por el Contratista: TABASQUEÑA DE INSUMOS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.

Cargo: ADMINISTRADOR ÚNICO

Nombre y Firma: ING. JULIO CESAR CASTRO FLORES



RECIBE  Comité ( X ) Dependencia ( )

Por el COMITÉ COMUNITARIO (recibe ó de conformidad)

PRESIDENTE

SECRETARIO

  
BARTOLO GARCIA GONZALEZ

TESORERO

CATALINA CASTRO MELINA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Florinda Cruz G.  
FLORINDA CRUZ GONZALEZ

SEGUNDO VOCAL

  
JAIME GUTIERREZ

TERCER VOCAL

  
GUADALUPE REYES CHAN

Rene Lopez Darias  
RENE LOPEZ DARIAS




JEFE DE SECTOR  
OL. GUADALUPE TEPEYAC  
TENOSIQUE TAB.

**INTERVIENEN EN EL ACTO  
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS

NOMBRE Y FIRMA: ING. SANTOS GOVEA CONTRERAS.



CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO.



CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO RAMO 23

NOMBRE Y FIRMA: C.P. LINDERMAN PEREZ ARCOS.

**SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:**

DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

RAZONES: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA: \_\_\_\_\_

