



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO  
RAMO 33 FONDO III 2015



Acta De entrega - Recepcion  
Obra por Contrato

FECHA: 05 SEPTIEMBRE 2015  
D M A

**ANTECEDENTES**

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP059.- CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE 4B (COL. COCOYOL),

LOCALIDAD: RDL.- DE. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: RAMO 33 FONDO III 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K003.- INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE, ALCANTARILLADO.

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: PASO DE AGUA CANTIDAD: 3.00

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 13 DE JULIO DEL 2015

TERMINACION PROGRAMADO: 26 DE AGOSTO DEL 2015

**DATOS DEL CONTRATO**

CONTRATISTA: GRUPO ORHNOS, S.A. DE C.V

RFC: GOR010820182

DOMICILIO: CALLE UNO234, 2 ARBOLEDAS, C.P. 86079, VILLAHERMOSA, TABASCO.

CONTRATO: CO-OP059-24/2015

IMPORTE: \$ 439,865.14

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

FECHA DE ADJUDICACION: 04 DE MAYO DEL 2015

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 13 DE JULIO DEL 2015

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 26 DE AGOSTO DEL 2015



**GARANTIAS**

---

**CUMPLIMIENTO:**

FIANZA No.: 1917462 IMPORTE: \$43,986.51 FECHA DE EXP: 03 DE JULIO DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.

**ANTICIPO:**

FIANZA No.: 1917457 IMPORTE: \$1,911,959.84 FECHA DE EXP: 03 DE JULIO DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.

**VICIOS OCULTOS:**

FIANZA No.: 1958490 IMPORTE: \$57,058.83 FECHA DE EXP: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V. VIGENCIA: 12 MESES

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 13 DE JULIO DEL 2015

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 26 DE AGOSTO DEL 2015

**OBJETO**

---

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

EN ESTA OBRA SE COLOCO EL LEIBRO ALUSIVO A LA OBRA, SE REALIZARIAN EXCAVACIONES A MANO Y CON MAQUINARIA, ASI COMO COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO ADS DE 36", 24" Y 12", RELLENO EN ZANJAS, COLOCACION DE ARENA COMO PLANTILLA Y ACOSTILLAMIENTO PARA TUBERIA, COLOCACION DE GRAVON PARA PLANTILLA DE LA TUBERIA DE 36", CONSTRUCCION DE CABEZALEZ DE CONCRETO Y CONCRETO CICLOPEO, CONSTRUCCION DE BANO JETAS Y GUARNICIONES, REPOSICION DE BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS Y LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE LOS TRABAJOS.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: PASOS DE AGUA CANTIDAD:

POBLACION BENEFICIADA: 1800 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS:

001.- DE. DE TENOSIQUE DE PINOCYOYI SUAREZ



**INVERSION VALIDADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
ADECUACION PRESUPUESTAL NUM. 01-05/2015	05 DE MAYO DEL 2015	\$ 448,662.45

**MODIFICACIONES (Ampliación de Monto y Metas)**

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
---------------	-------	----------------

**INVERSION EJERCIDA**

No ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
1 (UNO) TRABAJOS ENCUENTADOS	01 AL 31 DE JULIO DEL 2015	\$ 185,170.53	\$ 96,603.26
2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	01 AL 26 DE AGOSTO DEL 2015	\$ 105,500.55	\$ 50,473.91
3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	01 AL 26 DE AGOSTO DEL 2015	\$ 177,902.11	\$ 18,346.76
4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO	01 AL 26 DE AGOSTO DEL 2015	\$ 12,064.79	\$ 72.80

IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	\$	439,865.14	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):	\$	130,723.17		
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$	135,402.73	SALDO POR CANCELAR:	\$



**TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPANIA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCION, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**ENTREGA - RECEPCION**

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACION SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

**ENTREGA**

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO.

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO

POR EL CONTRATISTA: GRUPO RHINOS, S.A. DE C.V

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA: ARQ. JORGE ORTUÑO RODRIGUEZ

RECIBE  COMITÉ ( X )  DEPENDENCIA ( )

POR EL COMITÉ COMUNITARIO (RECIBE DE CONFORMIDAD)

PRESIDENTE  
JOSE JUAN FELIX ZACARIAS  
TESORERO  
LAZARA DE J. G. HDZ  
2DO VOCAL  
ARTURO PERES GUSMAN

SECRETARIO  
YAQUELIN MOSQUEDA LOPEZ  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
SEBASTIAN MARTINEZ LOPEZ  
3ER VOCAL  
JESUS LEYVA C



INTERVIENEN EN EL ACTO  
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SANTOS GOVEA CONTRERAS

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO

CARGO:

NOMBRE Y FIRMA:

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

