



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2013 - 2015
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 23
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015

Acta De entrega - Recepción
Obra por Contrato

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2015

D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP060.- REMODELACION DE LA CALLE 26, AV. PRINCIPAL

LOCALIDAD: 001 CD. TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: RAMO GENERAL 23.- CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005.- URBANIZACION

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: 5,303.11 CANTIDAD: M2

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 28 DE JULIO DE 2015

TERMINACION PROGRAMADO: 25 DE OCTUBRE DE 2015

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSTRUYE MATERIALES, S.A. DE C.V.

RFC: CMA030213BU7

DOMICILIO: CARMEN CADENA DE BUEN DIA, No. 136-3, NUEVA VILLAHERMOSA, C.P. 86070, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.

CONTRATO: CO-OP060-20/2015

IMPORTE: \$4,762,476.85

MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA NACIONAL

FECHA DE ADJUDICACION: 16 DE JULIO DE 2015

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 28 DE JULIO DE 2015

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 25 DE OCTUBRE DE 2015



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2013 - 2015

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 23

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 1921452 IMPORTE: \$476,247.69 FECHA DE EXP: 21 DE JULIO DE 2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, S.A.

ANTICIPO:

FIANZA No.: 1921451 IMPORTE: \$1,428,743.06 FECHA DE EXP: 21 DE JULIO DE 2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, S.A.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 1960843 IMPORTE: \$499,000.00 FECHA DE EXP: 10 DE DICIEMBRE DE 2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, S.A. VIGENCIA: 365 DIAS
FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 28 DE JULIO DE 2015
FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2015

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

PRELIMINARES: CONSTRUCCION DE LETRERO ALUCIVO A LA OBRA, DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON ACABADO ESTAMPADO, TRAZO Y NIVELACION CONEQUIPO TOPOGRAFICO, CORTE DE TERRAPLEN CON EQUIPO MECANICO, RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA. BASE HIDRAULICA: SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO (GRAVA TRITURADA DE BANCO DE 1 1/2" A FINOS), ACARREOS DE MATERIAL, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 15 CMS DE ESPESOR. PAVIMENTO: CIMBRA METALICA A BASE DE CANAL MONTEN DE 6", SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 13 CMS DE ESPESOR, RESISTENCIA MR-45, VARILLA PASADOR (ROLL-BAR), LISO DE 5/8" DE 60 CMS, VARILLA (CORRUGADA) DE 3/8" DE 60 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE PVC, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO INTENSO EN AREA DE GUARNICION Y PASOS PEATONALES.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 5,428.80
POBLACION BENEFICIADA: 32,579 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: UNA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2013 - 2015

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 23

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZO EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACION, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

| | | |
|-----------------|-------------------|------------------------|
| ACTA DE CABILDO | FECHA | |
| <u>55</u> | <u>29/05/2015</u> | |
| CONVENIO | FECHA | INVERSION (\$) |
| | <u>04/05/2015</u> | \$ <u>4,990,000.00</u> |

MODIFICACIONES (Ampliacion de Monto y Metas)


| | | |
|-----------------|-------------------|------------------------|
| No. DE OFICIO | FECHA | INVERSION (\$) |
| <u>CONVENIO</u> | <u>25/11/2015</u> | \$ <u>4,990,000.00</u> |

INVERCION EJERCIDA

| Nos. ESTIMACION | FECHA | PERIODO | IMPORTE TOTAL | DEDUCCIONES (\$) |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS | 06 DE AGOSTO DE 2015 | DEL 28 AL 31 DE JULIO DE 2015 | \$ 115,095.66 | \$ 35,223.24 |
| ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS | 06 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2015 | \$ 1,059,304.00 | \$ 324,183.56 |
| ESTIMACION No. 3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS | 06 DE NOVIEMBRE DE 2015 | DEL 06 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 | \$ 1,325,028.33 | \$ 405,504.36 |
| ESTIMACION No. 4 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS | 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 | DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015 | \$ 1,352,483.93 | \$ 413,906.72 |
| ESTIMACION No. 5 (CINCO) TRABAJOS EJECUTADOS | 06 DE DICIEMBRE DE 2015 | DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2015 | \$ 579,283.73 | \$ 177,280.80 |
| ESTIMACION No. 6 (SEIS) CONCEPTOS NO PREVISTOS | 06 DE DICIEMBRE DE 2015 | DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2015 | \$ 100,661.82 | \$ 30,805.99 |
| ESTIMACION No. 7 (SIETE) CANTIDADES ADICIONALES | 06 DE DICIEMBRE DE 2015 | DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2015 | \$ 458,142.53 | \$ 71,950.46 |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2013 - 2015
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 23
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015

Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato.

| | | | | | |
|------------------------------|----|--------------|------------------------------|----|--------------|
| IMPORTE DEL CONTRATO (\$): | \$ | 4,762,476.85 | IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$): | \$ | 4,990,000.00 |
| IMPORTE DEDUCCIONES (\$): | \$ | 1,458,855.13 | | | |
| IMPORTE DEL CONVENIO (\$): | \$ | 227,523.15 | | | |
| IMPORTE TOTAL AMPLIADO (\$): | \$ | 4,990,000.00 | | | |

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA:

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO

POR EL CONTRATISTA: CONSTRUYE MATERIALES, S.A. DE C.V.

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA: C. LCP. SERGIO ROBERTO VALENZUELA AGUILERA



H. Ayto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2013 - 2015

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 23

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

INTERVIENEN EN EL ACTO

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SANTOS GOVEA CONTRERAS

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: _____

CARGO: _____

RAZONES: _____

NOMBRE Y FIRMA: _____