



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO**  
 TRIENIO 2013 - 2015  
 DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
 CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



**RAMO GENERAL 23**  
**FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015**  
**ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**OBRA POR CONTRATO**

FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2015

**D M A**

**ANTECEDENTES**

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP061.- ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DIVERSAS.

LOCALIDAD: 001 CD. TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: RAMO GENERAL 23.- FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005.- URBANIZACIÓN

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: LUMINARIAS CANTIDAD: 117

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 28 DE JULIO DE 2015

TERMINACION PROGRAMADO: 25 DE OCTUBRE DE 2015

**DATOS DEL CONTRATO**

CONTRATISTA: RF CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS, S.A. DE C.V.

RFC: RCE070222PNA

DOMICILIO: CALLE LAGUNA DEL ESPEJO, No. 307 1-ALTOS COL. 18 DE MARZO, C.P. 86140, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.,

CONTRATO: CO-OP061-25/2015

IMPORTE: \$1,904,324.34

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA DE ADJUDICACION: 22 DE JULIO DE 2015

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 28 DE JULIO DE 2015

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 25 DE OCTUBRE DE 2015



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2013 - 2015

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 23
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015
ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN
OBRA POR CONTRATO

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 6029-42981-5 IMPORTE: \$190,432.43 FECHA DE EXP: 21 DE JULIO DE 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: INSURGENTES AFIANZADORA S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA

ANTICIPO:

FIANZA No.: 6029-42980-0 IMPORTE: \$571,297.30 FECHA DE EXP: 21 DE JULIO DE 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: INSURGENTES AFIANZADORA S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 6029-47244-8 IMPORTE: \$189,541.85 FECHA DE EXP: 09 de Noviembre de 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: INSURGENTES AFIANZADORA S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 28 DE JULIO DE 2015

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 25 DE OCTUBRE DE 2015

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

ALUMBRADO CALLE 20: 1.00 PZA LETRERO ALUSIVO A LA OBRA MEDIDAS DE 2.44 M X 1.22 M, 9.00 PZA BASE PIRAMIDAL PREFABRICADA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.40X0.75X0.70 MTS. DE SECCIÓN, 1,691.50 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE URD DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 PARA SISTEMA SUBTERRANEO, 34.00 PZAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE 90 WATTS, 17.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE BAILARINA DISEÑO MODERNISTA CIRCULAR CAL. 10 DE 10 MTS., 952.00 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE MONOPOLAR CABLEADO CLASE B, 7 Y 19 HILOS CUBIERTA DE PVC Y FORRO DE NYLON, TIPO VINANEL NYLON THW CAL. 10 AWG, 1,107.20 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO SUAVE MONOPOLAR, CABLEADO DE 7 CAL. 12 AWG, 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE ENCHUFE DE 7T-200A, 17.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COPPERWELL DE 1.5 MT. DE LONG. Y CONECTOR MECANICO TIPO GKP, 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMBINADOR DE ALUMBRADO PUBLICO O CONTACTOS MARCA SIEMENS O SIMILAR DE 2X60 AMP. ALUMBRADO CALLE 26: 20.00 PZA DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA Y POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE 9 MTS. DE ALTURA, 2.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMBINADOR DE ALUMBRADO PUBLICO O CONTACTOS MARCA SIEMENS O SIMILAR DE 2X40 AMP., 40.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COPPERWELL DE 1.5 MT. DE LONG. Y CONECTOR MECANICO TIPO GKP, 620.91 ML CANALIZACIÓN SUBTERRANEA DE DIMENSIONES 30 CM ABERTURA Y ENTERRADO A 1.00 M. INCLUYE 1 DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 38 MM (1 1/2"), 162.10 ML CANALIZACIÓN SUBTERRANEA DE DIMENSIONES 30 CM ABERTURA Y ENTERRADO A 1.00 M. INCLUYE 1 DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE (1/2"), 13.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE LATIGO DE 2 LUCES CON ALTURA DE 10 MTS LA MAS ALTA Y LA MAS BAJA 5 MTS. DISEÑO MODERNISTA CIRCULAR CALIBRE 10, 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE BAILARINA DISEÑO MODERNISTA CIRCULAR CAL. 10 DE 10 MTS., 25.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE 20 WATTS DE 2" MARCA PHILLIPS O SIMILAR, 60.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO**  
 TRIENIO 2013 - 2015  
 DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
 CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



**RAMO GENERAL 23**  
**FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015**  
**ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN**  
**OBRA POR CONTRATO**

ALUMBRADO CALLE 26: LUMINARIA LED DE 90 WATTS, 31.00 PZA BASE PIRAMIDAL PREFABRICADA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.40X0.75X0.70 MTS. DE SECCIÓN, 31.00 PZA REGISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO DE 0.40X0.40X0.60 M PREFABRICADO A BASE DE CONCRETO ARMADO, MARCO Y CONTRAMRSCO DE ANGULO GALV. POR INMERSION, CON TAPA DE CONCRETO, 2.00 PZA REGISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO DE 0.40X0.60X0.80 M PREFABRICADO A BASE DE CONCRETO ARMADO, MARCO Y CONTRAMRSCO DE ANGULO GALV. POR INMERSION, CON TAPA DE CONCRETO, 1,256.00 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE MONOPOLAR CABLEADO CLASE B, 7 Y 19 HILOS CUBIERTA DE PVC Y FORRO DE NYLON, TIPO VINANEL NYLON THW CAL. 10 AWG, 278.46 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE SUAVE MONOPOLAR, CAL. 14 THW, 137.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE DE 4 VIAS (PULPO) INCLUYE: SUMINISTRO DE CONECTORES DE 4 VIAS Y ZAPATAS MANGAS REMOVIBLES PARA SU CONEXIÓN PONCHABLE Y PRUEBAS.

METAS ALCANZADAS:	UNIDAD:	<u>PZA</u>	CANTIDAD:	<u>94.00</u>
POBLACION BENEFICIADA:	<u>32,579 PERSONAS</u>	LOCALIDADES BENEFICIADAS:	<u>001.- CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ</u>	

**INVERSION VALIDADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO	FECHA	
<u>55</u>	<u>29/05/2015</u>	
CONVENIO CON EL EJECUTIVO DEL ESTADO	FECHA	INVERSION (\$)
	<u>04/05/2015</u>	<u>\$ 1,996,000.00</u>

**MODIFICACIONES (Reduccion de Monto y Metas)**

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
---------------	-------	----------------



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO  
 TRIENIO 2013 - 2015  
 DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
 CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 23  
 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015  
 ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN  
 OBRA POR CONTRATO

INVERCION EJERCIDA

Nos. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE AGOSTO DE 2015	DEL 28 AL 31 DE JULIO DE 2015	\$ 131,851.18	\$ 40,351.00
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	04 DE SEPTIEMBRE DE 2015	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015	\$ 249,073.03	\$ 76,637.62
ESTIMACION No. 3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE OCTUBRE DE 2015	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$ 473,336.85	\$ 144,857.41
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS	31 DE OCTUBRE DE 2015	DEL 01 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 322,996.35	\$ 98,848.03
ESTIMACION No. 5 (CINCO) CANTIDADES ADICIONALES	31 DE OCTUBRE DE 2015	DEL 01 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 435,274.98	\$ 220,746.73
ESTIMACION No. 6 (SEIS) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO	06 DE NOVIEMBRE DE DE 2015	DEL 01 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 282,886.14	\$ 1,707.07
IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	\$	1,904,324.34	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$ 1,895,418.53
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$	583,147.86		
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):	\$	-		
IMPORTE TOTAL AMPLIADO (\$):	\$	-		

**TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO**

TRIENIO 2013 - 2015

**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**  
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



**RAMO GENERAL 23**

**FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015**

**ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN**

**OBRA POR CONTRATO**

**ENTREGA - RECEPCION**

---

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA:

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C.P. CARLOS ALBERTO YEGA CELORIO

POR EL CONTRATISTA: RF CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS, S.A. DE C.V.

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA: C. ING. ADAN RIVERA FIGUEROA

INTERVIENEN EN EL ACTO  
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SANTOS GOVEA CONTRERAS

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

RAZONES: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA: \_\_\_\_\_