



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO  
RAMO 33 FONDO III 2015



Acta De entrega - Recepcion  
Obra por Contrato

FECHA: 06 DICIEMBRE 2015  
D M A

**ANTECEDENTES**

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP063.- CONSTRUCCION DEL PARQUE DEPORTIVO DE BEISBOL, TERCERA ETAPA.

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ (CARRETERA TENOSIQUE- MACTUN- CUCHILLA KM 1+660).

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: RAMO GENERAL 23.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K035.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 12598.05

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

TERMINACION PROGRAMADO: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

**DATOS DEL CONTRATO**

CONTRATISTA: PITZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

RFC: PCO1107226P9

DOMICILIO: ADAN MAGAÑA 15, SIMON BOLIVAR, NACAJUCA, TABASCO, C.P. 86220

CONTRATO: CO-OP063-21/2015

IMPORTE: \$ 3,894,661.94

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

FECHA DE ADJUDICACION: 24 DE AGOSTO DEL 2015

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

**GARANTIAS**

**CUMPLIMIENTO:**

FIANZA No.: 3825-01116-3 IMPORTE: \$389.466.19 FECHA DE EXP: 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.

**ANTICIPO:**

FIANZA No.: 3825-01117-8 IMPORTE: \$1.168.398.58 FECHA DE EXP: 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.

**VICIOS OCULTOS:**

FIANZA No.: 3825-01232-6 IMPORTE: \$389.464.31 FECHA DE EXP: 06 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V. VIGENCIA: 12 MESES

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 01 DE OCTUBRE DEL 2015

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

**OBJETO**

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:**

EN ESTA OBRA SE REALIZARON TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA, FORMACION DE TERRAPLEN Y CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 1 1/2 A FINOS. IMPREGNACIÓN Y POREO CON ARENA LIMPIA EN EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DEL ESTADIO DE BEISBOL. SE REALIZÓ EXCAVACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL Y MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010. COLOCACIÓN DE CIMBRA METALICA Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. SE LE APLICO A LAS GUARNICIONES PINTURA DE TRAFICO PESADO COLOR AMARILLA. SE CONSTRUYERON LA TAQUILLA Y CABINA DEL ESTADIO, A BASE DE MUROS DE BLOCK DE 10X20X40 CMS Y CASTILLOS Y CADENAS ARMEX COLADOS CON CONCRETO F'C=200 KGS/CM2; APLANADOS A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA, COLOCACION DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y ACABADO CON PINTURA VINILICA A DOS MANOS. CONSTRUCCION DE FACHADA DEL ESTADIO A BASE DE BASTIDOR REFORZADO DE PTR DE 3X3" CAL. 14 Y PANELES DE CEMENTO TEXTURIZADO (DUROCK) CON ACABADO DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS. COLOCACIÓN DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE MALLA DE ACERO CON PANELES DE 2.50 MTS DE ALTURA. Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 12598.05

POBLACION BENEFICIADA: 58.960 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ (CARRETERA TENOSIQUE-MACTUN- CUCHILLA KM 1+860).

**INVERSION VALIDADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
ADECUACION PRESUPUESTAL NUM.		
<u>AI-R23-INF-DEP-AGO-01</u>	<u>31 DE AGOSTO DEL 2015</u>	<u>\$ 3,992,000.00</u>

**MODIFICACIONES** (Ampliacion de Monto y Metas)

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
---------------	-------	----------------

**INVERCION EJERCIDA**

No ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	\$ 1,088,072.25	\$ 6,565.96
2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015	\$ 2,361,793.96	\$ 14,252.21
3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES (FINIQUITO)	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015	\$ 444,776.84	\$ 2,684.05
IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	\$ 3,894,661.94	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$ 3,894,643.05
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):	\$		
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$ 23,502.22	SALDO POR CANCELAR:	\$ 18.89

**TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**ENTREGA - RECEPCION**

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA A LA DEPENDENCIA

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

**ENTREGA**

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO.

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO

POR EL CONTRATISTA: PITZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA: C. LUIS ARTURO ORTIZ GIL

RECIBE COMITÉ ( )  DEPENDENCIA ( X )

**INTERVIENEN EN EL ACTO  
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA**

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: C. SANTOS GOVEA CONTRERAS

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO

CARGO:

NOMBRE Y FIRMA:

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_