



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO



Acta De entrega - Recepcion  
Obra por Contrato

FECHA: 30 NOVIEMBRE 2015  
D M A

**ANTECEDENTES**

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO  
NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP064 REHABILITACION DEL MALECON USUMACINTA  
LOCALIDAD: 001.- CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ  
MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO  
PROCEDENCIA: RAMO 15.- DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K036.- INFRAESTRUCTURA RECREATIVA  
MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO  
METAS VALIDADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 690.00  
FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
TERMINACION PROGRAMADO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

**DATOS DEL CONTRATO**

CONTRATISTA: DIVAZ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.  
RFC: DAS061212NK6  
DOMICILIO: MAXIMINO PEREZ FRIAS 113-A, JOSE MARIA PINO SUAREZ, C.P. 86029, VILLAHERMOSA, TABASCO  
CONTRATO: CO-OP064-29/2015  
IMPORTE: \$ 1,920,275.21  
MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION CUANDO MENOS A TRES PERSONAS  
FECHA DE CONTRATO: 31 DE AGOSTO DE 2015  
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

**GARANTIAS**

**CUMPLIMIENTO:**

FIANZA No.: 3283-03527-3 IMPORTE: \$192,027.52 FECHA DE EXP: 28 DE AGOSTO DE 2015  
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASERTA AFIANZADORA

**ANTICIPO:**

FIANZA No.: 3283-03517-4 IMPORTE: \$576,082.56 FECHA DE EXP: 28 DE AGOSTO DE 2015  
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASERTA AFIANZADORA

**VICIOS OCULTOS:**

FIANZA No.: 3283-03782-4 IMPORTE: \$221,583.73 FECHA DE EXP: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015  
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASERTA AFIANZADORA VIGENCIA: 365 DIAS  
FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

**OBJETO**

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

EN ESTA OBRA SE COLOCO LETRERO ALUSIVO, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION DE BARANDA PERIEMTRAL, BANCAS DE CONCRETO, GUARNICION Y PISO DE PIEDRA BRAZA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CONSTRUCCION DE DENTELLEON PARA BARANDAL PERIMETRAL A BASE DE ACERO INOXIDABLE, VARILLAS DE #5, #4, #3 Y #2 PARA TODO TIPO DE ARMADOS DESDE LOSA EN VOLADO COMO CASTILLOS, CADENAS DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO, MURO A BASE DE PIEDRA BRAZA Y DE BLOCK MACIZO, BANCAS Y BOTES SEPARADORES DE ACERO, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE PISO ACABADO ESTAMPADO PETATILLO Y PIEDRA, TENDIDO DE TIERRA NEGRA Y COLOCACION DE PASTO TIPO REMOLINO, COLOCACION DE PALMERA, GUAYACAN Y MACUILIS, ASI COMO COLOCACION DE POSTES Y LAMPARAS TIPO EUROPA, CABLEADO Y CONSTRUCCION DE MURETE DE MEDICO Y CONSTRUCCION DE MURO PARA LETRAS SELFIES.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 1533.39

POBLACION BENEFICIADA: 32579 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: 001.- CD. DE TENOSIQUE DE PIÑO SUAREZ



**INVERSION VALIDADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACION, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

No. DE OFICIO ADECUACION PRESUPUESTAL NUM.	FECHA	INVERSION (\$)
<u>2285</u>	<u>22 DE ABRIL DE 2015</u>	\$ <u>1,920,275.21</u>

**MODIFICACIONES (Ampliacion de Monto y Metas)**

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
<u>S/N</u>	<u>30 DE NOVIEMBRE DE 2015</u>	\$ <u>295,562.08</u>

**INVERCION EJERCIDA**

Nos. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE OCTUBRE DEL 2015	07 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$105,012.62	\$452.64
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE NOVIEMBRE DE 2015	01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	\$295,216.62	\$1,272.49
ESTIMACION No. 3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS	20 DE NOVIEMBRE DE 2015	01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$759,468.38	\$3,273.57
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS	30 DE NOVIEMBRE DE 2015	16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$308,965.98	\$1,331.75
ESTIMACION No. 5 (CINCO) CANTIDADES ADICIONALES	30 DE NOVIEMBRE DE 2015	16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$42,432.51	\$182.90
ESTIMACION No. 6 (SEIS) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO	30 DE NOVIEMBRE DE 2015	16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$704,741.18	\$3,037.68

IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	<u>\$1,920,275.21</u>	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	<u>\$2,215,837.29</u>
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):	<u>\$295,562.08</u>		
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):		SALDO POR CANCELAR :	
IMPORTE DE TOTAL AMPLIADO (\$):	<u>\$2,215,837.29</u>		



**TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**ENTREGA - RECEPCION**

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

**ENTREGA**

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO.

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO

POR EL CONTRATISTA: DIVAZ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: ING. FREDY DIAZ PERERA

INTERVIENEN EN EL ACTO  
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SANTOS GOVEA CONTRERAS

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO

CARGO:

NOMBRE Y FIRMA: