



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
 RAMO 33 FONDO III 2015
 K005 - URBANIZACION



Acta De entrega - Recepcion
 Obra por Contrato

FECHA: 14 SEPTIEMBRE 2015
 D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP057.- REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN LA CALLE 33 ENTRE LA CALLE 50 Y CALLE 60 (COL. BENITO JUAREZ)

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

UNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: RAMO 33 FONDO III 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 2753.2

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 15 DE AGOSTO DEL 2015

TERMINACION PROGRAMADO: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: LAMAT COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

RFC: LCO1205247C2

DOMICILIO: JOSE MARTI 101, DEPTO 104, LIDIA ESTHEF. MONICA DE PORTIELLA, VILLAHERMOSA, TABASCO C.P. 86040

CONTRATO: CO-OP067ALOP072-27/2015

IMPORTE: \$667,119.50

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA DE ADJUDICACION: 16 DE JULIO DEL 2015

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 15 DE AGOSTO DEL 2015

FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
 RAMO 33 FONDO III 2015
 K005 - URBANIZACION



Acta De entrega - Recepcion
 Obra por Contrato

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 1923724 IMPORTE: \$66,711.95 FECHA DE EXP: 27 JULIO 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

ANTICPO:

FIANZA No.: 1923723 IMPORTE: \$200,135.65 FECHA DE EXP: 27 JULIO 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 1956861 IMPORTE: \$66,708.88 FECHA DE EXP: 14 SEPTIEMBRE 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A. VIGENCIA 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 15 DE AGOSTO DEL 2015

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

EN ESTA OBRA SE COLOCÓ EL LETRERO A USIVO A LA OBRA, MEDIDAS DE 0.81 mts x 1.22 mts. A BASE DE ESTRUCTURA METALICA
CON VERTICALES Y HORIZONTALES DE PTR. DE 2" GALVANIZADO CAL. 15, SE REALIZO TRABAJOS DE DEMOLICION DE PAVIEMTO
ASFA. TICO EXISTENTE EN MAL ESTADO, PARA SU POSTERIOS RETIRO FUERA DE LA OBRA, SE REALIZO EL ESCARIFICADO DE BASE
HIDRAULICA EXISTEN EN UN ESPESOR DE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO Y PARA SU POSTERIOR TENDIDO Y RECOMPACTADO Y

COMPROBADO EN RECEPCION
 TENOSIQUE
 AYUNTAMIENTO
 JEFE DE SECCION
 POL. BENITO JUA.
 TENOSIQUE, TAB.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
 RAMO 33 FONDO III 2015
 K005.- URBANIZACION



Acta De entrega - Recepción
 Obra por Contrato

REPARACIONES DE TOMAS DOMICILARIAS. SE REALIZO TRABAJOS DE BACHEO ASFALTICO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. ASI COMO EL TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 8 CM. CON MAQUINARIA PESADA. SE REALIZO EL SELLADO DE TODA LA CALLE CON SELLO PREMEZCLADO SELLO TIPO 3A COMO ACABADO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA LA MEJORA DE Y MAYOR ADHERENCIA DE LA SUPERFICIE Y ASI MISMO SE REALIZO EL PINTADO DE GUARNICIONES EN AMBOS LADOS DE LA CALLE.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 2989.12

POBLACION BENEFICIADA: 1,917 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE REALIZO EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACION, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

No. DE OFICIO ACTA COPLADEMUN No.	FECHA	INVERSION (\$)
	<u>No. 01-06/2015</u>	<u>\$ 689,955.31</u>

MODIFICACIONES (Ampliacion de Monto y Metas)

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
---------------	-------	----------------

INVERSION EJERCIDA

No ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE SEPTIEMBRE DE 2015	15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015	\$569,773.91	\$122,128.23
2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	10 DE SEPTIEMBRE DE 2015	01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$46,085.13	\$14,109.86
3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO	10 DE SEPTIEMBRE DE 2015	01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$51,223.76	\$15,885.45

Handwritten signature and stamp of the Sector Chief. The stamp reads: "COMROMISO EN ACCION TENOSIQUE TABASCO", "JEFE DE SECTOR COL BENITO JUAREZ TENOSIQUE TAB.", and "Hoja 3 de 5".



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
 FAMO 33 FONDO III 2015
 K005.- URBANIZACION



Acta De entrega - Recepcion
 Obra por Contrato

IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	<u>\$567,119.50</u>	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	<u>\$667,088.80</u>
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):			
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	<u>\$151,918.54</u>	SALDO POR CANCELAR:	<u>\$30.70</u>

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAFEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCION, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACION SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO

POR EL CONTRATISTA: LAMAT COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. JORGE LUIS EMERAL CRUZ

RECIBE

INTERVIENEN EN EL ACTO
 POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: C. SANTOS GOVEA CONTRERAS

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO

CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO FAMO 33

COMPROMISO EN ACCION
TENOSIQUE
 AYUNTAMIENTO 2015
JEFE DE SECTOR
COL. BENITO JUAREZ
TENOSIQUE, TAB.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
 RAMO 33 FONDO III 2015
 K005.- URBANIZACION



Acta De entrega - Recepcion
 Obra pcr Contrato

NOMBRE Y FIRMA: C.P. LINDERMAN PEREZ ARCOS

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: _____

ENTREGA - RECEPCION

RECIBE

COMITÉ (X)

DEPENDENCIA ()

POR EL COMITÉ COMUNITARIO (RECIBE DE CONFORMIDAD)

PRESIDENTE

ALVER HERNANDEZ LANDERO

SECRETARIO

ROBERTO LANDERO S.

TESORERO

ROSELIA SANGHEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

LEIDI CECILIA LANDERO ROMERO

SEGUNDO VOCAL

MARIA TERESA ARROYO PONCE

TERCER VOCAL

SEBASTIAN RODRIGUEZ JIMENEZ

