



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
RAMO 33 FONDO II 2015
K005.-URBANIZACION



Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

FECHA: 14 SEPTIEMBRE 2015
D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA:

OP069.- REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE DEL CEND
ENTRE LA CALLE 26 Y LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA (COL. LAZARO
CARDENAS)

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: RAMO 33 FONDO III 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD M2 CANTIDAD: 2135

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 15 DE AGOSTO DEL 2015

TERMINACION PROGRAMADO: 04 DE SEPT EMBRE DEL 2015

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: LAMAT COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

RFC: CO1205247C3

DOMICILIO: JOSE MARTI 101, DEPTO 104, LIDIA ESTHER MONICA DE PORTILLA, VILLAHERMOSA, TABASCO C.P. 86040

CONTRATO: CO-OP067ALOP072-27/2015

IMPORTE: \$429,299.76

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

FECHA DE ADJUDICACION: 02 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 15 DE AGOSTO DEL 2015

FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
RAMO 33 FONDO III 2015
K035.-URBANIZACION



Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 1868646 IMPORTE: \$8,824.91 FECHA DE EXP: 15 DICIEMBRE 2014

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

ANTICIPO:

FIANZA No.: 1868634 IMPORTE: \$26,474.73 FECHA DE EXP: 15 DICIEMBRE 2014

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 1856868 IMPORTE: \$42,928.44 FECHA DE EXP: 14 SEPTIEMBRE 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A. VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 15 DE AGOSTO DEL 2015

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

EN ESTA OBRA SE COLOCÓ EL LETRERO A USIVO A LA OBRA, MEDIDAS DE 0.81 mts x 1.22 mts. A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON VERTICALES Y HCRIZONTALES DE PTR. DE 2" GALVANIZADO CAL. 16. SE REALIZO TRABAJOS DE DEMOLICION DE PAVIEMNTO ASFALTICO EXISTENTE EN MAL ESTADO, PARA SU POSTERIOS RETIRO FUEFA DE LA OBRA, SE REALIZO EL ESCARIFICADO DE BASE HIDRAULICA EXISTEN EN UN ESPESOR DE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO Y PARA SU POSTERIOR TENDIDO Y RECOMPACTADO Y



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
 RANCHO 33 FONDO III 2015
 K005.-URBANIZACION



Acta De entrega - Recepcion
 Obra por Contrato

REPARACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS. SE REALIZO TRABAJOS DE BACHEO ASFALTICO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM, ASI COMO EL TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 8 CM. CON MAQUINARIA PESADA. SE REALIZO EL SELLADO DE TODA LA CALLE CON SELLO PREMEZCLADO SELLO TIPO 3A COMO ACABADO DE LA SUPERFICIE DE FODAMIENTO PARA LA MEJORA DE Y MAYOR ADHERENCIA DE LA SUPERFICIE Y ASI MISMO SE REALIZO EL PINTADO DE GUARNICIONES EN AMBOS LADOS DE LA CALLE.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 2630.60

POBLACION BENEFICIADA: 1,138 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE REALIZO EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACION, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

No. DE OFICIO ACTA COPLADEMUN No.	FECHA	INVERSION (\$)
	<u>No. 01-06, 2015</u>	<u>\$ 439,807.34</u>

MODIFICACIONES (Ampliacion de Monto y Metas)

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
---------------	-------	----------------

INVERSION EJERCIDA

No ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE SEPTIEMBRE DE 2015	15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015	\$399,595.55	\$122,290.02
2 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO	10 DE SEPTIEMBRE DE 2015	01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$29,588.88	\$9,090.42



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
RAMO 33 FONDO III 2015
K005.-URBANIZACION



Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	<u>\$429,299.76</u>	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	<u>\$429,284.42</u>
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):			
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	<u>\$131,380.44</u>	SALDO POR CANCELAR :	<u>\$15.34</u>

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA CONDEICNA A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPANIA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCION, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACION SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO.

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO

POR EL CONTRATISTA: LAMAT COMPANIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. JORGE LUIS EMBRIZ CRUZ

RECIBE

INTERVIENEN EN EL ACTO
 POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: C. SANTOS GOVEA CONTRERAS

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO

CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO RAMO 33

NOMBRE Y FIRMA: C.P. LINDERMAN PEREZ ARCOS



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
 RAMO 33 FONDO III 2015
 K005.-URBANIZACION



Acta De entrega - Recepcion
 Obra por Contrato

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: _____

ENTREGA - RECEPCION

RECIBE

COMITÉ (X)

DEPENDENCIA ()

POR EL COMITÉ COMUNITARIO (RECIBE DE CONFORMIDAD)

PRESIDENTE

EDUARDO PRIEGO GUZMAN

SECRETARIO

RAFAELA GUZMAN

TESORERO

OMAR PRIEGO GUZMAN

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

JOSÉ LUIS TORAYÁ PARRA

SEGUNDO VOCAL

CARMEN OLAN HERNANDEZ

Carmen Olan Hernandez



COORDINACION DE
 DELEGADOS

TERCER VOCAL

MIGUEL NAY PEREZ

X

X