



H. Ayto. Municipal Const.
Tenosique de Pro Juárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

RAMO GENERAL 16

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015 (REFRENDO).

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato



FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2015

D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP003.- (OP073) AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: 067.- POB. RANCHO GRANDE

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: RAMO 16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015 (REFRENDO).

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K002.- INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: 2,016.00 CANTIDAD: ML

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 14 DE OCTUBRE DE 2015

TERMINACION PROGRAMADO: 12 DE DICIEMBRE DE 2015

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR CAI, S.A. DE C.V.

RFC: GCC040617S92

DOMICILIO: CALLE RIO MEZCALAPA 442, CASA BLANCA, 2a. SECCION, C.P. 86060, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.

CONTRATO: CO-OP073-31/2015

IMPORTE: \$3,156,018.08

MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA NACIONAL

FECHA DE ADJUDICACION: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 14 DE OCTUBRE DE 2015

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 12 DE DICIEMBRE DE 2015



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
 TRIENIO 2016 - 2018
 DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 16
 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015 (REFRENDO).
 Acta De entrega - Recepcion
 Obra por Contrato

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 3283-03633-9 IMPORTE: \$315,601.81 FECHA DE EXP: 05 DE OCTUBRE DE 2015
 NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: ASERTA, S.A. DE C.V.

ANTICIPO:

FIANZA No.: 3283-03634-2 IMPORTE: \$946,805.42 FECHA DE EXP: 05 DE OCTUBRE DE 2015
 NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: ASERTA, S.A. DE C.V.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 3283-03854-8 IMPORTE: \$315,601.73 FECHA DE EXP: 12 DE FEBRERO DE 2016
 NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 365 DIAS
 FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 14 DE OCTUBRE DE 2015
 FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 20 DE ENERO DE 2016

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

PRELIMINARES; CONSTRUCCION DE LETRERO ALUCIVO A LA OBRA, CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO AL TANQUE ELEVADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 H.P., SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE 3", SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE CLORACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ARREGLO MECANICO PARA EL POZO, COLOCACION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE REJA ACERO Y PORTON, COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA P.V.C. DE 3" Y 4" PARA LA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS DE SECCIONAMINETO Y DE DESFOGUE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 15 K.V.A., COLOCACION DE POSTES OCTAGONALES DE CONCRETO GC-12750, CONSTRUCCION DE MURETE DE MEDICION, COLOCACION DE ARRANCADOR PARA BOMBA, CONSTRUCCION PISOS DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO Y PINTURA EN TANQUE ELEVADO Y CASETA DE OPERACIONES.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 3,744.00
 POBLACION BENEFICIADA: 405 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: UNA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 16

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015 (REFRENDO).

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE REALIZO EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACION, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

Table with 3 columns: ACTA DE CABILDO (59), CONTRATO DE PRESTAMO (3133/OC-ME), FECHA (31/07/2015), FECHA (07/03/2014), INVERSION (\$) (\$ 3,347,518.00)

MODIFICACIONES (Reduccion de Monto)

Table with 3 columns: No. DE CONVENIO (02), FECHA (15 DE FEBRERO DE 2016), INVERSION (\$) (\$ 3,156,017.29)

INVERCION EJERCIDA

Main table with 5 columns: Nos. ESTIMACION, FECHA, PERIODO, IMPORTE TOTAL, DEDUCCIONES (\$). Contains 7 rows of estimation data with handwritten signatures and a shaded area.



H. Ayto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 16
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015 (REFRENDO).

Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	\$	3,156,018.08	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$	3,156,017.29
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$	965,850.37			
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):	\$	0.79			
IMPORTE TOTAL REDUCIDO (\$):	\$	3,156,017.29			

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE.

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA:

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

NOMBRE Y FIRMA: C. FRANCISCO RAMON ABREU VELA

POR EL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR CAI, S.A. DE C.V.

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: C. LAE. ELSA MARIA GUTIERREZ CAMBRANO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 16
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015 (REFRENDO).

Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato
INTERVIENEN EN EL ACTO
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE J. PAZ MEDINA

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL.

CARGO: PRESIDENTE

NOMBRE Y FIRMA: C. LETICIA DAMAS MONTILLA

CARGO: SECRETARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. JERRY BLASNICH DAMAS

CARGO: TESORERO

NOMBRE Y FIRMA: C. MARIA ESTHER SOLORZANO LOPEZ

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

NOMBRE Y FIRMA: C. JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ SIFUENTES

CARGO: 2do. VOCAL.

NOMBRE Y FIRMA: C. GREGORIO PEREZ JIMENEZ

CARGO: 3er. VOCAL.

NOMBRE Y FIRMA: C. ENRIQUE LARA GUTIERREZ

