



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 16

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015 (REFRENDO).

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2015

D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP004.- (OP074) AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: 082.- POB. SANTO TOMAS

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: RAMO 16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K002.- INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: --- UNIDAD: 1, 836.00 CANTIDAD: ML

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 14 DE OCTUBRE DE 2015

TERMINACION PROGRAMADO: 12 DE DICIEMBRE DE 2015

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA FERRI, S.A. DE C.V.

RFC: CEF-060404-J47

DOMICILIO: CALLE RIO MEZCALAPA 7B ALTOS, CASA BLANCA, C.P. 86060, VILLAHERMOSA, TABASCO.

CONTRATO: CO-OP074-32/2015

IMPORTE: \$3,192,994.90

MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA NACIONAL

FECHA DE ADJUDICACION: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 14 DE OCTUBRE DE 2015

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 12 DE DICIEMBRE DE 2015



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO  
TRIENIO 2016 - 2018  
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 16  
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015 (REFRENDO).  
Acta De entrega - Recepcion  
Obra por Contrato

**GARANTIAS**

**CUMPLIMIENTO:**

FIANZA No.: 1253-00262-9 IMPORTE: \$319,299.49 FECHA DE EXP: 05 DE OCTUBRE DE 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASERTA, S.A. DE C.V.

**ANTICIPO:**

FIANZA No.: 1253-00261-0 IMPORTE: \$957,898.47 FECHA DE EXP: 05 DE OCTUBRE DE 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASERTA, S.A. DE C.V.

**VICIOS OCULTOS:**

FIANZA No.: 1253-00348-0 IMPORTE: \$319,299.49 FECHA DE EXP: 12 DE FEBRERO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASERTA, S.A. DE C.V. VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 14 DE OCTUBRE DE 2015

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 20 DE ENERO DE 2016

**OBJETO**

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

PRELIMINARES: CONSTRUCCION DE LETRERO ALUCIVO A LA OBRA, CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO AL TANQUE ELEVADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 H.P., SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE 3", SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE CLORACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ARREGLO MECANICO PARA EL POZO, COLOCACION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE REJA ACERO Y PORTON, COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA P.V.C. DE 3" Y 4" PARA LA RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO Y DE DESFOGUE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 15 K.V.A., COLOCACION DE POSTES OCTAGONALES DE CONCRETO GC-12750, CONSTRUCCION DE MURETE DE MEDICION, COLOCACION DE ARRANCADOR PARA BOMBA, CONSTRUCCION PISOS DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO Y PINTURA EN TANQUE ELEVADO Y CASETA DE OPERACIONES.

METAS ALCANZADAS:

UNIDAD:

ML

CANTIDAD:

3,187.15

POBLACION BENEFICIADA:

249 PERSONAS

LOCALIDADES BENEFICIADAS:

UNA



H. Ayto. Municipal Const.  
Tenosique de Pino Suárez  
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

RAMO GENERAL 16

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015 (REFRENDO).

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato



**INVERSION VALIDADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACION, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO	FECHA	
59	<u>31/07/2015</u>	
CONTRATO DE PRESTAMO	FECHA	INVERSION (\$)
<u>3133/OC-ME</u>	<u>07/03/2014</u>	\$ <u>3,242,269.00</u>

**MODIFICACIONES ...**

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
---------------	-------	----------------

**INVERCION EJERCIDA**

Nos. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE NOVIEMBRE DE 2015	DEL 14 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 715,276.28	\$ 218,899.20
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	05 DE DICIEMBRE DE 2015	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 1,524,331.77	\$ 466,498.09
ESTIMACION No. 3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	05 DE DICIEMBRE DE 2015	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 227,498.96	\$ 69,622.53
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS	26 DE ENERO DE 2016	DEL 09 AL 20 DE ENERO DE 2016	\$ 295,415.61	\$ 90,407.36
ESTIMACION No. 5 (CINCO) CANTIDADES ADICIONALES	26 DE ENERO DE 2016	DEL 09 AL 20 DE ENERO DE 2016	\$ 324,494.54	\$ 99,306.51
ESTIMACION No. 6 (SEIS) CONCEPTOS FUERA DE PRESUPUESTO "FINIQUITO"	26 DE ENERO DE 2016	DEL 09 AL 20 DE ENERO DE 2016	\$ 105,977.74	\$ 32,432.85



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

### RAMO GENERAL 16

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015 (REFRENDO).

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato



IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	\$	3,192,994.90	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$	3,192,994.90
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$	977,166.54			

#### TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

#### ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

#### ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA:

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

NOMBRE Y FIRMA: C. FRANCISCO RAMON ABREU VELA 

POR EL CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA FERRI, S.A. DE C.V.

CARGO: REPRESENTANTE GENERAL

NOMBRE Y FIRMA: C. ING. RUBEN URGELL MONTIEL 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO  
TRIENIO 2016 - 2018



DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

RAMO GENERAL 16

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015 (REFRENDO).

Acta De entrega - Recepcion  
Obra por Contrato  
INTERVIENEN EN EL ACTO  
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE J. PAZ MEDINA

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL.

CARGO: PRESIDENTE *Lazaro Jimenes Hernandez*

NOMBRE Y FIRMA: C. LAZARO J. H.

CARGO: SECRETARIO *Maribel Asencio Ruiz*

NOMBRE Y FIRMA: C. MARIBEL ASENSIO RUIZ

CARGO: TESORERO

NOMBRE Y FIRMA: C. FERNANDO BOCANEGRA CABRALES.

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

NOMBRE Y FIRMA: C. ROSAYARI AGUILAR LARA

CARGO: 2do. VOCAL.

NOMBRE Y FIRMA: C. ANTONIO ALFREDO PÉREZ LANDERO.

CARGO: 3er. VOCAL.

NOMBRE Y FIRMA: C. ADELA SANCHEZ GARCIA.

