



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS

MUNICIPALES

CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

RAMO GENERAL 16

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015 (REFRENDO).

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato



FECHA: 02 FEBRERO 2016  
D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP005.-(OP075) AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: 015.- POBLADO CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: RAMO 16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K002.- INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 1,362.00

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 14 DE OCTUBRE DEL 2015

TERMINACION PROGRAMADO: 12 DE DICIEMBRE DE 2015

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: GRUPO ORHNOS, S.A. DE C.V

RFC: GOR010820L82

DOMICILIO: CALLE UNO, No. 234, INTERIOR 2, COLONIA ARBOLEDAS, C.P. 86079, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO

CONTRATO: CO-OP075-33/2015

IMPORTE: \$ 2,849,627.03

MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA NACIONAL

FECHA DE ADJUDICACION: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 14 DE OCTUBRE DEL 2015

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 12 DE DICIEMBRE DEL 2015

**GARANTIAS**

**CUMPLIMIENTO:**

FIANZA No.: 1940596 IMPORTE: \$284,962.70 FECHA DE EXP: 05 DE OCTUBRE DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.

**ANTICIPO:**

FIANZA No.: 1940613 IMPORTE: \$854,888.11 FECHA DE EXP: 05 DE OCTUBRE DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V.

**VICIOS OCULTOS:**

FIANZA No.: 1984875 IMPORTE: \$282,593.18 FECHA DE EXP: 02 DE FEBRERO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A. DE C.V. VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 14 DE OCTUBRE DEL 2015

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 20 DE ENERO DEL 2016


**OBJETO**

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

EN ESTA OBRA SE COLOCO EL LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, SE REALIZARIAN EXCAVACIONES A MANO Y CON MAQUINARIA, ASI COMO COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3" Y 4", RELLENO EN ZANJAS, COLOCACION DE ARENA COMO PLANTILLA Y ACOSTILLAMIENTO PARA TUBERIA, COLOCACION DE GRAVA CEMENTADA EN CALLES, MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO, REHABILITACION DE CASETA DE OPERACION, REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 15 KVA, CONSTRUCCION DE REJACERO, INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO, INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 3" DE DIAMETRO, ARREGLO MECANICO DE 4" DE DIAMETRO, INSTALACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS, PAVIMENTACION EN PATIO DE CASETA DE OPERACION Y LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE LOS TRABAJOS.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 2,527.46

POBLACION BENEFICIADA: 199 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: 015.- POBLADO CORTIJO NUEVO  
1RA. SECCION

The image shows two large, handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and appears to be initials or a name.

**INVERSION VALIDADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO	FECHA	INVERSION (\$)
<u>59</u>	<u>31 DE JULIO DEL 2015</u>	

CONTRATO DE PRESTAMO	FECHA	\$ <u>2,913,722.00</u>
----------------------	-------	------------------------

<u>3133/OC-ME</u>	<u>7 DE MARZO DEL 2014</u>
-------------------	----------------------------

MODIFICACIONES (Ampliacion de Monto y Metas)

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
---------------	-------	----------------

**INVERCION EJERCIDA**

No ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	14 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	\$ 707,154.54	\$216,413.67
2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$ 822,546.58	\$251,727.61
3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$ 512,688.54	\$156,900.37
4 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS (REFRENDO)	09 AL 20 DE ENERO DEL 2016	\$ 476,110.37	\$245,044.29
5 (CINCO) CANTIDADES ADICIONALES ( REFRENDO)	09 AL 20 DE ENERO DEL 2016	\$ 196,999.39	\$1,188.79
6 (SEIS) CONCEPTOS NO PREVISTOS ( REFRENDO) "FINIQUITO"	09 AL 20 DE ENERO DEL 2016	\$ 110,432.38	\$666.40
IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	\$ 2,849,627.03	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$ 2,825,931.79
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):	\$		
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$ 871,941.13	SALDO POR CANCELAR :	\$ 23,695.24

**TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**ENTREGA - RECEPCION**

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO.

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C.FRANCISCO RAMON ABREU VELA

POR EL CONTRATISTA: GRUPO ORHNOS, S.A. DE C.V

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y FIRMA: ARQ. JORGE ORTUÑO RODRIGUEZ

RECIBE COMITÉ ( X ) DEPENDENCIA ( )

POR EL COMITÉ COMUNITARIO (RECIBE DE CONFORMIDAD)



JEFE DE SECTOR  
EJ. CORTIJO NUEVO 1RA. SECC  
TENOSIQUE, TAB.

PRESIDENTE  
ALEJANDRO LAZARO PEREZ

*[Signature]*  
TESORERO

HERMENEGILDO HERNANDEZ CRUZ

*[Signature]*  
2DO VOCAL

BENITO JUAREZ NUÑEZ

*[Signature]*  
B. J. N.

SECRETARIO  
LEOCADIO VELAZQUEZ CRUZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
DAVID VELASCO GARCIA

3ER VOCAL  
MARCO LAZARO GIL

*[Signature]*  
*[Signature]*

---

INTERVIENEN EN EL ACTO  
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE JESUS PAZ MEDINA

