



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDEÑAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

RAMO GENERAL 16

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015 (REFRENDO 2015).

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2016

D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP008(OP078).-CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA: LA PALMA : EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC.; REHABILITACION DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION EN CUATRO LOCALIDADES: EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN, EJ. 10 DE MAYO, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC. Y EJ. EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. LOCALIDAD: 059.- POBLADO LA PALMA. META: 2,511.11 ML. MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.( REFRENDO 2015)

LOCALIDAD: 059.- POBLADO LA PALMA

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: RAMO 16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015 (REFRENDO 2015).

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K002.- INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 2511.11

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 21 DE OCTUBRE DE 2015

TERMINACION PROGRAMADO: 19 DE DICIEMBRE DE 2015

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: DINAMICA INTEGRAL ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.

RFC: GDD971113637

DOMICILIO: CALLE PITAHAYA No. 104 COL ESPEJO 1, C.P. 86108, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.

CONTRATO: CO-OP078-36/2015


IMPORTE: \$5,236,288.21

MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA NACIONAL

FECHA DE ADJUDICACION: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 21 DE OCTUBRE DE 2015

FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 19 DE DICIEMBRE DE 2015



Handwritten signature



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO  
 TRIENIO 2016 - 2018  
 DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
 CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL. (01 934) 34 2 09 02




RAMO GENERAL 16  
 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015 (REFRENDO 2015).  
 Acta De entrega - Recepcion  
 Obra por Contrato

**GARANTIAS**


**CUMPLIMIENTO:**

FIANZA No.: 7035-02410-0 IMPORTE: \$523,628.82 FECHA DE EXP: 13 DE OCTUBRE DE 2015  
 NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: INSURGENTES, S.A. DE C.V.



**ANTICIPO:**

FIANZA No.: 7035-02411-1 IMPORTE: \$1,570,886.46 FECHA DE EXP: 13 DE OCTUBRE DE 2015  
 NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: INSURGENTES, S.A. DE C.V.



**VICIOS OCULTOS:**

FIANZA No.: 10547-00001-8 IMPORTE: \$489,055.26 FECHA DE EXP: 06 DE FEBRERO DE 2016  
 NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTE, S.A. DE C.V.,  
GRUPO FINANCIERO ASERTA, S.A. DE C.V.

VIGENCIA: 365 DIAS  
 DELEGADO MUNICIPAL  
 POB. LA PALMA  
 TENOSIQUE TABASCO

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 21 DE OCTUBRE DE 2015  
 FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 27 DE ENERO DE 2016



**OBJETO**

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

JEFE DE SECTOR  
 EJIDO SAN ISIDRO GUASIVAN  
 TENOSIQUE TABASCO

PRELIMINARES: CONSTRUCCION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA P.V.C. DE 8" , 6" Y 4 " DE RD-26 PARA LINEA DE CONDUCCION, COLOCACION DE CAMA DE ARENA, RELLENO Y COMPACTACION CON EL MISMO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA BAYPASS CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON CED. 40, 4 CODOS DE 45 GRADO X 8", 6" Y 4" INCLUYENDO RP-6 Y APLICACION RA-26, COLOCACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE Y VALVULA DE COMPUERTA DE 2", SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA DE ACERO AL CARBON DE 8", 6" Y 4" Y CONSTRUCCION DE ATRAQUES EN CADA UNA DE LAS EXTREMIDADES DE LOS BAY PASS CON CONCRETO FC=150KG/CM2.



METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 10,149.42

POBLACION BENEFICIADA: 920 HABITANTES LOCALIDADES BENEFICIADAS:

JEFE DE SECTOR  
 EJIDO DIEZ DE MAYO  
 TENOSIQUE, TAB.  
 EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN, EJ.  
 10 DE MAYO, EJ. BENITO  
 JUAREZ 1RA. SECC. Y EJ. EL  
 PORVENIR

INVERSION VALIDADA

*(Handwritten signatures)*



H. Ayto. Municipal Const.  
Tenosique de Pro Juárez  
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

RAMO GENERAL 16

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015 (REFRENDO).

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO

62

FECHA

01/09/2015

CONTRATO DE PRESTAMO

3133/OC-ME

FECHA

18/08/2015

INVERSION (\$)

\$ 5,338,385.00

MODIFICACIONES (Reduccion de Monto)

No. DE CONVENIO

FECHA

INVERSION (\$)

INVERCION EJERCIDA

No. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE NOVIEMBRE DE 2015	DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 2,873,737.57	\$ 879,462.79
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	05 DE DICIEMBRE DE 2015	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 1,529,802.63	\$ 468,172.36
ESTIMACION No. 3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	05 DE DICIEMBRE DE 2015	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 242,083.35	\$ 74,085.86
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO	14 DE ABRIL DE 2016	DEL 09 AL 27 DE ENERO DE 2015	\$ 244,929.09	\$ 178,677.41



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO  
TRIENIO 2016 - 2018  
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 16  
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015 (REFRENDO).

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	\$	5,236,288.21	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$	4,890,552.64
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$	1,600,398.42			
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):	\$	345,735.57			
IMPORTE TOTAL REDUCIDO (\$):	\$	4,890,552.64			

**TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL CONTRATO.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**ENTREGA - RECEPCION**

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

**ENTREGA**

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA:

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

NOMBRE Y FIRMA: C. FRANCISCO RAMON ABREU VELA

POR EL CONTRATISTA: DINAMICA INTEGRAL ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: C. BEZEC OTHONIEL CERDE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 16

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015 (REFRENDO 2015).

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

INTERVIENEN EN EL ACTO  
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE J. PAZ MEDINA

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL.

CARGO: PRESIDENTE

NOMBRE Y FIRMA: C. MIGUEL ANGEL MONTIEL RAMOS

CARGO: SECRETARIO

NOMBRE Y FIRMA: YENI ZETINA QUIP  
C. JENI ZETINA QUIP

CARGO: TESORERO

NOMBRE Y FIRMA: C. ROSA IRMA ALEGRIA DIAZ

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

NOMBRE Y FIRMA: C. GRISelda GOMEZ DIAZ  
Griselida G. D.

CARGO: 2do. VOCAL.

NOMBRE Y FIRMA: C. NELSON RODRIGUEZ PEREZ  
Nelson

CARGO: 3er. VOCAL.

NOMBRE Y FIRMA: C. EVELIO GUZMAN Z.  
Evelio Guzmán Z.

