



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

RAMO GENERAL 16
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015 (REFRENDO 2015).

Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2016
D M A



ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP009(OP079).-CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA: LA PALMA AL ENTRONQUE SANTA CRUZ, REHABILITACION DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION EN; POB. LA PALMA Y EJ. PUNTA DE MONTAÑA Y CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL EJ. 20 DE NOVIEMBRE, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. LOCALIDAD: 059.- POBLADO LA PALMA. META: 9,296.91 ML(REFRENDO 2015)

LOCALIDAD: 059.- POBLADO LA PALMA

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: RAMO 16.- MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015 (REFRENDO 2015).

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K002.- INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 9296.91

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 21 DE OCTUBRE DE 2015

TERMINACION PROGRAMADO: 19 DE DICIEMBRE DE 2015

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: HAZAELE LEINAD CRUZ PAREDES

RFC: CUPH8402048M4

DOMICILIO: CALLE VIA 1 MANZANA 01, LOTE 09, NUM. EXT. 101 COL. IXTACOMITAN 1a. SECCION, C.P. 86143, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.

CONTRATO: CO-OP079-37/2015


IMPORTE: \$8,436,716.38

MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA NACIONAL

FECHA DE ADJUDICACION: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21 DE OCTUBRE DE 2015

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 19 DE DICIEMBRE DE 2015





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
 TRIENIO 2016 - 2018



DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

RAMO GENERAL 16
 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015 (REFRENDO).

Acta De entrega - Recepcion
 Obra por Contrato

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 7035-02409-0 IMPORTE: \$843,671.64 FECHA DE EXP: 13 DE OCTUBRE DE 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: INSURGENTES, S.A. DE C.V.

ANTICIPO:

FIANZA No.: SIN ANTICIPO IMPORTE: SIN ANTICIPO FECHA DE EXP: SIN ANTICIPO

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA:

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 10547-00002-5 IMPORTE: \$813,158.86 FECHA DE EXP: 06 DE FEBRERO DE 2016

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTE, S.A. DE C.V., VIGENCIA: 365 DIAS
GRUPO FINANCIERO ASERTA

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 21 DE OCTUBRE DE 2015

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 27 DE ENERO DE 2016

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

PRELIMINARES: CONSTRUCCION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA P.V.C. DE 10", 8", 4" Y 3" DE RD-26 PARA LINEA DE CONDUCCION, COLOCACION DE CAMA DE ARENA, RELLENO Y COMPACTACION CON EL MISMO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA BAYPASS CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON CED. 40, 4 CODOS DE 45 GRADO X 8", 6" Y 4" INCLUYENDO RP-6 Y APLICACION RA-26, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE TUBERIA DE 8" PARA CRUCE DE PUENTE VEHICULAR, COLOCACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE Y VALVULA DE COMPUERTA DE 2", SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA DE ACERO AL CARBON DE 8", 6" Y 4" Y CONSTRUCCION DE ATRAQUES EN CADA UNA DE LAS EXTREMIDADES DE LOS BAY PASS CON CONCRETO FC=150KG/CM2. Y ASI MISMO LA COLOCACION DE 19 TOMAS DOMICILIARIA.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 9,296.91

POBLACION BENEFICIADA: 317 HABITANTES LOCALIDADES BENEFICIADAS:

POB. LA PALMA, EJ. SANTA
 CRUZ, EJ. PUNTA DE
 MONTAÑA, Y EJ. 20 DE
 NOVIEMBRE

INVERSION VALIDADA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

RAMO GENERAL 16

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015 (REFRENDO).

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato



EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACIÓN, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO
62

FECHA
01/09/2015

CONTRATO DE PRESTAMO
3133/OC-ME

FECHA
18/08/2015

INVERSION (\$)
\$ 8,533,679.00

MODIFICACIONES (Reduccion de Monto)

No. DE CONVENIO	FECHA	INVERSION (\$)
-----------------	-------	----------------

INVERCION EJERCIDA

No. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE NOVIEMBRE DE 2015	DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	\$ 4,373,450.07	\$ 26,391.51
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	05 DE DICIEMBRE DE 2015	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 2,656,618.72	\$ 16,031.32
ESTIMACION No. 3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	05 DE DICIEMBRE DE 2015	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 603,245.31	\$ 3,640.28
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO	07 DE ABRIL DE 2016	DEL 09 AL 27 DE ENERO DE 2015	\$ 498,274.52	\$ 3,006.83



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



RAMO GENERAL 16

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015 (REFRENDO).

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

Table with 4 columns: Description, Amount (\$), Amount (\$), and Amount (\$). Rows include: IMPORTE DEL CONTRATO (\$), IMPORTE DEDUCCIONES (\$), IMPORTE DEL CONVENIO (\$), and IMPORTE TOTAL REDUCIDO (\$).

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION...

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCION, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACION SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA:

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

NOMBRE Y FIRMA: C. FRANCISCO RAMON ABREU VELA

POR EL CONTRATISTA: HAZAEL LEINAD CRUZ PAREDES

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: HAZAEL LEINAD CRUZ PAREDES

Handwritten signatures of Francisco Ramon Abreu Vela and Hazael Leinad Cruz Paredes.



H. Ayto. Municipal Const.
Tenosique de Frío Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2016 - 2018

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02

RAMO GENERAL 16

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PROSSAPYS 2015 (REFRENDO 2015).

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

INTERVIENEN EN EL ACTO
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. MIGUEL ANGEL DE J. PAZ MEDINA

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL.

CARGO: PRESIDENTE

NOMBRE Y FIRMA: C. ATILANO CHAN M.

ATILANO chen morales

CARGO: SECRETARIO

NOMBRE Y FIRMA: C. IRIDIANA CRUZ CRUZ

Iridiana Cruz Cruz I.C.C

CARGO: TESORERO

NOMBRE Y FIRMA: C. YOLANDA PEREZ SANCHEZ

CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

NOMBRE Y FIRMA: C. MARIA DE LOS ANGELES SOLIS

M.S.


CARGO: 2do. VOCAL.

NOMBRE Y FIRMA: C. GILBERTO MENDEZ TASH

GMT


CARGO: 3er. VOCAL.

NOMBRE Y FIRMA: C. PORFIRIO RODRIGUEZ



DELEGADO MUNICIPAL
POR LA PALMIRA

TENOSIQUE TABASCO



JEFE DE SECTOR
EJIDO PALMIRA DE MONTAÑA
TENOSIQUE, TAB.



JEFE DE SECTOR
EJIDO 20 DE NOVIEMBRE
TENOSIQUE, TAB.