



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2013 - 2015,
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



**CONVENIO ESTATAL FISE 2015
FOPADEM 2015**

**Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato**

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2015

D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP083.- CONSTRUCCION DE PUENTE MIXTO "CHASCHIN" EN LA CABECERA MUNICIPAL

LOCALIDAD: 001 CD. TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: CONVENIO ESTATAL FISE 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005.- URBANIZACION

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: 60.00 CANTIDAD: M2

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2015

TERMINACION PROGRAMADO: 15 DE DICIEMBRE DE 2015

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: NICOLAZ HERNANDEZ SEGURA

RFC: HESN5812063XA

DOMICILIO: HAMACA 101, INDECO UNIDAD, C.P. 86017. CENTRO TABASCO.

CONTRATO: CO-OP083-43/2015

IMPORTE: \$6,610,101.56

MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA ESTATAL

FECHA DE ADJUDICACION: 20 DE OCTUBRE DE 2015

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 15 DE DICIEMBRE DE 2015



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2013 - 2015

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



CONVENIO ESTATAL FISE 2015

FOPADEM 2015

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 1662108 IMPORTE: \$661,010.16 FECHA DE EXP: 15 DE OCTUBRE DE 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY

ANTICIPO:

FIANZA No.: 1662111 IMPORTE: \$1,983,030.47 FECHA DE EXP: 26 DE OCTUBRE DE 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 1678602 IMPORTE: \$696,048.49 FECHA DE EXP: 21 DE DICIEMBRE DE 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 15 DE DICIEMBRE DE 2015

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

PRELIMINARES: CONSTRUCCION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, MEDIDAS DE 2.44 M x 1.22 M A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON VERTICALES Y HORIZONTALES DE PTR. DE 2" GALVANIZADO CAL. 16, REFUERZOS CENTRALES DE PTR DE 1" GALVANIZADO CAL. 16, LAMINA NEGRA CAL. 22. TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO EN EL AREA DE TRABAJO, INCADO DE PILOTES A BASE DE PILOTEADORA CON MAZO DE TRES TONELADAD A LA PROFUNDIDAD REQUERIDA SUMINSREO Y COLOCACION DE ATIEZADORES, SEPARADORERS, CABEZALES DE APOYO EN CADA BANCO, CONSTRUCCION DE MURO DE PANTALLA EN CABEZALES DE PUENTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGAS IPR, SUMINISTRO DELOZA ACERO, SUMINISTRO DE Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO EN LOSA, BANQUETAS, BARANDAL Y MUROS DE PANTALLA DE PUENTE, SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL ARCILLA EN APROCHES DE PUENTE, SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL GRAVA DE REVISTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN TUBERIA DE PUENTE.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 60.00

POBLACION BENEFICIADA: 32,579 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: UNA

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE REALIZO EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACION, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO
59

FECHA
31/07/2015

CONVENIO CON EL EJECUTIVO
CONVENIO ESTATAL FISE 2015

FECHA
17/03/2015

INVERSION (\$)
\$ 7,000,000.00



H. Ayto. Municipal Const.
Tenosique de Pino Suárez
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2013 - 2015

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



**CONVENIO ESTATAL FISE 2015
FOPADEM 2015**

**Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato**

MODIFICACIONES (Reduccion de Monto y Metas)

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)		
INVERCION EJERCIDA				
Nos. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	21 DE NOVIEMBRE DE 2015	DEL 06 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 2,836,130.77	\$ 867,953.81
ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	06 DE DICIEMBRE DE 2015	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 1,877,174.49	\$ 574,480.13
ESTIMACION No. 3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS	21 DE DICIEMBRE DE 2015	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 1,222,855.54	\$ 374,235.97
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO	21 DE DICIEMBRE DE 2015	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 1,024,324.13	\$ 208,363.49
IMPORTE DEL CONTRATO (\$):		\$6,610,101.56	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$ 6,960,484.92
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$	2,025,033.40		
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):	\$	350,383.36		
IMPORTE TOTAL AMPLIADO (\$):	\$	6,960,484.92		

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCION, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2013 - 2015

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



CONVENIO ESTATAL FISE 2015

FOPADEM 2015

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA:

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO

POR EL CONTRATISTA: NICOLAZ HERNANDEZ SEGURA

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA:

INTERVIENEN EN EL ACTO
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SANTOS GOVEA CONTRERAS

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: _____

CARGO: _____

RAZONES: _____

NOMBRE Y FIRMA: _____