

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO.
RAMO 33 FONDO III 2015

Acta de Entrega - Recepción
Obra por Contrato
CO-OP089ALOP093-40/2015

FECHA: 28 09 2015
DIA MES AÑO

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE.

NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: OP093.- CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO.

LOCALIDAD: 091.- EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE.
MUNICIPIO: TENOSIQUE.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F015.- APOYO A LA VIVIENDA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO VALDADA (X) REAL ()

METAS VALIDADAS: UNIDAD M2 CANTIDAD: 172.00

FECHAS: INICIO PROGRAMADA DE ESTE PROYECTO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
TERMINACIÓN PROGRAMADA DE ESTE PROYECTO: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ
R.F.C: GUVJ6008225E9

DOMICILIO: EDIFICIO A3 403, CONJUNTO HAB. NUEVA IMAGEN, C.P. 86030,
VILLAHERMOSA, TABASCO.

CONTRATO: CO-OP089ALOP093-40/2015

IMPORTE DE ESTE PROYECTO: \$53,527.35 FECHA DE CONTRATO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015
ANTICIPO DE ESTE PROYECTO: \$ 16,058.20

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACION DIRECTA
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 24 DE AGOSTO DE 2015

FECHA DE INICIO DE ESTE PROYECTO SEGÚN CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERM. DE ESTE PROYECTO SEGÚN CONTRATO: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO.
RAMO 33 FONDO III 2015

Acta de Entrega - Recepción
Obra por Contrato
CO-OP089ALOP093-40/2015

FECHA: 28 09 2015
DÍA MES AÑO

GARANTIAS

ANTICIPO:

FIANZA No. 1933650 IMPORTE DE ANTICIPO DE CONTRATO: \$121, 130.57 IMPORTE DE ANTICIPO DE ESTE PROYECTO: \$16, 058.20 FECHA DE EXPEDICIÓN: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A. VIGENCIA: HASTA QUE SE HAYA AMORTIZADO EL TOTAL DEL ANTICIPO

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No. 1933675 IMPORTE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: \$40, 376.86 IMPORTE DE CUMPLIMIENTO DE ESTE PROYECTO: \$5, 352.73 FECHA DE EXPEDICIÓN: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A. VIGENCIA: HASTA LA PRESENTACION DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No. : 1942033 IMPORTE: \$5, 352.73 FECHA DE EXPEDICIÓN: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: VIGENCIA: 365 DIAS.

FECHA REAL DE INICIO DE ESTE PROYECTO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FECHA REAL TERMINO DE ESTE PROYECTO: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015

OBJETO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN: **PRELIMINARES:** CONSTRUCCIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, MEDIDAS DE 1.20 M X 0.81 M A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON VERTICALES Y HORIZONTALES DE PIR. DE 2" GALVANIZADO CAL. 16, REFUERZOS CENTRALES DE PIR DE 1" GALVANIZADO CAL. 16, LAMINA NEGRA R/F 1008 CAL.22 (3X10); INCLUYE: EXCAVACIÓN HASTA 0.50 M DE PROFUNDIDAD Y DADO DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 DE 30x30x40 CM. PARA EMPOTRAR MARCO METÁLICO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ROJO ÓXIDO Y ESMALTE A DOS MANOS EN ESTRUCTURA Y LAMINA, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DE FORMA MANUAL, INCLUYE: DESPALME HASTA 20 CMS. Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA HASTA 100 mts., RENIVELACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO I, ZONA "A"; INCLUYE: COMPACTACION CON PISON.

PISO DE CONCRETO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA CAL. 6x6-10/10 EN PISO, CIMBRA DE MADERA CON ACABADO COMUN, PARA PISO DE 8CM, CON MADERA DE PINO DE 2DA, MEDIDA EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, PISO DE CONCRETO LE F'c= 150 KG/CM2 DE 8.00CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO; INCLUYE: NIVELACION CON REGLA Y LLANA DE MADERA, ACABADO PULIDO NATURAL, ACABADO VCLTEADOR.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 172.00

POBLACIÓN BENEFICIADA: 25 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: UNA (091.- EL LOS RIELES DE SAN JOSE)

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO.

RAMO 33 FONDO III 2015

Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

CO-OF089ALOP093-40/2015

FECHA: 28 09 2015
DIA MES AÑO

INVERSIÓN VALIDADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó en base a los oficios de validación, fechas y montos que a continuación se registran:

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN DE ESTE PROYECTO (\$)
ACTA No. 60	03 DE AGOSTO DE 2015	\$ 54,597.88 (INCLUYE I.V.A.)

MODIFICACIONES (de Metas)

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN (\$)
_____	_____	_____
_____	_____	_____

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de Estimación	Fecha	Periodo	Importe Total (\$)	Deducciones (\$)
UNICA TRABAJOS EJECUTADOS "FINIQUITO"	04 DE OCTUBRE DE 2015	DEL 14 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015	53,527.33 ✓	16,381.21 ✓

IMPORTE DE ESTE PROYECTO (\$) 53,527.33 ✓

IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$) 53,527.33 ✓

IMPORTE DEDUCCIONES (\$) 16,381.21 ✓

SALDO POR CANCELAR \$ 0.00 ✓

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la dependencia ejecutora y a la compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Art. 49 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco.

Los representantes ó titulares de las dependencias que asistan al acto como testigos de la entrega-recepción, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO.
RAMO 33 FONDO III 2015

Acta de Entrega - Recepción
Obra por Contrato
CO-OP089ALOP093-40/2015

FECHA: 28 09 2015
DÍA MES AÑO

ENTREGA-RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACIA EL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO, HACE ENTREGA A EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL, QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

Por la Dependencia Ejecutora: MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Cargo: PRESIDENTE MUNICIPAL.

Nombre y Firma: C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO

Por el Contratista: JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ.

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Firma: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ

RECIBE Comité (X) Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (recibe o de conformidad)

PRESIDENTE

[Signature]
Adrelia Meza Deceliz

SECRETARIO

[Signature]
Gudalupe Lopez Garcia

[Signature]
G L G

TESORERO

VOCAL DE CONT. Y VIG.

2do. VOCAL

[Signature]
Enail Melendez

3er. VOCAL

[Signature]
Moises Meza Deceliz

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO.
RAMO 33 FONDO III 2015

Acta de Entrega - Recepción
Obra por Contrato
CO-OP089ALOP093-40/2015

FECHA: 28 09 2015
DIA MES AÑO

INTERVIENEN EN EL ACTO
Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

NOMBRE Y FIRMA: C. SANTOS GOVEA CONTRERAS



CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRMA: LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO.

CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO RAMO 33.

NOMBRE Y FIRMA: C.P. LINDERMAN PEREZ ARCOS



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: _____

CARGO: _____

RAZONES: _____

NOMBRE Y FIRMA: _____