



PARTICIPACIONES 2015
Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2015
 D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP098.- ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE DANZA EN EL ESPACIO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: PARTICIPACIONES 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: KO37.- INFRAESTRUCTURA CULTURAL

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 55.88

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

TERMINACION PROGRAMADO: 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: LAMAT COMPAÑÍA CONSTRUCTURA, S.A. DE C.V.

RFC: LCO1205247C2

DOMICILIO: JOSE MARTI 101, DEPTO 104, LIDIA ESTHER MONICA DE PORTILLA, VILLAHERMOSA, TABASCO, C.P. 86040

CONTRATO: CO-OP098-OP099-45/2015

IMPORTE DE ESTE PROYECTO: \$119,764.06

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

FECHA DE ADJUDICACION: 31 DE OCTUBRE DE 2015

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 25 DE NOVIEMBRE DE 2015



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2013 - 2015
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



PARTICIPACIONES 2015
Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 1949401 IMPORTE: \$36,022.71 FECHA DE EXP: 3 DE NOVIEMBRE DE 2015
IMPORTE DE ESTE PROYECTO: \$11,976.41

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

ANTICIPO:

FIANZA No.: 1949400 - IMPORTE: \$108,068.13 FECHA DE EXP: 3 DE NOVIEMBRE DE 2015
IMPORTE DE ESTE PROYECTO: \$35,929.22

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 1955141 IMPORTE: \$11,976.41 FECHA DE EXP: 03 DE DICIEMBRE DE 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

SE DEMOLIO EL ESTRADO EXISTENTE, SE RETIRO EL MATERIA PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EL MATERIAL DE RELLENO EN EL ESTRADO, SE COLO EL PISO CON CONCRETO ESTAMPADO, SE RETIRARON LAS BOMBAS CENTRIFUGAS EXISTENTES EN MAL ESTADO, SE COLOCO LA TUBERIA DE PVC HIDRAULICO PARA LA ADECUACION DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES, SE COLOCARON DOS BOMBAS SUMERGIBLES DE 3 H.P. Y 7.5 H.P.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 55.88

POBLACION BENEFICIADA: 32, 579 HABITANTES LOCALIDADES BENEFICIADAS: UNA

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE REALIZO EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACION, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO
63

FECHA
30/09/2015

INVERSION DE ESTE PROYECTO (\$)
\$ 122,064.75



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
 TRIENIO 2013 - 2015
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



PARTICIPACIONES 2015
Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

MODIFICACIONES (Reduccion de Monto y Metas)

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)		
INVERCION EJERCIDA				
Nos. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	01 DE DICIEMBRE DE 2015	DEL 11 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 118,093.51	\$ 36,641.85
ESTIMACION No. 2 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES	01 DE DICIEMBRE DE 2015	DEL 11 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 1,670.55	\$ 10.08
IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	\$	119,764.06	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$ 119,764.06
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$	36,651.93		
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):				
IMPORTE TOTAL REDUCIDO (\$):				

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.



PARTICIPACIONES 2015
Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA **AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE**

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA:

CARGO: **PRESIDENTE MUNICIPAL**

NOMBRE Y FIRMA: **C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO**

POR EL CONTRATISTA: **LAMAT COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**

CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**

NOMBRE Y FIRMA: **LIC. JORGE LUIS EMBRIZ CRUZ**

INTERVIENEN EN EL ACTO
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: **DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**

NOMBRE Y FIRMA: **ING. SANTOS GOVEA CONTRERAS**

CARGO: **CONTRALOR MUNICIPAL**

NOMBRE Y FIRMA: **LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO**

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: _____

CARGO: _____

RAZONES: _____

NOMBRE Y FIRMA: _____