



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
TRIENIO 2013 - 2015
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



PARTICIPACIONES 2015
Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2015
D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP099.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 23, ENTRE CALLE 18 Y CALLE 22 DE LA COLONIA CENTRO

LOCALIDAD: 001.- CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: PARTICIPACIONES 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005.- URBANIZACION

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 229.35M2

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

TERMINACION PROGRAMADO: 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: LAMAT COMPAÑÍA CONSTRUCTURA, S.A. DE C.V.

RFC: LCO1205247C2

DOMICILIO: JOSE MARTI 101, DEPTO 104, LIDIA ESTHER MONICA DE PORTILLA, VILLAHERMOSA, TABASCO, C.P. 86040

CONTRATO: CO-OP098-OP099-45/2015

IMPORTE DE ESTE PROYECTO: \$240,463.04

MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

FECHA DE ADJUDICACION: 31 DE OCTUBRE DE 2015

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 25 DE NOVIEMBRE DE 2015



PARTICIPACIONES 2015
 Acta De entrega - Recepcion
 Obra por Contrato

GABANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 1949401 IMPORTE: \$36,022.71 FECHA DE EXP: 3 DE NOVIEMBRE DE 2015
 IMPORTE DE ESTE PROYECTO: \$24,046.30

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

ANTICIPO:

FIANZA No.: 1949400 IMPORTE: \$108,068.13 FECHA DE EXP: 3 DE NOVIEMBRE DE 2015
 IMPORTE DE ESTE PROYECTO: \$72,138.91

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 1955145 IMPORTE: \$22,596.49 FECHA DE EXP: 03 DE DICIEMBRE DE 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

SE DEMOLIO EL PAVIMENTO EXISTENTE Y SE RETIRO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, SE REA LIZO EL CORTE AL TERRENO NATURAL PARA DAR NIVEL A ALA SUBRASANTE, SE RECOMPACTO Y SE SIMINISTRO Y TENDIO MATERIAL PETREO PARA LA CONSTRUCCION DE LA BSE HIDRAULICA, SE CONSTRUYO EL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CON ACABADO ESTAMPADO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, CON VARILLAS CORRUGADAS COMO PASA JUNTAS Y VARILLA LISA.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 229.34

POBLACIÓN BENEFICIADA: 32, 579 HABITANTES LOCALIDADES BENEFICIADAS: UNA

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACION, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO
63

FECHA
30/09/2015

INVERSION DE ESTE PROYECTO (\$)
\$ 242,815.23



PARTICIPACIONES 2015
Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

MODIFICACIONES (Reduccion de Monto y Metas)

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)		
INVERCION EJERCIDA				
Nos. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
ESTIMACION UNICA "FIQUITO" TRABAJOS EJECUTADOS	01 DE DICIEMBRE DE 2015	DEL 11 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$ 225,964.86 ✓	\$ 73,502.49 ✓
IMPORTE DEL CONTRATO (\$):	\$	240,463.04 ✓	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$ 225,964.86 ✓
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$	73,502.49 ✓		
IMPORTE DEL CONVENIO (\$):	\$	14,498.18 ✓		
IMPORTE TOTAL REDUCIDO (\$):	\$	225,964.86 ✓		

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCION, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2013 - 2015

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



PARTICIPACIONES 2015
Acta De entrega - Recepcion
Obra por Contrato

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACION SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA:

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO

POR EL CONTRATISTA: LAMAT COMPANIA CONSTRUCTURA, S.A. DE C.V.

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: LIC. JORGE LUIS EMBRIZ CRUZ

INTERVIENEN EN EL ACTO
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SANTOS GOVEA CONTRERAS

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: _____

CARGO: _____

RAZONES: _____

NOMBRE Y FIRMA: _____