



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2013 - 2015

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



PARTICIPACIONES 2015

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

FECHA: 2 DE DICIEMBRE DE 2015

D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP100.- OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO CULTURAL PARA LA DANZA DEL POCHO.

LOCALIDAD: 001 CD. TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO.

PROGRAMA: PARTICIPACIONES 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K037.- INFRAESTRUCTURA CULTURAL.

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: 2,741.00 CANTIDAD: M2

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015

TERMINACION PROGRAMADO: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: VALENTE ORTIZ YZQUIERDO.

RFC: OIYV610522J13

DOMICILIO: PROL. SANTOS DEGOLLADO No. 12, COL. GUADALUPE, CARDENAS, TABASCO.

CONTRATO: CO-OP100-46/2015

IMPORTE: \$359,489.32

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS

FECHA DE ADJUDICACION: 31 DE OCTUBRE DEL 2015

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2013 - 2015

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
CALLE 21-S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



PARTICIPACIONES 2015

Acta De entrega - Recepcion  
Obra por Contrato

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 6500-00730-3 IMPORTE: \$ 35,948.93 FECHA DE EXP: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

ANTICIPO:

FIANZA No.: 6500-00727-1 IMPORTE: \$107,846.80 FECHA DE EXP: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: 6500-00773-0 IMPORTE: \$35,948.92 FECHA DE EXP: 2 DE DICIEMBRE DE 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. VIGENCIA: 365 DIAS

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS - ALBAÑILERIA: ACERO DE REFUERZO DEL NUM 4, (1/2") FY=4200 Kg/m2, EN CONTRATRABE. / SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C=200Kg/cm2 T.M.A. 20MM, EN CONTRATRABE HECHO EN OBRA. / CASTILLO DE 12X15cm DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200kg/cm2 T.M.A. 20MM, ACABADO COMÜN, ARMADO CON 4 VARILLAS DE No. 4 (1/2) Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15cm. / TAPA DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO TIPO PIEDRA DE 0.90 X 0.90mt Y 5cm DE ESPESOR, REFORZADA CON VARILLA No. 3 (3/8") A CADA 20 cm EN AMBOS SENTIDOS DE F'C=200kg/cm2. T.M.A. 19MM. / INSTALACION ELECTRICA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW No. 8 PARA LA ALIMENTACION DE UNA BOMBA DE 1.5HP TRIFASICA PARA LA FUENTE. / SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW No. 8 PARA LA ALIMENTACION DE UNA BOMBA DE 3.0HP TRIFASICA PARA LA FUENTE. / SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN ARRANCADOR BIMETALICO PARA LA BOMBA DE 1.5HP QUE SE ENCUENTRA EN LOS CENTROS DE CARGA GENERAL PARA LA FUENTE. / SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN ARRANCADOR VIMETALICO PARA LA BOMBA DE 3.0HP QUE SE ENCUENTRA EN LOS CENTROS DE CARGA GENERAL PARA FUENTE. / SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PASTILLA TERMOMAGNETICA TRIFASICA DE 50 AMPERES PARA LAS BOMBAS DE 1.5HP Y 3.0HP QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE CARGA GENERAL. / SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PESADO 6ML Y 2 CURVAS DE 1/2" Y UÑAS GALVANIZADAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CUARTO DONDE ESTAN LAS BOMBAS DE LA FUENTE. / SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO GALVANIZADO DE 4 X 4" CON TAPA Y UÑAS GALVANIZADAS QUE SE ENCUENTRAN DONDE ESTAN LAS BOMBAS DE LA FUENTE. / SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3mt DE CABLE USO RUDO TRIFASICO No. 10 PARA LA INSTALACION DE LAS BOMBAS DE 1.5HP Y 3HP DE LA FUENTE. / CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MANUAL DE 8cm DE ESPESOR Y-DE 2cm A 10cm DE ANCHO EN MASCARA DEL POCHÓ DE LA FUENTE. / CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MANUAL DE 8cm DE ESPESOR Y 2cm A 15cm DE ANCHO EN CIRCUNFERENCIA DE LA FUENTE. / SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TOP DE COMEX GARANTIA DE 5 AÑOS O SIMILAR EN MUROS DE TRINCHERA CIRUCULAR Y MASCARA DEL POCHÓ A DOS MANOS./ SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA FABRICADA A BASE DE FIBRA DE VIDRIO CON MEDIDAS DE 0.90M X 0.42M X 0.05M, REFORZADA EN INTERIOR CON MARCO DE MADERA CON PERFORACIONES RECTANGULARES DE ACUERDO A DISEÑO./ SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT P.V.C. PARED GRUESA DE 32MM (1 1/4") CON CERTIFICADO DE ACEPTACION NOM. Y UL. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, EXCAVACION, RELLENO CON EL MISMO MATERIAL Y-CORTES, (EN TRINCHERA DE LA MASCARA DEL POCHÓ DE LA FUENTE)./ SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CABLE No. 14 PARA ALIMENTAR LAS ESCAFANDRAS (22 ESCAFANDRAS) DE SOBRE PONER EN PISO CON TECNOLOGIA LED DE 33W (EN TRINCHERA DE LA MASCARA DEL POCHÓ DE LA FUENTE)./ SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE No. 14 PARA ALIMENTAR LAS FUENTES DE PODER (3 FUENTES DE PODER) (DESDE EL CENTRO DE CARGA GENERAL HASTA LA MÁSCARA DEL POCHÓ)./ SUMINISTRO Y FABRICACION DE BASES PARA LA COLOCACION DE LAS ESCAFANDRAS A BASE DE 2 TUBULARES DE 1" X 1/2" DE ALUMINIO ANONIZADO, DE 45cm DE LONGITUD INCRUSTADO EN EL CONCRETO, PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ANCHO 11CM Y LARGO 18CM FIJADOS A LOS TUBULARES CON REMACHE, ARILLO DE ALUMINIO BLANCO DE 1" X 1" FIJADO A LA PLACA DE ALUMINIO CON REMACHE PARA LA COLOCACION DE LAS ESCAFANDRAS./ JARDINERIA Y AREAS VERDES: CORTE Y





H. Ayto. Municipal Const.  
Tenosique de Rfo Suárez  
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2013 - 2015

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



PARTICIPACIONES 2015

Acta De entrega - Recepcion

Obra por Contrato

EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO EN TERRENO TIPO III A UNA PROFUNDIDAD DE 20cm./ GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C=150kg/cm2 T.M.A. DE 20mm SECCION RECTANGULAR DE 20cm DE BASE POR 24cm DE PERALTE. CIMBRA DE CIMBRAPLAY DE 3mm./ CONSTRUCCIÓN DE BASE TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=200kg/cm2 T.M.A. ¼ ARMADO CON VARILLA DE ½", CIMBRAPLAY DE 19MM, ACABADO MARTELINADO CON BASE INFERIOR 0.50m., DE CORONA 0.30m Y 0.50m DE ALTURA./ REGISTRO ELECTRICO DE 0.40X0.40X0.50m MEDIDAS INTERNAS A BASE DE BLOCK MACIZO 10X20X40 JUNTEADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA, PROPORCION 1:4, ACABADO PULIDO./ REGISTRO ELECTRICO DE 0.53M X 0.68M X 0.18M MEDIDAS INTERNAS A BASE DE BLOCK MACIZO 10X20X40 JUNTEADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA, PROPORCION 1:4, ACABADO PULIDO. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO ARMADO CON MALLA 6-6/10-10, ACABADO RUSTICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

RECONSTRUCCION Y ALZADO DE REGISTRO ELECTRICO DE 0.63M X 0.80M X 1.45M MEDIDAS INTERNAS A BASE DE BLOCK MACIZO 10X20X40 JUNTEADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA, PROPORCION 1:4, ACABADO ESTAMPADO TIPO PETATILLO (REUTILIZACION DE MARCO Y CONTRAMARCO EXISTENTE)./ REGISTRO ELECTRICO DE 0.40 X 0.40 X 0.18 MEDIDAS INTERNAS A BASE DE BLOCK MACIZO 10X20X40 JUNTEADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA, PROPORCION 1:4, ACABADO PULIDO./ REGISTRO PARA DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES DE 0.40M X 0.40MX 0.50M MEDIDAS INTERNAS A BASE DE BLOCK MACIZO 10X20X40 JUNTEADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA, PROPORCION 1:4, ACABADO PULIDO./ REGISTRO PARA DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES DE 0.43M DE ANCHO LARGO 0.84M Y 0.86M DE PROFUNDIDAD MEDIDAS INTERNAS PARA ALOJAR LA VALVULA DE PVC CED. 40 TIPO ESFERA (BOLA) 4" DIAM. A BASE DE BLOCK MACIZO 10X20X40 JUNTEADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA, PROPORCION 1:4, ACABADO PULIDO./ SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC. PARED GRUESA DE 38MM (1 1/2") CON CERTIFICADO DE ACEPTACION NOM. Y UL./ TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO CED. 40 DE ½" DIAMETRO./ CODO DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE ½" DE DIAM. A 90°./ CODO DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE ½" DE DIAM. A 45°./ CONECTOR ROSCA INTERIOR PVC CED.40 HIDRAULICO DE ½"/ SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA JARDIN DE ½" PVC HIDRAULICO CED. 40./ CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MANUAL DE 8cm DE ESPESOR Y DE 5CM Y 10CM DE ANCHO EN ESCALONES DEL PERIMETRO DEL PARQUE./ DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ESCALONES DEL PERIMETRO DEL PARQUE F'C=150kg/cm2 SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.15X0.25X0.35mt./ GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO ARMADO HECHO EN OBRA F'C=150kg/cm2 T.M.A. DE 20mm SECCION RECTANGULAR DE 0.15m X 0.25m X 0.35m CIMBRA METALICA CON CANAL MONTEN, VARILLA DE 3/8" @ METRO Y UNA VARILLA LONGITUDINAL./ PISO DE CONCRETO LAVADO F'C=150kg/cm2 T.M.A 19MM DE 8cm DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN TABLEROS DE 2.40 X 2.40m, PIEDRA DE MONTAÑA INCRUSTADAS EN EL CONCRETO CON SEPARACIONES APROXIMADAS DE 20cm, ACABADO CON SELLADOR ACRILICO./ SUMINISTRO Y FABRICACION DE BANCA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C=150kg/cm2 T.M.A. 20MM SECCION RECTANGULAR, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS ANCHO 0.40M ALTO 0.45M LARGO 1.22M, CIMBRAPLAY DE 19MM, ACABADO MARTELINADO./ COMBINADOR DE ALUMBRADOR PUBLICO DE 2X40 AMP. /DEMOLICION DE CONCRETO HASTA 15 CM DE ESPESOR EN UN AREA DE 60X80 CM/ SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TROPICAL EN CISTERNA DE LA FUENTE CON MEDIDAS DE 60X80 CM. / CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE ALIVIO PARA RECUPERACION DE AGUA DE LA FUENTE: EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO SECO TIPO B A UNA PROFUNDIDAD MENOR A 2.50m/ LOSA DE CIMENTACION DE 20 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 20 CM. EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLA No. 3 A CADA 15 CM. EN SENTIDO TRANSVERSAL/ CONTRATRABE DE 20X35 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADO CON 5 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 2 MA CADA 13 CM./ CASTILLO DE 15X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADO CON 4 VARILLAS DE NO. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CM./ CIMBRA DE MADERA ACABADO COMÚN, MEDIDA EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO/ LOSA DE 7 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 20 CM. EN SENTIDO LONGITUDINAL Y CON VARILLA DEL No.3 A CADA 15 CM. EN SENTIDO TRANSVERSAL/ CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR F'C=200KG/CM2 SOBRE EL CONCRETO DE LA LOSA/ ACERO DE REFUERZO DEL NÚM. 2, (1/4") F'y=4200 KG/M2/ACERO DE REFUERZO DEL NÚM. 3, (3/8") F'y=4200 KG/M2/ ACERO DE REFUERZO DEL NÚM. 4, (1/2") F'y=4200 KG/M2/ CONCRETO PARA MUROS DE F'C=200 KG/CM2 EN CISTERNA, HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 15 CM ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS/ TAPA DE CONCRETO PREFABRICADA CON UN ESPESOR DE 7 CM ARMADO CON VARILLAS No. 3 COLOCADAS A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS CON MARCO A BASE DE ANGULO DE 1 1/2" Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2".

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: M2 CANTIDAD: 4,945.80  
POBLACION BENEFICIADA: 32,579 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: UNA

INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE REALIZO EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACION, FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

ACTA DE CABILDO  
63

FECHA  
31/10/2015

INVERSION (\$)  
\$ 361,546.61





H. Ayto. Municipal Const.  
Tenosique de Rino Suárez  
Tabasco

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO**

TRIENIO 2013 - 2015

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



**PARTICIPACIONES 2015**  
**Acta De entrega - Recepcion**  
**Obra por Contrato**

**MODIFICACIONES** (Reduccion de Monto y Metas)

No. DE OFICIO	FECHA	FECHA	INVERSION (\$)	
<b>INVERCION EJERCIDA</b>				
Nos. ESTIMACION	FECHA	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	2 DE DICIEMBRE DEL 2015	DEL 11 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015	\$ 301,042.36	\$ 1,297.60
ESTIMACION No. 2 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES Y FINIQUITO	2 DE DICIEMBRE DEL 2015	DEL 11 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015	\$ 58,446.87	\$ 251.93
IMPORTE DEL CONTRATO (\$):		\$359, 489.32	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$):	\$ 359,489.23
IMPORTE DEDUCCIONES (\$):	\$	1,549.53	IMPORTE POR DEVOLVER (\$):	\$ 0.09

**TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS REPRESENTANTES Ó TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

Handwritten signatures and initials, including a large signature and a circled signature.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

TRIENIO 2013 - 2015

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
CALLE 21 S/N, COL. CENTRO, C.P. 86901 TENOSIQUE, TABASCO, TEL (01 934) 34 2 09 02



PARTICIPACIONES 2015

Acta De entrega - Recepcion  
Obra por Contrato

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA:

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO

POR EL CONTRATISTA: VALENTE ORTIZ YZQUIERDO.

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y FIRMA: VALENTE ORTIZ YZQUIERDO.

INTERVIENEN EN EL ACTO  
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SANTOS GOVEA CONTRERAS

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

RAZONES: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA: \_\_\_\_\_