



El Ayto. Municipal Const.
Tenosique de Río Hondo
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

RAMO 33 FONDO III 2015



Acta De entrega - Recepcion Obra por Contrato

FECHA: 21 DICIEMBRE 2015
D M A

ANTECEDENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA: OP103 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA

LOCALIDAD: 93.- EJ. JAVIER ROJO GOMEZ

MUNICIPIO: TENOSIQUE, TABASCO

PROCEDENCIA: RAMO 33 FONDO III 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K002.- INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METAS VALIDADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 2180.00

FECHAS: INICIO PROGRAMADO: 01 DE DICIEMBRE DE 2015

TERMINACION PROGRAMADO: 20 DE DICIEMBRE DE 2015

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR CAI S.A. DE C.V.

RFC: GCC0406175922

DOMICILIO: RIO MEZCALAPA 442, CASA BLANCA 2DA. SECCION, C.P. 8606C, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.

CONTRATO: CO-OP103-49/2015

IMPORTE:

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA DE ADJUDICACION: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 20 DE DICIEMBRE DE 2015

CONSTRUCCION EN ACCIONES
TENOSIQUE
AYUNTAMIENTO 2014-2018
JEFE DE SECCION
EJIDO JAVIER ROJO GOMEZ
TENOSIQUE, TAB.

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO:

FIANZA No.: 3283-03766-2 IMPORTE: \$76.180,11 FECHA DE EXP: 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

ANTICIPO:

FIANZA No.: IMPORTE: FECHA DE EXP:

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA:

VICIOS OCULTOS:

FIANZA No.: IMPORTE: FECHA DE EXP:

NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA: 0 VIGENCIA: 12 MESES

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA: 01 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA DE TERMINO REAL DE LA OBRA: 20 DE DICIEMBRE DEL 2015

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGARAN:

CONSTRUCCION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 2.44 x 1.22 mts. A BASE DE ESTRUCTURA METALICA; TRAZO Y NIVELACION CON EXCAVACION CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS; RELLENO Y COMPACTACION, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 100 Kg/CM2, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE; SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD26 PARA AGUA POTABLE EN 4" Y 3", PIEZAS ESPECIALES COMO TEE, CODOS, CRUZ EXTREMIDAD CON ESPIGA INCLUYE SU MARCO, CONTRAMARCO E INSTALACION DE PIEZAS HECHIZA EN ACERO AL CARBON CFD. 40 PARA BY-PAS BRIDADA CON TODOS SUS COMPLEMENTOS; ARREGLO MECANICO EL CUAL CONSISTE EN RASQUETEADO, PINTURA, DESMANTELAMIENTO Y COLOCACION DE VALVULAS TIPO CHECK DE 4" CON SUS ADITAMENTOS; TANQUE SUPERFICIAL, MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

METAS ALCANZADAS: UNIDAD: ML CANTIDAD: 2180.00

POBLACION BENEFICIADA: 387 PERSONAS LOCALIDADES BENEFICIADAS: 93.- EJ. JAVIER ROJO GOMEZ



INVERSION VALIDADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE REALIZO EN BASE A LOS OFICIOS DE VALIDACION,

FECHAS Y MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
ADECUACION PRESUPUESTAL NUM.		\$ 790.000,00

MODIFICACIONES (Ampliación de Monto y Metas)

No. DE OFICIO	FECHA	INVERSION (\$)
---------------	-------	----------------

INVERCION EJERCIDA

No ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES (\$)
1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS	01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015	\$ 475.647,44	\$ 2.870,28
2 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS	16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2015	\$ 224.977,09	\$ 1.357,62
3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO	16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2015	\$ 81.176,58	\$ 489,86

IMPORTE DEL CONTRATO (\$): \$781.801,12 IMPORTE TOTAL ESTIMADO (\$): \$781.801,12

IMPORTE DEL CONVENIO (\$):

IMPORTE DEDUCCIONES (\$): \$4.717,76 SALDO POR CANCELAR: \$0,00

IMPORTE TOTAL AMPLIADO (\$):

TERMINO BAJO LOS CUALES SE EFECTUARA LA RECEPCION

*RESIDENTE DE GOBIERNO
ING. FCO. JAVIER GOMEZ GONZALEZ*

PREVISTO EN SOCIOS
2015
DIRECTOR
JAVIER RO GOMEZ
INGENIERO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA Y A LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL ART. 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA AL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

QUIEN SERA EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO.

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO

POR EL CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR CAI, S.A. DE C.V

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL


NOMBRE Y FIRMA: LAD ELSA MARIA GUTIERREZ CAMBRANO

RECIBE COMITÉ (X) DEPENDENCIA ()

POR EL COMITÉ COMUNITARIO (RECIBE DE CONFORMIDAD)


PRESIDENTE
MARIO CERVERA MAGAÑA


TESORERO
LUCAS MENDEZ ARCOS


MIEMBRO VOCAL
ROSA MENDEZ ARCOS



SECRETARIO
JEFEDUPLICARIA LOPEZ SANCHEZ
EJIDOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
TI JORGE MAY GARCIA
MIEMBRO VOCAL
CONSUELO SANCHEZ REYES



INTERVIENEN EN EL ACTO
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. SANTOS GOVEA CONTRERAS

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: LIC. REYNA ISABEL CLEMENTE CUSTODIO

CARGO:

NOMBRE Y FIRMA:

SI LA FIRMA ES CONDICIONADA A NOTAR:

DEPENDENCIA: _____

