

Destino del gasto





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2021
MUNICIPIO: TENOSIQUE

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE CURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - CUAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	UNIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTANCIA EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	OMNIBUS	METAS	
2021	2	748710201942962	2021	23	U	89	Proyecto de Inversión	350,797.87	(RT) (CDO, recurso 2020, ramo 23, modalidad U, prog. pref. 83, APPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 389727.87, modificados 389727.87)	GRABATIJA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. SAN JUAN Y CONSTITUCION	27	Tabasco	17	Terceraque Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin acreditar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP029	9	16,992	15,887	0	(meta) (unidad_medida metros cuadrados) 0
2021	2	748710201940784	2021	23	U	89	Proyecto de Inversión	1,417,222.39	(RT) (CDO, recurso 2020, ramo 23, modalidad U, prog. pref. 83, APPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1,417,222.39, modificados 1,417,222.39)	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	27	Tabasco	17	Terceraque Infraestructura Social	Seguridad	Sin acreditar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP192	9	16,992	15,887	0	(meta) (unidad_medida Equipamiento) 0
2021	2	748710101898468	2020	23	U	89	Proyecto de Inversión	248,033.62	(RT) (CDO, recurso 2020, ramo 23, modalidad U, prog. pref. 83, APPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 248,033.62, modificados 248,033.62)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27	Tabasco	17	Terceraque Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin acreditar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP030	9	540	452	0	(meta) (unidad_medida Equipamiento) 0
2021	2	748710101898469	2020	23	U	89	Proyecto de Inversión	223,091.98	(RT) (CDO, recurso 2020, ramo 23, modalidad U, prog. pref. 83, APPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 223,091.98, modificados 194733.11)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 29	27	Tabasco	17	Terceraque Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin acreditar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP031	9	540	452	0	(meta) (unidad_medida Equipamiento) 0
2021	2	748700001746627	2020	33	I	4	Proyecto de Inversión	468,287.36	(RT) (CDO, recurso 2020, ramo 33, modalidad I, prog. pref. 4, APPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 468,287.36, modificados 468,287.36)	REHABILITACION DE CAMINO COSCHERO CALLE 47, COL. LA TRINCHERA - H294	27	Tabasco	17	Terceraque Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin acreditar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP584	9	70	60	0	(meta) (unidad_medida metros cuadrados) 154.0
2021	2	748700401890267	2020	33	I	4	Proyecto de Inversión	1,119,873.81	(RT) (CDO, recurso 2020, ramo 33, modalidad I, prog. pref. 4, APPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1,119,873.81, modificados 1,119,873.81)	REHABILITACION DE CAMINO COSCHERO CALLE 47, COL. LA TRINCHERA - H294	27	Tabasco	17	Terceraque Infraestructura Social	Transportes y vías	Sin acreditar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP582	9	60	50	0	(meta) (unidad_medida metros cuadrados) 0
2021	2	74870050181706	2020	ESTATAL	FISE	3020	Proyecto de Inversión	3,391,207.17	(RT) (CDO, recurso 2020, modalidad I, prog. pref. 4, APPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3,391,207.17, modificados 3,391,207.17)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUAS POTABLES EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA TENCOSQUE, CALLES DIVERSAS CALLES - 242210	27	Tabasco	17	Terceraque Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin acreditar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP210	9	16,992	15,887	0	(meta) (unidad_medida metros cuadrados) 1462.61



TIPO	REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
PROYECTO	18911 (Ov. municipio 17, localidad 1, dirección CALLE DIVERSAS COLONIA DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE CONSTRUCCION, 8802 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE MANOS Y CALLE SIN NOMBRE. ESTA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIAS ELÉCTRICAS EN LA COLONIA C. km 91-41-939377. km 17-48192489)	05-10-2020	18-11-2020	3,245,125.14	3,245,125.14	3,245,125.14	3,245,125.14	18911 (Ov. municipio 17, localidad 1, dirección CALLE DIVERSAS COLONIA DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE CONSTRUCCION, 8802 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE MANOS Y CALLE SIN NOMBRE. ESTA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIAS ELÉCTRICAS EN LA COLONIA C. km 91-41-939377. km 17-48192489)	189115 (proyecto_INCI) terminado 189115 (proyecto_PRO) avance 22.00 189115 (proyecto_FIN)	189115 (proyecto_INCI) terminado 189115 (proyecto_PRO) avance 16.00 189115 (proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
PROYECTO	18911 (Ov. municipio 17, localidad 1, dirección CALLE DIVERSAS COLONIA DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE CONSTRUCCION, 8802 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE MANOS Y CALLE SIN NOMBRE. ESTA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIAS ELÉCTRICAS EN LA COLONIA C. km 91-41-939377. km 17-48192489)	05-10-2020	18-11-2020	1,074,953.81	1,074,953.81	1,074,953.81	1,074,953.81	18911 (Ov. municipio 17, localidad 1, dirección CALLE DIVERSAS COLONIA DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE CONSTRUCCION, 8802 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE MANOS Y CALLE SIN NOMBRE. ESTA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIAS ELÉCTRICAS EN LA COLONIA C. km 91-41-939377. km 17-48192489)	1891103 (proyecto_PRO) terminado 1891103 (proyecto_INCI) avance 16.00 1891103 (proyecto_FIN)	1891103 (proyecto_INCI) terminado 1891103 (proyecto_PRO) avance 16.00 1891103 (proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
PROYECTO	18911 (Ov. municipio 17, localidad 1, dirección CALLE DIVERSAS COLONIA DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE CONSTRUCCION, 8802 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE MANOS Y CALLE SIN NOMBRE. ESTA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIAS ELÉCTRICAS EN LA COLONIA C. km 91-41-939377. km 17-48192489)	05-10-2020	18-11-2020	3,894,443.26	3,894,443.26	3,894,443.26	3,894,443.26	18911 (Ov. municipio 17, localidad 1, dirección CALLE DIVERSAS COLONIA DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE CONSTRUCCION, 8802 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE MANOS Y CALLE SIN NOMBRE. ESTA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIAS ELÉCTRICAS EN LA COLONIA C. km 91-41-939377. km 17-48192489)	1891103 (proyecto_PRO) terminado 1891103 (proyecto_INCI) avance 16.00 1891103 (proyecto_FIN)	1891103 (proyecto_INCI) terminado 1891103 (proyecto_PRO) avance 16.00 1891103 (proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
PROYECTO	18911 (Ov. municipio 17, localidad 1, dirección CALLE DIVERSAS COLONIA DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE CONSTRUCCION, 8802 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE MANOS Y CALLE SIN NOMBRE. ESTA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIAS ELÉCTRICAS EN LA COLONIA C. km 91-41-939377. km 17-48192489)	05-10-2020	18-11-2020	1,549,602.94	1,549,602.94	1,549,602.94	1,549,602.94	18911 (Ov. municipio 17, localidad 1, dirección CALLE DIVERSAS COLONIA DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE CONSTRUCCION, 8802 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE MANOS Y CALLE SIN NOMBRE. ESTA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIAS ELÉCTRICAS EN LA COLONIA C. km 91-41-939377. km 17-48192489)	1891103 (proyecto_PRO) terminado 1891103 (proyecto_INCI) avance 16.00 1891103 (proyecto_FIN)	1891103 (proyecto_INCI) terminado 1891103 (proyecto_PRO) avance 16.00 1891103 (proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
PROYECTO	18911 (Ov. municipio 17, localidad 1, dirección CALLE DIVERSAS COLONIA DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE CONSTRUCCION, 8802 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE MANOS Y CALLE SIN NOMBRE. ESTA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIAS ELÉCTRICAS EN LA COLONIA C. km 91-41-939377. km 17-48192489)	05-10-2020	18-11-2020	4,197,773.08	4,197,773.08	4,197,773.08	4,197,773.08	18911 (Ov. municipio 17, localidad 1, dirección CALLE DIVERSAS COLONIA DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE CONSTRUCCION, 8802 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE MANOS Y CALLE SIN NOMBRE. ESTA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIAS ELÉCTRICAS EN LA COLONIA C. km 91-41-939377. km 17-48192489)	1891103 (proyecto_PRO) terminado 1891103 (proyecto_INCI) avance 16.00 1891103 (proyecto_FIN)	1891103 (proyecto_INCI) terminado 1891103 (proyecto_PRO) avance 16.00 1891103 (proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
PROYECTO	18911 (Ov. municipio 17, localidad 1, dirección CALLE DIVERSAS COLONIA DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE CONSTRUCCION, 8802 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE MANOS Y CALLE SIN NOMBRE. ESTA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIAS ELÉCTRICAS EN LA COLONIA C. km 91-41-939377. km 17-48192489)	01-01-2019	31-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	18911 (Ov. municipio 17, localidad 1, dirección CALLE DIVERSAS COLONIA DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE CONSTRUCCION, 8802 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE MANOS Y CALLE SIN NOMBRE. ESTA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIAS ELÉCTRICAS EN LA COLONIA C. km 91-41-939377. km 17-48192489)	1891103 (proyecto_INCI) cancelado 1891103 (proyecto_PRO) avance 1.00	1891103 (proyecto_INCI) cancelado 1891103 (proyecto_PRO) avance 1.00	Cancelado	Cancelación	1891103 (proyecto_INCI) cancelado 1891103 (proyecto_PRO) avance 1.00	1891103 (proyecto_INCI) cancelado 1891103 (proyecto_PRO) avance 1.00
PROYECTO	18911 (Ov. municipio 17, localidad 1, dirección CALLE DIVERSAS COLONIA DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE CONSTRUCCION, 8802 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE MANOS Y CALLE SIN NOMBRE. ESTA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIAS ELÉCTRICAS EN LA COLONIA C. km 91-41-939377. km 17-48192489)	01-03-2019	30-04-2019	28,953.60	28,953.60	28,953.60	28,953.60	18911 (Ov. municipio 17, localidad 1, dirección CALLE DIVERSAS COLONIA DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE CONSTRUCCION, 8802 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE MANOS Y CALLE SIN NOMBRE. ESTA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIAS ELÉCTRICAS EN LA COLONIA C. km 91-41-939377. km 17-48192489)	1891103 (proyecto_INCI) En Ejecución 1891103 (proyecto_PRO) avance 1.00 1891103 (proyecto_FIN)	1891103 (proyecto_INCI) En Ejecución 1891103 (proyecto_PRO) avance 1.00 1891103 (proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	1891103 (proyecto_INCI) En Ejecución 1891103 (proyecto_PRO) avance 1.00 1891103 (proyecto_FIN)	1891103 (proyecto_INCI) En Ejecución 1891103 (proyecto_PRO) avance 1.00 1891103 (proyecto_FIN)

[Handwritten signature and initials in blue ink]

