


TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

DESTINO DEL GASTO



Calle 21 s/n col. centro, C.P. 86901
Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, México.



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB2301022006984	Proyec to de Inversi on	33-	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,900,796.11	2,018,276.94	ff1: (Ciclo, recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: , prog. pres: 4, tipo, recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1507/961 11 modificado: 2019276 94))	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB GUAJAYACAN AL EJ CANITZANZDA SECC. - 9665	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversio n de Infraestr ucturas Social	Traspaso de validez	Sin Identificar	Municipio de Tenosique	9665	S	130	147	0	(meta1: (unidad, medida: kilometro, meta: 40.0, meta modificada: 33.54))
2023	2	TAB2301022006986	Proyec to de Inversi on	33-	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,547,824.11	1,504,392.41	ff1: (Ciclo, recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: , prog. pres: 4, tipo, recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1547824 11, modificado: 1504392 41))	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EL GREGORIO MENDEZ - 9666	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversio n de Infraestr ucturas Social	Urbanizaci on	Sin Identificar	Municipio de Tenosique	9666	S	133	125	0	(meta1: (unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 693.0, meta modificada: 693 0))
2023	2	TAB2301022006990	Proyec to de Inversi on	33-	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,548,491.54	1,447,608.25	ff1: (Ciclo, recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: , prog. pres: 4, tipo, recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1548491 54, modificado: 1447608 25))	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, POB SANTO TOMAS - 9616	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversio n de Infraestr ucturas Social	Urbanizaci on	Sin Identificar	Municipio de Tenosique	9616	S	133	116	0	(meta1: (unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 993.0, meta modificada: 693 0))
2023	2	TAB230102207003	Proyec to de Inversi on	33-	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				862,899.36	899,607.05	ff1: (Ciclo, recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: , prog. pres: 4, tipo, recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 862899 36, modificado: 899607 05))	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EJ. EL BEJUCAL - 9764	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversio n de Infraestr ucturas Social	Traspaso de validez	Sin Identificar	Municipio de Tenosique	9764	S	186	179	0	(meta1: (unidad, medida: Metros Cuadrados, meta: 19781 0, meta modificada: 20506 4))

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB2301022006984	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:12, direccion:ELIJO CANTIZAN, 86905 CANTIZAN, TENOSIQUE, TABASCO ENTRE Y, ESTE REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS COMUNIDADES DEL POB GUAYACAN Y EJ CANTIZAN SEGUNDA SECCION, ln.- 91.365544175, lat:17.585780239))	08-02-2023	08-04-2023	2,018,276.94	2,018,276.94	1,960,090.56	1,960,090.56	1,792,276.90	(ccto:1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-003-2023, contratista:OVIDIO RUIZ RAMON, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1860942.5, importe_modificado:1860942.5))	(meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:33.54))	(2206984/proyecto_PROCESO, 2206984/proyecto_INICIO, 2206984/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2301022006986	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:37, direccion:CALLE 27 DE FEBRERO ELIJO CANTIZAN, TENOSIQUE, TABASCO ENTRE Y, ESTA CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SE ENCUENTRA TRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJ GREGORIO MENDEZ, ln.-91.55258398, lat:17.5896557))	08-02-2023	08-04-2023	1,504,392.41	1,504,392.41	1,504,392.41	1,504,392.41	1,504,392.41	(ccto:1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-003-2023, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3022849.7, importe_modificado:3022849.7))	(meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:693.0))	(2206986/proyecto_INICIO, 2206986/proyecto_FIN, 2206986/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2301022006990	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:52, direccion:ELIJO SANTO TOMAS, 86924 SANTO TOMAS, TENOSIQUE, TABASCO ENTRE Y, ESTA CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJ GREGORIO MENDEZ, ln.-91.55365902, lat:17.50469098))	08-02-2023	08-04-2023	1,447,608.25	1,447,608.25	1,447,608.25	1,447,608.25	1,447,608.25	(ccto:1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-003-2023, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3022849.7, importe_modificado:3022849.7))	(meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:693.0))	(2206990/proyecto_INICIO, 2206990/proyecto_PROCESO, 2206990/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB2301022007003	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:8, direccion:ELIJO EL BELICUAL, 86927 EL BELICUAL, TENOSIQUE, TABASCO ENTRE Y, ESTS REHABILITACION DE CALES SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EIJO EL BELICUAL, ln.-91.24961282, lat:17.30730113))	15-04-2023	14-05-2023	899,607.05	899,607.05	0.00	0.00	0.00	(ccto:1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-005-2023, contratista:SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2372991.48, importe_modificado:2372991.48))	(meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:10270.2))	(2207003/proyecto_INICIO, 2207003/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB230102207007	Proyec to de investi on	2023	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				859,472.51	846,961.21	(ft. ciclo, recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: prog. pres. 4, tipo, recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 859472.51, modificado: 846961.21)	REHABILITACION DE CALLES DE TERENACERA, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR - 9802	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Traspaso de validez	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	9802	S	119	119	0	(meta): (unidad, medida: Metros cuadrados, meta: 36327, meta, modificada: 9453.77)
2023	2	TAB230102207100	Proyec to de investi on	2023	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				384,801.85	379,492.86	(ft. ciclo, recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: prog. pres. 4, tipo, recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 384801.85, modificado: 379492.86)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. ALVARO OBRERON - 10514	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Traspaso de validez	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10514	S	308	306	0	(meta): (unidad, medida: Piezas, meta: 1,010, meta, modificada: 1,010)
2023	2	TAB230102207109	Proyec to de investi on	2023	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				687,144.73	676,348.02	(ft. ciclo, recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: prog. pres. 4, tipo, recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 687144.73, modificado: 676348.02)	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EJ. BENJUAL - 10564	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Traspaso de validez	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10564	S	196	179	0	(meta): (unidad, medida: Kilómetros, meta: 35, meta, modificada: 4.3)
2023	2	TAB230102207121	Proyec to de investi on	2023	33-	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				587,312.27	587,312.27	(ft. ciclo, recurso: 2023, ramo: 33, modalidad: prog. pres. 4, tipo, recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 587312.27, modificado: 587312.27)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 44 COL. LA TRINCHERA - 10854	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Traspaso de validez	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10854	S	1,119	1,007	0	(meta): (unidad, medida: Metros lineales, meta: 442.0, meta, modificada: 442.88)

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES
TAB230102207007	FOLIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	TIPO_GEOREFERENCIA												
	GEOREFERENCIAS	direccion: E.L.D.O FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, 86924 FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y . ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO FRANCISCO I MADERO CORTAZAR, km.-91, 16816026, km.17, 50254238))											
	FECHA_INICIO	01-03-2023	15-03-2023										
	FECHA_TERMINO												
	RECAUDADO	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21
	COMPROMETIDO	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21
	DEVENGADO	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21
	EJERCIDO	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21
	PAGADO	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21	846,961.21
	CONTRATOS	(ccto:1; tipo: obra Odra, numero, contrato: CO-DOOTSM- TEN-005-2023, contratista SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:379492.86, importe_modificado:379492.86))											
	AVANCES FISICOS	(meta:1 (unidad, medida: Metro s Cuadrados, avance: 9453.7))											
	CARPETA_FOTOS	((2207007/proyecto_INICIO, 2207007/proyecto_FIN, PROCESO) 2207007/proyecto_FIN, PROCESO)											
	ESTATUS	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado
	FLUJO	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado
	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	Sin observaciones											
	OBSERVACIONES_REVISION	Sin observaciones											
TAB230102207100		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	TIPO_GEOREFERENCIA												
	GEOREFERENCIAS	direccion: E.L.D.O FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, 86924 FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y . ESTA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUAS POTABLE SE ENCUENTRA DENTRO DE LOA COMUNIDAD DEL EJIDO ALVARO OBREGON, km.-91, 22865843, km.17, 23078238))											
	FECHA_INICIO	15-02-2023	31-03-2023										
	FECHA_TERMINO												
	RECAUDADO	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86
	COMPROMETIDO	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86
	DEVENGADO	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86
	EJERCIDO	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86
	PAGADO	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86	379,492.86
	CONTRATOS	(ccto:1; tipo: obra Odra, numero, contrato: CO-DOOTSM- TEN-004-2023, contratista: MARIO CHAPMAN JUDEK, convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:379492.86, importe_modificado:379492.86))											
	AVANCES FISICOS	(meta:1 (unidad, medida: Plaza s, avance: 1.0))											
	CARPETA_FOTOS	((2207109/proyecto_INICIO, 2207109/proyecto_FIN, PROCESO) 2207109/proyecto_FIN, PROCESO)											
	ESTATUS	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado
	FLUJO	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado
	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	Sin observaciones											
	OBSERVACIONES_REVISION	Sin observaciones											
TAB230102207108		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	TIPO_GEOREFERENCIA												
	GEOREFERENCIAS	direccion: (cve_municipio:17, localidad:6, BEJUCAL, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y . ESTA REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJID BEJUCAL, km.-91, 23070473, km.17, 50640199))											
	FECHA_INICIO	16-03-2023	14-04-2023										
	FECHA_TERMINO												
	RECAUDADO	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02
	COMPROMETIDO	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02
	DEVENGADO	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02
	EJERCIDO	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02
	PAGADO	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02	676,348.02
	CONTRATOS	(ccto:1; tipo: obra Odra, numero, contrato: CO-DOOTSM- TEN-005-2023, contratista SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:237291.48, importe_modificado:237291.48))											
	AVANCES FISICOS	(meta:1 (unidad, medida: Hidon s, avance: 4.3))											
	CARPETA_FOTOS	((2207109/proyecto_INICIO, 2207109/proyecto_FIN, PROCESO) 2207109/proyecto_FIN, PROCESO)											
	ESTATUS	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado
	FLUJO	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado
	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	Sin observaciones											
	OBSERVACIONES_REVISION	Sin observaciones											
TAB230102207121		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	TIPO_GEOREFERENCIA												
	GEOREFERENCIAS	direccion: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE 44 COL ONIA LA TRINCHERA, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 46 Y CALLE 55, ESTA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 44 COL. LA TRINCHERA DE TENOSIQUE TABASCO, km.-91, 42007196, km.17, 46917889))											
	FECHA_INICIO	08-02-2023	24-03-2023										
	FECHA_TERMINO												
	RECAUDADO	587,312.27	591,268.88	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26
	COMPROMETIDO	587,312.27	591,268.88	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26
	DEVENGADO	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26
	EJERCIDO	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26
	PAGADO	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26	480,622.26
	CONTRATOS	(ccto:1; tipo: obra Odra, numero, contrato: CO-DOOTSM- TEN-001-2023, contratista AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO, convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 1656066.69, importe_modificado: 1656066.69))											
	AVANCES FISICOS	(meta:1 (unidad, medida: Metro s lineales, avance: 442.58))											
	CARPETA_FOTOS	((2207121/proyecto_INICIO, 2207121/proyecto_FIN, PROCESO) 2207121/proyecto_FIN, PROCESO)											
	ESTATUS	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado
	FLUJO	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado	Validado
	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	Sin observaciones											
	OBSERVACIONES_REVISION	Sin observaciones											

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB230102207124	Proyec to de investi dn	33-	33-	1004-FNAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				331,126.64	331,126.64	(#1: Ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331126.64, modificado:331126.64)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL EJ GREGORIO MENDEZ - 10971	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Tranpo res y validade r	Sin Identifica r	Municipio de Tenosique	10671	S	133	125	0	(meta:1: (unidad_medida: kilometro, meta:128, meta_modificada:1,25))
2023	2	TAB230102207127	Proyec to de investi dn	33-	33-	1004-FNAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,075,662.90	1,075,662.90	(#1: Ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075662.9, modificado:1075662.9)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 44 COL LA TRINCHERA - 10708	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin Identifica r	Municipio de Tenosique	10708	S	1,119	1,007	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:377.11, meta_modificada:377.11))
2023	2	TAB230102207133	Proyec to de investi dn	33-	33-	1004-FNAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				702,403.68	702,403.68	(#1: Ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702403.68, modificado:702403.68)	MAINTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ CHOSPAC - 10730	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Tranpo res y validade r	Sin Identifica r	Municipio de Tenosique	10730	S	49	37	0	(meta:1: (unidad_medida: kilometro, meta:57, meta_modificada:5.1))
2023	2	TAB230102207140	Proyec to de investi dn	33-	33-	1004-FNAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				911,482.98	977,208.79	(#1: Ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911482.98, modificado:977308.79)	MAINTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EJ EL PEDREGAL - 10766	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Tranpo res y validade r	Sin Identifica r	Municipio de Tenosique	10766	S	120	124	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:26001.0, meta_modificada:20661.23))

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES		
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230102207124	FOLIO 1 (geo1: (cve_municipio:17, localidad:37, direccion:EJIDO GREGORIO MENDEZ, 88909 GREGORIO MENDEZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO GREGORIO MENDEZ, (lat:91.5829747, lat:17.5889102))	16-03-2023	14-04-2023	331,126.64	325,283.49	323,602.16	323,602.16	321,648.39	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTISM-1007-2023, contratista:AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO, monto:1017458.78, importe_modificado:1017458.78, importe_modificado:1017458.78))	(meta1: (unidad_medida:kilom etro, avance:1.28))	(2207124/proyecto_INICIO, 2207124/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230102207127	1 (geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, LA TRINCHERA, 88907 TENOSIQUE ENTRE SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 56 Y CALLE LEANDRO ROYROSA WADE, ESTA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 44 COL. LA TRINCHERA EN, (lat:91.42003967, lat:17.489209599))	08-02-2023	24-03-2023	1,076,662.90	1,064,797.81	956,006.40	956,006.40	954,827.28	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTISM-1001-2023, contratista:AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO, convocado:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1650066.68, importe_modificado:1650066.68))	(meta1: (unidad_medida:Metro s lineales, avance:377.11))	(2207127/proyecto_INICIO, 2207127/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230102207133	1 (geo1: (cve_municipio:17, localidad:123, CHOSPAC, 88909 TENOSIQUE ENTRE Y, ESTE MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD CHOSPAC, (lat:91.48685918, lat:17.82560729))	16-03-2023	14-04-2023	702,403.88	692,175.29	0.00	0.00	0.00	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTISM-1007-2023, contratista:AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO, convocado:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1017458.78, importe_modificado:1017458.78))	(meta1: (unidad_medida:kilom etro, avance:5.1))	(2207133/proyecto_INICIO, 2207133/proyecto_FIN, 2207133/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230102207140	1 (geo1: (cve_municipio:17, localidad:83, PEDREGAL, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL PEDREGAL, (lat:91.00723875, lat:17.34713408))	16-03-2023	14-04-2023	977,308.79	977,308.79	869,537.71	869,537.71	869,537.71	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTISM-1010-2023, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocado:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:889180.51, importe_modificado:889180.51))	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:20861.23))	(2207140/proyecto_INICIO, 2207140/proyecto_FIN, 2207140/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB230102207160	Proyecto de inversión	33-	33-	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,256,620.93	1,304,933.18	(f11, ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad, prog, pres:4, tipo, recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255820.93, modificado:1304933.18))	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EL HERMENEGILDO GALEANA - 10954	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Deposito de Inversión y Validación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10954	S	52	59	0	(meta:1, unidad, medida: Kilometro, meta:4.55, meta, modificada:4.40))
2023	2	TAB230102207167	Proyecto de inversión	33-	33-	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,586,623.80	2,318,337.42	(f11, ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad, prog, pres:4, tipo, recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586623.8, modificado:2318337.42))	REHABILITACION GENERAL DE LA MANCANA DE COPIRTE, RENE CORTES - 10973	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Deposito de Inversión y Validación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10973	S	16,992	15,687	0	(meta:1, unidad, medida: Piezas, meta:1.0, meta, modificada:1.0))
2023	2	TAB230102207168	Proyecto de inversión	33-	33-	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				938,620.62	938,620.62	(f11, ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad, prog, pres:4, tipo, recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938620.62, modificado:938620.62))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 44 COL. LA TRINCHERA - 10977	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Traspaso de Inversión y Validación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10977	S	1,119	1,007	0	(meta:1, unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:2701.6, meta, modificada:2597.27))
2023	2	TAB230102207171	Proyecto de inversión	33-	33-	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,717,546.90	3,717,546.90	(f11, ciclo, recurso:2023, ramo:33, modalidad, prog, pres:4, tipo, recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3717546.9, modificado:3717546.9))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIPRALUJO EN CALLE 44 COL. LA TRINCHERA - 10992	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Traspaso de Inversión y Validación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10992	S	1,119	1,007	0	(meta:1, unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:2701.6, meta, modificada:2597.27))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES		
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230102207150	FOLIO 1 [geo1: [cve municipio:17, localidad:38, direccion:EL DO HERMENEGILDO GALEANA, 86915 HERMENEGILDO GALEANA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTE MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJ. HERMENEGILDO GALEANA, km- 91.17894265, lat:17.46952317]]	16-03-2023	14-04-2023	1,304,933.18	1,304,933.18	1,182,222.93	1,182,222.93	1,182,222.93	[ccto:1: [tipo: obra Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-TEN-012-2023, contratista:PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA MD, S.A DE C.V., MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1243444.02, importe_modificado:1243444.02]]	[meta1: (unidad medida:kilometros, avance:4.46)]	[2207150/proyecto_INICIO, 2207150/proyecto_FIN, 2207150/proyecto_PROCESO]	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230102207167	1 [geo1: [cve municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO DE LA COLONIA CENTRO, 86900 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 28 Y CALLE 28, CALLE 27 ESTA REHABILITACION DE CANCHAL DE USOS MULTIPLES SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO DE E. km-91.42577949, lat:17.47762303]]	01-04-2023	15-06-2023	2,318,337.42	2,318,337.42	1,308,420.06	1,308,420.06	1,307,800.31	[ccto:1: [tipo: obra Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-TEN-013-2023, contratista:ESCALA CONSTRUMAX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1550540.82, importe_modificado:1550540.82]]	[meta1: (unidad medida:Piezas, avance:0.8)]	[2207167/proyecto_INICIO, 2207167/proyecto_PROCESO]	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230102207168	1 [geo1: [cve municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 44 COLONIA LA TRINCHERA, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 85 Y CALLE LEANDRO ROVOROSA WADE, ESTA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COLONIA LA TRINCHERA EN LA CALLE 44 COL. LA TRINCHERA DE TEN, km-91.41980314, lat:17.46980063]]	06-03-2023	19-04-2023	938,620.62	916,364.69	820,840.47	820,840.47	820,337.13	[ccto:1: [tipo: obra Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-006-2023, contratista:GRUPO OBRAMEX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:4578139.89, importe_modificado:4578139.89]]	[meta1: (unidad medida Metro s Cuadrados, avance:518.49)]	[2207168/proyecto_PROCESO, 2207168/proyecto_FIN, 2207168/proyecto_INICIO]	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230102207171	1 [geo1: [cve municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 44 COLONIA LA TRINCHERA, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 85 Y CALLE LEANDRO ROVOROSA WADE, ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 44 COL. LA TRINCHER, km-91.4198197, lat:17.46984351]]	20-03-2023	18-05-2023	3,717,546.90	3,664,776.20	3,475,018.74	3,475,018.74	3,468,489.62	[ccto:1: [tipo: obra Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-006-2023, contratista:GRUPO OBRAMEX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:4578139.89, importe_modificado:4578139.89]]	[meta1: (unidad medida Metro s Cuadrados, avance:2567.21)]	[2207171/proyecto_INICIO, 2207171/proyecto_PROCESO, 2207171/proyecto_FIN]	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB23010220/715	Proyecto de inversión	33-	33-	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				573 658 15	539 816 01	ff1: ciclo, recurso:2023, ramo:33, tipo, recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573658 15, modificado:539816 01)	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COL. MARIA LUISA - 11013	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión en infraestructura Social	Deportes y recreación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	11013	S	1,119	1,007	0	(meta): (unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:3527, modificado:9360 0))
2023	2	TAB23010220/7181	Proyecto de inversión	33-	33-	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				712 170 02	646 034 37	ff1: ciclo, recurso:2023, ramo:33, tipo, recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712170 02, modificado:646034 37)	REHABILITACION DE LA CANCHA DE TENIS DEL CENTRO DE CONVIVENCIA COL. LUIS GOMEZ Z. - 11047	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión en infraestructura Social	Deportes y recreación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	11047	S	1,119	1,007	0	(meta): (unidad, medida: Piezas, meta:1 0, modificado:1 0))
2023	2	TAB23010220/7189	Proyecto de inversión	33-	33-	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				400 648 68	400 648 68	ff1: ciclo, recurso:2023, ramo:33, tipo, recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400648 68, modificado:400648 68))	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COL. CERTEZA - 11102	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión en infraestructura Social	Deportes y recreación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	11102	S	204	145	0	(meta): (unidad, medida: Metros Cuadrados, meta:825 5, modificado:825 5))
2023	2	TAB230402149540	Proyecto de inversión	33-	33-	1004-FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,454 392 54	894 604 22	ff1: ciclo, recurso:2022, ramo:33, tipo, recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454392 54, modificado:894604 22))	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. SANTA ELENA - 100100	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión en infraestructura Social	Otros	Sin identificar	Municipio de Tenosique	100100	S	20	16	0	(meta): (unidad, medida: Kilometros lineal, meta:2 0, modificado:2 0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2023

TRANSFORMANDO JUNTOS
 ABRIL/JUNIO 2023 - 2024




DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES			
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230102207175	FOLIO 1 direccion: CALLE VARIAS COLONIA MARIA LUISA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTE MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN LA COL. MARIA LUISA DE TENOSIQUE TABASCO, lon: -91.421333542, lat: 17.46922489)	16-03-2023	14-04-2023	539,816.01	539,816.01	539,816.01	539,816.01	539,816.01	(ccto: 1, tipo: obra Odra, numero_contrato: CONT-DOOTISM-TEN-008-2023, contratista: WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, convosante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 556589.0, importe_modificado: 556589.0)	(meta: 1, unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance: 9360.0)	(2207175/proyecto_INICIO, 2207175/proyecto_FIN, 2207175/proyecto_PROCESO, 2207175/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230102207181	1 direccion: CALLE 26 COLONIA LUIS GOMEZ DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTE REHABILITACION DE LA CANCHA DE USO PUBLICO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA COL. LUIS GOMEZ DE TENOSIQUE TABASCO, lon: -91.42328343, lat: 17.46683759)	16-03-2023	14-04-2023	646,034.37	646,034.37	646,034.37	646,034.37	646,034.37	(ccto: 1, tipo: obra Odra, numero_contrato: CONT-DOOTISM-TEN-005-2023, contratista: WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, convosante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 646034.69, importe_modificado: 646034.69)	(meta: 1, unidad_medida: Pizaa s, avance: 1.0)	(2207181/proyecto_INICIO, 2207181/proyecto_FIN, 2207181/proyecto_PROCESO)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230102207189	1 (geo: 1, cve: municipio, 17, localidad: 1, direccion: CALLE VARIAS COLONIA CERTEZA, 86919 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTE MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN LA COL. CERTEZA DE TENOSIQUE TABASCO, lon: -91.37064948, lat: 17.4604679)	16-03-2023	14-04-2023	400,648.68	383,755.39	0.00	0.00	0.00	(ccto: 1, tipo: obra Odra, numero_contrato: CO-DOOTISM-TEN-023-2023, contratista: OREMA INDUSTRIAL SERVICIOS S.A. MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 1542157.87, importe_modificado: 1542157.87)	(meta: 1, unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance: 8825.5)	(2207189/proyecto_INICIO, 2207189/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402149540	1 (geo: 1, cve: municipio, 17, localidad: 17, direccion: ELINDO SANTA ELENA, 86015 SANTA ELENA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO SE UBICA EN EL EJ. SANTA ELENA DE TENOSIQUE TABASCO, lon: -91.20422112, lat: 17.52406899)	12-09-2022	26-10-2022	894,804.22	894,804.22	894,804.22	894,804.22	894,804.22	(ccto: 1, tipo: obra Odra, numero_contrato: CO-DOOTISM-TEN-069-2022, contratista: PROYECCION CONSTRUCTIVA MD, S.A. DE C.V., convosante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 1002086.81, importe_modificado: 1002086.81)	(meta: 1, unidad_medida: Kilom etro lineal, avance: 2.0)	(2149540/proyecto_INICIO, 2149540/proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	2	TAB220402153308	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,485,852.73	1,489,819.54	ff1: ciclo, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2485852.73 modificado 14981954))	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN CAMINO DE TERRACERIA EN EL ESPERANZA NORTE EL VENITE - 188939	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Traspaso de validez	Sin identificar	Municipio de Tenosique	188939	S	48	36	0 (meta: (unidad medida: Puentes), meta: 1.0, meta modificada: 1.0))	
2023	2	TAB220402177409	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,788,860.60	1,547,712.78	ff1: ciclo, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1788860.6 modificado 154771278))	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE RED EJ. IGNACIO ZARAGOZA- 337747	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Traspaso de validez	Sin identificar	Municipio de Tenosique	337747	S	20	15	0 (meta: (unidad medida: Piezas, meta: 1.0, meta modificada: 1.0))	
2023	2	TAB220402177409	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,416,766.46	948,994.11	ff1: ciclo, recurso 2022, modalidad 1, prog pres 4, tipo recurso ESTATAL, monto 550059.88, modificado 550059.88, ff2: ciclo, recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 566706.58 modificado 379597.65))	06500458 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CUADRA DE TENOSIQUE DE FINO CUALE SAN MIGUELITO CALLE 56 - 328032	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Traspaso de validez	Sin identificar	Municipio de Tenosique	328032	S	48	36	0 (meta: (unidad medida: Cuadras, meta: 119.9, meta modificada: 1028.65))	

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES				
TAB220402153308	FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1		(geot: [cve_municipio:17, localidad:21, direccion:CARRETERA FEDERAL EN ESPERANZA NORTE (EL VEINTE), ESPERANZA NORTE (EL VEINTE), TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CALON EN CAMINO DE TERRACERIA SE REALIZA EN EL CAMINO DE PUENTE ENTRE EL VEI, km- 91.51982466, lat:17.52586323])	28-07-2022	25-10-2022	1,489,819.54	1,489,819.54	1,489,819.54	1,489,819.54	1,489,819.54	(ccto: [tipo: obra Odra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-052-2022, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICIOS S.A. DE C.V., convosante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:5500095.27, importe_modificado:5500095.27])	(meta: [unidad_medida:Puente(s), avance:1.0])	(2153308/proyecto_INICIO, 2153308/proyecto_PROCESO, 2153308/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402180318		(geot: [cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CARRETERA FEDERAL EN ESPERANZA NORTE (EL VEINTE), ESPERANZA NORTE (EL VEINTE), TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA POTABLE Y AMPLIACION DE RED SE ENCUENTRA EN EL EJ.IGNACIO ZARAGOZA DE TENOSIQUE TABASCO, km-91.28759198, lat:17.45830091])	01-12-2022	23-12-2022	1,547,712.78	1,547,712.78	1,547,712.78	1,547,712.78	1,547,712.78	(ccto: [tipo: obra Odra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-064-2022, contratista:MARION CHAPMAN JUDEK, convosante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1417712.78, importe_modificado:1417712.78])	(meta: [unidad_medida:Pieza s Cuadrados, avance:1.0])	(2180318/proyecto_INICIO, 2180318/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402177409		(geot: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 36 COLONIA SAN MIGUELITO, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 33 CALLE 35, ESTA CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CALON EN CAMINO DE TERRACERIA SE REALIZA EN EL CAMINO DE PUENTE ENTRE EL VEI, km- 91.42350167, lat:17.47534839])	23-11-2022	22-12-2022	948,994.11	948,994.11	948,994.11	948,994.11	948,994.11	(ccto: [tipo: obra Odra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-078-2022, contratista:JUAN JOSE HERRERA CRUZ, convosante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:5355882.66, importe_modificado:5355882.66])	(meta: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1028.66])	(2177409/proyecto_PROCESO, 2177409/proyecto_FIN, 2177409/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Signature]
 LIC. JORGE SUAREZ MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 L.C.P. CARLOS CARAVEO ORAZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

[Signature]
 ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ
 ENLACE SRFT