

TENOSQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202400919	Proyecto de Inversión Social	2024	47- Sectoriz adas	S246- Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas				8,183,006.47	8,183,006.47	ff1: ciclo_recurso:2024_ramo:47, modalidad:R, prog_pjes:246, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8183006.47, modificador:8183006.47	PAVIMENTACION CON RODERAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ACEDOSO AL BARRIO EN EL KM 9.600 DE LA CARRETERA EL NAVA-SAN FRANCISCO AL ELDO ALVARO OBREGON, TRAMO DEL KM 0-000 AL KM 1-750, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, ESTADO DE TABASCO.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión Social	Tramos de vialidad	Sin Identificar	Municipio de Tenosique	OP089	S	312	302	(meta): (unidad_medida: Kilometro, meta:1.75, meta_modificada:1.75)	
2024	2	TAB240202398944	Proyecto de Inversión Social	2023	23- Escuelas y Escuelas	R080- FEIEF				132,472.75	132,472.75	ff1: ciclo_recurso:2023_ramo:23, modalidad:R, prog_pjes:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132472.75, modificador:132472.75	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA PORTABLE EL PALMAR	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Tenosique	S	346	335	(meta): (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)		
2024	2	TAB240202398851	Proyecto de Inversión Social	2023	23- Escuelas y Escuelas	R080- FEIEF				423,467.21	423,467.21	ff1: ciclo_recurso:2023_ramo:23, modalidad:R, prog_pjes:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423467.21, modificador:423467.21	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POB USUMACINTA	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Tenosique	OP125	S	416	403	(meta): (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	
2024	2	TAB240202400149	Proyecto de Inversión Social	2023	23- Escuelas y Escuelas	U093- Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				2,802,641.83	2,802,641.83	ff1: ciclo_recurso:2023_ramo:23, modalidad:U, prog_pjes:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2802641.83, modificador:2802641.83	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA, COL. CONSTITUCION BLANCO LAS MARAS GRAVA REVESTIMIENTO	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión Social	Urbanizaciones	Sin Identificar	Municipio de Tenosique	OP119	S	1,067	1,033	(meta): (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:32058.0, meta_modificada:32058.0)	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS
 AYUNTAMIENTO 2021 - 2024



DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB240202400919	1	(geo1: (cve_municipio: 17, localidad: 97, direccion: DOMICILIO CONOCIDO, lat: 91.228521, lat: 17.280277))	02-05-2024	30-07-2024	1,716,431.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(unidad_medida: Kilogramo, avance: 0.0)	(2400919/proyecto_INI C/O)	En Ejecucion	Valido / Registrado / Avance	(Ost: (observacion: Proyecto Cancelado con Solicitud de Cancelación del Convenio del Proyecto OP099 No. OF DCOOTSM644/2024 de Fecha 20 de Mayo 2024, trimestre: 2.0 usuario: alejandrogutierrezzp, fecha: 2024-07-12) vsz: (observacion: Proyecto Cancelado con Solicitud de Cancelación del Convenio del Proyecto OP099 No. OF DCOOTSM644/2024 de Fecha 20 de Mayo 2024, trimestre: 2.0 usuario: alejandrogutierrezzp, fecha: 2024-07-12))	Sin observaciones
TAB240202396844	1	(geo1: (cve_municipio: 17, localidad: 92, direccion: DOMICILIO CONOCIDO, lat: 91.03607, lat: 17.448358))	01-12-2023	20-12-2023	132,472.75	132,472.75	130,175.99	130,175.99	39,741.83	(cto1: (tipo: obra_Obra numero_contrato: CO-DOOTSM-TEN-063-2023, contratista: MARIO CHAPMAN JUDEK, convocado MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 2579146.01, importe_modificado: 2579146.01))	(unidad_medida: Oros, avance: 1.0)	(2396844/proyecto_INI C/O, 2396844/proyecto_PRO C/ESO, 2396844/proyecto_FIN C/ESO)	En Ejecucion	Valido / Registrado / Avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202396851	1	(geo1: (cve_municipio: 17, localidad: 86, direccion: DOMICILIO CONOCIDO, lat: 91.490397, lat: 17.547889))	01-12-2023	20-12-2023	423,467.21	423,467.21	423,467.21	423,467.21	423,329.13	(cto1: (tipo: obra_Obra numero_contrato: CO-DOOTSM-TEN-063-2023, contratista: MARIO CHAPMAN JUDEK, convocado MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 2579146.01, importe_modificado: 2579146.01))	(unidad_medida: Oros, avance: 1.0)	(2396851/proyecto_FIN C/O, 2396851/proyecto_PRO C/ESO, 2396851/proyecto_FIN C/ESO)	En Ejecucion	Valido / Registrado / Avance	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202400149	1	(geo1: (cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: DOMICILIO CONOCIDO, lat: 91.461919))	15-12-2023	28-12-2023	2,802,641.83	2,802,641.83	2,802,641.83	2,802,641.83	2,802,641.83	(cto1: (tipo: obra_Obra numero_contrato: CO-DOOTSM-TEN-066-2023, contratista: ROGER VERRILLANDEZ, convocado MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 4717141.23, importe_modificado: 4717141.23))	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 32058.0)	(2400149/proyecto_FIN C/O, 2400149/proyecto_PRO C/ESO)	Terminado / Registrado / Avance	Valido / Registrado / Avance	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB240202400184	Proyecto de Inversión Social y Económica	23_Ciclo de Recurso	23_Provisión de Insumos y Materiales	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,709,023.73	1,709,023.73	ff1_ciclo_recurso:2023_ramo:23_modalidad:U_prog_pres:03_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:1709023.73 modificado:1709023.73}	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. GUADALUPE TEPETAC, BANCO EL MOOL GRAVA EN GREÑA.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Tenosique	OP120	S	1,067	1,033	(meta): (unidad_medida: Metros cuadrados, meta:2500,0, meta_modificada:32860.0)	
2024	2	TAB240202400236	Proyecto de Inversión Social y Económica	23_Ciclo de Recurso	23_Provisión de Insumos y Materiales	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				205,475.67	205,475.67	ff1_ciclo_recurso:2023_ramo:23_modalidad:U_prog_pres:03_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:205475.67 modificado:205475.67}	REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA, CALLE MANUEL VILLANUEVA, COL. LA ESPERANZA, BANCO LAS MARIAS GRAVA REVESTIMIENTO.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Tenosique	OP121	S	1,067	1,033	(meta): (unidad_medida: Metros cuadrados, meta:1200,0, meta_modificada:1200.0)	
2024	2	TAB240202401005	Proyecto de Inversión Social y Económica	23_Ciclo de Recurso	23_Provisión de Insumos y Materiales	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				76,800.80	76,800.80	ff1_ciclo_recurso:2023_ramo:23_modalidad:U_prog_pres:03_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:76800.8 modificado:76800.8}	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL, COL. LAZARO CARDENAS	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Tenosique	OP122	S	17,753	17,193	(meta): (unidad_medida: Metros lineales, meta:3199, meta_modificada:3199)	
2024	2	TAB230402297016	Proyecto de Inversión Social y Económica	33_Ciclo de Recurso	33_Aportación de Insumos y Materiales	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				986,000.00	1,595,316.44	ff1_ciclo_recurso:2023_ramo:33_modalidad:I_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:986000.0 modificado:1595316.44}	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA POB. GUAVAACAN - 337954	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Tenosique	337954	S	145	218	(meta): (unidad_medida: Aulas, meta:3,0, meta_modificada:3.0)	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS
 AYUNTAMIENTO 2021 - 2024



DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES
TAB240202400184	1	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, COL. LA ESPERANZA, lon:-91.406482, lat:17.468975})	15-12-2023	28-12-2023	1,709,023.73	1,709,023.73	1,709,023.73	1,709,023.73	1,709,023.73	(foto1: {tipo: obra Odra numero contrato CO-DOOTSM-TEN-066-2023, contratista ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:4717141.23, importe_modificado:4717141.23})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32980.0})	(2400184/proyecto_INI CIO, 2400184/proyecto_FIN, 2400184/proyecto_PRO CESO)	Terminado	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202400236	1	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, COL. LA ESPERANZA, lon:-91.406482, lat:17.468975})	15-12-2023	28-12-2023	205,475.67	205,475.67	205,475.67	205,475.67	205,475.67	(foto1: {tipo: obra Odra numero contrato CO-DOOTSM-TEN-066-2023, contratista ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:4717141.23, importe_modificado:4717141.23})	(meta1: {unidad_medida:Kilo metros Cuadrado, avance:1200.0})	(2400236/proyecto_PRO CESO, 2400236/proyecto_INI CIO)	Terminado	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB240202401005	1	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Caritas A. Manzo, SIN COL. Lázaro Cárdenas, lon:-91.417006, lat:17.464523})	02-01-2024	11-01-2024	76,800.80	76,800.80	76,800.80	76,800.80	76,800.80	(foto1: {tipo: obra Odra numero contrato CO-DOOTSM-TEN-067-2023, contratista WILLIAMS ALVARADO PARDOS CORRELO, convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:101149.94, importe_modificado:101149.94})	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.99})	(2401005/proyecto_INI CIO, 2401005/proyecto_FIN, 2401005/proyecto_PRO CESO)	Terminado	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402297016	1	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:33, direccion: CALLE CONOCIDO PUEBLO GUAYACÁN, 86809 GUAYACÁN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA CONSTRUCCION DE AULA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PREPARATORIA DEL PUEBLO GUAYACÁN, MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO, lon: 91.50148158, lat:17.62894989})	26-10-2023	14-12-2023	1,595,316.44	1,595,316.44	1,595,316.44	1,595,316.44	1,595,316.44	(foto1: {tipo: obra Odra numero contrato CO-DOOTSM-TEN-050-2023, contratista SAVRA ANAHI DE LOS SANTOS FLORES, convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:55896.44, importe_modificado:55896.44})	(meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0})	(2297016/proyecto_INI CIO, 2297016/proyecto_FIN, 2297016/proyecto_PRO CESO)	Terminado	Valida	(obs1: {observador:El supervisor reporto para marzo 2024 usuario:045497494@tenosique.gob.mx, fecha:2024-07-02})	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024
 MUNICIPIO: TENOSIQUE



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1 _ CICLO DE RECURSO	ff1 _ RAMO	ff1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 _ CICLO DE RECURSO	ff2 _ RAMO	ff2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB230402300766	Proyecto de Inversión 2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					1,861,802.24	1,790,494.62	{ff1: {ciclo: 'recurso 2023', ramo: 33, modalidad: 'prog pres 4', tipo: 'recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1861802.24, modificado: 1790494.62}}	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CBTS 249 TENOSIQUE TABASCO - 352678	27	Tabasco	27	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educativa	Sin Identificar	Municipio de Tenosique	352678	S	1,597	1,443	{meta1: {unidad_medida: 'Cuadrados', meta: 935.0}, meta2: {unidad_medida: 'Cuadrados', meta: 935.0}}	
2024	2	TAB230402309865	Proyecto de Inversión 2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					2,420,450.39	1,542,191.79	{ff1: {ciclo: 'recurso 2023', ramo: 33, modalidad: 'prog pres 4', tipo: 'recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2420450.39, modificado: 1542191.79}}	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CON TUBERIA Y CONCRETO ARMADO EN EL LA ESTANCHA - 391540	27	Tabasco	27	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trasporte y Viabilidad	Sin Identificar	Municipio de Tenosique	391540	S	90	135	{meta1: {unidad_medida: 'Cuadrados', meta: 10}, meta2: {unidad_medida: 'Cuadrados', meta: 11.0}}	
2024	2	TAB230402311827	Proyecto de Inversión 2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					827,805.88	1,413,898.72	{ff1: {ciclo: 'recurso 2023', ramo: 33, modalidad: 'prog pres 4', tipo: 'recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 827805.88, modificado: 1413898.72}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBANILES COL. OBRERA - 400587	27	Tabasco	27	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trasporte y Viabilidad	Sin Identificar	Municipio de Tenosique	400587	S	560	549	{meta1: {unidad_medida: 'Cuadrados', meta: 173.96}, meta2: {unidad_medida: 'Cuadrados', meta: 177.77}}	
2024	2	TAB230402312007	Proyecto de Inversión 2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					293,291.04	277,208.76	{ff1: {ciclo: 'recurso 2023', ramo: 33, modalidad: 'prog pres 4', tipo: 'recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 293291.04, modificado: 277208.76}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBANILES COL. OBRERA - 402539	27	Tabasco	27	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trasporte y Viabilidad	Sin Identificar	Municipio de Tenosique	402539	S	560	549	{meta1: {unidad_medida: 'Cuadrados', meta: 173.96}, meta2: {unidad_medida: 'Cuadrados', meta: 177.77}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS
 AYUNTAMIENTO 2021 - 2024



DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB230402271463	Proyecto de Inversión en	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1005-FORTAMUN		2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	796,476.46	716,672.72	{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:35 (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784976.46, modificado:716672.72)}	OP086- REUBRICACION DE POSTES PARA PUNTO DE MONITOREO INTELIGENTE PMI DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CIUDAD.	27	Tabasco	27	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	OP086	S	18,172	16,774		{metas: (cantidad_mediada: 0, Otros: meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}
2024	2	TAB230402303126	Proyecto de Inversión en	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ESTATAL	ESTATAL	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,682,778.48	1,658,328.17	{ff1: (ciclo_recurso:2023, prog_estatal_mun:Programa Estatal de Infraestructura Social, monto:1000000.00, modificado:1000000.00), ff2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4 (APOORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673111.39, modificado:653331.27)}	05000593. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE COLONIA COCOYOL CALLE 21 - 362422	27	Tabasco	27	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Traspaso de Identificación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	362422	S	1,106	994		{metas: (cantidad_mediada: 0, Cuadrados: meta:1579.4, meta_modificada: 1579.6)}
2024	2	TAB230402301739	Proyecto de Inversión en	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ESTATAL	FISE	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	18,118,935.20	13,494,256.42	{ff1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1087136112.7, modificado:8096553.85), ff2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4 (APOORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2247574.08, modificado:5397702.57)}	05000592. CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE EJIDO EL PEDREGAL. 358643	27	Tabasco	27	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Traspaso de Identificación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	358643	S	143	215		{metas: (cantidad_mediada: 0, Cuadrados: meta:4, meta_modificada: 5.79)}
2024	2	TAB230402303183	Proyecto de Inversión en	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	ESTATAL	FISE	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	630,292.02	607,211.27	{ff1: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3731175.21, modificado:364526.76), ff2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4 (APOORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252716.81, modificado:242884.51)}	05000594. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE COLONIA COCOYOL CALLE 21 - 362633	27	Tabasco	27	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Traspaso de Identificación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	362633	S	1,106	994		{metas: (cantidad_mediada: 0, Cuadrados: meta:422.0, meta_modificada: 422.0)}



DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES
TAB230402271463	1	(geo1: {cve: municipio: 17, localidad: 1, direccion: CALLE 21 S/A COL. CENTRO lat: 17.477298})	01-09-2023	15-10-2023	716 672 72	716 672 72	716 672 72	716 672 72	716 672 72	{foto1: {tipo: obra Otra, numero: contrato CO-DOOTISM-TEN-042-2023, contratista: GV CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocado MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 1619890.03, importe_modificado: 1619890.03}}	(meta1: {unidad: medida Oro s, avance: 1.0})	{Z271463/proyecto_INICIO}	Terminado	Valida	Sin observaciones	{obs1: {observacion: verificar importes, trimestre: 2.0, usuario: yllalajapigne, fecha: 2024-07-02, obs2: {observacion: verificar importes, trimestre: 2.0, usuario: yllalajapigne, fecha: 2024-07-02, obs3: {observacion: verificar importes, trimestre: 2.0, usuario: yllalajapigne, fecha: 2024-07-02, obs4: {observacion: verificar importes, trimestre: 2.0, usuario: yllalajapigne, fecha: 2024-07-02, obs5: {observacion: verificar, trimestre: 2.0, usuario: yllalajapigne, fecha: 2024-07-02, obs6: {observacion: verificar, trimestre: 2.0, usuario: yllalajapigne, fecha: 2024-07-02, obs7: {observacion: verificar, trimestre: 2.0, usuario: yllalajapigne, fecha: 2024-07-02, obs8: {observacion: verificar, trimestre: 2.0, usuario: yllalajapigne, fecha: 2024-07-02, obs9: {observacion: verificar, trimestre: 2.0, usuario: yllalajapigne, fecha: 2024-07-02}}}}
TAB230402303126	1	(geo1: {cve: municipio: 17, localidad: 1, direccion: CALLE 21 COLONIA COCOYOL, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE Y CALLE 40 CALLE ENTRE CALLE 21 Y CALLE 28 Y 40 A UN COSTADO DEL ENCUENTRA EN LA CALLE 21 ENTRE MERCADO BENITO J. ION.-91.42448945, lat: 17.47798965})	09-12-2023	30-12-2023	1,658,328.17	1,658,328.17	1,658,328.17	1,658,328.17	1,658,328.17	{foto1: {tipo: obra Otra, numero: contrato CO-DOOTISM-TEN-059-2023, contratista: CORPORATI VO MORAW, S.A DE C.V., convocado MUNICIPIO DE TENOSIQUE, importe_modificado: 3562780.19}}	(meta1: {unidad: medida Metros Cuadrados, avance: 1579.6})	{Z2303126/proyecto_INICIO}	Terminado	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402303183	1	(geo1: {cve: municipio: 17, localidad: 1, direccion: CAMINO TRAMO EJIDO NUEVA ESPERANZA - EJIDO EL PEDREGAL, MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 2 EJIDO EL PEDREGAL, 86926 EL PEDREGAL, TENOSIQUE ENTRE Y CALLE ESTE CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN EL EJIDO MUNICIPIO DE TENOSIQUE, importe_modificado: 91.00811022, lat: 17.56164372})	08-12-2023	30-12-2023	13,494,256.42	13,494,256.42	13,494,256.42	13,494,256.42	13,494,256.42	{foto1: {tipo: obra Otra, numero: contrato CO-DOOTISM-TEN-059-2023, contratista: CORPORATI VO MORAW, S.A DE C.V., convocado MUNICIPIO DE TENOSIQUE, importe_modificado: 3562780.19}}	(meta1: {unidad: medida Metros Cuadrados, avance: 422.0})	{Z2303183/proyecto_INICIO}	Terminado	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402303183	1	(geo1: {cve: municipio: 17, localidad: 1, direccion: CALLE 21 COLONIA PINO SUAREZ, TENOSIQUE DE TABASCO ENTRE CALLE 28 Y CALLE 40 CALLE 17 ESTA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21 ENTRE 28 Y 40 A UN COSTADO DEL MERCADO BEN. ION.-91.42451554, lat: 17.47794872})	09-12-2023	30-12-2023	607,211.27	607,211.27	607,211.27	607,211.27	607,211.27	{foto1: {tipo: obra Otra, numero: contrato CO-DOOTISM-TEN-059-2023, contratista: CORPORATI VO MORAW, S.A DE C.V., convocado MUNICIPIO DE TENOSIQUE, importe_modificado: 3562780.19}}	(meta1: {unidad: medida Metros Cuadrados, avance: 422.0})	{Z2303183/proyecto_INICIO}	Terminado	Valida	{obs1: {observacion: El supervisor reporta una meta final de 355 21 M2, trimestre 2.0, usuario: aljantriguiera, fecha: 2024-07-01}}	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	2	TAB230402303229	Proyecto de inversión	2023	ESTATAL	FISE	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	004- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	965,276.47	931,945.07	{ff1: (Ciclo: recurso:2023, tipo: recurso:ESTATAL, prog: estatal, mun:FISE, monto:579165.88, modificado:559167.04), ff2: (Ciclo: recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog:pre-4, tipo:recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380110.99), modificado:37178.09}}	05000595. REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CUIDAD DE TENOSIQUE COLONIA COCOYOL CALLE 21 - 362790	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	362790	S	1,106	994	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:243.0, meta_modificada:243.0)}	
2024	2	TAB230402303258	Proyecto de inversión	2023	ESTATAL	FISE	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	004- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	395,501.47	365,295.68	{ff1: (Ciclo: recurso:2023, tipo: recurso:ESTATAL, prog: estatal, mun:FISE, monto:237300.28, modificado:237300.28), ff2: (Ciclo: recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog:pre-4, tipo:recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154118.27)}, modificado:154118.27}}	05000595. REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CUIDAD DE TENOSIQUE COLONIA COCOYOL CALLE 21 - 362890	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	362890	S	1,106	994	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:243.0, meta_modificada:244.1)}, modificado:244.1}}	
2024	2	TAB230402303299	Proyecto de inversión	2023	ESTATAL	FISE	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	004- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,693,429.20	1,651,822.90	{ff1: (Ciclo: recurso:2023, tipo: recurso:ESTATAL, prog: estatal, mun:FISE, monto:1016057.52, modificado:991093.74), ff2: (Ciclo: recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog:pre-4, tipo:recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677371.68), modificado:650728.16}}, modificado:650728.16}}	05000598. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CUIDAD DE TENOSIQUE COLONIA CENTRO CALLE 27 - 363209	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte	Sin identificar	Municipio de Tenosique	363209	S	433	408	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1206.6, meta_modificada:1200.6)}, modificado:1200.6}}	
2024	2	TAB230402303609	Proyecto de inversión	2023	ESTATAL	FISE	2023	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	004- Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	617,354.54	593,306.92	{ff1: (Ciclo: recurso:2023, tipo: recurso:ESTATAL, prog: estatal, mun:FISE, monto:370412.72, modificado:355983.59), ff2: (Ciclo: recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog:pre-4, tipo:recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246941.82, modificado:237522.37)}, modificado:237522.37}}	05000598. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CUIDAD DE TENOSIQUE COLONIA CENTRO CALLE 27 - 364695	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte	Sin identificar	Municipio de Tenosique	364695	S	433	408	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0)}, modificado:400.0}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS
 AVANCE 2021 - 2024



DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES
TAB230402303229	1	(geot: {eve: municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE 27 COLONIA COCOYOL, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21 ENTRE 28 Y 40 A UN COSTADO DEL MERCADO BENITO JUARE, {lon: -91.4248498, lat: 17.4779583}})	12-12-2023	27-12-2023	931,945.07	931,945.07	931,945.07	931,945.07	931,945.07	(foto: {tipo: obra Obra numero, contrato CO-DOOTSM-TEN-059-2023, contratista CORPORATI VO MORAW, S.A DE C.V., convocado MUNICIPIO DE TENOSIQUE importe: 3582780.19 importe_modificado: 3582780.19})	(meta: {unidad: medida Metr os lineales, avance: 243.0})	(2303229/proyecto_FIN/2303229/proyecto_PRO/2303229/proyecto_FIN/2303229/proyecto_PRO/2303229/proyecto_FIN)	Terminado avances	Valida	(obs: {observacion: El supervisor reporta una meta final de 238.80 Ml., trimestre 2.0 usuario: aljandr@guilherpez, fecha: 2024-07-01})	Sin observaciones
TAB230402303238	1	(geot: {eve: municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE 21 COLONIA COCOYOL, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE DE PAVIMENTO ASFALTICO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 ENTRE 28 Y 40 A UN COSTADO DEL MERCADO BENITO JUARE, {lon: -91.4248498, lat: 17.4779583}})	12-12-2023	27-12-2023	385,295.68	385,295.68	385,295.68	385,295.68	385,295.68	(foto: {tipo: obra Obra numero, contrato CO-DOOTSM-TEN-059-2023, contratista CORPORATI VO MORAW, S.A DE C.V., convocado MUNICIPIO DE TENOSIQUE importe: 3582780.19 importe_modificado: 3582780.19})	(meta: {unidad: medida Metr os lineales, avance: 244.1})	(2303258/proyecto_PR/2303258/proyecto_INI/2303258/proyecto_FIN)	Terminado avances	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402303299	1	(geot: {eve: municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE 27 COLONIA CENTRO, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE DE PAVIMENTO ASFALTICO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 ENTRE 28 Y 40 A UN COSTADO DEL MERCADO BENITO JUARE, {lon: -91.4248498, lat: 17.4779583}})	09-12-2023	30-12-2023	1,651,822.90	1,651,822.90	1,651,822.90	1,651,822.90	1,651,822.90	(foto: {tipo: obra Obra numero, contrato CO-DOOTSM-TEN-060-2023, contratista MK DEL SURESTE, S.A DE C.V., convocado MUNICIPIO DE TENOSIQUE importe: 3302083.83 importe_modificado: 3392083.83})	(meta: {unidad: medida Metr os Cuadrados, avance: 1200.8})	(2303298/proyecto_INI/2303298/proyecto_FIN/2303298/proyecto_FIN/2303298/proyecto_PRO/2303298/proyecto_PRO)	Terminado avances	Valida	(obs: {observacion: El supervisor reporta una meta final de 1161.34 M2., trimestre 2.0 usuario: aljandr@guilherpez, fecha: 2024-07-01})	Sin observaciones
TAB230402303609	1	(geot: {eve: municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE 27 COLONIA CENTRO, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 ENTRE 28 Y 10 CERCA DE MALECON ANTIGUO EN T, {lon: -91.42617228, lat: 17.4768613}})	09-12-2023	30-12-2023	593,305.92	593,305.92	593,305.92	593,305.92	593,305.92	(foto: {tipo: obra Obra numero, contrato CO-DOOTSM-TEN-060-2023, contratista MK DEL SURESTE, S.A DE C.V., convocado MUNICIPIO DE TENOSIQUE importe: 3392083.83 importe_modificado: 3392083.83})	(meta: {unidad: medida Metr os Cuadrados, avance: 400.0})	(2303609/proyecto_INI/2303609/proyecto_FIN/2303609/proyecto_PRO/2303609/proyecto_PRO)	Terminado avances	Valida	(obs: {observacion: El supervisor reporta una meta final de 332.20 M2., trimestre 2.0 usuario: aljandr@guilherpez, fecha: 2024-07-01})	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES
TAB230402303627	1	(geo1: (eve municipio 17, localidad 1, direccion CALLE 27 COLONIA CENTRO, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 28 Y CALLE 10, CALLE 25 ESTA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 ENTRE 28 Y 10 CERCA DE MALECON ANTIGUO EN TENSI), lon: 91.42674546, lat: 17.47006101))	12-12-2023	27-12-2023	817,231.87	817,231.87	817,231.87	817,231.87	817,231.87	(foto: (tipo: obra Otra, numero contrato CO-DOOTSM-TEN-060-2023, contratista MK DEL SURESTE, S.A DE C.V., convocado MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 3392083.83, importe modificado: 3392083.83))	(meta1: (unidad, medida Metr os lineales, avance 400.0))	(2303627/proyecto_PR OCEESO, 2303627/proyecto_JNIC, 2303627/proyecto_FIN, 2303627/proyecto_CESO)	Terminado avances	Valida avances	(obs1: (observación: El supervisor reporta una meta final de 212.10 ML., trimestre 2.0 usuario aljandrogutierrezp, fecha 2024-07-01))	Sin observaciones
TAB230402303636	1	(geo1: (eve municipio 17, localidad 1, direccion CALLE 27 COLONIA CENTRO, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 28 Y CALLE 10, CALLE 25 ESTA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 ENTRE 28 Y 10 CERCA DE MALECON ANTIGUO EN TEN, lon: 91.42676692, lat: 17.47006101))	12-12-2023	27-12-2023	329,723.14	329,723.14	329,723.14	329,723.14	329,723.14	(foto: (tipo: obra Otra, numero contrato CO-DOOTSM-TEN-060-2023, contratista MK DEL SURESTE, S.A DE C.V., convocado MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 3392083.83, importe modificado: 3392083.83))	(meta1: (unidad, medida Metr os lineales, avance 200.5))	(2303636/proyecto_PR OCEESO, 2303636/proyecto_JNIC, 2303636/proyecto_FIN, 2303636/proyecto_CESO)	Terminado avances	Valida avances	(obs1: (observación: El supervisor reporta una meta final de 207.30 ML., trimestre 2.0 usuario aljandrogutierrezp, fecha 2024-07-01))	Sin observaciones
TAB230402303827	1	(geo1: (eve municipio 17, localidad 1, direccion CALLE 49 COLONIA PUEBLO NUEVO, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 28 Y CALLE 10, CALLE 47 ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 49 ENTRE LA CALLE 28 Y LA CALLE 10 CERCA DE , lon: 91.42681231, lat: 17.47136959))	12-12-2023	30-12-2023	5,060,068.04	5,060,068.04	5,060,068.04	5,060,068.04	5,060,068.04	(foto: (tipo: obra Otra, numero contrato CO-DOOTSM-TEN-061-2023, contratista CORPORATI VO COCCO, S.A DE C.V., convocado MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 7898946.07, importe modificado: 7898946.07))	(meta1: (unidad, medida Metr os Cuadrados, avance 3280.55))	(2303827/proyecto_PR OCEESO, 2303827/proyecto_FIN, 2303827/proyecto_FRD, 2303827/proyecto_JNIC, 2303827/proyecto_CESO)	Terminado avances	Valida avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402304016	1	(geo1: (eve municipio 17, localidad 1, direccion CALLE 49 COLONIA PUEBLO NUEVO, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 28 Y CALLE 10, CALLE 47 ESTA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SE ENCUENTRA EN LA CALLE 49 ENTRE LA CALLE 28 Y LA CALLE 10 CERCA DE , lon: 91.42681396, lat: 17.47133302))	12-12-2023	30-12-2023	1,018,563.50	1,018,563.50	1,018,563.50	1,018,563.50	1,018,563.50	(foto: (tipo: obra Otra, numero contrato CO-DOOTSM-TEN-061-2023, contratista CORPORATI VO COCCO, S.A DE C.V., convocado MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 7898946.07, importe modificado: 7898946.07))	(meta1: (unidad, medida Metr os Cuadrados, avance 703.7))	(2304016/proyecto_PR OCEESO, 2304016/proyecto_FIN, 2304016/proyecto_FRD, 2304016/proyecto_JNIC, 2304016/proyecto_CESO)	Terminado avances	Valida avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO				AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230402304091	1	(geo1: [ve: municipio: 17, localidad: 1, direccion: CALLE 49 COLONIA PUEBLO NUEVO, 98901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 28 Y CALLE 10, CALLE 47 ESTA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 49 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 10 CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, [lon: 91.42581945, lat: 17.47129473])	16-12-2023	28-12-2023	1,370,461.76	1,370,461.76	1,370,461.76	1,370,461.76	1,370,461.76	(foto: 1: [tipo: obra Otra numero, contrato: CO-DOOTSM-TEN-061-2023, convocado: CONVOCATORIA VO COCO, S.A. DE C.V., convocado: CONVOCATORIA MUNICIPAL DE TENOSIQUE, monto: 7889846.07, importe, modificado: 7898646.07])	(meta: 1: [unidad, medida: Metros lineales, avance: 352.0])	(2304091/proyecto_PRO_CESO, 2304091/proyecto_FIN_CESO, 2304091/proyecto_PRO_CESO)	Terminado	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402304118	1	(geo1: [ve: municipio: 17, localidad: 1, direccion: CALLE 49 COLONIA PUEBLO NUEVO, 98901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 28 Y CALLE 10, CALLE 47 ESTA REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 49 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 10 CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, [lon: 91.42581727, lat: 17.47130486])	16-12-2023	28-12-2023	449,552.77	449,552.77	449,552.77	449,552.77	449,552.77	(foto: 1: [tipo: obra Otra numero, contrato: CO-DOOTSM-TEN-061-2023, contratista: CORPORATI VO COCO, S.A. DE C.V., convocado: CONVOCATORIA MUNICIPAL DE TENOSIQUE, monto: 7889846.07, importe, modificado: 7898646.07])	(meta: 1: [unidad, medida: Metros lineales, avance: 352.0])	(2304118/proyecto_PRO_CESO, 2304118/proyecto_FIN_CESO, 2304118/proyecto_PRO_CESO)	Terminado	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402314572	1	(geo1: [ve: municipio: 17, localidad: 9, direccion: CAMINO TRAMO POB. BOCA DEL CERRO - EJ. POMONA 18EA SECC. MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 2 PUEBLO BOCA DEL CERRO, 86908 BOCA DEL CERRO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2 CERCA DEL CAMINO DE ACCESO SE ENCUENTRA DENTRO, [lon: 91.48252325, lat: 17.44927693])	12-12-2023	30-12-2023	9,804,238.42	9,804,238.42	9,804,238.42	9,804,238.42	9,804,238.42	(foto: 1: [tipo: obra Otra numero, contrato: CO-DOOTSM-TEN-065-2023, contratista: FELIX DAVID ZUNIGA DOMINGA, convocado: CONVOCATORIA MUNICIPAL DE TENOSIQUE, monto: 9804238.42, importe, modificado: 9804238.42])	(meta: 1: [unidad, medida: Kilogramos, avance: 4.9])	(2314572/proyecto_FIN_CESO, 2314572/proyecto_PRO_CESO)	Terminado	Valida	Sin observaciones	Sin observaciones

LIC. JORGE SUÁREZ MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. CARLOS GARAYEO ORDAZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACION

ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ
 ENLACE SRFT

PRESIDENCIA
 TRIENIO 2021-2.:24