




2DO TRIMESTRE 2019

Destino
del gasto



TENOSIQUE, TABASCO.

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Municipio de Tenosique

DETALLE_PROYECTO


CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 - CICLO DE RECURSO	ff1 - RAMO	ff1 - MODALIDAD	ff1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 - CICLO DE RECURSO	ff2 - RAMO ALIADO	ff2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2019	2	TAB190101517165	2019	23	U	93				Proyecto de inversión	877,053.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877053.0, modificado:877053.0}}	BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD
2019	2	TAB190201567392	2019	23	U	93				Acción	449,859.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449859.0, modificado:449859.0}}	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS 2019
2019	2	TAB190201543969	2019	33	I	4				Proyecto de inversión	416,442.51	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416442.51, modificado:416442.51}}	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EJ REFORMA AGRARIA - 63803
2019	2	TAB190201545297	2019	33	I	4				Proyecto de inversión	220,774.78	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220774.78, modificado:220774.78}}	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EJ REFORMA AGRARIA - 91597
2019	2	TAB190201545303	2019	33	I	4				Proyecto de inversión	303,971.17	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303971.17, modificado:303971.17}}	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EJ EMILIANO ZAPATA TERCERA SECCION LOS CEDROS - 91609
2019	2	TAB190201543625	2019	33	I	4				Proyecto de inversión	66,985.17	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66985.17, modificado:66985.17}}	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EJ LA ULTIMA LUCHA - 63310
2019	2	TAB190201544664	2019	33	I	4				Proyecto de inversión	360,865.33	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360865.33, modificado:360865.33}}	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO POB EMILIANO ZAPATA TEERCERA SECCION LOS CEDROS - 90698
2019	2	TAB190201543563	2019	33	I	4				Proyecto de inversión	330,190.08	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330190.08, modificado:330190.08}}	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EJ ACATLIPA - 63235

ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
------------------------	--------------------------	------------------------	---------------	------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	---------	---------	---------------

27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP040	S	16,892	15,687	0
27	Tabasco	17	Tenosique	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	GC121	0	0	0	0	0
27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	63803	S	51	50	0
27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	91597	S	50	45	0
27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	91609	S	50	60	0
27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	63310	S	34	35	0
27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	90698	S	65	60	0
27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	63235	S	50	60	0

FOLIO	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO
TAB190201517165	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 920.7, meta_modificada: 920.7}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: Calle 37 18, Centro, 86900 Centro, Tab., México, lon: -91.42547607, lat: 17.47381238}}	03-04-2019	22-04-2019	877,053.00	869,806.29
TAB190201567392	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: Calle 26 804, Centro, 86900 Tenosique de Pino Suarez, Tab., México, lon: -91.42547607, lat: 17.47250245}}	01-04-2019	31-12-2019	449,859.00	0.00
TAB190201543969	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 9795.0, meta_modificada: 9795.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 71, direccion: CALLE CONOCIDO EJIDO REFORMA AGRARIA, 86919 REFORMA AGRARIA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SE ENCUENTRA AMPLIACION CONOCIDO EJIDO REFORMA AGRARIA, 86919 REFORMA AGRARIA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE EL MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA ENCUENTRA	18-03-2019	06-04-2019	416,442.51	414,706.96
TAB190201545297	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 71, direccion: AMPLIACION CONOCIDO EJIDO REFORMA AGRARIA, 86919 REFORMA AGRARIA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE EL MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA ENCUENTRA	02-05-2019	21-05-2019	220,774.78	216,251.05
TAB190201545303	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4411.0, meta_modificada: 4411.3}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 107, direccion: CALLE CONOCIDO EJIDO EJ. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION, 86918 EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS), TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTE MEJORAMIENTO DE CALLES SE ENCUENTRA ENCUENTRA	02-05-2019	21-05-2019	303,971.17	300,978.74
TAB190201543625	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4193.5, meta_modificada: 4193.5}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 147, direccion: CALLE CONOCIDO EJIDO LA ULTIMA LUCHA, 86920 LA ULTIMA LUCHA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTE MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA ENCUENTRA	18-03-2019	06-04-2019	66,985.17	65,107.80
TAB190201544664	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 107, direccion: CALLE CONOCIDO EJIDO EJ. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION, 86918 EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS), TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE ESTE MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO ENCUENTRA ENCUENTRA	02-05-2019	21-05-2019	360,865.33	356,153.35
TAB190201543563	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 196863.0, meta_modificada: 196863.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 2, direccion: CALLE CONOCIDO EJIDO ACATLIPA, 86925 ACATLIPA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTE MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA ENCUENTRA	18-03-2019	06-04-2019	330,190.08	327,757.45

DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
847,557.48	847,557.48	842,442.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-016/2019, contratista:RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:869806.29, importe_modificado:869806.29}}	{meta1: {unidad_medida:Meiros Cuadrados, avance:920.7}}	{1517165/proyecto_INICIO, 1517165/proyecto_PROCESO, 1517165/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimesire	{meta1: {unidad_medida:Lot, avance:0.0}}	{1567392/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
414,495.43	414,495.43	411,994.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-013/2019, contratista:DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:414706.96, importe_modificado:414706.96}}	{meta1: {unidad_medida:Meiros Cuadrados, avance:9795.0}}	{1543969/proyecto_INICIO, 1543969/proyecto_PROCESO, 1543969/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
203,753.63	203,753.63	202,524.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-018/2019, contratista:DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:215251.05, importe_modificado:215251.05}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.83}}	{1545297/proyecto_INICIO, 1545297/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
290,261.17	290,261.17	288,509.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-019/2019, contratista:DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:300978.74, importe_modificado:300978.74}}	{meta1: {unidad_medida:Meiros Cuadrados, avance:4411.3}}	{1545303/proyecto_INICIO, 1545303/proyecto_FIN, 1545303/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
65,107.80	65,107.80	64,714.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-010/2019, contratista:DESARROLLA CW, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:65107.8, importe_modificado:65107.8}}	{meta1: {unidad_medida:Meiros Cuadrados, avance:4193.5}}	{1543625/proyecto_PROCESO, 1543625/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
336,708.67	336,709.67	334,677.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-017/2019, contratista:DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:356153.35, importe_modificado:356153.35}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.9}}	{1544664/proyecto_PROCESO, 1544664/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
327,757.45	327,757.45	325,779.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-004/2019, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:327757.45, importe_modificado:327757.45}}	{meta1: {unidad_medida:Meiros Cuadrados, avance:196863.0}}	{1543563/proyecto_FIN, 1543563/proyecto_PROCESO, 1543563/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Municipio de Tenosique

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_MODALIDAD	ff2_RAMO PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2019	2	TAB190201544732	2019	33	1	4				Proyecto de inversión	333,040.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333040.99, modificado:333040.99}}	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EJIDO SANTA CRUZ - 64981
2019	2	TAB190201545311	2019	33	1	4				Proyecto de inversión	380,267.72	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380267.72, modificado:380267.72}}	MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO EJIDAL REFORMA AGRARIA - 91616
2019	2	TAB190201547170	2019	33	1	4				Proyecto de inversión	249,776.30	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249776.3, modificado:219439.62}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO NUEVA ESPERANZA - 94006
2019	2	TAB190201531766	2019	33	1	4				Proyecto de inversión	629,761.98	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629761.98, modificado:629761.98}}	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EJIDO EL PEDREGAL - 44517
2019	2	TAB190201543719	2019	33	1	4				Proyecto de inversión	491,634.19	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491634.19, modificado:491634.19}}	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE TERRACERIA CA EL XOTAL PRIMERA SECCION - 63412
2019	2	TAB190201543963	2019	33	1	4				Proyecto de inversión	1,420,955.71	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420955.71, modificado:1420955.71}}	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ BELLA VISTA - 63795
2019	2	TAB190201548002	2019	33	1	4				Proyecto de inversión	242,368.29	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242368.29, modificado:243356.79}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ SAN FRANCISCO - 95297
2019	2	TAB190201543627	2019	33	1	4				Proyecto de inversión	442,642.24	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442642.24, modificado:442642.24}}	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EJ EL PALMAR - 63315

ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------	---------------	------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	---------	---------	---------------

27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	64981	S	60	70	0
27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	91616	S	45	50	0
27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	94009	S	45	40	0
27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	44517	S	64	60	0
27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	63412	S	40	35	0
27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	63795	S	19	18	0
27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	95297	S	45	50	0
27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	63315	S	150	145	0



FOLIO	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO
TAB190201544732	{meta1: {unidad_medida:Otros,meta:4.0,meta_modificada:4.0}}	1	<p>(geo1: {cve_municipio:17,localidad:70, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SAN TRAMO CRUCERO W0 - EJIDO SANTA CRUZ KILOMETRO 3 KILOMETRO 65 + 00 EJIDO SANTA CRUZ, 86925 SANTA CRUZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO AL EJIDO Y CAMINO ENTRONQUE CARRETERO, CALLE CARRETERO, municipio:17, localidad:71, (geo1: {cve_municipio:17, localidad:71, direccion:AMPLIACION CONOCIDO EJIDO REFORMA AGRARIA, 86919 REFORMA AGRARIA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE ESTE MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CAMINO DE ACCESO AL, lon:-91.26416173, (geo1: {cve_municipio:17, localidad:70, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO NUEVA ESPERANZA 1, 86926 NUEVA ESPERANZA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD EJ. EL PALMAR, lon:-91.03785309, (geo1: {cve_municipio:17, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA A EJIDO SANTA CRUZ - EJIDO EL PEDREGAL, MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 0 EJIDO EL PEDREGAL, 86928 EL PEDREGAL, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO Y CAMINO ACCESO AL EJIDO, CAMINO ENTR, lon:-91.00666371, lat:17.3497672713, (geo1: {cve_municipio:17, localidad:220, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO XOTAL 1A SECCIÓN, 86920 EL XOTAL 1RA. SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES SE ENCUENTRA DENTRO DE LA C.A. EL XOTAL 1RA SECCIÓN, lon:-91.20040965, lat:17.35140218}, (geo1: {cve_municipio:17, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE EL CEIBO - EJIDO BELLA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 4 + 200 EJIDO, 86928 BELLA VISTA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, LA REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CEIBO A LA, (geo1: {cve_municipio:17, localidad:261, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN FRANCISCO, 86927 SAN FRANCISCO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTE EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO SAN FRANCISCO, lon:-91.17344444, lat:17.350772211}, (geo1: {cve_municipio:17, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL PALMAR, 86916 EL PALMAR, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTE MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD EJ. EL PALMAR, lon:-91.03785309, lat:17.44730653})</p>	25-03-2019	13-04-2019	333,040.99	329,625.69
TAB190201545311	{meta1: {unidad_medida:Otros,meta:2.0,meta_modificada:1.8}}	1	<p>(meta1: {unidad_medida:Otros,meta:1.0,meta_modificada:1.0})</p>	02-05-2019	21-05-2019	380,267.72	376,039.88
TAB190201547170	{meta1: {unidad_medida:Otros,meta:1.0,meta_modificada:1.0}}	1	<p>(meta1: {unidad_medida:Otros,meta:1.0,meta_modificada:1.0})</p>	02-05-2019	21-05-2019	219,439.62	211,278.69
TAB190201531766	{meta1: {unidad_medida:Otros,meta:11.0,meta_modificada:11.0}}	1	<p>(meta1: {unidad_medida:Otros,meta:11.0,meta_modificada:11.0})</p>	18-03-2019	06-04-2019	629,761.98	626,404.28
TAB190201543719	{meta1: {unidad_medida:Meiros Cuadrados,meta:7750.0,meta_modificada:7750.0}}	1	<p>(meta1: {unidad_medida:Meiros Cuadrados,meta:7750.0,meta_modificada:7750.0})</p>	18-03-2019	06-04-2019	491,634.19	489,626.69
TAB190201543963	{meta1: {unidad_medida:Otros,meta:1.0,meta_modificada:1.0}}	1	<p>(meta1: {unidad_medida:Otros,meta:1.0,meta_modificada:1.0})</p>	18-03-2019	06-04-2019	1,420,955.71	1,418,813.90
TAB190201548002	{meta1: {unidad_medida:Otros,meta:1.0,meta_modificada:1.0}}	1	<p>(meta1: {unidad_medida:Otros,meta:1.0,meta_modificada:1.0})</p>	02-05-2019	21-05-2019	243,356.79	234,498.12
TAB190201543627	{meta1: {unidad_medida:Meiros Cuadrados,meta:14080.0,meta_modificada:14080.0}}	1	<p>(meta1: {unidad_medida:Meiros Cuadrados,meta:14080.0,meta_modificada:14080.0})</p>	25-03-2019	13-04-2019	442,642.24	440,700.29

DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
329,625.69	329,625.69	327,636.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-002/2019, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:329625.69, importe_modificado:329625.69}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1544732/proyecto_PROCESO, 1544732/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
357,729.69	357,729.69	355,570.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-020/2019, contratista:DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:376039.88, importe_modificado:376039.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}}	{1545311/proyecto_INICIO, 1545311/proyecto_FIN, 1545311/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
211,278.69	211,278.69	210,003.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-025/2019, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:211278.89, importe_modificado:211278.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1547170/proyecto_INICIO, 1547170/proyecto_FIN, 1547170/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
626,404.28	626,404.28	622,624.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-001/2019, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:626404.28, importe_modificado:626404.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1531766/proyecto_PROCESO, 1531766/proyecto_INICIO, 1531766/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
489,626.69	489,626.69	486,672.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-012/2019, contratista:DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:489626.69, importe_modificado:486626.69}}	{meta1: {unidad_medida:Medros Cuadrados, avance:7750.0}}	{1543719/proyecto_FIN, 1543719/proyecto_PROCESO, 1543719/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
1,418,813.90	1,418,813.90	1,410,252.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-011/2019, contratista:DESARROLLADORA CW, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1418813.9, importe_modificado:1418813.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1543963/proyecto_INICIO, 1543963/proyecto_FIN, 1543963/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
234,498.12	234,498.12	233,083.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-027/2019, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:234498.12, importe_modificado:234498.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1548002/proyecto_PROCESO, 1548002/proyecto_FIN, 1548002/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
440,700.29	440,700.29	438,040.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-005/2019, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:440700.29, importe_modificado:440700.29}}	{meta1: {unidad_medida:Medros Cuadrados, avance:14080.0}}	{1543627/proyecto_PROCESO, 1543627/proyecto_FIN, 1543627/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Municipio de Tenosique

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 CICLO DE RECURSO	ff1 RAMO	ff1 MODALIDAD	ff1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2 CICLO DE RECURSO	ff2 MODALIDAD	ff2 RAMO	ff2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2019	2	TAB190201531771	2019	33	I	4	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	581,598.98	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581598.98, modificado:581598.98}}	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EJIDO EL PEDREGAL - 44541
2019	2	TAB190201547970	2019	33	I	4	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	238,292.58	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238292.58, modificado:210580.14}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ ESPERANZA NORTE EL VEINTE - 95260
2019	2	TAB190201548116	2019	33	I	4	2019	33	I	4	Proyecto de inversión	168,704.80	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168704.8, modificado:168704.8}}	EQUIPAMIENTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE C.A EL XOTAL PRIMERA SECC - 95460
2019	2	TAB190201566079	2019	33	I	5	2019	33	I	5	Acción	34,439,363.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.4439363E7, modificado:4.0800857E7}}	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA
2019	2	TAB190101517566	2019	33	I	5	2019	33	I	5	Acción	4,643,817.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4643817.0, modificado:7462337.34}}	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA
2019	2	TAB190101517552	2019	33	I	5	2019	33	I	5	Acción	36,127,040.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.612704E7, modificado:2.926241821E7}}	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
2019	2	TAB190101517561	2019	33	I	5	2019	33	I	5	Adquisición	30,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
2019	2	TAB190101517558	2019	33	I	5	2019	33	I	5	Acción	6,263,494.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6263494.0, modificado:1739723.68}}	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FONDO IV 2019
2019	2	TAB190101517308	2019	33	I	5	2019	33	I	5	Adquisición	30,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
------------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	---------------	------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	---------	---------	---------------

27	17	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	44541	S	63	60	0
27	17	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	95260	S	30	35	0
27	17	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	95460	S	30	35	0
27	17	Tabasco	Tenosique	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	GC0171	S	16,892	15,687	0
27	17	Tabasco	Tenosique	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	GC048	S	16,892	15,687	0
27	17	Tabasco	Tenosique	Seguridad	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	GC011	S	16,892	15,687	0
27	17	Tabasco	Tenosique	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	AD025	S	16,892	15,687	0
27	17	Tabasco	Tenosique	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	GC120	S	16,892	15,687	0
27	17	Tabasco	Tenosique	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	AD025	S	16,892	15,687	0



FOLIO	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO
TAB190201531771	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 21429.0, meta_modificada: 21429.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 05, direccion: CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PEDREGAL, 86926 EL PEDREGAL, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA ZONA URBANA DE LA COMUNIDAD DE LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD 21, localidad: 21, direccion: CALLE CONOCIDO EJIDO ESPERANZA NORTE (EL VEINTE), 86911 ESPERANZA NORTE (EL VEINTE), TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTE EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO ESP, lon: -91.34834765, lat: 17.53270278}}, {geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 220, direccion: CALLE CONOCIDO EJIDO XOTAL 1A SECCION, 86920 EL XOTAL 1RA. SECCION, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTE EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL XOTAL PRIMERA SEC., lon: -91.23241004}}	18-03-2019	06-04-2019	581,598.98	579,414.65
TAB190201547970	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 21, direccion: CALLE CONOCIDO EJIDO ESPERANZA NORTE (EL VEINTE), 86911 ESPERANZA NORTE (EL VEINTE), TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTE EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO ESP, lon: -91.34834765, lat: 17.53270278}}	02-05-2019	21-05-2019	210,580.14	204,435.64
TAB190201548116	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 220, direccion: CALLE CONOCIDO EJIDO XOTAL 1A SECCION, 86920 EL XOTAL 1RA. SECCION, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTE EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL XOTAL PRIMERA SEC., lon: -91.23241004}}	19-03-2019	30-04-2019	168,704.80	168,704.80
TAB190201566079	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: Constitucion, Estacion Nueva, 86901 Tenosique de Piro Suárez, Tab., México, lon: -91.42958595, lat: 17.46071271}}	01-06-2019	31-12-2019	2,306,377.77	0.00
TAB190101517566	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: Calle 47 106, Pueblo Nuevo, 86901 Tenosique de Piro Suárez, Tab., México, lon: -91.42822256, lat: 17.47250245}}	01-01-2019	31-12-2019	7,462,337.34	2,676,867.84
TAB190101517552	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: Calle 37 18, Centro, 86900 Centro, Tab., México, lon: -91.42547607, lat: 17.47381238}}	01-01-2019	31-12-2019	29,262,418.21	27,616,539.25
TAB190101517561	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: Tenosique de Piro Suárez, Tab., México, lon: -91.425051, lat: 17.472665}}	01-03-2019	30-04-2019	28,953.60	28,953.60
TAB190101517568	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: Calle 26 510, Centro, 86900 Tenosique de Piro Suárez, Tab., México, lon: -91.42547607, lat: 17.47512229}}	01-02-2019	31-12-2019	1,739,723.68	0.00
TAB190101517308	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: Calle 10 LB, Pueblo Nuevo, 86901 Tenosique de Piro Suárez, Tab., México, lon: -91.42822256, lat: 17.47381238}}	01-03-2019	30-04-2019	0.00	0.00



DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
579,414.65	579,414.65	575,918.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-003/2019, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:579414.65, importe_modificado:579414.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21429.0}}	{1531771/proyecto_INICIO, 1531771/proyecto_PROCESO, 1531771/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
204,435.64	204,435.64	203,201.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-026/2019, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:204435.64, importe_modificado:204435.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1547970/proyecto_INICIO, 1547970/proyecto_PROCESO, 1547970/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
168,704.80	168,704.80	168,704.80	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64288, contratista, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:168704.8, importe_modificado:168704.8}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1548116/proyecto_FIN, 1548116/proyecto_PROCESO, 1548116/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1566079/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2,676,867.84	2,676,867.84	2,504,368.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}}	{1517566/proyecto_INICIO, 1517566/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
12,180,808.87	12,180,808.87	10,471,245.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}}	{1517552/proyecto_INICIO, 1517552/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
28,953.60	28,953.60	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1517561/proyecto_INICIO, 1517561/proyecto_PROCESO, 1517561/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1517558/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{1517308/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelado n validada

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Municipio de Tenosique

DETALLE_PROYECTO


CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FF1 CICLO DE RECURSO	FF1 RAMO	FF1 MODALIDAD	FF1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FF2 CICLO DE RECURSO	FF2 RAMO	FF2 MODALIDAD	FF2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2019	2	TAB190201560021	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	3,248,069.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248069.0, modificado:3248069.0}}	ED036.- Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Servicio Sanitario de 5.00 X 3.00 Mts., Reconstrucción y Remodelación del Edificio A y Obra Exterior (Incluye Demolición de los Edificios C, D y F), en la escuela Primaria Jaime Nuno, con
2019	2	TAB190201560789	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,776,067.42	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776067.42, modificado:1776067.42}}	OTD57.-Pavimentación con concreto hidráulico de la calle: Guanacaste de la Col. Luis Gómez Z., en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.
2019	2	TAB190201560810	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,705,249.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705249.0, modificado:1705249.0}}	OTD58.-Pavimentación con concreto hidráulico de la calle: Aliadores de la Col. Obrera, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.
2019	2	TAB190201560782	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,484,964.53	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484964.53, modificado:1484964.53}}	OTD56.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Guayacán de la Col. Luis Gómez Z., y Adolfo López Mateos de la Col. Lázaro Cárdenas, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.
2019	2	TAB190201560817	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	2,274,816.13	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274816.13, modificado:2274816.13}}	OTD59.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 54 de la Col. Benito Juárez y 55 de la Col. Municipal, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.
2019	2	TAB190201560976	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,748,932.46	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748932.46, modificado:1748932.46}}	OTD66.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 13, 49 y 40 de la Col. Cocoyol, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.
2019	2	TAB190201561062	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,541,971.05	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541971.05, modificado:1541971.05}}	OTD71.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 46 de la Col. Cocoyol y 85 de la Col. Trinchera, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.
2019	2	TAB190201563074	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,855,732.35	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855732.35, modificado:1855732.35}}	OTD68.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Noche Buena de la Col. Belén, 52 de la Col. Benito Juárez y Tomas Ramírez, J. de la Col. Magisterial, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.
2019	2	TAB190201560749	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	2,111,964.88	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111964.88, modificado:2111964.88}}	OTD53.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Pomona de la Col. San Juan, 1, 3 y 10 de la Col. Pueblo Unido, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.
2019	2	TAB190201560767	2019	33	I	12					Proyecto de inversión	1,756,538.31	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756538.31, modificado:1756538.31}}	OTD55.-Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 8 de la Col. Pueblo Unido y Tacotalpa de la Col. Municipal, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.

ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
27	Tabasco	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ36	S	23	29	0
27	Tabasco	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD57	S	1,224	1,200	0
27	Tabasco	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD58	S	529	510	0
27	Tabasco	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD56	S	2,082	1,500	0
27	Tabasco	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD59	S	2,979	2,600	0
27	Tabasco	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD66	S	1,331	1,250	0
27	Tabasco	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD71	S	2,507	2,200	0
27	Tabasco	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD68	S	2,837	2,600	0
27	Tabasco	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD53	S	1,353	1,300	0
27	Tabasco	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD65	S	3,215	3,100	0



FOLIO	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO
TAB190201560021	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 10.0, meta_modificada: 10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 87, direccion: Tenosique, Tab., México, lon.: -91.4250284, lat.: 17.472643}}	01-09-2019	31-12-2019	3,248,069.00	0.00
TAB190201560789	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2204.96, meta_modificada: 2204.96}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: Juanacastle 12, Luis Gomez Zepeda, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon.: -91.42446756, lat.: 17.46834747}}	22-07-2019	22-10-2019	0.00	0.00
TAB190201560810	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1995.92, meta_modificada: 1995.92}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: Aljadores 3, Obrera, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon.: -91.40958667, lat.: 17.47423196}}	22-07-2019	22-10-2019	0.00	0.00
TAB190201560782	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1789.54, meta_modificada: 1789.54}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: Guayacac 100, Luis Gomez Zepeda, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon.: -91.42431736, lat.: 17.46431521}}	22-07-2019	22-10-2019	0.00	0.00
TAB190201560817	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2644.8, meta_modificada: 2644.8}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 8, direccion: Calle 54 7, Benito Juárez, 86902 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon.: -91.41839504, lat.: 17.47567491}}	22-07-2019	22-10-2019	0.00	0.00
TAB190201560976	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3353.44, meta_modificada: 3353.44}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: Calle 40 110, Cocoyol, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon.: -91.42335176, lat.: 17.47813097}}	08-07-2019	08-10-2019	0.00	0.00
TAB190201561062	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1816.92, meta_modificada: 1816.92}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: Calle 46 39, Cocoyol, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon.: -91.42116308, lat.: 17.47924642}}	15-07-2019	15-10-2019	0.00	0.00
TAB190201563074	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2847.08, meta_modificada: 2847.08}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 8, direccion: Tomas R. LB, Magistral, 86902 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon.: -91.41637802, lat.: 17.47227731}}	08-07-2019	08-10-2019	0.00	0.00
TAB190201560749	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2451.64, meta_modificada: 2451.64}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 166, direccion: Pomona, San Juan, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon.: -91.42920971, lat.: 17.45338467}}	15-07-2019	15-10-2019	0.00	0.00
TAB190201560767	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2047.92, meta_modificada: 2047.92}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: Calle 8 57, Pueblo Unido Primera Amp, 86904 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon.: -91.42668364, lat.: 17.4587609}}	22-07-2019	22-10-2019	0.00	0.00

DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

Municipio de Tenosique

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1 CICLO DE RECUR SO	ff1 MODA LIDAD	ff1 PROGRA MA PRESUP UESTARI O	ff2 CICLO DE RECUR SO	ff2 MOD ALID AD	ff2 PROG RAMA PRES UPUE STARI O	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2019	2	TAB190201560742	2019	33	I	12			Proyecto de inversión	1,985,384.74	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985384.74, modificado:1985384.74}}	OTD52 -Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 51 de la Col. La Trinchera y Bugambillas de la Col. Belén, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.
2019	2	TAB190201561037	2019	33	I	12			Proyecto de inversión	1,469,577.67	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469577.67, modificado:1469577.67}}	OTD69 -Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Clavel y Tulipán de la Col. Coloso, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.
2019	2	TAB190201561070	2019	33	I	12			Proyecto de inversión	1,741,979.16	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741979.16, modificado:1741979.16}}	OTD72 -Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 37 de la Col. Centro, Girasol de la Col. Coloso y Nicolás Bravo de la Col. Héroes de Nacoctani, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.
2019	2	TAB190201560758	2019	33	I	12			Proyecto de inversión	2,529,886.51	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529886.51, modificado:2529886.51}}	OTD54 -Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Miguel Hidalgo de la Col. Pueblo Unido y Guapaque de la Col. Luis Gómez Z., en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.
2019	2	TAB190201561003	2019	33	I	12			Proyecto de inversión	1,715,160.22	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715160.22, modificado:1715160.22}}	OTD67 -Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: 15 de la Col. Cocoyol, Lluvia de Oro de la Col. Belén y 33 de la Col. Benito Juárez, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.
2019	2	TAB190201561050	2019	33	I	12			Proyecto de inversión	1,526,110.63	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526110.63, modificado:1526110.63}}	OTD70 -Pavimentación con concreto hidráulico de las calles: Ignacio Zaragoza y Venustiano Carranza de la Col. Héroes de Nacoctani y Peñajmo de la Col. San Juan, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, Tabasco.
2019	2	TAB190101517228	2018	23	U	93			Proyecto de inversión	113,027.22	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113027.22, modificado:113027.22}}	(OP106) REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO LA PALMA
2019	2	TAB190201567364	2018	23	U	93			Proyecto de inversión	397,527.59	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397527.59, modificado:397527.59}}	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, E.J. SANTA CRUZ

ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
27	Tabasco	17	Tenosique Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD52	S	1,568	1,550	0
27	Tabasco	17	Tenosique Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD69	S	400	315	0
27	Tabasco	17	Tenosique Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD72	S	3,081	3,050	0
27	Tabasco	17	Tenosique Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD54	S	2,577	2,500	0
27	Tabasco	17	Tenosique Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD67	S	4,016	3,600	0
27	Tabasco	17	Tenosique Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	OTD70	S	2,118	1,750	0
27	Tabasco	17	Tenosique Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP005	S	155	137	0
27	Tabasco	17	Tenosique Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP019	S	277	262	0

FOLIO	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO
TAB190201560742	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2317.24, meta_modificada: 2317.24}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: Calle 51 29a, Magisterial, La Trinchera, 86902 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon.: -91.41695738, lat.: 17.47197029}}	15-07-2019	15-10-2019	0.00	0.00
TAB190201561037	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2370.0, meta_modificada: 2370.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: Clavel, Luis Donaldo Colosio Murrutia, 86904 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon.: 91.43094778, lat.: 17.45876815}}	08-07-2019	08-10-2019	0.00	0.00
TAB190201561070	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2022.06, meta_modificada: 2022.06}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: Calle 37 14, Centro, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon.: -91.42809835, lat.: 17.47379191}}	15-07-2019	15-10-2019	0.00	0.00
TAB190201560758	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3002.94, meta_modificada: 3002.94}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: Miguel Hidalgo 234, Pueblo Unido Primera Amp, 86901 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon.: -91.42920971, lat.: 17.45961762}}	22-07-2019	22-10-2019	0.00	0.00
TAB190201561003	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2655.12, meta_modificada: 2655.12}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: Calle 15 209, Cocoyol, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon.: -91.42487526, lat.: 17.47995252}}	08-07-2019	08-10-2019	0.00	0.00
TAB190201561050	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 2596.16, meta_modificada: 2596.16}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 168, direccion: Ignacio Zaragoza LB, Heroes de Nacozián, 86904 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon.: 91.42981052, lat.: 17.45556469}}	15-07-2019	15-10-2019	0.00	0.00
TAB190101517228	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 59, direccion: Ummamed Road, Banito Juárez, Tab., México, lon.: -91.13845825, lat.: 17.44400927}}	18-01-2019	07-02-2019	113,027.22	113,027.22
TAB190201567364	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 6932.25, meta_modificada: 6932.25}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 78, direccion: Ummamed Road, Tabasco, México, lon.: 91.21810913, lat.: 17.44630199}}	03-04-2019	22-04-2019	397,527.59	394,851.37

DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
113,027.22	113,027.22	112,345.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AT- 008RAMO 23 2018, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:113027.22, importe_modificado:113027.22}} {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU- DOOTSM-TEN-014/2019, contratista:CONSTRUCTORA CONSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:304851.37, importe_modificado:304851.37}}	{meta1: {unidad_medida:Equipami ento, avance:1.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6932.25}}	{1517228/proyecto_INICIO, 1517228/proyecto_PROCESO, 1517228/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
394,851.37	394,851.37	392,468.65				En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019
 Municipio de Tenosique
 DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FF1 CICLO DE RECURS O	FF1 RAMO	FF1 MODA LIDAD	FF1 PROGRA MA PRESUP UESTARI O	FF2 CICLO DE RECUR SO	FF2 RAMO	FF2 MOD ALID AD	FF2 RAIA PRES UPUE STARI O	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2019	2	TAB190101517213	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	867,247.37	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867247.37, modificado:867247.37}}	(OP103) BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL
2019	2	TAB190201567399	2018	23	U	93					Acción	435,353.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435353.0, modificado:435353.0}}	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2018
2019	2	TAB190101517223	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	138,495.70	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138495.7, modificado:138495.7}}	(OP104) REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. FAISAN 1RA. SECCIÓN
2019	2	TAB190101517225	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	70,994.72	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70994.72, modificado:70994.72}}	(OP105) REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL ROBLAR
2019	2	TAB190101517232	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	34,785.90	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34785.9, modificado:34785.9}}	(OP107) REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCIÓN
2019	2	TAB190101517202	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	33,485.95	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33485.95, modificado:33485.95}}	(OP160) MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ESPACIOS PUBLICOS

ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP002	S	16,892	15,687	0
27	Tabasco	17	Tenosique	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	GC124	N	0	0	0	0
27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP003	S	108	87	0
27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP004	S	65	69	0
27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP006	S	66	72	0
27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	GC071	S	16,892	15,687	0

FOLIO	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO
TAB190101517213	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1029.86, meta_modificada: 1029.86}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: Calle 53 15, Centro, 86902 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon: -91.42410278, lat: 17.47119252}}	18-01-2019	11-02-2019	867,247.37	867,247.37
TAB190201567399	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: Calle 26 804, Centro, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon: -91.42547607, lat: 17.47250245}}	01-04-2019	31-12-2019	435,353.00	0.00
TAB190101517223	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 25, direccion: Calle 20, Tabasco, México, lon: -91.46997929, lat: 17.45350749}}	18-01-2019	07-02-2019	138,495.70	138,495.70
TAB190101517225	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 73, direccion: Calle 28, Cocoyol, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon: -91.42607689, lat: 17.48920328}}	18-01-2019	07-02-2019	70,994.72	70,994.72
TAB190101517232	{meta1: {unidad_medida: Equipamiento, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 94, direccion: Principal, Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon: -91.39539242, lat: 17.44405021}}	18-01-2019	07-02-2019	34,765.90	34,765.90
TAB190101517202	{meta1: {unidad_medida: Lote, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: Guapaque LB, Luis Gomez Zepeda, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon: -91.42547607, lat: 17.46333272}}	10-01-2019	21-01-2019	33,485.95	33,485.95

DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	CARPETA _ FOTOS	ESTATUS	FLUJO
867,247.36	867,247.36	862,013.96	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AT-005/RAMO 23 2018, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES, S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:867247.37, importe_modificado:867247.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1029.86}}	{1517213/proyecto_INICIO, 1517213/proyecto_FIN, 1517213/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1567399/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
138,495.70	138,495.70	137,651.95	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AT-007/RAMO 23 2018, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:138495.7, importe_modificado:138495.7}}	{meta1: {unidad_medida:Equipam ento, avance:1.0}}	{1517223/proyecto_INICIO, 1517223/proyecto_FIN, 1517223/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
70,994.72	70,994.72	70,566.31	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AT-006/RAMO 23 2018, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:70994.72, importe_modificado:70994.72}}	{meta1: {unidad_medida:Equipam ento, avance:1.0}}	{1517225/proyecto_INICIO, 1517225/proyecto_FIN, 1517225/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
34,785.90	34,785.90	34,575.98	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AT-009/RAMO 23 2018, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:34785.9, importe_modificado:34785.9}}	{meta1: {unidad_medida:Equipam ento, avance:1.0}}	{1517232/proyecto_INICIO, 1517232/proyecto_PROCESO, 1517232/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
33,485.95	33,485.95	33,485.95	{ccto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64043, contratista, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:33485.95, importe_modificado:33485.95}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1517202/proyecto_INICIO, 1517202/proyecto_FIN, 1517202/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances



Lic. Raul Gustavo Gutiérrez Cortés,
Presidente Municipal.

C.P. Alfonso de la Cruz García,
Director de Programación.

Lic. José De los Santos Álvarez Contreras,
Subdirector de Programación.



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
TRIENIO 2018 - 2021

PRESIDENCIA
TRIENIO 2018-2021