

Destino  
del gasto



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO RECURSO	TIPO RAMO	TIPO MODALIDAD	TIPO PROGRAMA	TIPO PRESUPUESTARIO	TIPO RECURSO	TIPO RAMO	TIPO MODALIDAD	TIPO PROGRAMA	TIPO PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	1	TAB210101888323	2020	23	R	80	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	23	R	80	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	59,994.97	(ff1: ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59994.97, modificado:59994.97)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. COCOVOL	27	Tabasco	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP176	N	0	0	244	(meta:1: (unidad_medida:K equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2021	1	TAB210101888404	2020	23	R	80	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	23	R	80	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	127,099.14	(ff1: ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127099.14, modificado:127099.14)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL PASAN 2DA. SECCION	27	Tabasco	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP179	N	0	0	273	(meta:1: (unidad_medida:K equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2021	1	TAB210101888418	2020	23	R	80	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	23	R	80	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	78,500.94	(ff1: ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78500.94, modificado:78500.94)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL VETERANOS DE LA REVOLUCION	27	Tabasco	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP183	N	0	0	68	(meta:1: (unidad_medida:K equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2021	1	TAB210101888451	2020	23	R	80	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	23	R	80	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	2,125,733.21	(ff1: ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125733.21, modificado:2125733.21)	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO 2DA. ETAPA EL ALVARO OBRECON	27	Tabasco	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP161	N	0	0	814	(meta:1: (unidad_medida:K kilometro, meta:3.7, meta_modificada:3.7))



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	PREPUESTARIO	CICLO DE	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	PREPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB21011888319	2020	23	R	80							Proyecto de Inversión	584,384.67	(ft1: ciclo_recurso:2020_ramo:23_modalidad:R_prog_pres:80_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584384.67, modificado:584384.67)	MANTENIMIENTO DE ALIBRADO EN PARQUES DE LA CIUDAD	27	Tabasco	Tenosique		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP166	N	0	0	0	33	(meta 1: [unidad_medida:K de_metro_lineal, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])
2021	1	TAB21011888425	2020	23	R	80							Proyecto de Inversión	570,595.43	(ft1: ciclo_recurso:2020_ramo:23_modalidad:R_prog_pres:80_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570595.43, modificado:570595.43)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS, E.L. EL PEDREGAL-E.L. SANTA CRUZ	27	Tabasco	Tenosique		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Troncos y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP180	N	0	0	0	244	(meta 1: [unidad_medida:K de_metro_lineal, meta:5.0, meta_modificada: 5.0])
2021	1	TAB21011888443	2020	23	R	80							Proyecto de Inversión	603,649.50	(ft1: ciclo_recurso:2020_ramo:23_modalidad:R_prog_pres:80_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603649.5, modificado:603649.5)	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA, E.L. LOS REILES DE SAN JOSE	27	Tabasco	Tenosique		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP158	N	0	0	0	338	(meta 1: [unidad_medida:K de_metro_lineal, meta:4.0, meta_modificada: 4.0])
2021	1	TAB21011888411	2020	23	R	80							Proyecto de Inversión	64,730.87	(ft1: ciclo_recurso:2020_ramo:23_modalidad:R_prog_pres:80_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64730.87, modificado:64730.87)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA E.L. JAVIER ROJO GOMEZ	27	Tabasco	Tenosique		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP182	N	0	0	0	387	(meta 1: [unidad_medida:K de_metro_lineal, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	COLLO	TIPO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO MODALIDAD	TIPO PROGRAMA	TIPO PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB210101889446	2020	23	R	80	Proyecto de inversión	1,471,579.29	(F1: ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471579.29, modificado:1471579.29)	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERA POB. REDENCION DEL CAMPESINO	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tranporte Sin Identificabilidad	Municipio de Tenosique	OP162	N	0	0	867	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:53063.25, meta_modificada: 53063.25])			
2021	1	TAB210101889307	2020	23	R	80	Proyecto de inversión	55,547.82	(F1: ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55547.82, modificado:55547.82)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA E.I. EL PEDREGAL (SECTOR ESCUELA)	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tenosique	OP165	N	0	0	244	(meta:1: [unidad_medida: equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])			
2021	1	TAB210101889406	2020	23	R	80	Proyecto de inversión	118,042.55	(F1: ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118042.55, modificado:118042.55)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA E.I. LUCIO BLANCO	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tenosique	OP180	N	0	0	89	(meta:1: [unidad_medida: equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])			
2021	1	TAB210101889338	2020	23	R	80	Proyecto de inversión	59,994.97	(F1: ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59994.97, modificado:59994.97)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. PUEBLO NUEVO	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tenosique	OP177	N	0	0	33	(meta:1: [unidad_medida: equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])			

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021  
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					ESTATUS		OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO	REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
TAB21011 0188844 6	1	IG051 (Cve municipio:17, localidad:89, direccion:C 23 SIN C 28 FRENTE AL PAORQUE CENTRAL, Centro, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab, México, lon:-91.425051, lat:17.472865)	30-11-2020	15-12-2020	1,471,579.29	1,471,579.29	1,471,579.29	1,471,579.29	1,471,579.29	(Cbo1: tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-0007SM-TEN-0402020, contratista:RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:7004381.3, Cuadrado avance:33, importe_modificado:7004381.3); (OCESO)	(metas: [unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:33, importe:7004381.3, OCESO])	(188844)pr oyecto_INICIO	Validado	Sin observaciones
TAB21011 0188830 7	1	IG051 (Cve municipio:17, localidad:83, direccion:C 23 SIN C 28 FRENTE AL PAORQUE CENTRAL, Centro, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab, México, lon:-91.425021, lat:17.47282347)	30-11-2020	05-12-2020	55,547.82	55,547.82	55,547.82	55,547.82	55,547.82	(Cbo1: tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-0007SM-TEN-0402020, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1665747.24, importe_modificado:1665747.24)	(metas: [unidad_m edida:Equi pamiento, avance:1, importe:1665747.24, OCESO])	(188830)pr oyecto_INICIO	Validado	Sin observaciones
TAB21011 0188840 6	1	IG051 (Cve municipio:17, localidad:198, direccion:Calle 26 717, Centro, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab, México, lon:-91.42508984, lat:17.47338256)	30-11-2020	05-12-2020	118,042.55	118,042.55	118,042.55	118,042.55	118,042.55	(Cbo1: tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-0007SM-TEN-0402020, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1665747.24, importe_modificado:1665747.24)	(metas: [unidad_m edida:Equi pamiento, avance:1, importe:1665747.24, OCESO])	(188840)pr oyecto_FIN, (188840)pr oyecto_PR (OCESO)	Validado	Sin observaciones
TAB21011 0188832 6	1	IG051 (Cve municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 45 111A, Pueblo Nuevo, 86901 Tenosique de Pino Suárez, Tab, México, lon:-91.42770231, lat:17.47298856)	30-11-2020	05-12-2020	59,994.97	59,994.97	59,994.97	59,994.97	59,994.97	(Cbo1: tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-0007SM-TEN-0402020, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1665747.24, importe_modificado:1665747.24)	(metas: [unidad_m edida:Equi pamiento, avance:1, importe:1665747.24, OCESO])	(188832)pr oyecto_INICIO, (188832)pr oyecto_FIN, (188832)pr oyecto_PR (OCESO)	Validado	Sin observaciones

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO MODALIDAD	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO MODALIDAD	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB210101888330	2020	23	R	80	80	23	R	80	Proyecto de Inversión	79,500.94	(ff1: ciclo_recurso:2020_ramo:23_modalidad:R_prog_pres:80_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79500.94, modificado:79500.94)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ARENA DE HIDALGO	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbana Sin acción	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP177	N	0	0	180	(meta:1: [unidad_medida: equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])
2021	1	TAB210101888409	2020	23	R	80	80	23	R	80	Proyecto de Inversión	63,549.57	(ff1: ciclo_recurso:2020_ramo:23_modalidad:R_prog_pres:80_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63549.57, modificado:63549.57)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN POMONA TRX SECCION	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP181	N	0	0	372	(meta:1: [unidad_medida: equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])
2021	1	TAB210101888418	2020	23	R	80	80	23	R	80	Proyecto de Inversión	57,588.50	(ff1: ciclo_recurso:2020_ramo:23_modalidad:R_prog_pres:80_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57588.5, modificado:57588.5)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. ARENA DE HIDALGO	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP184	N	0	0	1,270	(meta:1: [unidad_medida: equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])
2021	1	TAB210101888927	2020	23	R	80	80	23	R	80	Proyecto de Inversión	475,422.20	(ff1: ciclo_recurso:2020_ramo:23_modalidad:R_prog_pres:80_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475422.2, modificado:475422.2)	ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO Y CALLE DEL BASURERO MUNICIPAL	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		N	0	0	32,578	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1352.89, meta_modificada: 1352.89])





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FF	CICLO DE RECURSO	FF	RAMO	FF	MODALIDAD	FF	PROGRAMA	FF	PRESTUPUESTARIO	FF	RAMO	FF	MODALIDAD	FF	PROGRAMA	FF	PRESTUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			
2021	1	TAB210101889417	2020	23	R	80	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	602,016.85	(FF1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602016.85, modificado:602016.85))	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERA EN TRAMOS ASLAJADOS AL E.J. CENTRO USUMACINTA	27	Tabasco	Tenosique	RESPONSABLE	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP189	N	0	0	0	338	(meta1: [unidad_medida:Kilometro, meta:17.0, meta_modificada: 17.0])
2021	1	TAB210101889302	2020	23	R	80	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	198,824.94	(FF1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198824.94, modificado:198824.94))	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA SUBESTACION ELECTRNICA TIPO AZOTEA DEL MERCADO PUBLICO MANUEL BARTLETT BAUTISTA	27	Tabasco	Tenosique	RESPONSABLE	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP184	N	0	0	0	33	(meta1: [unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])
2021	1	TAB210101889410	2020	23	R	80	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	601,964.51	(FF1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601964.51, modificado:601964.51))	BANQUEO CON CONCRETO IMPRALLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	27	Tabasco	Tenosique	RESPONSABLE	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP192	N	0	0	0	32,379	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:968.47, meta_modificada: 968.47])
2021	1	TAB210101889421	2020	23	R	80	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	63,548.57	(FF1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63548.57, modificado:63548.57))	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, E.J. POB. BOGA DEL CERRO	27	Tabasco	Tenosique	RESPONSABLE	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP185	N	0	0	0	480	(meta1: [unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])
2021	1	TAB210101889426	2020	23	R	80	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	PROYECTO DE INVERSION	80	55,547.82	(FF1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55547.82, modificado:55547.82))	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, E.J. CENTRO USUMACINTA (SECTOR ESCUELA)	27	Tabasco	Tenosique	RESPONSABLE	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP186	N	0	0	0	338	(meta1: [unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	HT CICLO DE RECURSO	HT RAMO	HT MODALIDAD	HT PROGRAMA	HT PRESUPUESTARIO	HT CICLO DE RECURSO	HT RAMO	HT MODALIDAD	HT PROGRAMA	HT PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPAL RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
2021	1	TAB210101889432	2020	23	R	80	80	2020	23	R	80	80	Proyecto de inversión	1,479,070.77	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479070.77, modificado:1479070.77))	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERA EN TRAMOS AISLADOS POB. GUAYACAN A CANTIZAN	27	Tabasco	Tenosique	17	Tenosique	RESPONSABLE	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP191	N	0	0	0	414	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0))
2021	1	TAB210101889438	2020	23	R	80	80	2020	23	R	80	80	Proyecto de inversión	1,524,116.92	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524116.92, modificado:1524116.92))	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO, E.J. EL MARTILLO	27	Tabasco	Tenosique	17	Tenosique	RESPONSABLE	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP163	N	0	0	0	23	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:1.14, meta_modificada:1.14))
2021	1	TAB210101889442	2020	23	R	80	80	2020	23	R	80	80	Proyecto de inversión	124,145.38	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124145.38, modificado:124145.38))	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERA, E.J. FRANCISCO I. MADRERO ROS	27	Tabasco	Tenosique	17	Tenosique	RESPONSABLE	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP153	N	0	0	0	158	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:0.92, meta_modificada:0.92))
2021	1	TAB210101889434	2020	23	R	80	80	2020	23	R	80	80	Proyecto de inversión	1,155,157.00	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155157.0, modificado:1155157.0))	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERA EN EL EJ. NUEVO PROGRESO	27	Tabasco	Tenosique	17	Tenosique	RESPONSABLE	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP151	N	0	0	0	174	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:8.0, meta_modificada:8.0))
2021	1	TAB210101889480	2020	23	U	93	93	2020	23	U	93	93	Proyecto de inversión	223,051.38	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:83, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223051.38, modificado:223051.38))	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 23	27	Tabasco	Tenosique	17	Tenosique	RESPONSABLE	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP031	S	540	452	0	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO	REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTADISTICA	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB21011 0188843 2	1	Geo1: (eve_municipio:17, localidad:33, direccion:Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.425051, lat:17.472665)	04-01-2021	13-01-2021	1,479,070.77	1,479,070.77	1,479,070.77	1,479,070.77	1,479,070.77	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-000TSM-TEM-0392020, contratista:RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2651683.05, 1888432)pr yecto_FIN, avance:6, 1888432)pr yecto_PR, OCESO)	(meta1: (unidad_m edida:Kilo metro, avance:6, 1888432)pr yecto_PR, OCESO)	(1888432)pr yecto_INCI inado / Registro de avances	Validado Sin observaciones	Sin observaciones	Validado Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21011 0188844 2	1	Geo1: (eve_municipio:17, localidad:130, direccion:Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.425051, lat:17.472665)	30-11-2020	15-12-2020	1,524,116.92	1,524,116.92	1,524,116.92	1,524,116.92	1,524,116.92	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-000TSM-TEM-0392020, contratista:RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:7004381.3, 1888438)pr yecto_FIN, avance:1, 1888438)pr yecto_INCI inado)	(meta1: (unidad_m edida:Kilo metro, avance:1, 1888438)pr yecto_FIN, avance:1, 1888438)pr yecto_INCI inado)	(1888438)pr yecto_PR, OCESO, 1888438)pr yecto_FIN, avance:1, 1888438)pr yecto_INCI inado / Registro de avances	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21011 0188844 2	1	Geo1: (eve_municipio:17, localidad:27, direccion:Calle 20 343, Centro, 86900 Centro, Tab., México, lon:-91.42640412, lat:17.47266941)	30-11-2020	05-12-2020	124,145.38	124,145.38	124,145.38	124,145.38	124,145.38	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-000TSM-TEM-0392020, contratista:RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:7004381.3, 1888442)pr yecto_FIN, avance:0, 1888442)pr yecto_INCI inado)	(meta1: (unidad_m edida:Kilo metro, avance:0, 1888442)pr yecto_FIN, avance:0, 1888442)pr yecto_INCI inado)	(1888442)pr yecto_PR, OCESO, 1888442)pr yecto_FIN, avance:0, 1888442)pr yecto_INCI inado / Registro de avances	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21011 0188843 4	1	Geo1: (eve_municipio:17, localidad:68, direccion:Calle 45 305, Centro, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42478943, lat:17.47267191)	30-11-2020	05-12-2020	1,155,157.00	1,155,157.00	1,155,157.00	1,155,157.00	1,155,157.00	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-000TSM-TEM-0392020, contratista:RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:7004381.3, 1888434)pr yecto_FIN, avance:8, 1888434)pr yecto_PR, OCESO)	(meta1: (unidad_m edida:Kilo metro, avance:8, 1888434)pr yecto_FIN, avance:8, 1888434)pr yecto_PR, OCESO)	(1888434)pr yecto_INCI inado / Registro de avances	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	Sin observaciones
TAB21011 0188849 0	1	Geo1: (eve_municipio:17, localidad:68, direccion:Calle 45 303, Centro, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42503983, lat:17.47263549)	06-05-2021	06-04-2021	223,051.38	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_m edida:Equilibrado, avance:0, 0))	(1888460)pr yecto_INCI inado / Registro de avances	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	HT CICLO DE RECURSO	HT RAMO	HT MODALIDAD	HT PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT CICLO DE RECURSO	HT RAMO	HT MODALIDAD	HT PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTTUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB210101888468	2020	23	U	93	93	23	U	93	Proyecto de inversión	248,033.62 (ft: ciclo recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248033.62, modificado:248033.62)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP030	540	452	0	0	0	(metas: [unidad_medida:Equipoamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	
2021	1	TAB210101888201	2020	23	U	93	93	23	U	93	Proyecto de inversión	621,871.39 (ft: ciclo recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621871.39, modificado:621871.39)	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE E.I. VETERANOS DE LA REVOLUCION	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP124	0	0	0	68	0	68	(metas: [unidad_medida:Pozos, meta:1.0, meta_modificada:1.0])
2021	1	TAB210101888203	2020	23	U	93	93	23	U	93	Proyecto de inversión	846,842.20 (ft: ciclo recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846842.2, modificado:846842.2)	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE E.I. SAN PEDRO.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP125	0	0	0	37	0	37	(metas: [unidad_medida:Pozos, meta:1.0, meta_modificada:1.0])
2021	1	TAB210101888299	2020	23	U	93	93	23	U	93	Proyecto de inversión	157,075.55 (ft: ciclo recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157075.55, modificado:157075.55)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA E.I. FRANCISCO L. MADERO CORTAZAR	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP111	0	0	0	238	0	238	(metas: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5385.56, meta_modificada:5385.56])
2021	1	TAB210101888305	2020	23	U	93	93	23	U	93	Proyecto de inversión	924,757.86 (ft: ciclo recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924757.86, modificado:924757.86)	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO 1ER. ETAPA E.I. ALVARO OBREGON	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP113	0	0	0	814	0	814	(metas: [unidad_medida:Kilometro, meta:4.15, meta_modificada:4.15])
2021	1	TAB210101888743	2020	23	U	93	93	23	U	93	Proyecto de inversión	652,262.80 (ft: ciclo recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652262.8, modificado:652262.8)	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE E.I. TENOSIQUE 1RA. SECCION (EL MOOL)	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP185	0	0	0	123	0	123	(metas: [unidad_medida:Equipoamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0])

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021  
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	EST FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	EST FLUJO	OBSERVACIONES	
TAB21011 0188946 8		{geo1:[eve_municipio:17, localidad:71, direccion:Tenosique de Pino Suarez, Tab, México, lon:-91.425051, lat:17.472665]}	06-03-2021	06-04-2021	248,033.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REVISION
TAB21011 0188920 1		{geo1:[eve_municipio:17, localidad:87, direccion:Tenosique de Pino Suarez, Tab, México, lon:-91.425051, lat:17.472665]}	05-11-2020	04-12-2020	621,871.39	621,871.39	621,871.39	621,871.39	621,871.39	621,871.39	{meta1:[unidad_m: edida_Poz o(s), avance:1, importe_modificado:2327887.48]}	1888201/pr oyecto_INC IO)	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	0.00	REVISION
TAB21011 0188920 3		{geo1:[eve_municipio:17, localidad:224, direccion:Tenosique de Pino Suarez, Tab, México, lon:-91.425051, lat:17.472665]}	05-11-2020	04-12-2020	849,842.20	849,842.20	849,842.20	849,842.20	849,842.20	849,842.20	{meta1:[unidad_m: edida_Poz o(s), avance:1, importe_modificado:2327887.48]}	1888203/pr oyecto_INC IO)	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	0.00	REVISION
TAB21011 0188930 9		{geo1:[eve_municipio:17, localidad:99, direccion:Tenosique de Pino Suarez, Tab, México, lon:-91.425051, lat:17.472665]}	16-11-2020	15-12-2020	157,075.55	157,075.55	157,075.55	157,075.55	157,075.55	157,075.55	{meta1:[unidad_m: edida_Met ros Cuadrado 5, avance:53 (83.56)]}	1888299/pr oyecto_FIN, 1888299/pr oyecto_PR OCESO)	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	0.00	REVISION
TAB21011 0188930 5		{geo1:[eve_municipio:17, localidad:97, direccion:Tenosique de Pino Suarez, Tab, México, lon:-91.425051, lat:17.472665]}	09-11-2020	29-11-2020	924,757.66	924,757.66	924,757.66	924,757.66	924,757.66	924,757.66	{meta1:[unidad_m: edida_Kilo metro, avance:4, importe_modificado:924757.66]}	1888305/pr oyecto_INC IO, 1888305/pr oyecto_FIN)	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	0.00	REVISION
TAB21011 0188974 3		{geo1:[eve_municipio:17, localidad:52, direccion:Tenosique, Tab, México, lon:-91.4250284, lat:17.4728433]}	12-01-2021	25-01-2021	652,262.90	652,262.90	652,262.90	652,262.90	652,262.90	652,262.90	{meta1:[unidad_m: edida_Equi pamiento, avance:1, importe_modificado:652262.9]}.	1888743/pr oyecto_INC IO, 1888743/pr oyecto_PR OCESO, 1888743/pr oyecto_FIN)	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	0.00	REVISION

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	HT CICLO DE RECURSO	HT RAMO	HT MODALIDAD	HT PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT CICLO DE RECURSO	HT RAMO	HT MODALIDAD	HT PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TUENCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB210101888285	2020	23	U	93	2020	23	U	93	Proyecto de inversión	652,382.90	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652382.9, modificado:652382.9))	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE. E.I. TENOSIQUE TRA SECCION (EL MOOL)	27	Tabasco	Tenosique	Tabla 17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP165	N	0	0	123	(meta:1: (unidad_medida:Pozos), meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2021	1	TAB210101888308	2020	23	U	93	2020	23	U	93	Proyecto de inversión	280,358.08	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280358.08, modificado:280358.08))	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERA, P.OB. SANTO TOMAS	27	Tabasco	Tenosique	Tabla 17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP155	N	0	0	248	(meta:1: (unidad_medida:Cuadrados, meta:10170.0, meta_modificada:10170.0))
2021	1	TAB210101888311	2020	23	U	93	2020	23	U	93	Proyecto de inversión	422,043.53	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422043.53, modificado:422043.53))	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERA, P.OB. SANTO TOMAS	27	Tabasco	Tenosique	Tabla 17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP157	N	0	0	248	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:3.0, meta_modificada:3.0))
2021	1	TAB210101888313	2020	23	U	93	2020	23	U	93	Proyecto de inversión	475,581.29	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475581.29, modificado:475581.29))	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERA, E.I. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, TRA. SECC.	27	Tabasco	Tenosique	Tabla 17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP157	N	0	0	138	(meta:1: (unidad_medida:Kilometro, meta:2.73, meta_modificada:2.73))
2021	1	TAB210101888223	2020	23	U	93	2020	23	U	93	Proyecto de inversión	61,052.47	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61052.47, modificado:61052.47))	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, E.I. EL REPASTO	27	Tabasco	Tenosique	Tabla 17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		N	0	0	224	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2021	1	TAB210101888196	2020	23	U	93	2020	23	U	93	Proyecto de inversión	787,588.15	(ff1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787588.15, modificado:787588.15))	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, RA. CUATRO HERMANOS	27	Tabasco	Tenosique	Tabla 17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP123	N	0	0	20	(meta:1: (unidad_medida:Pozos), meta:1.0, meta_modificada:1.0))



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2101 0188828 5	1	{geo1: {eve_municipio:17, localidad:52, direccion: Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.425051, lat:17.472665}}	12-01-2021	25-01-2021	852,282.90	852,282.90	852,282.90	852,282.90	852,282.90	(ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-048/2020, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:652282.9, importe_modificado:652282.9})	(meta1: {unidad_m edida:Kiló o(s), avance:1, objeto_FIN, 1888285/pr objeto_FIN, 1888285/pr objeto_PR (OCESO)})	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	VALIDADO Sin observaciones	REVISION
TAB2101 0188830 9	1	{geo1: {eve_municipio:17, localidad:82, direccion: Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.425051, lat:17.472665}}	30-11-2020	15-12-2020	280,358.08	280,358.08	280,358.08	280,358.08	280,358.08	(ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-038/2020, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1177862.9, importe_modificado:1177862.9})	(meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrado s, avance:10, objeto_FIN, 1888308/pr objeto_FIN, 1888308/pr objeto_PR (OCESO)})		VALIDADO Sin observaciones		
TAB2101 0188831 1	1	{geo1: {eve_municipio:17, localidad:82, direccion: Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.425051, lat:17.472665}}	30-11-2020	15-12-2020	422,043.53	422,043.53	422,043.53	422,043.53	422,043.53	(ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-038/2020, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1177862.9, importe_modificado:1177862.9})	(meta1: {unidad_m edida:Kiló metro, avance:3, objeto_FIN, 1888311/pr objeto_FIN, 1888311/pr objeto_PR (OCESO)})		VALIDADO Sin observaciones		
TAB2101 0188831 3	1	{geo1: {eve_municipio:17, localidad:94, direccion: Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.425051, lat:17.472665}}	30-11-2020	15-12-2020	475,581.29	475,581.29	475,581.29	475,581.29	475,581.29	(ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-038/2020, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1177862.9, importe_modificado:1177862.9})	(meta1: {unidad_m edida:Kiló metro, avance:2, 733})		VALIDADO Sin observaciones		
TAB2101 0188822 3	1	{geo1: {eve_municipio:17, localidad:100, direccion: Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.425051, lat:17.472665}}	14-11-2020	30-11-2020	61,052.47	61,052.47	61,052.47	61,052.47	61,052.47	(ccto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-031/2020, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:278607.5, importe_modificado:278607.5})	(meta1: {unidad_m edida:Equi pamiento, avance:1, 0})		VALIDADO Sin observaciones		
TAB2101 0188819 8	1	{geo1: {eve_municipio:17, localidad:203, direccion: Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.425051, lat:17.472665}}	05-11-2020	04-12-2020	787,588.15	787,588.15	787,588.15	787,588.15	787,588.15	(ccto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-032/2020, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:2327887.48, importe_modificado:2327887.48})	(meta1: {unidad_m edida:Por o(s), avance:1, 0})		VALIDADO Sin observaciones		

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 MODALIDAD	#1 PROGRAMA	#1 PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 MODALIDAD	#2 PROGRAMA	#2 PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB210101886209	2020	23	U	93							Proyecto de inversión	109,890.10	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:83, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109890.1, modificado:109890.1))	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. E.I. CENTRO USUMACINTA	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP114	N	0	0	338	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2021	1	TAB210101886217	2020	23	U	93							Proyecto de inversión	107,874.93	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:83, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107874.93, modificado:107874.93))	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. C.A. XOTAL 2DA. SECC.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP115	N	0	0	108	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2021	1	TAB200301750567	2020	33	I	4							Proyecto de inversión	62,524.74	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62524.74, modificado:62524.74))	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. COL. MUNICIPAL - 58762	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	58762	S	45	35	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2021	1	TAB200301750590	2020	33	I	4							Proyecto de inversión	47,953.73	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47953.73, modificado:47953.73))	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ - 60115	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	60115	S	22	18	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2021	1	TAB200401809870	2020	33	I	4							Proyecto de inversión	182,027.64	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182027.64, modificado:175656.67))	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERA E.I. SANTA ROSA - 82327	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Troncos y vías	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	82327	S	23	20	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:1.96))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO	REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU FLUJO	OBSERVACIONES
0188820	1	<p>Georeferencias</p> <p>[geo1: [cve_municipio:17, localidad:13 direccion: Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.425051, lat:17.472665]]</p>	14-11-2020	30-11-2020	109,980.10	109,980.10	109,980.10	109,980.10	109,980.10	CONTRATOS	[meta1: [unidad_medicional:Equi, cantidad:1, avance:1, importe:0]]	(188821)pr objeto_FIN 188821)pr objeto_PR OCESO, 188821)pr objeto_FIN OCESO, 188821)pr objeto_PR OCESO)	Validado Sin Observaciones	Validado Sin Observaciones	Sin observaciones
0188821	7	<p>Georeferencias</p> <p>[geo1: [cve_municipio:17, localidad:90 direccion: Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.425051, lat:17.472665]]</p>	14-11-2020	30-11-2020	107,874.93	107,874.93	107,874.93	107,874.93	107,874.93	CONTRATOS	[meta1: [unidad_medicional:Equi, cantidad:1, avance:1, importe:0]]	(188821)pr objeto_FIN OCESO, 188821)pr objeto_PR OCESO, 188821)pr objeto_FIN OCESO)	Validado Sin Observaciones	Validado Sin Observaciones	Sin observaciones
0175068	7	<p>Georeferencias</p> <p>[geo1: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE HUMANGULLO COLONIA MUNICIPAL, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE HUMANGULLO, ESTE EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA MUNICIPAL QUE BENEFICIA A 20, lon:-91.41464316, lat:17.46924833]]</p>	20-02-2020	20-03-2020	82,524.74	82,524.74	82,524.74	82,524.74	82,524.74	CONTRATOS	[meta1: [unidad_medicional:Otro, cantidad:1, avance:1, importe:0]]	(175068)pr objeto_FIN OCESO, 175068)pr objeto_PR OCESO)	Validado Sin Observaciones	Validado Sin Observaciones	Sin observaciones
0175069	0	<p>Georeferencias</p> <p>[geo1: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE RIO CARREZAL FRACCION BIRNAS DEL USU MACINTA, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE RIO TOMALA Y CALLE RIO PUCATAN, CALLE RIO GRUJALVA ESTE EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO LAS, lon:-91.40170223, lat:17.46229837]]</p>	20-02-2020	20-03-2020	47,953.73	47,953.73	47,953.73	47,953.73	47,953.73	CONTRATOS	[meta1: [unidad_medicional:Otro, cantidad:1, avance:1, importe:0]]	(175069)pr objeto_FIN OCESO, 175069)pr objeto_PR OCESO)	Validado Sin Observaciones	Validado Sin Observaciones	Sin observaciones
0189087	0	<p>Georeferencias</p> <p>[geo1: [cve_municipio:17, localidad:81 direccion: CALLE CONVOCADO EMOO SMITA TOSAS BARRIO CHANAR, TENOSIQUE Y TABASCO ENTRE CALLE TENOSIQUE Y CALLE SIN NOMBR, MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO TERRACOMENLEI SANTA ROSA DE BENEFIGA A LAS VIVIENDAS CON UN MANTO DE 1, lon:-91.33444141, lat:17.35798516]]</p>	27-04-2020	12-05-2020	175,658.67	175,658.67	175,658.67	175,658.67	175,658.67	CONTRATOS	[meta1: [unidad_medicional:Otro, cantidad:1, avance:1, importe:0]]	(189087)pr objeto_FIN OCESO, 189087)pr objeto_PR OCESO)	Validado Sin Observaciones	Validado Sin Observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB200301746628	2020	33	4	4	4	33	4	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	283,257.84	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283257.84, modificado:1125446.540)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 42, COL. LA TRINCHERA - 48210	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	48210	S	30	25	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0))
2021	1	TAB200301746971	2020	33	4	4	4	33	4	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	372,970.52	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372970.52, modificado:372970.52)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES, COL. LAZARO CARDENAS - 58210	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	58210	S	36	32	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0))
2021	1	TAB200301746490	2020	33	4	4	4	33	4	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	257,851.44	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257851.44, modificado:257851.44)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 44 Y 53, COL. LA TRINCHERA - 47827	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	47827	S	40	35	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:311.0, meta_modificada:311.0))
2021	1	TAB200301750011	2020	33	4	4	4	33	4	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	225,481.61	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225481.61, modificado:225481.61)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTLA Y AVENIDA 8 DE SEPTIEMBRE COL. MUNICIPAL - 58325	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	58325	S	33	32	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0))
2021	1	TAB200401808544	2020	33	4	4	4	33	4	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	384,238.45	(f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384238.45, modificado:384238.45)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ - 55303	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	55303	S	60	70	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO	REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2003 0174662 8	1	Geo1: (eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 42 COLONIA LA TRINCHERA 86902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 51 Y CALLE 55, CALLE SIN NOMBRE ESTA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LA TRINCHERA QUE BENEFICIA, km-91.42144827, lat:17.47048331)	02-03-2020	16-03-2020	1,125,446.56	1,125,446.56	1,125,446.56	1,125,446.56	1,125,446.56	CONTRATOS	(meta:1: (unidad_m objeto_INC inado avances edida:Met 1746628)pr lineales, avance:16 OCESO, 1746628)pr objeto_FIN)	(1746628)pr Term Validado Sin observaciones	ESTATUS	FLUJO	REVISION CAPTURISTA
TAB2003 0174697 1	1	Geo1: (eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LAZARO CARDENAS, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CARLOS A. MADRAZO, ESTA CONSTRUCCION DE DRENAJE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LAZARO CAR, km-91.41839085, lat:17.46469228)	21-02-2020	31-03-2020	372,970.52	372,970.52	372,970.52	372,970.52	372,970.52	CONTRATOS	(meta:1: (unidad_m objeto_INC inado avances edida:Met 174697)pr lineales, avance:14 OCESO)	(174697)pr Term Validado Sin observaciones	ESTATUS	FLUJO	REVISION CAPTURISTA
TAB2003 0174646 0	1	Geo1: (eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 44 COLONIA LA TRINCHERA 86902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 50 Y CALLE 41, CALLE SIN NOMBRE ESTA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LA TRINCHERA, km-91.41765016, lat:17.46951484)	15-02-2020	29-02-2020	257,851.44	257,851.44	257,851.44	257,851.44	257,851.44	CONTRATOS	(meta:1: (unidad_m objeto_INC inado avances edida:Met 174646)pr lineales, avance:31 OCESO)	(174646)pr Term Validado Sin observaciones	ESTATUS	FLUJO	REVISION CAPTURISTA
TAB2003 0175001 1	1	Geo1: (eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GENTLA COLONIA MUNICIPAL, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE CARDEMAS Y AVENIDA 8 DE SEPTIEMBRE, ESTA RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA MUNICIPAL QUE BENEFICIA A 15 V, km-91.4118627, lat:17.4755099)	21-02-2020	31-03-2020	225,481.61	225,481.61	225,481.61	225,481.61	225,481.61	CONTRATOS	(meta:1: (unidad_m objeto_INC inado avances edida:Met 175001)pr lineales, avance:52 OCESO, 175001)pr objeto_FIN)	(175001)pr Term Validado Sin observaciones	ESTATUS	FLUJO	REVISION CAPTURISTA
TAB2004 0160954 4	1	Geo1: (eve_municipio:17, localidad:63, direccion:CAMINO CONOCIDO EJIDO JAVIER ROJO GOMEZ, 86921 JAVIER ROJO GOMEZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y, ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO JAVIER ROJO GOMEZ QUE BENEFICIA A 40 AVENIDAS CON UNA INVERSION, km-91.46194331, lat:17.42541423)	02-03-2020	16-03-2020	364,238.45	364,238.45	364,238.45	364,238.45	364,238.45	CONTRATOS	(meta:1: (unidad_m objeto_INC inado avances edida:Met 160954)pr lineales, avance:1 OCESO, 160954)pr objeto_FIN, 160954)pr objeto_PR OCESO)	(160954)pr Term Validado Sin observaciones	ESTATUS	FLUJO	REVISION CAPTURISTA



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
TIPO	REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2003 0174694 7	GEOREFERENCIA [geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE 47 COLONIA EL CHIVO NEGRO, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 28 Y CALLE 36, ESTE PAVIMENTO HIDRAULICO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA CHIVO NEGRO QUE BENEFICIA A 10 FAMILIAS, lon:-91.423328, lat:17.4726904}]	16-04-2020	30-04-2020	261,554.48	261,554.48	261,554.48	261,554.48	261,554.48	CONTRATOS {cdo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0122020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1389782.17, importe_modificado:1389782.17}}	{meta1: {unidad_m edida:Met, 174694/pr oyecto_FIN, Cuadrado avance:24 avance:0}} {meta2: {unidad_m edida:Met, 174694/pr oyecto_FIN, Cuadrado avance:24 avance:0}}	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	VALIDADO Sin observaciones	REVISION
TAB2003 0175005 0	GEOREFERENCIA [geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE TENOSIQUE COLONIA MUNICIPAL, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE COMALCALCO Y CALLE CENTRO, ESTA CONSTRUCCION DE DRENAJE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA MUNICIPAL QUE BENEFICIA A 15 VIVIENDAS, lon:-91.41245102, lat:17.47004833}]	21-02-2020	31-03-2020	46,013.89	46,013.89	46,013.89	46,013.89	46,013.89	CONTRATOS {cdo1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-K-003-008/2020, contratista:RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:644468.02, importe_modificado:644468.02}}	{meta1: {unidad_m edida:Met, 1750050/pr oyecto_FIN, lineales, avance:18 avance:0}} {meta2: {unidad_m edida:Met, 1750050/pr oyecto_FIN, lineales, avance:18 avance:0}}		VALIDADO Sin observaciones		
TAB2004 0180918 6	GEOREFERENCIA [geo1: {cve_municipio:17, localidad:56, direccion:EJIDO POB. NUEVO MEXICO, 86911 NUEVO MEXICO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DEL POBLADO NUEVO MEXICO 145 FAMILIAS, lon:-91.23120062, lat:17.32057909}]	02-05-2020	16-05-2020	139,599.91	139,599.91	139,599.91	139,599.91	139,599.91	CONTRATOS {cdo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0032020, contratista:MARION CHAPMAN JUDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1101008.47, importe_modificado:1101008.47}}	{meta1: {unidad_m edida:Otros, 180918/pr oyecto_FIN, avance:1, avance:0}} {meta2: {unidad_m edida:Otros, 180918/pr oyecto_FIN, avance:1, avance:0}}		VALIDADO Sin observaciones		
TAB2003 0174747 6	GEOREFERENCIA [geo1: {cve_municipio:17, localidad:129, direccion:EJIDO BELLA VISTA, 86929 BELLA VISTA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, SIN NOMBRE ESTE POZO SOMERO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO BELLA VISTA QUE BENEFICIA A 19 FAMILIAS, lon:-91.10142722, lat:17.32039104}]	01-04-2020	30-04-2020	953,009.02	953,009.02	953,009.02	953,009.02	953,009.02	CONTRATOS {cdo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-008/2020, contratista:MARION CHAPMAN JUDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:95985.56, importe_modificado:95985.56}}	{meta1: {unidad_m edida:Otros, 174747/pr oyecto_FIN, avance:1, avance:0}} {meta2: {unidad_m edida:Otros, 174747/pr oyecto_FIN, avance:1, avance:0}}		VALIDADO Sin observaciones		
TAB2004 0181357 6	GEOREFERENCIA [geo1: {cve_municipio:17, localidad:79, direccion: CALLE PRINCIPAL CUARTEL SANTA ELENA, 86915 SANTA ELENA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE Y CALLE CALLE ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO SANTA ELENA, lon:-91.18869224, lat:17.52482153}]	22-09-2020	11-07-2020	242,115.18	242,115.18	242,115.18	242,115.18	242,115.18	CONTRATOS {cdo1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-014/2020, contratista:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:860542.86, importe_modificado:860542.86}}	{meta1: {unidad_m edida:Met, 181357/pr oyecto_FIN, Cuadrado avance:12 avance:0}} {meta2: {unidad_m edida:Met, 181357/pr oyecto_FIN, Cuadrado avance:12 avance:0}}		VALIDADO Sin observaciones		

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT_CICLO DE RECURSO	FT1 RAMO	FT1 MODALIDAD	FT1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	FT2 PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	FT2 MODALIDAD	FT2 PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTA GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB200401809719	2020 33	33	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	425,283.83	(FT1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425283.83, modificado:425283.83)	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE DEL POB. LA PALMA AL E.J. SANTA CRUZ - 57388	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	57388	S	100	12,045	0	(meta:1: [unidad_medida:0 tros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])
2021	1	TAB200401809882	2020 33	33	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	124,239.71	(FT1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124239.71, modificado:124239.71)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA E.J. CHOZPAC - 59838	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tranporte y viabilidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	59838	S	38	45	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3285.0, meta_modificada: 3285.4])
2021	1	TAB200401813373	2020 33	33	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	282,746.44	(FT1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282746.44, modificado:368278.29)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROFESOR FLORENCIO JIMENEZ GARCIA Y CALLE 15 DE MAYO, COL. MAGISTERIAL - 128136	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	128136	S	30	25	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada: 244.0])
2021	1	TAB200301746657	2020 33	33	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	486,283.38	(FT1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486283.38, modificado:486283.38)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 42, COL. LA TRINCHERA - 48284	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	48284	S	70	50	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:752.0, meta_modificada: 164.0])
2021	1	TAB200401806287	2020 33	33	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	1,119,873.91	(FT1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119873.91, modificado:1119873.91)	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO E.J. SAN SIDRO GUASIVAN - 86262	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tranporte y viabilidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	86262	S	60	50	0	(meta:1: [unidad_medida:0 tros, meta:3.0, meta_modificada: 5.0])



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021  
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTADOS	ESTATUS	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO	REFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTADOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
TAB2004 0180871 9	1	Geol: [ove_municipio:17, localidad:59, direccion:PROLONGACION CARRTERA SANTA CRUZ EJIDO LA PALMA, 88912 LA PALMA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PORTABLE SE ENCUENTRA LOCALIZADA ENTRE EL POB.LA PALMA Y EL E.J. SANTA CRUZ, lom-91.13610897, lat:17.44379296]	Georeferencias	16-03-2020	14-04-2020	425,293.83	425,293.83	425,293.83	425,293.83	425,293.83	(detalle: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-0007SM-TEN-004/2020, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1560371.44, importe_modificado:1560371.44])	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTADOS	ESTATUS	REVISION
TAB2004 0180888 2	1	Geol: [ove_municipio:17, localidad:123, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHOS PAC, 88909 CHOSPAC, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA REHABILITACION DE CALLES SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL E.J. CHOSPAC QUE BENEFICIA A 25 FAMILIAS, lom-91.45655559, lat:17.62586241]	Georeferencias	15-02-2020	15-03-2020	124,239.71	124,239.71	124,239.71	124,239.71	124,239.71	(detalle: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-0007SM-TEN-K-005-007/2020, contratista:DESARROLLADORA CW S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1387843.46, importe_modificado:1387843.46])	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTADOS	ESTATUS	REVISION
TAB2004 0181337 3	1	Geol: [ove_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FLORENCO JIMENEZ COLONIA MAGISTERIAL, 88902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE FLORENCO JIMENEZ Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA EN CALLE PROFESOR FLORENCO JIMENEZ GARCIA, lom-91.41850405, lat:17.473030168]	Georeferencias	01-07-2020	31-07-2020	366,279.28	366,279.28	366,279.28	366,279.28	366,279.28	(detalle: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-0007SM-TEN-015/2020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:862840.16, importe_modificado:862840.16])	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTADOS	ESTATUS	REVISION
TAB2003 0174865 7	1	Geol: [ove_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 42 COLONIA LA TRINCHERA, 88902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 51 Y CALLE 55, ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA TRINCHERA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE BENEFICIANDO A 25 FAMILIAS CON UN , lom-91.42148203, lat:17.47138922]	Georeferencias	17-03-2020	31-03-2020	466,283.26	466,283.26	466,283.26	466,283.26	466,283.26	(detalle: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-0007SM-TEN-001/2020, contratista:ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:4112131.94, importe_modificado:4112131.94])	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTADOS	ESTATUS	REVISION
TAB2004 0180628 7	1	Geol: [ove_municipio:17, localidad:75, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL EJIDO SAN ISIDRO GUASIVAN, 88915 SAN ISIDRO GUASIVAN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL E.J. SAN ISIDRO GUASIVAN Y BENEFICIA A 35 FAMILIAS, lom-91.18684296, lat:17.45316034]	Georeferencias	07-05-2020	30-05-2020	119,873.91	119,873.91	119,873.91	119,873.91	119,873.91	(detalle: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-0007SM-TEN-014/2020, contratista:MAPOLON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:3471751.14, importe_modificado:3471751.14])	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTADOS	ESTATUS	REVISION

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO MODALIDAD	TIPO PROGRAMA	TIPO PRESUPUESTARIO	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO MODALIDAD	TIPO PROGRAMA	TIPO PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB200301745974	2020	33	4	4	4	2020	33	4	4	4	Proyecto de inversión	2,470,468.86	(F1: ciclo_recurso:2020, rmc:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2470468.86, modificado:229188.51)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 44 Y 53, COL. LA TRINCHERA - 66581	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	46561	S	46	40	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1476.0, meta_modificada: 1476.0])
2021	1	TAB200301774630	2020	33	4	4	4	2020	33	4	4	Proyecto de inversión	283,638.42	(F1: ciclo_recurso:2020, rmc:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283638.42, modificado:26945.67)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 57 COL. LA TRINCHERA - 131541	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	131541	S	45	40	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada: 173.3])	
2021	1	TAB200301777666	2020	33	4	4	4	2020	33	4	4	Proyecto de inversión	390,361.60	(F1: ciclo_recurso:2020, rmc:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390361.6, modificado:37429.46)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 6, COL. PUEBLO UNIDO - 136094	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	136094	S	25	20	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada: 96.0])	
2021	1	TAB200401908988	2020	33	4	4	4	2020	33	4	4	Proyecto de inversión	65,813.67	(F1: ciclo_recurso:2020, rmc:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65813.67, modificado:68813.67)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA EJ.SANTA LUCIA - 60018	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Troncos y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	60018	S	25	30	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7464.0, meta_modificada: 7464.0])	
2021	1	TAB200401908919	2020	33	4	4	4	2020	33	4	4	Proyecto de inversión	229,163.07	(F1: ciclo_recurso:2020, rmc:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229163.07, modificado:229163.07)	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EJ. GREGORIO MENDOZA - 60449	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Troncos y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	60449	S	35	40	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros cuadrados, meta:5.0, meta_modificada: 5.0])	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021  
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU FLUJO	OBSERVACIONES
FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2003 1 0174597 4	02-03-2020	2,299,189.51	2,299,189.51	2,299,189.51	2,299,189.51	CONTRATOS	(meta1: (tipo_obra_Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-00102020), unidad_m edida:Metros lineales, avance:14 78.00) (meta2: (tipo_obra_Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-00102020), unidad_m edida:Metros lineales, avance:14 78.00)	(174597)pr Term inado avances	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	REVISION CAPTURISTA
TAB2003 1 0177463 0	01-07-2020	265,645.60	265,645.60	265,645.60	265,645.60	CONTRATOS	(meta1: (tipo_obra_Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-0152020), unidad_m edida:Metros lineales, avance:17 3.33) (meta2: (tipo_obra_Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-0152020), unidad_m edida:Metros lineales, avance:17 3.33)	(177463)pr Term inado avances	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	REVISION CAPTURISTA
TAB2003 1 0177766 8	15-07-2020	374,269.49	374,269.49	374,269.49	374,269.49	CONTRATOS	(meta1: (tipo_obra_Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-0182020), unidad_m edida:Metros lineales, avance:98 0.00) (meta2: (tipo_obra_Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-0182020), unidad_m edida:Metros lineales, avance:98 0.00)	(177766)pr Term inado avances	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	REVISION CAPTURISTA
TAB2004 1 0180869 8	15-02-2020	65,913.07	65,913.07	65,913.07	65,913.07	CONTRATOS	(meta1: (tipo_obra_Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-K-005-0072020), unidad_m edida:Cuadrado %, avance:74 64.00) (meta2: (tipo_obra_Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-K-005-0072020), unidad_m edida:Cuadrado %, avance:74 64.00)	(180869)pr Term inado avances	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	REVISION CAPTURISTA
TAB2004 1 0180981 9	15-02-2020	229,163.07	229,163.07	229,163.07	229,163.07	CONTRATOS	(meta1: (tipo_obra_Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-K-005-0072020), unidad_m edida:Otros s, avance:5 0.00) (meta2: (tipo_obra_Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-K-005-0072020), unidad_m edida:Otros s, avance:5 0.00)	(180981)pr Term inado avances	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	REVISION CAPTURISTA

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	PREPUESTARIO	TIPO RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	PREPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTTUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB200401809764	TIPO RECURSO	33	TIPO MODALIDAD	PROGRAMA	PREPUESTARIO	TIPO RECURSO	33	TIPO MODALIDAD	PROGRAMA	PREPUESTARIO	Proyecto de inversión	368,078.00	(F1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368078.0, modificado:361696.44)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, E.J. MIGUEL HIDALGO - 80410	27	Tabasco	Tenosique	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Traspasos y validaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	80410	5	22	20	0	(meta:1: [unidad_medida:0 bros, meta:15592.0, meta_modificada:15592.0])	
2021	1	TAB200401809778	TIPO RECURSO	33	TIPO MODALIDAD	PROGRAMA	PREPUESTARIO	TIPO RECURSO	33	TIPO MODALIDAD	PROGRAMA	PREPUESTARIO	Proyecto de inversión	335,414.70	(F1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335414.7, modificado:328706.41)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, E.J. EL REPASTO - 80617	27	Tabasco	Tenosique	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Traspasos y validaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	80617	5	20	22	0	(meta:1: [unidad_medida:0 bros, meta:11514.0, meta_modificada:11514.45])	
2021	1	TAB200401841725	TIPO RECURSO	33	TIPO MODALIDAD	PROGRAMA	PREPUESTARIO	TIPO RECURSO	33	TIPO MODALIDAD	PROGRAMA	PREPUESTARIO	Proyecto de inversión	590,458.42	(F1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590458.42, modificado:590458.42)	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TENOSIQUE LOCALIDAD CENTRO USUMACINTA ASENTAMIENTO CENTRO USUMACINTA - 212524	27	Tabasco	Tenosique	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Traspasos y validaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	212524	5	181	117	0	(meta:1: [unidad_medida:0 bros, meta:17.0, meta_modificada:17.0])	
2021	1	TAB200401841861	TIPO RECURSO	33	TIPO MODALIDAD	PROGRAMA	PREPUESTARIO	TIPO RECURSO	33	TIPO MODALIDAD	PROGRAMA	PREPUESTARIO	Proyecto de inversión	146,633.62	(F1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146633.62, modificado:146633.62)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, AL. E.J. ARENA HIDALGO - 213123	27	Tabasco	Tenosique	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Traspasos y validaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	213123	5	40	50	0	(meta:1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:16325.0, meta_modificada:16325.0])	
2021	1	TAB200401843481	TIPO RECURSO	33	TIPO MODALIDAD	PROGRAMA	PREPUESTARIO	TIPO RECURSO	33	TIPO MODALIDAD	PROGRAMA	PREPUESTARIO	Proyecto de inversión	923,985.43	(F1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923985.43, modificado:863706.33)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALUJO EN CALLE GUAPAGUE, COL. LUIS GOMEZ Z. - 217722	27	Tabasco	Tenosique	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Traspasos y validaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	217722	5	30	25	0	(meta:1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:1192.7, meta_modificada:1192.7])	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2004 0180976 4	1	REFERENCIA {geo1: {eve_municipio:17, localidad:50, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO MIGUEL HIDALGO, 86927 MIGUEL HIDALGO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO QUE BENEFICIA A 10 VIVIENDAS CON UN MONT. IEN- 91.15647207, Ikt:17.27869354}}	27-04-2020	12-05-2020	361,696.44	361,696.44	361,696.44	361,696.44	361,696.44	CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-0132020, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:4500945.87, importe_modificado:4500945.87}}	{meta1: {unidad_m: (1809764)pr, objeto_INCI: 1809764, objeto_FIN: 1809764, objeto_PR: OCESO}}	CARPETA_FOTOS	Validado Sin avances	Sin observaciones	
TAB2004 0180977 8	1	REFERENCIA {geo1: {eve_municipio:17, localidad:100, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL REPASTO, 86927 EL REPASTO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJ. EL REPASTO QUE BENEFICIA A 10 VIVIENDAS C. IEN-91.17856073, Ikt:17.278799371}}	27-04-2020	12-05-2020	328,706.41	328,706.41	328,706.41	328,706.41	328,706.41	CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-0132020, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:4500945.87, importe_modificado:4500945.87}}	{meta1: {unidad_m: (1809778)pr, objeto_INCI: 1809778, objeto_FIN: 1809778, objeto_PR: OCESO}}	CARPETA_FOTOS	Validado Sin avances	Sin observaciones	
TAB2004 0184172 5	1	REFERENCIA {geo1: {eve_municipio:17, localidad:13, direccion:PROLONGACION CARPET AL Poblado EJIDO CENTRO USUMACINTA, 86908 CENTRO USUMACINTA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO CENTRO USUMACINTA, IEN-91.46298928, Ikt:17.53394605}}	29-09-2020	17-10-2020	590,468.42	590,468.42	590,468.42	590,468.42	590,468.42	CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-0192020, contratista:DESARROLLADORA CM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1212013.63, importe_modificado:1212013.63}}	{meta1: {unidad_m: (1841725)pr, objeto_INCI: 1841725, objeto_FIN: 1841725, objeto_PR: OCESO}}	CARPETA_FOTOS	Validado Sin avances	Sin observaciones	
TAB2004 0184186 1	1	REFERENCIA {geo1: {eve_municipio:17, localidad:156, direccion:CALLE CALLES CENTRALES EJIDO ARENA DE HIDALGO, 86908 ARENA DE HIDALGO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTE REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO ARENA DE HIDALGO Y BENEFICIA A 25 FAMILIAS, IEN-91.58391213, Ikt:17.41146285}}	29-09-2020	17-10-2020	146,833.82	146,833.82	146,833.82	146,833.82	146,833.82	CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-0192020, contratista:DESARROLLADORA CM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1212013.63, importe_modificado:1212013.63}}	{meta1: {unidad_m: (184186)pr, objeto_INCI: 184186, objeto_FIN: 184186, objeto_PR: OCESO}}	CARPETA_FOTOS	Validado Sin avances	Sin observaciones	
TAB2004 0184349 1	1	REFERENCIA {geo1: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUAPAQUE CIUDAD INDUSTRIAL LUIS GÓMEZ ZETA, 86901 TENOSIQUE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRA EN CALLE GUAPAA, IEN-91.42346872, Ikt:17.46632895}}	04-11-2020	06-12-2020	963,706.33	963,706.33	963,706.33	963,706.33	963,706.33	CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-0222020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:5062523.05, importe_modificado:5062523.05}}	{meta1: {unidad_m: (184349)pr, objeto_INCI: 184349, objeto_FIN: 184349, objeto_PR: OCESO}}	CARPETA_FOTOS	Validado Sin avances	Sin observaciones	

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB200401843834	2020	33	4	4	2020	33	4	4	Proyecto de Inversión	84,088.30	(f1: ciclo_recurso.2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84068.3, modificado:93902.75)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE 28 Y AV. PASEO DE LA LEALTAD, COL. LUIS GOMEZ Z. - 218975	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	218975	\$	18,892	15,667	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada: 375.0])
2021	1	TAB200401809203	2020	33	4	4	2020	33	4	4	Proyecto de Inversión	665,777.74	(f1: ciclo_recurso.2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665777.74, modificado:665777.74)	REHABILITACION DE CAMINO COBACHERO EJ. EL PEDREGAL - 67198	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	67198	\$	38	40	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros, meta:7.0, meta_modificada: 6.6])
2021	1	TAB200401809206	2020	33	4	4	2020	33	4	4	Proyecto de Inversión	1,029,597.19	(f1: ciclo_recurso.2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029597.19, modificado:1029597.19)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERA EJ. EL PEDREGAL - 67276	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	67276	\$	32	45	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros, meta:11.0, meta_modificada: 11.0])
2021	1	TAB200401843265	2020	33	4	4	2020	33	4	4	Proyecto de Inversión	1,652,531.60	(f1: ciclo_recurso.2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652531.6, modificado:1652531.6)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA AV. DIANA LAURA RIOS DE COLOSIO, COL. LAZARO CARDENAS - 216987	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	216987	\$	50	40	0	(meta:1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:1668.0, meta_modificada: 1668.0])
2021	1	TAB200401846400	2020	33	4	4	2020	33	4	4	Proyecto de Inversión	129,096.26	(f1: ciclo_recurso.2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129096.26, modificado:129096.26)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE V. GUERRERO Y CALLE V. CARRANZA COL. HEROES DE NACOZAR - 223981	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	223981	\$	16,892	15,667	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada: 78.0])

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO	REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2004 0184383 4	1	REFERENCIA	20-10-2020	03-11-2020	93,902.75	93,902.75	93,902.75	93,902.75	93,902.75	CONTRATOS	{meta1: (unidad_m edida:Met ros lineales, avance:37 5.0)} {meta2: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM- TEN-022/2020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAIL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:5062523.05, importe_modificado:5062523.05)}	{1843834pr yecto_INICIO 1843834pr yecto_FIN avance:37 5.0)} {1843834pr yecto_PR OCESO}	Validado Sin avances	Validado Sin avances	REVISION CAPTURISTA
TAB2004 0180820 3	1	REFERENCIA	07-05-2020	30-05-2020	865,777.74	865,777.74	865,777.74	865,777.74	865,777.74	CONTRATOS	{meta1: (unidad_m edida:Otro IO avance:6 6)} {meta2: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM- TEN-014/2020, contratista:MAPOLEON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3471751.14, importe_modificado:3471751.14)}	{1809203pr yecto_INICIO 1809203pr yecto_FIN avance:6 6)} {1809203pr yecto_PR OCESO}	Validado Sin avances	Validado Sin avances	Sin observaciones
TAB2004 0184326 5	1	REFERENCIA	26-10-2020	08-12-2020	1,632,531.60	1,632,531.60	1,632,531.60	1,632,531.60	1,632,531.60	CONTRATOS	{meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrado avance:16 66.0)} {meta2: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM- TEN-022/2020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAIL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:5062523.05, importe_modificado:5062523.05)}	{1843265pr yecto_INICIO 1843265pr yecto_FIN avance:16 66.0)} {1843265pr yecto_PR OCESO}	Validado Sin avances	Validado Sin avances	Sin observaciones
TAB2004 0184540 0	1	REFERENCIA	10-11-2020	30-11-2020	128,086.26	128,086.26	128,086.26	128,086.26	128,086.26	CONTRATOS	{meta1: (unidad_m edida:Met ros lineales, avance:78 0)} {meta2: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM- TEN-039/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA FERRI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1921357.4, importe_modificado:1921357.4)}	{1845400pr yecto_INICIO OCESO, 1845400pr yecto_INICIO avance:78 0)} {1845400pr yecto_FIN}	Validado Sin avances	Validado Sin avances	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO MODALIDAD	TIPO PROGRAMA	TIPO PRESUPUESTARIO	TIPO MODALIDAD	TIPO PROGRAMA	TIPO PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB200401866897	2020	33	4	4	4	4	Proyecto de Inversión	381,040.58	(P1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381040.58, modificado:393506.153)	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 29 ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88 FRACC. USUMACINTA - 258847	27	Tabasco	Tenosique	17	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	258847	5	45	40	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada: 105.0])	
2021	1	TAB200301746481	2020	33	4	4	4	4	Proyecto de Inversión	375,005.39	(P1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375005.39, modificado:375905.39)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 44 Y 53, COL. LA TRINCHERA - 47830	27	Tabasco	Tenosique	17	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	47830	5	35	30	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada: 310.0])	
2021	1	TAB200301746948	2020	33	4	4	4	4	Proyecto de Inversión	1,135,625.58	(P1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135625.58, modificado:1128207.89)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALUICO EN CALLE 44 Y CALLE 53, COL. LA TRINCHERA - 48814	27	Tabasco	Tenosique	17	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	48814	5	35	25	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:946.0, meta_modificada: 946.0])	
2021	1	TAB200401808821	2020	33	4	4	4	4	Proyecto de Inversión	285,811.51	(P1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285811.51, modificado:285811.51)	REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERA POB. ARENA DE HIDALGO - 60453	27	Tabasco	Tenosique	17	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	60453	5	90	90	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:15645.0, meta_modificada: 15645.0])	
2021	1	TAB200401809205	2020	33	4	4	4	4	Proyecto de Inversión	247,184.86	(P1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247184.86, modificado:247184.86)	REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO E.J. EL PEDREGAL - 67238	27	Tabasco	Tenosique	17	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	67238	5	25	30	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada: 1.16])	





INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RECURSO	RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	PRESTARIO	CICLO DE	RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	PRESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
2021	1	TAB200401813512	2020	33	4	4	4	4	2020	33	4	4	4	4	Proyecto de inversión	294,228.41	{f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294228.41, modificado:380031.89}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 27 Y 28, COL. FONHPO - 129734	27	Tabasco	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	129734	S	40	35	0	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada: 186.19]}
2021	1	TAB200401843400	2020	33	4	4	4	4	2020	33	4	4	4	Proyecto de inversión	1,520,283.53	{f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520283.53, modificado:1520283.53}	CONSTRUCCION DE CALLES, ADQUILIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRAO EN TENOSIQUE LOCALIDAD TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, ASENTAMIENTO LUIS GÓMEZ ZETA - 217437	27	Tabasco	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Visibilidad	Sin Identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	217437	S	15,887	16,892	0	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1863.0, meta_modificada: 1863.13]}	
2021	1	TAB200401843642	2020	33	4	4	4	4	2020	33	4	4	4	Proyecto de inversión	211,870.56	{f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211870.56, modificado:204041.77}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUARAJUE ENTRE CALLE 28 Y AV. PASEO DE LA LEALTAD, COL. LUIS GOMEZ Z. - 218160	27	Tabasco	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	218160	S	16,892	15,887	0	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:158.41, meta_modificada: 158.41]}	
2021	1	TAB200401896589	2020	33	4	4	4	4	2020	33	4	4	4	Proyecto de inversión	911,894.73	{f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911894.73, modificado:1001431.25}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL POR. ARENA DE HIDALGO - 258857	27	Tabasco	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	258857	S	85	90	0	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada: 48.0]}	
2021	1	TAB20030179240	2020	33	4	4	4	4	2020	33	4	4	4	Proyecto de inversión	170,113.65	{f1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170113.65, modificado:184625.79}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, COL. LAZARO CARDENAS - 137891	27	Tabasco	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	137891	S	25	20	0	{meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada: 47.0]}	



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	HH CICLO DE RECURSOS	HH RAMO	HH MODALIDAD	HH PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HH CICLO DE RECURSO	HH RAMO	HH MODALIDAD	HH PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	MUNICIPIO DE EJECUTORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB200401805263	2020	33	1	4	4	33	1	4	Proyecto de inversión	113,873.58	(F1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113873.58, modificado:113873.58)	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERA EJ. SANTA CRUZ - 67987	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Troncos y vialidad ar	Sin identificación	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	67987	5	40	50	0	(meta:1: (unidad medida: Otros, meta:4.0, meta_modificada: 4.0))
2021	1	TAB200401805329	2020	33	1	4	4	33	1	4	Proyecto de inversión	205,478.24	(F1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203478.24, modificado:203478.24)	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERA EJ. HEMENEGILDO GALEANA - 68986	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Troncos y vialidad ar	Sin identificación	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	68986	5	38	45	0	(meta:1: (unidad medida: Otros, meta:5.0, meta_modificada: 5.4))
2021	1	TAB200401813837	2020	33	1	4	4	33	1	4	Proyecto de inversión	1,086,001.71	(F1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096001.71, modificado:1096001.71)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, C.A. SUEÑOS DE ORO - 131837	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificación	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	131837	5	30	25	0	(meta:1: (unidad medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))
2021	1	TAB200401841835	2020	33	1	4	4	33	1	4	Proyecto de inversión	313,043.83	(F1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313043.83, modificado:313043.83)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EL ARENA DE HIDALGO - 212925	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Troncos y vialidad ar	Sin identificación	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	212925	5	40	35	0	(meta:1: (unidad medida: Otros, meta:5.8, meta_modificada: 5.8))
2021	1	TAB200401845288	2020	33	1	4	4	33	1	4	Proyecto de inversión	400,391.85	(F1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400391.85, modificado:400391.85)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 49 COL. PUEBLO MEXO - 223338	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificación	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	223338	5	150	140	0	(meta:1: (unidad medida: Otros, meta:151.0, meta_modificada: 151.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

POLO		GEOREFERENCIA		FECHA		AVANCE FINANCIERO						ESTATUS		OBSERVACIONES	
TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TAB2004 1 018026 3	[geo]: [cve_municipio:17, localidad:78, direccion:CIRCUNVALACION PRINCIPAL EJIDO SANTA CRUZ, 88925 SANTA CRUZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTE MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJ. SANTA CRUZ Y BENEFICIA A 28 FAMILIAS, lom:-91.02815441, lat:17.41638609]	15-05-2020	30-05-2020	113,673.59	113,673.59	113,673.59	113,673.59	113,673.59	(cto1: [lpo_obra.Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-0142020, contratista:NAPOLEON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:3471751.14, importe_modificado:3471751.14])	(meta1: [unidad_m edida:Otro s, avance:4, 0])	(180928/pr yecto_FIN, 180928/pr yecto_INICIO, 180928/pr yecto_PR OCESO)	Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones	
TAB2004 1 018032 9	[geo]: [cve_municipio:17, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 88915 HERMENEGILDO GALEANA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTE MANTENIMIENTO DEM CAMINO DE ACCESO DE TERRACERA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMLUNDAD DEL EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, lom:-91.1784136, lat:17.48923103]	15-05-2020	30-05-2020	203,478.24	203,478.24	203,478.24	203,478.24	203,478.24	(cto1: [lpo_obra.Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-0142020, contratista:NAPOLEON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:3471751.14, importe_modificado:3471751.14])	(meta1: [unidad_m edida:Otro s, avance:5, 4])	(180928/pr yecto_FIN, 180928/pr yecto_INICIO, 180928/pr yecto_PR OCESO)	Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones	
TAB2004 1 0181369 7	[geo]: [cve_municipio:17, localidad:83, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA SUENOS DE ORO, 88928 SUENOS DE ORO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, ESTA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA C.A. SUENOS DE ORO QUE BENEFICIA lom:-91.09024744, lat:17.27989169]	16-03-2020	28-04-2020	1,099,001.71	1,099,001.71	1,099,001.71	1,099,001.71	1,099,001.71	(cto1: [lpo_obra.Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-0042020, contratista:MARION CHAPMAN JUDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1590371.44, importe_modificado:1590371.44])	(meta1: [unidad_m edida:Otro s, avance:1, 0])	(1813897/pr yecto_FIN, 1813897/pr yecto_PR OCESO)	Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones	
TAB2004 1 0184183 5	[geo]: [cve_municipio:17, localidad:156, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO ARENA DE HIDALGO, 88909 ARENA DE HIDALGO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, ESTA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO SE ENCUENTRA EN EL EJ. ARENA DE HIDALGO QUE BENEFICIA A VIVEN lom:-91.56255886, lat:17.41286451]	26-09-2020	17-10-2020	313,043.83	313,043.83	313,043.83	313,043.83	313,043.83	(cto1: [lpo_obra.Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-0192020, contratista:DESARROLLADORA OM. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1212013.63, importe_modificado:1212013.63])	(meta1: [unidad_m edida:Otro s, avance:5, 8])	(1841835/pr yecto_FIN, 1841835/pr yecto_PR OCESO)	Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones	
TAB2004 1 0184539 8	[geo]: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA PUEBLO NUEVO, 88901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 95 Y CALLE 49, CALLE 51 ESTA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO, lom:-91.42881712, lat:17.47040213]	10-11-2020	30-11-2020	400,391.85	400,391.85	400,391.85	400,391.85	400,391.85	(cto1: [lpo_obra.Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-0332020, contratista:CONSTRUCTURA Y EDIFICADORA FERRI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1921357.4, importe_modificado:1921357.4])	(meta1: [unidad_m edida:Met ros, avance:15, 1.0])	(1845286/pr yecto_INICIO, 1845286/pr yecto_FIN, 1845286/pr yecto_PR OCESO)	Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB200301774177	2020	33	4	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	4	4	Proyecto de inversión	1,550,834.53 (P1: ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550834.53, modificado:1466817.293)	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION. E.J. EL MARTILLO - 130778	27	Tabasco	Tenosique	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	130778	5	22	18	0	(meta:1: [Unidad_medida: Otros, meta:28.0, meta_modificada: 28.0])
2021	1	TAB20030177259	2020	33	4	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	4	4	Proyecto de inversión	85,418.65 (P1: ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85418.65, modificado:110574.967)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 57 POR AV. CONSTITUCION, COL. LA TRINCHERA - 135483	27	Tabasco	Tenosique	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	135483	5	20	15	0	(meta:1: [Unidad_medida: Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada: 171.6])
2021	1	TAB200301779800	2020	33	4	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	4	4	Proyecto de inversión	482,217.85 (P1: ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482217.85, modificado:473831.897)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JALPA, COL. MUNICIPAL - 138765	27	Tabasco	Tenosique	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	138765	5	30	25	0	(meta:1: [Unidad_medida: Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada: 150.0])
2021	1	TAB200401608886	2020	33	4	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	4	4	Proyecto de inversión	40,447.22 (P1: ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40447.22, modificado:40447.223)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA E.L. LUCIO BLANCO - 59952	27	Tabasco	Tenosique	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Troncos y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	59952	5	28	25	0	(meta:1: [Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4588.0, meta_modificada: 4588.0])
2021	1	TAB200401609746	2020	33	4	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	4	4	Proyecto de inversión	793,111.57 (P1: ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793111.57, modificado:785180.453)	CONSTRUCCION DE CAMINO COCOTERO, E.J. SAN FRANCISCO - 80289	27	Tabasco	Tenosique	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Troncos y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	80289	5	22	20	0	(meta:1: [Unidad_medida: Otros, meta:6.0, meta_modificada: 6.0])

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU FLUJO	OBSERVACIONES		
TIPO	GOBERNANCIA	GOBERNANCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2003 1 0177417 7	IGe01: (ove_municipio:17, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL EL MARTILLO, 88912 EL MARTILLO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y . ESTA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SE UBICA EN EL EL MARTILLO QUE BENEFICIA A 15 PERSONAS, lon- 91.02414304, lat:17.27982236)	IGe01: (ove_municipio:17, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL EL MARTILLO, 88912 EL MARTILLO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y . ESTA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SE UBICA EN EL EL MARTILLO QUE BENEFICIA A 15 PERSONAS, lon- 91.02414304, lat:17.27982236)	06-07-2020	19-08-2020	1,496,617.26	1,496,617.26	1,496,617.26	1,496,617.26	1,496,617.26	(foto:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-0172020), contratista:RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1496617.26, importe_modificado:1496617.26)	(meta:1: (unidad_m edida:Otros, avance:26 .0)), (meta:2: (unidad_m edida:Otros, avance:10))	(177417)pr oyecto_PR (177417)pr oyecto_FIN (177417)pr oyecto_INI (10)	Validado Sin avances	Validado Sin avances	REVISION OBSERVACIONES CAPTURISTA
TAB2003 1 0177725 8	IGe01: (ove_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 57 COLONIA LA TRINCHERA, 88902 TENOSIQUE ENTRE CALLE 55 Y AVENIDA CONSTITUCION ESTA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 57 POR AV. CONSTITUCION COL. LA TRINCHER, lon- 91.41716955, lat:17.4698823)	IGe01: (ove_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 57 COLONIA LA TRINCHERA, 88902 TENOSIQUE ENTRE CALLE 55 Y AVENIDA CONSTITUCION ESTA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 57 POR AV. CONSTITUCION COL. LA TRINCHER, lon- 91.41716955, lat:17.4698823)	01-07-2020	31-07-2020	110,574.96	110,574.96	110,574.96	110,574.96	110,574.96	(foto:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-0152020), contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:952840.16, importe_modificado:952840.16)	(meta:1: (unidad_m edida:Metros lineales, avance:17 .16))	(177259)pr oyecto_INI (10)	Validado Sin avances	Validado Sin avances	REVISION OBSERVACIONES CAPTURISTA
TAB2003 1 0180888 9	IGe01: (ove_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA MUNICIPAL, 88904 TENOSIQUE DE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JALPA, ESTA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE, lon-31.51469602, lat:17.4689015)	IGe01: (ove_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA MUNICIPAL, 88904 TENOSIQUE DE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JALPA, ESTA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE, lon-31.51469602, lat:17.4689015)	15-07-2020	31-07-2020	473,831.89	473,831.89	473,831.89	473,831.89	473,831.89	(foto:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-0182020), contratista:RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1273393.27, importe_modificado:1273393.27)	(meta:1: (unidad_m edida:Metros lineales, avance:15 .0))	(177900)pr oyecto_PR (177900)pr oyecto_FIN (10)	Validado Sin avances	Validado Sin avances	REVISION OBSERVACIONES CAPTURISTA
TAB2004 1 0180888 6	IGe01: (ove_municipio:17, localidad:186, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUCIO BLANCO, 88906 LUCIO BLANCO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y . ESTA REHABILITACION DE CALLEES SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO LUCIO BLANCO Y BENEFICIA A 15 FAMILIAS, lon-81.54647538, lat:17.545984)	IGe01: (ove_municipio:17, localidad:186, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUCIO BLANCO, 88906 LUCIO BLANCO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y . ESTA REHABILITACION DE CALLEES SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO LUCIO BLANCO Y BENEFICIA A 15 FAMILIAS, lon-81.54647538, lat:17.545984)	15-02-2020	15-03-2020	40,447.22	40,447.22	40,447.22	40,447.22	40,447.22	(foto:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-K-005-007/2020, contratista:DESARROLLADORA CW S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1367843.46, importe_modificado:1367843.46))	(meta:1: (unidad_m edida:Metros Cuadrados, avance:45 .88.0))	(180888)pr oyecto_INI (10)	Validado Sin avances	Validado Sin avances	REVISION OBSERVACIONES CAPTURISTA
TAB2004 1 0180974 6	IGe01: (ove_municipio:17, localidad:101, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN FRANCISCO, 88927 SAN FRANCISCO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, ESTA CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO SAN FRANCISCO OUE BENEFICIA A 10 VINE, lon- 91.13305546, lat:17.25469746)	IGe01: (ove_municipio:17, localidad:101, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN FRANCISCO, 88927 SAN FRANCISCO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, ESTA CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO SAN FRANCISCO OUE BENEFICIA A 10 VINE, lon- 91.13305546, lat:17.25469746)	27-04-2020	12-05-2020	785,180.45	785,180.45	785,180.45	785,180.45	785,180.45	(foto:1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-0132020), contratista:CREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:4500945.87, importe_modificado:4500945.87)	(meta:1: (unidad_m edida:Otros, avance:6 .0))	(180974)pr oyecto_FIN (10)	Validado Sin avances	Validado Sin avances	REVISION OBSERVACIONES CAPTURISTA

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021  
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 CICLO DE RECURSOS	#1 RAMO	#1 MODALIDAD	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#1 CICLO DE RECURSOS	#1 RAMO	#1 MODALIDAD	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION RECTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB200401809856	2020	33	1	4	4	33	1	4	Proyecto de inversión	108,392.56	(#1: ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108392.56, modificado:102872.94)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA, EL SANTA ROSA - 82173	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Traspaso Sin identificación de validación	Ar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	82173	5	35	30	0	(meta:1: [unidad_medida:0 metros, meta:6895.0, meta_modificada: 6895.2])
2021	1	TAB200401841726	2020	33	1	4	4	33	1	4	Proyecto de inversión	195,635.50	(#1: ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195635.5, modificado:196635.5)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA, EL HERMENEGILDO GALEANA - 212525	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Traspaso Sin identificación de validación	Ar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	212525	5	30	25	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7048.6, meta_modificada: 7048.6])
2021	1	TAB200401842916	2020	33	1	4	4	33	1	4	Proyecto de inversión	242,228.40	(#1: ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242228.4, modificado:242228.4)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GRASOL ENTRE FRAMROYAN Y LLUVIA DE ORO, COL. BELEN - 216020	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Ar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	216020	5	35	30	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada: 121.0])
2021	1	TAB200401845113	2020	33	1	4	4	33	1	4	Proyecto de inversión	2,302,345.64	(#1: ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2302345.64, modificado:2302345.64)	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 28 ENTRE AV. CONSTITUCION Y AV. LUIS DONALDO COLOSO, COL. LAZARO CARDENAS - 222853	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Traspaso Sin identificación de validación	Ar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	222853	5	188,025	15,687	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5580.0, meta_modificada: 5580.0])
2021	1	TAB200401845565	2020	33	1	4	4	33	1	4	Proyecto de inversión	126,012.52	(#1: ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126012.52, modificado:126012.52)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 56, COL. PUEBLO NUEVO - 224055	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Ar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	224055	5	18,892	15,687	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada: 151.0])



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							ESTATUS			OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2004 1 0180985 6	GEOREFERENCIAS	{geo:1; [eve_municipio:17; localidad:81; direccion:CALLE CONOCIDO E.JDO SANTA ROSA, 8923 SANTA ROSA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE. ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA DENTRO DEL E.J. SANTA ROSA QUE BENEFICIA A 10 VIVIENDAS C, loc-91.33824385, lat:17.35059283]}	27-04-2020	12-05-2020	102,972.94	102,972.94	102,972.94	102,972.94	102,972.94	{ccto:1; [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0132020, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:4500945.87, importe_modificado:4500945.87]}	{[meta:1; [unidad_m edida:Met ros, avance:66 (95.2) yecto_FIN:1809856/pr yecto_PR:1809856/pr yecto_OCESO]}]	CARPETA_FOTOS	Validado Sin avances	FLUJO	REVISION
TAB2004 1 0184172 8	GEOREFERENCIAS	{geo:1; [eve_municipio:17; localidad:38; direccion:CALLE CONOCIDO E.JDO HERMENEGILDO GALEANA, 86915 HERMENEGILDO GALEANA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE. ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DEL E.J. HERMENEGILDO GALEANA QUE BENEFICIA A VIVIENDAS, loc-91.17808174, lat:17.48854344]}	22-05-2020	11-10-2020	195,635.50	195,635.50	195,635.50	195,635.50	195,635.50	{ccto:1; [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0142020, contratista:NAPOLEON S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:890542.89, importe_modificado:890542.89]}	{[meta:1; [unidad_m edida:Met ros, Cuadrado, avance:70 (49.6) yecto_FIN:1841728/pr yecto_PR:1841728/pr yecto_OCESO, yecto_FIN:1841728/pr yecto_PR:1841728/pr yecto_OCESO]}]		Validado Sin avances		Sin observaciones
TAB2004 1 0184291 8	GEOREFERENCIAS	{geo:1; [eve_municipio:17; localidad:1; direccion:CALLE GIRASOL, COLONIA BELÉN, 89902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE LLUVIA DE ORO. ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA BELÉN EN TENOSIQUE, loc-91.41648551, lat:17.48199609]}	05-10-2020	18-10-2020	242,228.40	242,228.40	242,228.40	242,228.40	242,228.40	{ccto:1; [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0222020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI, S. DE R.L. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:590523.05, importe_modificado:590523.05]}	{[meta:1; [unidad_m edida:Met ros, lineales, avance:12 (1.0) yecto_FIN:1842916/pr yecto_PR:1842916/pr yecto_OCESO]}]		Validado Sin avances		Sin observaciones
TAB2004 1 0184511 3	GEOREFERENCIAS	{geo:1; [eve_municipio:17; localidad:1; direccion:CALLE 28 COLONIA LAZARO CARDENAS, 89904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO. ESTE REENCARPETADO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, loc-91.42089101, lat:17.46370404]}	12-10-2020	31-10-2020	2,302,345.84	2,302,345.84	2,302,345.84	2,302,345.84	2,302,345.84	{ccto:1; [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-032020, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MICRODIO, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:202673.87, importe_modificado:202673.87]}	{[meta:1; [unidad_m edida:Met ros, Cuadrado, avance:35 (80.0) yecto_FIN:1845113/pr yecto_PR:1845113/pr yecto_OCESO]}]		Validado Sin avances		Sin observaciones
TAB2004 1 0184556 5	GEOREFERENCIAS	{geo:1; [eve_municipio:17; localidad:1; direccion:CALLE 20 COLONIA PUEBLO NUEVO, 89801 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 55 Y CALLE 49. ESTA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN CALLE 20 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 59 COL PUEBLO NUEVO, TENOS. loc-91.42640785, lat:17.47070382]}	10-11-2020	30-11-2020	128,012.52	128,012.52	128,012.52	128,012.52	128,012.52	{ccto:1; [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-032020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA FERRI, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1821357.4, importe_modificado:1821357.4]}	{[meta:1; [unidad_m edida:Met ros, lineales, avance:15 (1.0) yecto_FIN:1845556/pr yecto_PR:1845556/pr yecto_OCESO]}]		Validado Sin avances		Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 MODALIDAD	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 MODALIDAD	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB200401746245	2020	33	1	4	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	218,351.71	(F1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218351.71, modificado:218351.71)	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ - 52950	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	52950	5	120	150	0	(meta:1: [unidad_medida:0 tros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])
2021	1	TAB200401608295	2020	33	1	4	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	277,197.72	(F1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277197.72, modificado:277197.72)	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E.J. CARLOS PELLICER CAMARA - 51070	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	51070	5	100	110	0	(meta:1: [unidad_medida:0 tros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])
2021	1	TAB200401608817	2020	33	1	4	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	57,731.88	(F1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57731.88, modificado:57731.88)	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE C.A. EL XOTAL 2DA. - 58752	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	58752	5	40	45	0	(meta:1: [unidad_medida:0 tros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])
2021	1	TAB200401608668	2020	33	1	4	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	151,000.18	(F1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151000.18, modificado:151000.18)	REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO E.J. SANTA LUCIA - 58648	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tronco y vías	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	58648	5	45	38	0	(meta:1: [unidad_medida:0 tros, meta:4.0, meta_modificada: 4.3])
2021	1	TAB200401608288	2020	33	1	4	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	43,868.47	(F1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43868.47, modificado:43868.47)	REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO E.J. SAN ISIDRO GUASIVÁN - 88308	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tronco y vías	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	88308	5	35	25	0	(meta:1: [unidad_medida:0 tros, meta:2.0, meta_modificada: 1.7])

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021  
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						ESTATUS			OBSERVACIONES			
FOLIO	REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2003 0174824 5	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: CALLE CONOCIDO COLONA MUNICIPAL, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE COMALCALCO Y CALLE JALAPA, ESTE EQUIPAMIENTO DE POZO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE QUE BENEFICIA A 11024 VIVIENDAS CO, ltr-91.41170586, lat: 17.46987744}}	16-03-2020	14-04-2020	216,381.71	216,381.71	216,381.71	216,381.71	216,381.71	216,381.71	{cbo1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: CO-DOOTSM-TEN-005/2020, contratista: FRANCISCO JOSE CASTRO QUINTERO, convocante: MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto: 313715.74, importe_modificado: 313715.74}}	{meta1: {unidad_m edida: Otro IO, avance: 1, 1748245/pr oyecto_FIN, 1748245/pr oyecto_PR (OCESO)}}	ESTATUS	FLUJO	Sin observaciones
TAB2004 0180829 5	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 182, direccion: CALLE CONOCIDO EJIDO CARLOS PELLICER CÁMARA, 86928 CARLOS PELLICER CÁMARA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESTA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLES EN ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO CARLOS PELLICER CÁMARA EN EL, ltr-91.02578699, lat: 17.25337874}}	02-03-2020	16-03-2020	277,197.72	277,197.72	277,197.72	277,197.72	277,197.72	{cbo1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: CO-DOOTSM-TEN-003/2020, contratista: MARION CHAPMAN JUDEZ, convocante: MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto: 1101008.47, importe_modificado: 1101008.47}}	{meta1: {unidad_m edida: Otro IO, avance: 1, 1808295/pr oyecto_PR (OCESO), 1808295/pr oyecto_FIN}}	ESTATUS	FLUJO	Sin observaciones	
TAB2004 0180886 7	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 80, direccion: EJIDO EL XOTAL 2DA SECCION, 86920 EL XOTAL 2DA SECCION, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLES EN ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA C.A. EL XOTAL 2DA SECCION, ltr-91.18179872, lat: 17.34648796}}	02-05-2020	16-03-2020	57,731.88	57,731.88	57,731.88	57,731.88	57,731.88	{cbo1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: CO-DOOTSM-TEN-K-005/2020, contratista: MARION CHAPMAN JUDEZ, convocante: MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto: 1101008.47, importe_modificado: 1101008.47}}	{meta1: {unidad_m edida: Otro OCESO, avance: 1, 1808817/pr oyecto_FIN, 1808817/pr oyecto_PR (OCESO)}}	ESTATUS	FLUJO	Sin observaciones	
TAB2004 0180886 8	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 80, direccion: CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA LUCHA, 86908 SANTA LUCHA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO BLANCO, ltr-91.55918817, lat: 17.5421123}}	15-02-2020	15-03-2020	151,800.18	151,800.18	151,800.18	151,800.18	151,800.18	{cbo1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: CO-DOOTSM-TEN-K-005/007/2020, contratista: DESARROLLO CPA CN, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto: 1367843.48, importe_modificado: 1367843.48}}	{meta1: {unidad_m edida: Otro avance: 4, 1808886/pr oyecto_FIN, 1808886/pr oyecto_PR (OCESO)}}	ESTATUS	FLUJO	Sin observaciones	
TAB2004 0180928 8	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 75, direccion: CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ISIDRO GUASIVÁN, 86942 SAN ISIDRO GUASIVÁN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJ SAN ISIDRO GUASIVÁN Y BENEFICIA A 16 FAMILIAS, ltr-91.18711121, lat: 17.45540107}}	15-05-2020	30-05-2020	43,666.47	43,666.47	43,666.47	43,666.47	43,666.47	{cbo1: {tipo_obra: Servicios, numero_contrato: CO-DOOTSM-TEN-014/2020, contratista: VAPOLEON S.A DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto: 3471751.14, importe_modificado: 3471751.14}}	{meta1: {unidad_m edida: Otro avance: 1, 1809286/pr oyecto_FIN, 1809286/pr oyecto_PR (OCESO)}}	ESTATUS	FLUJO	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO RECURSO	TIPO RAMO	TIPO MODALIDAD	TIPO PROGRAMA	TIPO PRESUPUESTARIO	TIPO RECURSO	TIPO MODALIDAD	TIPO PROGRAMA	TIPO PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB200401800740	2020	33	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	206,140.05	(f1: ciclo_recurso:2020, rmc:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206140.05, modificado:199958.85)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA, E.J. SAN FRANCISCO - 80195	27	Tabasco	Tenosique	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Troncos y vías	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	80195	5	22	20	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros cuadrados, meta:8805.0, meta_modificada: 8805.0])
2021	1	TAB200401800768	2020	33	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	82,700.24	(f1: ciclo_recurso:2020, rmc:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82700.24, modificado:7324.73)	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERA, E.J. MIGUEL HIDALGO - 80488	27	Tabasco	Tenosique	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Troncos y vías	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	80488	5	22	20	0	(meta:1: [unidad_medida: metros, meta:1.0, meta_modificada: 0.4])
2021	1	TAB200401800854	2020	33	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	462,892.74	(f1: ciclo_recurso:2020, rmc:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462892.74, modificado:45867.73)	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERA, E.J. ALVARO OBREGON - 82170	27	Tabasco	Tenosique	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Troncos y vías	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	82170	5	44	40	0	(meta:1: [unidad_medida: metros, meta:3.0, meta_modificada: 3.39])
2021	1	TAB200401841801	2020	33	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	161,877.76	(f1: ciclo_recurso:2020, rmc:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161877.76, modificado:161877.76)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA AL EJ. POMONA 2DA. SECC. - 213165	27	Tabasco	Tenosique	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Troncos y vías	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	213165	5	30	25	0	(meta:1: [unidad_medida: metros, meta:537.0, meta_modificada: 537.0])
2021	1	TAB200401800861	2020	33	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	237,181.15	(f1: ciclo_recurso:2020, rmc:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237181.15, modificado:237181.15)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. INDEPENDENCIA - 55734	27	Tabasco	Tenosique	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	55734	5	60	50	0	(meta:1: [unidad_medida: metros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021  
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO	REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TAB2004 0180974 0		GEOREFERENCIAS {geo:1 {cve_municipio:17, localidad:101, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN FRANCISCO, 8927 SAN FRANCISCO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE. ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO SAN FRANCISCO QUE BENEFICIA A 10 FAMILIAS CON UN MONTO DE, lnc-91.13486519, lnc:17.25804692}}	27-04-2020	12-05-2020	199,955.85	199,955.85	199,955.85	199,955.85	199,955.85	{cto:1 {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEM-013/2020, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:4500945.87, importe_modificado:4500945.87}}	{meta:1 {unidad_m edida:Met ros Cuadrado \$, avance:88 (05.0)}} {1809740/pr oyecto_FIN, 1809740/pr oyecto_PR (OCESO)}	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	VALIDADO SIN AVANCES	OBSERVACIONES CAPTURISTA	Sin observaciones
TAB2004 0180976 8		GEOREFERENCIAS {geo:1 {cve_municipio:17, localidad:50, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO MIGUEL HIDALGO, 8927 MIGUEL HIDALGO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE. ESTE MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERA SE ENCUENTRA DENTRO DEL E.J. MIGUEL HIDALGO QUE BENE. lnc-91.1590006, lnc:17.27827795}}	27-04-2020	12-05-2020	77,324.72	77,324.72	77,324.72	77,324.72	77,324.72	{cto:1 {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEM-013/2020, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:4500945.87, importe_modificado:4500945.87}}	{meta:1 {unidad_m edida:Otro s, avance:0.4}}	{1809760/pr oyecto_FIN, 1809760/pr oyecto_PR (OCESO)}	VALIDADO SIN AVANCES	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2004 0184190 4		GEOREFERENCIAS {geo:1 {cve_municipio:17, localidad:87, direccion:CARRETERA FEDERAL EJIDO ALVARO TENOSIQUE, 8957 ALVARO TENOSIQUE, TABASCO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE. ESTE MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERA SE ENCUENTRA DENTRO DEL E.J. ALVARO TENOSIQUE QUE BENEFICIA, lnc-91.2294921, lnc:17.29015329}}	27-04-2020	12-05-2020	458,677.73	458,677.73	458,677.73	458,677.73	458,677.73	{cto:1 {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEM-013/2020, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:4500945.87, importe_modificado:4500945.87}}	{meta:1 {unidad_m edida:Otro s, avance:3.38}}	{1809854/pr oyecto_FIN, 1809854/pr oyecto_PR (OCESO)}	VALIDADO SIN AVANCES	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2004 0184190 1		GEOREFERENCIAS {geo:1 {cve_municipio:17, localidad:85, direccion:EJIDO POMONA, 20A SECCION, 8906 POMONA, 20A SECCION, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA SE ENCUENTRA DENTRO DEL E.J. POMONA 20A. SECC. lnc-91.55940555, lnc:17.48911528}}	26-09-2020	17-10-2020	161,677.76	161,677.76	161,677.76	161,677.76	161,677.76	{cto:1 {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEM-019/2020, contratista:DESARROLLADORA CM, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1212013.83, importe_modificado:1212013.83}}	{meta:1 {unidad_m edida:Otro s, avance:52.37.0}}	{1841901/pr oyecto_FIN, 1841901/pr oyecto_PR (OCESO)}	VALIDADO SIN AVANCES	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2004 0180859 1		GEOREFERENCIAS {geo:1 {cve_municipio:17, localidad:41, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 89806 INDEPENDENCIA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE. ESTA REHABILITACION DE RED SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA QUE BENEFICIA A 25 FAMILIAS, lnc-91.54721871, lnc:17.44750622}}	02-03-2020	16-03-2020	237,181.15	237,181.15	237,181.15	237,181.15	237,181.15	{cto:1 {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEM-003/2020, contratista:MARION CHAPMAN JUDEK, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1101008.47, importe_modificado:1101008.47}}	{meta:1 {unidad_m edida:Otro s, avance:1.0}}	{1808591/pr oyecto_FIN, 1808591/pr oyecto_PR (OCESO)}	VALIDADO SIN AVANCES	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO CICLO DE RECURSOS	TIPO RAMO	TIPO MODALIDAD	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO CICLO DE RECURSOS	TIPO RAMO	TIPO MODALIDAD	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB200401809257	2020	33	4	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	48,398.31	(FF1: ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48398.31, modificado:48398.31)	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. ACATLIPA - 07938	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	07938	5	38	45	0	(meta:1: [Unidad medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])					
2021	1	TAB200401809752	2020	33	4	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	85,438.15	(FF1: ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85438.15, modificado:80308.99)	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERIA EJ. SAN FRANCISCO - 80358	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	80358	5	22	20	0	(meta:1: [Unidad medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])					
2021	1	TAB200401809852	2020	33	4	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	245,848.45	(FF1: ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245948.45, modificado:238570.0)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EJ. FRANCISCO VILLA - 82189	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	82189	5	22	20	0	(meta:1: [Unidad medida: Otros, meta:8487.0, meta_modificada: 8467.0])					
2021	1	TAB200401809872	2020	33	4	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	940,868.18	(FF1: ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940488.18, modificado:931093.19)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA COL. ROBERTO MADRAZO - 82338	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	82338	5	37	33	0	(meta:1: [Unidad medida: Cuadrados, meta:18800.0, meta_modificada: 18800.0])					
2021	1	TAB200401813688	2020	33	4	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	238,853.98	(FF1: ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238853.98, modificado:238853.98)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA POB. NUEVO MEXICO - 130197	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tránsito y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	130197	5	45	80	0	(meta:1: [Unidad medida: Cuadrados, meta:35117.0, meta_modificada: 35117.0])					

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TPO	REFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS FLUJO	OBSERVACIONES
TAB20041 0180925 7		{geo1: {eve_municipio:17, localidad:2, direccion:PROLONGACION PRINCIPAL EJIDO ACATLAPA, 88925 ACATLAPA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTE MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJ. ACATLAPA QUE BENEFICIA A 28 FAMILIAS, lon-91.02312507, lat:17.37712419}}	CONTRATOS {cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOTSM-TEN-014/2020, contratista:NAPOLEON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3471751.14, importe_modificado:3471751.14}}	15-05-2020	30-05-2020	48,398.31	48,398.31	48,398.31	48,398.31	48,398.31		{meta1: {unidad_m edida:Otros, avance:1, 0}}	{180925/pr oyecto_FIN, 180925/pr oyecto_INIC IO, 180925/pr oyecto_PR OCESO}}	Term Validado Sin inado avances observaciones	Flujo	REVISION
TAB20041 0180975 2		{geo1: {eve_municipio:17, localidad:101, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN FRANCISCO, 88927 SAN FRANCISCO TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, ESTE MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJ. SAN FRANCISCO QUE BENEFICIA A 10, lon-91.13477207, lat:17.25604892}}	CONTRATOS {cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOTSM-TEN-013/2020, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:4500945.87, importe_modificado:4500945.87}}	27-04-2020	12-05-2020	80,309.98	80,309.98	80,309.98	80,309.98	80,309.98		{meta1: {unidad_m edida:Otros, avance:1, 0}}	{1809752/pr oyecto_FIN, 1809752/pr oyecto_INIC IO, 1809752/pr oyecto_PR OCESO}}	Term Validado Sin inado avances observaciones	Flujo	
TAB20041 0180985 2		{geo1: {eve_municipio:17, localidad:30, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO FRANCISCO VILLA, 88927 FRANCISCO VILLA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJ. FRANCISCO VILLA QUE BENEFICIA A, lon-91.21178309, lat:17.26751849}}	CONTRATOS {cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOTSM-TEN-012/2020, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:4500945.87, importe_modificado:4500945.87}}	27-04-2020	12-05-2020	238,570.00	238,570.00	238,570.00	238,570.00	238,570.00		{meta1: {unidad_m edida:Otros, avance:84, 87.0}}	{1809852/pr oyecto_FIN, 1809852/pr oyecto_PR OCESO}}	Term Validado Sin inado avances observaciones	Flujo	
TAB20041 0180987 2		{geo1: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA ROBERTO MADRAZO PINTADO, 88904 TENOSIQUE DE PNO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COL. ROBERTO M, lon-91.41209828, lat:17.4801477}}	CONTRATOS {cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOTSM-TEN-013/2020, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:4500945.87, importe_modificado:4500945.87}}	27-04-2020	12-05-2020	931,063.18	931,063.18	931,063.18	931,063.18	931,063.18		{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrado, avance:18, 800.0}}	{1809872/pr oyecto_FIN, 1809872/pr oyecto_PR OCESO}}	Term Validado Sin inado avances observaciones	Flujo	
TAB20041 0181358 8		{geo1: {eve_municipio:17, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO MEXICO, 88911 NUEVO MEXICO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL POB. NUEVO MEXICO, lon-91.23199475, lat:17.52230814}}	CONTRATOS {cto1: {tipo_obra:Obrs, numero_contrato:CO-DOTSM-TEN-014/2020, contratista:NAPOLEON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:890542.88, importe_modificado:890542.88}}	22-06-2020	11-07-2020	238,853.98	238,853.98	238,853.98	238,853.98	238,853.98		{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrado, avance:53, 117.0}}	{181358/pr oyecto_FIN, 181358/pr oyecto_INIC IO, 181358/pr oyecto_PR OCESO}}	Term Validado Sin inado avances observaciones	Flujo	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 MODALIDAD	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 MODALIDAD	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB200401843857	2020	33	4	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	876,383.00	(#1: ciclo recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876383.0, modificado:908715.81)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALUCO EN LA CALLE GIRASOL, COL. BELEN - 218018	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tronco Sin identificación	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	218018	S	18,892	15,687	0	(meta:1: (unidad medida: Metros Cuadrados, meta:1043.7, meta modificada: 1043.7))	
2021	1	TAB200401844873	2020	33	4	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	9,697,854.32	(#1: ciclo recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9697854.32, modificado:9697854.32)	RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO EN CARRETERA TENOSIQUE LA PALMA ENTRE AV. COLOSIO Y ZONA MILITAR - 222400	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tronco Sin identificación	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	222400	S	18,892	15,687	0	(meta:1: (unidad medida: Metros Cuadrados, meta:17576.0, meta modificada: 17576.0))	
2021	1	TAB20030177351	2020	33	4	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	246,722.84	(#1: ciclo recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246722.84, modificado:240993.6)	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 13, COL. COCOYOL - 135628	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	135628	S	20	15	0	(meta:1: (unidad medida: Metros lineales, meta:40.0, meta modificada: 40.0))	
2021	1	TAB200401808204	2020	33	4	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	1,104,031.26	(#1: ciclo recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104031.26, modificado:468263.36)	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EL TATA LAZARO DE LOS OLIVOS - 50021	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	50021	S	35	40	0	(meta:1: (unidad medida: litros, meta:1.0, meta modificada: 1.0))	
2021	1	TAB200401808845	2020	33	4	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	123,395.50	(#1: ciclo recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123395.5, modificado:286811.51)	REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO EL LUCIO BLANCO - 60882	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tronco Sin identificación	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	60882	S	45	40	0	(meta:1: (unidad medida: litros, meta:4.0, meta modificada: 4.0))	



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO	REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2004 0184395 7	1	(geo1: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GRASOL, COLONIA BELÉN, 86902 TENOSIQUE DE PNO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE ISORA Y CALLE FRAMBOYAN, ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRA EN LA CALLE GRASOL COL. BELÉN TENOSIQUE TA, lon:-91.41678548, lat:17.48208989})	20-10-2020	30-11-2020	908,715.81	908,715.81	908,715.81	908,715.81	908,715.81	CONTRATS	{meta1: {unidad_m: {1843957/pr, yeyeto_INIC: 1843957/pr, yeyeto_FIN: 1843957/pr, yeyeto_PR: 1843957/pr, yeyeto_OCESO: 43.7}}}	{1843957/pr, yeyeto_INIC: 1843957/pr, yeyeto_FIN: 1843957/pr, yeyeto_PR: 1843957/pr, yeyeto_OCESO: 43.7}}	Validado	Validado	Sin observaciones
TAB2004 0184487 3	1	(geo1: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRET. A LA PALMA COLONIA TENOSIQUE DE PNO SUÁREZ, CENTRO, 86900 TENOSIQUE DE PNO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTE RECONSTRUCCION DE CONCRETO HCO. SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE TENOSIQUE AL POB. LA PALMA, lon:-91.41390992, lat:17.48277769})	26-09-2020	18-11-2020	9,897,654.32	9,897,654.32	9,897,654.32	9,897,654.32	9,897,654.32	CONTRATS	{meta1: {unidad_m: {1844873/pr, yeyeto_INIC: 1844873/pr, yeyeto_FIN: 1844873/pr, yeyeto_PR: 1844873/pr, yeyeto_OCESO: 576.03}}}	{1844873/pr, yeyeto_INIC: 1844873/pr, yeyeto_FIN: 1844873/pr, yeyeto_PR: 1844873/pr, yeyeto_OCESO: 576.03}}	Validado	Validado	Sin observaciones
TAB2003 0177735 1	1	(geo1: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 13 COLONIA COCOYOL, 86902 TENOSIQUE DE PNO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 16 Y CALLE OROLUBEA, CALLE 48 ESTA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION SE ENCUENTRA EN CALLE 13 COL. COCOYOL, TENOSIQUE QUE BENEFICIA A VIVEN, lon:-91.42188663, lat:17.46390957})	01-07-2020	12-07-2020	240,093.80	240,093.80	240,093.80	240,093.80	240,093.80	CONTRATS	{meta1: {unidad_m: {1777351/pr, yeyeto_INIC: 1777351/pr, yeyeto_FIN: 1777351/pr, yeyeto_PR: 1777351/pr, yeyeto_OCESO: 0}}}	{1777351/pr, yeyeto_INIC: 1777351/pr, yeyeto_FIN: 1777351/pr, yeyeto_PR: 1777351/pr, yeyeto_OCESO: 0}}	Validado	Validado	Sin observaciones
TAB2004 0180920 4	1	(geo1: {eve_municipio:17, localidad:223, direccion:EJIDO TATA LAZARO, 86910 TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y, ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO TATA LAZARO DE LOS OLIVOS QUE BENEFICIA A 20 VIVENDAS CON UN MONTO DE 1104031.28, lon:-91.35011725, lat:17.41438469})	02-03-2020	31-03-2020	466,263.36	466,263.36	466,263.36	466,263.36	466,263.36	CONTRATS	{meta1: {unidad_m: {1809204/pr, yeyeto_INIC: 1809204/pr, yeyeto_FIN: 1809204/pr, yeyeto_PR: 1809204/pr, yeyeto_OCESO: 0}}}	{1809204/pr, yeyeto_INIC: 1809204/pr, yeyeto_FIN: 1809204/pr, yeyeto_PR: 1809204/pr, yeyeto_OCESO: 0}}	Validado	Validado	Sin observaciones
TAB2004 0180984 5	1	(geo1: {eve_municipio:17, localidad:198, direccion:EJIDO E.J. LUCIO BLANCO, 86906 LUCIO BLANCO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO LUCIO BLANCO QUE BENEFICIA A 20 FAMILIAS, lon:-91.54865815, lat:17.54622713})	15-02-2020	15-03-2020	285,811.51	285,811.51	285,811.51	285,811.51	285,811.51	CONTRATS	{meta1: {unidad_m: {1809845/pr, yeyeto_INIC: 1809845/pr, yeyeto_FIN: 1809845/pr, yeyeto_PR: 1809845/pr, yeyeto_OCESO: 0}}}	{1809845/pr, yeyeto_INIC: 1809845/pr, yeyeto_FIN: 1809845/pr, yeyeto_PR: 1809845/pr, yeyeto_OCESO: 0}}	Validado	Validado	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO RECURSO	TIPO RAMO	TIPO MODALIDAD	TIPO PROGRAMA	TIPO PRESUPUESTARIO	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO MODALIDAD	TIPO PROGRAMA	TIPO PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB200401800772	2020	33	4	4	4	4	33	4	4	4	Proyecto de inversión	689,505.59	(ff1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689505.59, modificado:875715.48)	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO E.J. MIGUEL HIDALGO - 80635	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Troncos y validades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	80635	5	22	20	0	(meta:1: (unidad_medida:0 tros, meta:5.0, meta_modificada: 5.0))
2021	1	TAB200401813528	2020	33	4	4	4	4	33	4	4	Proyecto de inversión	203,838.23	(ff1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203838.23, modificado:203838.23)	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. SANTA ELENA - 128878	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Troncos y validades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	128878	5	60	50	0	(meta:1: (unidad_medida:0 tros, meta:4.0, meta_modificada: 4.0))	
2021	1	TAB200401845733	2020	33	4	4	4	4	33	4	4	Proyecto de inversión	484,944.19	(ff1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484944.19, modificado:484944.19)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JAMPIQUE, POLEVA CALLE 13 Y CALLE 30 COL. COCOYOL - 224452	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	224452	5	18,892	15,687	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:881.0, meta_modificada: 881.0))	
2021	1	TAB200401806004	2020	33	4	4	4	4	33	4	4	Proyecto de inversión	174,438.26	(ff1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174438.26, modificado:174438.26)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EJ. GREGORIO MENEZ - 60062	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Troncos y validades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	60062	5	35	40	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:18215.0, meta_modificada: 18215.0))	
2021	1	TAB200401845704	2020	33	4	4	4	4	33	4	4	Proyecto de inversión	770,912.56	(ff1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770912.56, modificado:770912.56)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAMPIQUE, POLEVA Y CALLE 13 COL. COCOYOL - 224373	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	224373	5	18,892	15,687	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada: 315.0))	

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021  
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	ESTATUS	EST FLUJO	OBSERVACIONES				
TIPO	REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	EST FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2004 0180977 2	GEOREFERENCIA {geo1: {cve_municipio:17, localidad:50, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO MIGUEL HIDALGO, 86927 MIGUEL HIDALGO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, ESTA CONSTRUCCION DE CAMINO COCOCHEIRO SE ENCUENTRA DENTRO DEL E.J. MIGUEL HIDALGO QUE BENEFICIA A 10 VV, lnt-91.15882924, lnt:17.27809354}}	27-04-2020	12-05-2020	675,715.48	675,715.48	675,715.48	675,715.48	675,715.48	CONTRATOS {meta1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-0132020, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:4500945.87, importe_modificado:4500945.87}}	{meta1: {unidad_m: {1809772}pr em edidas:Otro IO, 1809772}pr oyecto_FIN, 1809772}pr oyecto_PR (OCESO)}	CARPETA FOTOS	ESTATUS	Validado Sin avances	Sin observaciones
TAB2004 0181352 8	GEOREFERENCIA {geo1: {cve_municipio:17, localidad:79, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL EJIDO SANTA ELENA, 88915 SANTA ELENA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO Y CAMINO, ESTE MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO SANTA ELENA Y EL EJIDO HERMENE, lnt-91.18635636, lnt:17.51871898}}	22-06-2020	11-07-2020	203,938.23	203,938.23	203,938.23	203,938.23	203,938.23	CONTRATOS {meta1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-0142020, contratista:MAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:880542.88, importe_modificado:880542.88}}	{meta1: {unidad_m: {1813526}pr em edidas:Otro IO, 1813526}pr avance:4, 1813526}pr oyecto_PR (OCESO), 1813526}pr oyecto_FIN}}	ESTATUS	Validado Sin avances	Sin observaciones	
TAB2004 0184573 3	GEOREFERENCIA {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JAMPIQUE CALLE 13 Y POLEVA COLONIA COCOYOL, 88902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 50 Y CALLEJON 17, ESTA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA COCOYOL, lnt-91.4228804, lnt:17.48187803}}	10-11-2020	30-11-2020	484,944.19	484,944.19	484,944.19	484,944.19	484,944.19	CONTRATOS {meta1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-0332020, contratista:CONSTRUCTURA Y EDIFICADORA FERRI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1921357.4, importe_modificado:1921357.4}}	{meta1: {unidad_m: {1845733}pr em edidas:Metros lineales, avance:38, 1845733}pr oyecto_PR (OCESO), 1845733}pr oyecto_FIN}}	ESTATUS	Validado Sin avances	Sin observaciones	
TAB2004 0180980 4	GEOREFERENCIA {geo1: {cve_municipio:17, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GREGORIO MENDEZ, 8890 GREGORIO MENDEZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 50 Y CALLE 15, ESTA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO GREGORIO MENDEZ QUE BENEFICIA A 20 FAMILIAS, lnt-91.155238134, lnt:17.58847418}}	15-02-2020	15-03-2020	174,438.26	174,438.26	174,438.26	174,438.26	174,438.26	CONTRATOS {meta1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-005-007/2020, contratista:DESARROLADORA C.W. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1367843.48, importe_modificado:1367843.48}}	{meta1: {unidad_m: {1809804}pr em edidas:Met Cuadrado s, avance:19, 1809804}pr oyecto_PR (OCESO), 215.03}}	ESTATUS	Validado Sin avances	Sin observaciones	
TAB2004 0184670 4	GEOREFERENCIA {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JAMPIQUE POLEVA Y CALLE 13 COLONIA COCOYOL, 88902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 50 Y CALLE 15, ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA COCOYOL, lnt-91.42351792, lnt:17.48205295}}	10-11-2020	30-11-2020	770,912.58	770,912.58	770,912.58	770,912.58	770,912.58	CONTRATOS {meta1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-0332020, contratista:CONSTRUCTURA Y EDIFICADORA FERRI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1921357.4, importe_modificado:1921357.4}}	{meta1: {unidad_m: {1846704}pr em edidas:Metros lineales, avance:31, 1846704}pr oyecto_FIN, 1846704}pr oyecto_JNC (OCESO), 10}}	ESTATUS	Validado Sin avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	TITULO	HT RECURSO	HT RAMO	HT MODALIDAD	HT PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT CICLO DE RECURSO	HT RAMO	HT MODALIDAD	HT PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB20030176952	2020	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de inversión	272,698.17	{ft: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272698.17, modificado:215286.24}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 59 ENTRE CALLE 8 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 78, COL. TENOSIQUE 2000 - 138832	27	Tabasco	17	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	138832	5	25	20	0	{meta:1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada: 80.0}}
2021	1	TAB200401814090	2020	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de inversión	65,291.91	{ft: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65291.91, modificado:5212.51}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 19 DE MAYO, COL. MAGISTERIAL - 135556	27	Tabasco	17	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	135556	5	25	20	0	{meta:1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada: 120.0}}
2021	1	TAB210101887540	2020	33	5	5	5	33	5	5	Adquisición	51,156.00	{ft: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51156.0, modificado:51156.0}}	ADQUISICION DE MANIPULIT DE 24000 B.T.U. PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	27	Tabasco	17	Tenosique	Tenosique	Programa de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		N	0	0	32,579	{meta:1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}
2021	1	TAB210101888793	2020	33	5	5	5	33	5	5	Proyecto de inversión	37,139.71	{ft: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37139.71, modificado:37139.71}}	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA, EJ. 16 DE SEPTIEMBRE	27	Tabasco	17	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tiempo y utilidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP197	N	0	0	85	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1205.65, meta_modificada: 1205.65}}
2021	1	TAB210101888923	2020	33	5	5	5	33	5	5	Proyecto de inversión	217,850.53	{ft: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217850.53, modificado:217850.53}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. BENITO JUAREZ IRA SECCION	27	Tabasco	17	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP147	N	0	0	164	{meta:1: {unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES								
FOLIO	TIPO	REFERENCIA	REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2003 0187965 2		Geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 59 COLONIA MUNICIPAL, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 8 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 78, ESTA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN CALLE 59 ENTRE CALLE 8 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 78 COL. lon:-91.40978372, lat:17.470096197)	Geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 59 COLONIA MUNICIPAL, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 8 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 78, ESTA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN CALLE 59 ENTRE CALLE 8 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 78 COL. lon:-91.40978372, lat:17.470096197)	15-07-2020	31-07-2020	215,289.24	215,289.24	215,289.24	215,289.24	215,289.24	{ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0182020), contratista:CENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1275389.27, importe_modificado:1275389.27)}	{meta1: (unidad_m edida:Met ros, avance:60 (0))}	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	Validado Sin avances	REVISION
TAB2004 0181409 0		Geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 15 COLONIA MAGISTERIAL, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 50 Y CALLE TOMAS R. LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 15 DE MAYO COL. MAGISTERIAL, TENOSIQUE QUE BENEFIC. lon:-91.41834034, lat:17.47259785)	Geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 15 COLONIA MAGISTERIAL, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 50 Y CALLE TOMAS R. LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 15 DE MAYO COL. MAGISTERIAL, TENOSIQUE QUE BENEFIC. lon:-91.41834034, lat:17.47259785)	01-07-2020	31-12-2020	75,212.51	75,212.51	75,212.51	75,212.51	75,212.51	{ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0182020), contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-MAI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:992840.18, importe_modificado:992840.18)}	{meta1: (unidad_m edida:Met ros, avance:12 (0))}		Validado Sin avances		
TAB2101 0188754 0		Geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 36 24, La Timochera, 86902 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42319401, lat:17.47181489)	Geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 36 24, La Timochera, 86902 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42319401, lat:17.47181489)	01-12-2020	31-12-2020	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	Sin contratos nuevos en el bimestre	{meta1: (unidad_m edida:Equl pamiento, avance:1 (0))}		Terminado	Validado Sin avances	{obs1: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otro", o justificar en el campo de observaciones, bimestre:1.0, usuario:luismcruvez, fecha:2021-04-23), obs2: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otro", o justificar en el campo de observaciones, bimestre:1.0, usuario:luismcruvez, fecha:2021-04-23), obs3: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otro", o justificar en el campo de observaciones, bimestre:1.0, usuario:luismcruvez, fecha:2021-04-23), obs4: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otro", o justificar en el campo de observaciones, bimestre:1.0, usuario:luismcruvez, fecha:2021-04-23), obs5: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otro", o justificar en el campo de observaciones, bimestre:1.0, usuario:luismcruvez, fecha:2021-04-23), obs6: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otro", o justificar en el campo de observaciones, bimestre:1.0, usuario:luismcruvez, fecha:2021-04-23), obs7: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otro", o justificar en el campo de observaciones, bimestre:1.0, usuario:luismcruvez, fecha:2021-04-23), obs8: (observación:Eligi una Clasificación diferente de "Otro", o justificar en el campo de observaciones, bimestre:1.0, usuario:luismcruvez, fecha:2021-04-23)}
TAB2101 0188879 3		Geo1: (cve_municipio:17, localidad:185, direccion:Tenosique, Tab., México, lon:-91.4250284, lat:17.4726433)	Geo1: (cve_municipio:17, localidad:185, direccion:Tenosique, Tab., México, lon:-91.4250284, lat:17.4726433)	04-01-2021	23-01-2021	37,139.71	37,139.71	37,139.71	37,139.71	37,139.71	{ctot1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0502020), contratista:NAPOLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:37139.71, importe_modificado:37139.71)}	{meta1: (unidad_m edida:Met ros, avance:12 (0.66))}		Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones
TAB2101 0188882 3		Geo1: (cve_municipio:17, localidad:7, direccion:Calle 45 303, Centro, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42469328, lat:17.47254081)}	Geo1: (cve_municipio:17, localidad:7, direccion:Calle 45 303, Centro, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42469328, lat:17.47254081)}	01-12-2020	15-12-2020	217,850.53	217,850.53	217,850.53	217,850.53	217,850.53	{ctot1: (tipo_obra:Otro, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0372020), contratista:MARION CHAPMAN JUDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1151246.4, importe_modificado:1151246.4)}	{meta1: (unidad_m edida:Equl pamiento, avance:1 (0))}		Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	HH_CICLO DE RECURSO	HH_RAMO	HH_MODALIDAD	HH_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HH_CICLO DE RECURSO	HH_RAMO	HH_MODALIDAD	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB21010188628	2020	33	1	5	Proyecto de inversión	33	5	97,759.09	(ff1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97759.09, modificado:97759.09)	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, E.LA ISLA	27	Taba 17 sco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP149	N	0	0	0	556	{meta:1: [unidad_medida:equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}
2021	1	TAB21010188625	2020	33	1	5	Proyecto de inversión	33	5	835,639.78	(ff1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835639.78, modificado:835639.78)	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, RA. IGNACIO ZARAGOZA	27	Taba 17 sco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP148	N	0	0	0	83	{meta:1: [unidad_medida:equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}
2021	1	TAB210101887541	2020	33	1	5	Adquisición	33	5	20,184.00	(ff1: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20184.00, modificado:20184.00)	ADQUISICION DE TELEVISION DE 65	27	Taba 17 sco	Tenosique	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin Identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	AD039	N	0	0	0	32,579	{meta:1: [unidad_medida:equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}
2021	1	TAB210101887544	2020	36	U	1	Adquisición	36	U	2,535,900.00	(ff1: ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2535900.00, modificado:2535900.00)	ADQUISICION DE TRES CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO (REACCION)	27	Taba 17 sco	Tenosique	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	AD017	N	0	0	0	32,579	{meta:1: [unidad_medida:vehiculos, meta:3.0, meta_modificada:3.0]}
2021	1	TAB210101887627	2020	36	U	1	Proyecto de inversión	36	U	3,888,180.22	(ff1: ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3888180.22, modificado:3888180.22)	ATA. ETAPA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA	27	Taba 17 sco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP133	N	0	0	0	32,579	{meta:1: [unidad_medida:equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO					ESTATUS		OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	CAPTURISTA	OBSERVACIONES
TAB2101 018882	1	<p>Geo1: {eve_municipio:17, localidad:42, direccion:Calle 45 303, Centro, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42503819, lat:17.47266181}</p>	01-12-2020	15-12-2020	97,759.09	97,759.09	97,759.09	97,759.09	97,759.09	{cpto:1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0372020, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1151246.4, importe_modificado:1151246.4}}	{unidad_m edida:Equl avance:1.0} {1888928/por yecto_INIC IO}	CARPETA FOTOS	ESTATUS VALIDADO	FLUJO Sin observaciones	OBSERVACIONES REVISION Sin observaciones	
TAB2101 018882	1	<p>Geo1: {eve_municipio:17, localidad:39, direccion:Calle 28, esquina con 45, Centro, Centro, 86902 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42469645, lat:17.472620143}</p>	01-12-2020	15-12-2020	835,639.78	835,639.78	835,639.78	835,639.78	835,639.78	{cpto:1 {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0372020, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1151246.4, importe_modificado:1151246.4}}	{unidad_m edida:Equl avance:1.0} {1888928/por yecto_INIC IO}	CARPETA FOTOS	ESTATUS VALIDADO	FLUJO Sin observaciones	OBSERVACIONES Sin observaciones	
TAB2101 0188754	1	<p>Geo1: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 28 101, La Trinchera, 86902 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.4231962, lat:17.47176089}</p>	01-12-2020	31-12-2020	20,184.00	20,184.00	20,184.00	20,184.00	20,184.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{unidad_m edida:Equl avance:1.0} {1887027/por yecto_INIC IO}	CARPETA FOTOS	ESTATUS VALIDADO	FLUJO Sin observaciones	OBSERVACIONES {cpto:1 {observación Elige una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs2: {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs3: {observación Elige una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs4: {observación Elige una Clasificación diferente de "Otro" o justificar en el campo de observaciones, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs5: {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs6: {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs7: {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs8: {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs9: {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs10: {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}}	
TAB2101 0188754	4	<p>Geo1: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 28 97, La Trinchera, 86902 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42313719, lat:17.47159141}</p>	27-03-2020	31-12-2020	2,535,900.00	2,535,900.00	2,535,900.00	2,535,900.00	2,535,900.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{unidad_m edida:Vehi culos, avance:3.0} {1887027/por yecto_INIC IO}	CARPETA FOTOS	ESTATUS VALIDADO	FLUJO Sin observaciones	OBSERVACIONES {cpto:1 {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs2: {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs3: {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs4: {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs5: {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs6: {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs7: {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs8: {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs9: {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs10: {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}}	
TAB2101 0188762	7	<p>Geo1: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.425051, lat:17.4726653}</p>	25-09-2020	31-10-2020	3,868,190.22	3,868,190.22	3,868,190.22	3,868,190.22	3,868,190.22	{cpto:1 {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0462020, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:601984.51, importe_modificado:601984.51}}	{unidad_m edida:Equl avance:1.0} {1887027/por yecto_INIC IO}	CARPETA FOTOS	ESTATUS VALIDADO	FLUJO Sin observaciones	OBSERVACIONES {cpto:1 {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs2: {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs3: {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs4: {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs5: {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs6: {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs7: {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs8: {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs9: {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}, obs10: {observación Seguridad es una clasificación más adecuada para este proyecto, trimestre:1, usuario_mantenedor: fecha:2021-04-23}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	# CICLO DE RECURSO	# RAMO	# MODALIDAD	# PROGRAMA PRESUPUESTARIO	# CICLO DE RECURSO	# RAMO	# MODALIDAD	# PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB200401851706	2020	ESTAT. AL	FISE	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	3,351,207.17	(#1: ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2010724.3, modificado:0.0); (#2: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340482.87, modificado:3351207.17)	05000068 -CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES. - 242210	27	Tabasco	Tenosique	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aqua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	242210	S	18,892	15,687	0	(meta:1: (unidad medida: Metros lineales, meta:1462.6, meta modificada: 1462.6))	
2021	1	TAB200401853561	2020	ESTAT. AL	FISE	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	4,157,773.06	(#1: ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2494663.95, modificado:0.0); (#2: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683109.23, modificado:415773.06))	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA. - 247235	27	Tabasco	Tenosique	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aqua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	247235	S	18,892	15,687	0	(meta:1: (unidad medida: Metros lineales, meta:7639.1, meta modificada: 1609.76))	
2021	1	TAB200401853237	2020	ESTAT. AL	FISE	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	3,894,443.26	(#1: ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2339663.95, modificado:0.0); (#2: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557777.3, modificado:3904443.26))	05000077 -CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA RAZA. - 246094	27	Tabasco	Tenosique	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aqua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	246094	S	18,892	15,687	0	(meta:1: (unidad medida: Metros lineales, meta:1393.6, meta modificada: 1393.6))	
2021	1	TAB200401851715	2020	ESTAT. AL	FISE	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	3,245,125.14	(#1: ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1947075.08, modificado:0.0); (#2: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298050.08, modificado:3245125.14))	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES. - 242237	27	Tabasco	Tenosique	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	242237	S	18,892	15,687	0	(meta:1: (unidad medida: Metros lineales, meta:23.0, meta modificada: 23.0))	
2021	1	TAB200401853103	2020	ESTAT. AL	FISE	2020	33	1	4	Proyecto de inversión	1,074,653.81	(#1: ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:644972.28, modificado:0.0); (#2: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429681.52, modificado:1074653.81))	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCION, DIVERSAS CALLES. - 245698	27	Tabasco	Tenosique	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aqua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	245698	S	18,892	15,687	0	(meta:1: (unidad medida: Metros lineales, meta:1610.0, meta modificada: 1610.0))	



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021  
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO								AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	EST FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	EST FLUJO	OBSERVACIONES
TAB2004 0185170 6	1	[geot]: [cve_municipio:17, localidat:1, direccion: CALLE VARIAS COLONIA COLONIA, CONSTITUCION, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLO. [lon:-91.41630222, lat:17.48155633]	05-10-2020	18-11-2020	3,351,207.17	3,351,207.17	1,453,186.09	1,453,186.09	1,453,186.09	[cpto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-027-A2020, contratista:GRUPO COOPERATIVO WANSA 2008, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:3351207.17, lineales, avance:63 IO, importe_modificado:3351207.17]	{meta1: {unidad_m edida:Met ros lineales, avance:63 IO}} (1851706/pr yecto_PR OCESO, 1851706/pr yecto_INIC IOS)	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	Observaciones
TAB2004 0185358 1	1	[geot]: [cve_municipio:17, localidat:1, direccion: CALLE VARIAS COLONIA LA ESPERANZA, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE DIVERSAS Y CALLE DIVERSAS, ESTA CONSTRUCCION DE RED DE ABIA POTABLE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LA ESPERANZA EN TENOSIQUE. [lon:-91.40582162, lat:17.46887438]	05-10-2020	18-11-2020	4,157,773.08	4,157,773.08	4,157,773.08	4,157,773.08	4,152,462.36	[cpto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-027-B2020, contratista:CODEL INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:4157773.08, lineales, avance:18 IO, importe_modificado:4157773.08]	{meta1: {unidad_m edida:Met ros lineales, avance:18 IO}} (185358/pr yecto_NIC IOS, 185358/pr yecto_FIN OCESO)		Validado Sin avances	Observaciones	
TAB2004 0185323 7	1	[geot]: [cve_municipio:17, localidat:1, direccion: CALLE VARIAS COLONIA LA RAZA, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE JALPA Y CALLE CARLOS PELLIGER GAMPA, ESTA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LA RAZA. [lon:-91.41032599, lat:17.46837054]	05-10-2020	18-11-2020	3,894,443.26	3,894,443.26	3,894,443.26	3,894,443.26	3,879,903.29	[cpto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-025/2020, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:3894443.26, lineales, avance:13 IO, importe_modificado:3894443.26]	{meta1: {unidad_m edida:Met ros lineales, avance:13 IO}} (185323/pr yecto_NIC IOS, 185323/pr yecto_PR OCESO, 185323/pr yecto_FIN OCESO)		Validado Sin avances	Observaciones	
TAB2004 0185171 5	1	[geot]: [cve_municipio:17, localidat:1, direccion: CALLE VARIAS COLONIA CONSTITUCION, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, ESTA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SE ENCUENTRA EN LA COLONIA C. [lon:-91.41938977, lat:17.48192488]	05-10-2020	18-11-2020	3,245,125.14	3,245,125.14	3,179,791.18	3,179,791.18	3,179,791.18	[cpto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-027-A2020, contratista:JOSE IVAN DE DIOS TORRES, convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:3245125.14, lineales, avance:22 IO, importe_modificado:3245125.14]	{meta1: {unidad_m edida:Otros, avance:22 IO}} (1851715/pr yecto_PR OCESO, 1851715/pr yecto_NIC IOS)		Validado Sin avances	Observaciones	
TAB2004 0185310 3	1	[geot]: [cve_municipio:17, localidat:1, direccion: CALLE VARIAS COLONIA CONSTITUCION, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE DIVERSAS Y CALLE DIVERSAS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA CONSTITUCION DENTRO DEL MUNICIPIO DE TENOSI, [lon:-91.41244048, lat:17.48106925]	05-10-2020	03-11-2020	1,074,953.81	1,074,953.81	1,074,953.81	1,074,953.81	1,073,688.92	[cpto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-027-A2020, contratista:CODEL INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:1074953.81, lineales, avance:16 IO, importe_modificado:1074953.81]	{meta1: {unidad_m edida:Met ros lineales, avance:16 IO}} (1853103/pr yecto_PR OCESO, 1853103/pr yecto_NIC IOS, 1853103/pr yecto_FIN OCESO)		Validado Sin avances	Observaciones	

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	# CICLO DE RECURSO	# RAMO	ESTAT.	# MODALIDAD	# PROGRAMA PRESUPUESTARIO	# CICLO DE RECURSO	# RAMO	# MODALIDAD	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTAS FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB200401853672	2020	ESTAT.	AL	93	FISE	2020	33	4	Proyecto de inversión	690,851.70	(F1: ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:414391.02, modificado:0.0), (F2: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276280.88, modificado:890651.7))	05000080 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO. - 247589	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	247589	S	18,892	15,987	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1832.4, meta_modificada: 1832.4])
2021	1	TAB200401853466	2020	ESTAT.	AL	93	FISE	2020	33	4	Proyecto de inversión	1,546,852.94	(F1: ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:929761.76, modificado:0.0), (F2: ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619841.18, modificado:1549602.94)	05000079 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA SIQUISCAB. - 246987	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	246987	S	16,576	15,892	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:2220.0, meta_modificada: 2220.0])
2021	1	TAB190201867392	2019	23	U	93					Acción	448,859.00	(F1: ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448859.0, modificado:0.0)	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS 2019	27	Tabasco	17	Tenosique		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	GC121	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: L, meta:1.03, meta_modificada: 1.03])
2021	1	TAB210101868328	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	3,138,111.02	(F1: ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3138111.02, modificado:3138111.02)	(OP166)- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CD. DE TENOSIQUE	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Traspaso de viabilidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP166	N	0	0	32,579	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3460.0, meta_modificada: 3460.0])
2021	1	TAB210101868321	2019	23	U	93					Proyecto de inversión	148,051.02	(F1: ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148051.02, modificado:148051.02)	(OP183)- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, POB. LA PALMA	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Traspaso de viabilidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP035	N	0	0	292	(meta:1: [unidad_medida: Kómetros, meta:1.03, meta_modificada: 1.03])



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	HH_CICLO DE RECURSO	HH_RAMO	HH_MODALIDAD	HH_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HH_CICLO DE RECURSO	HH_RAMO	HH_MODALIDAD	HH_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION ESTRUCTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	1	TAB210101886325	2019	23	U	83	U	23	U	83	Proyecto de inversión	207,741.41	(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:83, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207741.41, modificado:207741.41)	(OP18A) - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA E.I. SAN ISIDRO GUASWAN	27	Taba 17 s00	Tenosique	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo Sin identificación	Sin identificación	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP18A	N	0	0	361	(meta:1: Unidad medida: Metros Cuadrados, meta:4271.5, meta_modificada: 4271.5)
2021	1	TAB210101886317	2019	23	U	83	U	23	U	83	Proyecto de inversión	177,468.86	(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:83, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177468.86, modificado:177468.86)	(OP182) - REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA POB. LA PALMA	27	Taba 17 s00	Tenosique	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo Sin identificación	Sin identificación	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP182	N	0	0	292	(meta:1: Unidad medida: Metros Cuadrados, meta:3266.45, meta_modificada: 3266.45)
2021	1	TAB190401912367	2019	33	I	4	I	33	I	4	Proyecto de inversión	1,297,271.05	(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297271.05, modificado:1297271.05)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUANACASTE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTE Y CALLE MACULILIS. C-158542	27	Taba 17 s00	Tenosique	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	158542	S	550	850	0	(meta:1: Unidad medida: Metros lineales, meta:799.0, meta_modificada: 799.0)
2021	1	TAB190401913106	2019	33	I	4	I	33	I	4	Proyecto de inversión	791,634.04	(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791634.04, modificado:791634.04)	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUANACASTE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTE Y CALLE MACULILIS - 160545	27	Taba 17 s00	Tenosique	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	160545	S	500	700	0	(meta:1: Unidad medida: Metros lineales, meta:808.0, meta_modificada: 808.0)
2021	1	TAB190401913631	2019	33	I	4	I	33	I	4	Proyecto de inversión	469,407.85	(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, lipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469407.85, modificado:469407.85)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAPAQUE ENTRE CALLE BARI Y CALLE GUAYACAN (COL. LUIS GOMEZ Z.) - 162381	27	Taba 17 s00	Tenosique	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	162381	S	85	90	0	(meta:1: Unidad medida: Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada: 182.0)

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021  
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO	REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
TAB2101 0188832 5	1	Geo1: [cve_municipio:17, localidad:75, direccion:Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.425051, lat:17.472665]	13-01-2020	01-02-2020	207,741.41	207,741.41	207,741.41	207,741.41	207,741.41	[ccto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0752019, contratista:WPOLEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:532259.32, importe_modificado:532259.32]	{meta1: [unidad_m edida:Metros Cuadrado, avance:42, objeto_PR (OCESO) 71.5]}	{1888325/pr objeto_FIN, 1888325/pr objeto_INICIO, 1888325/pr avance42, objeto_PR (OCESO) 71.5}	Validado Sin observaciones	ESTATUS	Observaciones
TAB2101 0188831 7	1	Geo1: [cve_municipio:17, localidad:59, direccion:Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.425051, lat:17.472665]	13-01-2020	01-02-2020	177,466.89	177,466.89	177,466.89	177,466.89	177,466.89	[ccto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0292019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES KAMA S. DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:2112205.59, importe_modificado:2112205.59]	{meta1: [unidad_m edida:Metros lineales, avance:79, objeto_FIN (OCESO) 9.0]}	{1888317/pr objeto_INICIO, 1888317/pr avance32, objeto_PR (OCESO) 66.45}	Validado Sin observaciones	ESTATUS	Observaciones
TAB1604 0161238 7	1	Geo1: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUANACOSTLE COLONIA LUIS GOMEZ ZETA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI, CALLE MACULIS SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LUIS GOMEZ Z. CON 788.29 ML DE CONSTRUCCION DE DRENAJE S, lon:-91.42527611, lat:17.46822323]	13-07-2019	14-07-2019	1,297,271.05	1,297,271.05	1,297,271.05	1,297,271.05	1,297,271.05	[ccto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0292019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES KAMA S. DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:2112205.59, importe_modificado:2112205.59]	{meta1: [unidad_m edida:Metros lineales, avance:79, objeto_FIN (OCESO) 9.0]}	{1812387/pr objeto_PR (OCESO), 1612387/pr objeto_INICIO, 1612387/pr avance79, objeto_FIN (OCESO) 9.0}	Validado Sin observaciones	ESTATUS	Observaciones
TAB1604 0161310 6	1	Geo1: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUANACOSTLE COLONIA LUIS GOMEZ ZETA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI, CALLE MACULIS ESTA CONSTRUCCION DE LIA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LUIS GOMEZ Z., lon:-91.42337494, lat:17.46881189]	13-07-2019	14-07-2019	791,634.04	791,634.04	791,634.04	791,634.04	791,634.04	[ccto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0292019, contratista:MARION CHAPMAN JUDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3405362.58, importe_modificado:3405362.58]	{meta1: [unidad_m edida:Metros lineales, avance:60, objeto_PR (OCESO) 8.0]}	{1813108/pr objeto_INICIO, 1613108/pr objeto_PR (OCESO), 1013108/pr avance60, objeto_FIN (OCESO) 8.0}	Validado Sin observaciones	ESTATUS	Observaciones
TAB1604 0161363 1	1	Geo1: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUAPAQUE COLONIA LUIS GOMEZ ZETA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE BARI Y CALLE GUAYACAN, CALLE MACULIS ESTE DRENAJE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LUIS GOMEZ Z., lon:-91.42484479, lat:17.46588018]	13-07-2019	14-07-2019	468,407.85	468,407.85	468,407.85	468,407.85	468,407.85	[ccto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0292019, contratista:MARION CHAPMAN JUDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3405362.58, importe_modificado:3405362.58]	{meta1: [unidad_m edida:Metros lineales, avance:16, objeto_PR (OCESO) 2.0]}	{1813631/pr objeto_INICIO, 1613631/pr objeto_PR (OCESO), 1613631/pr avance16, objeto_FIN (OCESO) 2.0}	Validado Sin observaciones	ESTATUS	Observaciones

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO RAMO	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO MODALIDAD	TIPO PROGRAMA	TIPO PRESUPUESTARIO	TIPO RAMO	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO MODALIDAD	TIPO PROGRAMA	TIPO PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	RESPONSABLE	TPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB190401614500	33	2019	4	4	4	33	2019	4	Proyecto de inversión	18,517.23	(F1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18517.23, modificado:18517.23)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PENAMO ENTRE CALLE POMONA Y CALLE BOCA DEL CERRO (COL. SAN JUAN) - 164900	27	Taba 17 sco	Tenosique	27	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	164900	S	35	40	0	(meta:1: (unidad medida: Metros lineales, meta:17.5, meta modificada: 17.5))	
2021	1	TAB190401633553	33	2019	4	4	4	33	2019	4	Proyecto de inversión	721,782.05	(F1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721782.05, modificado:721782.05)	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. GUAYACAN - 217820	27	Taba 17 sco	Tenosique	27	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	217820	S	207	207	0	(meta:1: (unidad medida: Metros lineales, meta:3.0, meta modificada: 3.0))	
2021	1	TAB190401606878	33	2019	4	4	4	33	2019	4	Proyecto de inversión	76,211.00	(F1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76211.0, modificado:74117.08)	EQUIPAMIENTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. HERMENEGILDO GALEANA - 94322	27	Taba 17 sco	Tenosique	27	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	94322	S	55	60	0	(meta:1: (unidad medida: Metros lineales, meta:1.0, meta modificada: 1.0))	
2021	1	TAB190401608112	33	2019	4	4	4	33	2019	4	Proyecto de inversión	5,006,405.53	(F1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5098405.53, modificado:5098405.53)	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO EN CALLE GUANACASTE ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI Y CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTE Y CALLE MACULIS, COL. LUIJ - 157111	27	Taba 17 sco	Tenosique	27	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	157111	S	5,800	700	0	(meta:1: (unidad medida: Metros lineales, meta:431.0, meta modificada: 434.0))	
2021	1	TAB190401613204	33	2019	4	4	4	33	2019	4	Proyecto de inversión	646,289.40	(F1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646289.4, modificado:646289.4)	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERA EJ. EL BEJICAL - 160937	27	Taba 17 sco	Tenosique	27	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	160937	S	179	196	0	(meta:1: (unidad medida: Metros Cuadrados, meta:15518.0, meta modificada: 14899.0))	

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021  
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTADISTICA	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTADISTICA	OBSERVACIONES
TAB1804 0181450 0		<p>Geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE PENJAMO COLONIA SAN JUAN, 88901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE POMONA Y CALLE BOCA DEL CERRO, CALLE SIN NOMBRE ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA SAN JUAN 17.50 ML DE RED DE AGUA POTABLE QUE B, len-91.42891898, len-17.45283712)</p>	13-07-2019	14-07-2019	18,517.23	18,517.23	18,517.23	18,517.23	18,517.23	<p>contrato: CO-DOOTSM-TEH-028/2019, contratista: NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto: 1829466.17, importe_modificado: 1829466.17)</p>	<p>(meta1: (unidad_metros_edific.Metros lineales, avance:17.5))</p>	<p>(1814500)pr oyecto_PR OCESO, 1814500)pr oyecto_INIC OCESO, 1814500)pr oyecto_FIN</p>	Validado Sin avances	<p>Observaciones</p>	
TAB1804 0183355 3		<p>Geo1: (cve_municipio:17, localidad:33, direccion: CALLE CONOCIDO EJIDO GUAYACAN, 88909 GUAYACAN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTA SE ENCUENTRA UBICADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL POR GUAYACAN, len-91.5027517, len-17.83258907)</p>	13-07-2019	14-07-2019	721,762.05	721,762.05	721,762.05	721,762.05	721,762.05	<p>contrato: CO-DOOTSM-TEH-045/2019, contratista: MARION CHAPMAN AJDEX, convocante: MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto: 1989160.6, importe_modificado: 1989160.6)</p>	<p>(meta1: (unidad_metros_edific.Otros, avance:3.0))</p>	<p>(1933553)pr oyecto_PR OCESO, 1833553)pr oyecto_INIC OCESO, 1833553)pr oyecto_FIN</p>	Validado Sin avances	<p>Observaciones</p>	
TAB1804 0180887 8		<p>Geo1: (cve_municipio:17, localidad:38, direccion: CALLE CONOCIDO EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 88915 HERMENEGILDO GALEANA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 1.0 EQUIPAMIENTO PARA REHAB. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIA A 30 HOG, len-81.17787514, len-17.48949488)</p>	10-05-2019	31-05-2019	74,117.08	74,117.08	74,117.08	74,117.08	74,117.08	<p>contrato: CO-DOOTSM-TEH-030/2019, convocante: MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto: 78211.0, importe_modificado: 78211.0)</p>	<p>(meta1: (unidad_metros_edific.Otros, avance:1.0))</p>	<p>(1608878)pr oyecto_PR OCESO, 1608878)pr oyecto_INIC OCESO, 1608878)pr oyecto_FIN</p>	Validado Sin avances	<p>Observaciones</p>	
TAB1804 0180811 2		<p>Geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE GUAMAOSTLE COLONIA LUIS GOMEZ ZETA, 88801 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 28 Y CALLE BARI, CALLE MACULUIS ESTA CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LUIS GOMEZ Z., len-91.42399721, len-17.46852395)</p>	13-07-2019	14-07-2019	5,006,405.53	5,006,405.53	5,006,405.53	5,006,405.53	5,006,405.53	<p>contrato: CO-DOOTSM-TEH-030/2019, convocante: MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto: 4473211.05, importe_modificado: 4473211.05)</p>	<p>(meta1: (unidad_metros_edific.Metros lineales, avance:43.4))</p>	<p>(1613204)pr oyecto_PR OCESO, 1608112)pr oyecto_INIC OCESO, 1608112)pr oyecto_FIN</p>	Validado Sin avances	<p>Observaciones</p>	
TAB1804 0181320 4		<p>Geo1: (cve_municipio:17, localidad:8, direccion: CALLE CONOCIDO EJIDO EL BEJUCAL, 88927 EL BEJUCAL, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL BEJUCAL, len-91.25058591, len-17.30771781)</p>	13-07-2019	14-07-2019	646,289.40	646,289.40	646,289.40	646,289.40	646,289.40	<p>contrato: CO-DOOTSM-TEH-040/2019, contratista: LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR, convocante: MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto: 1154150.82, importe_modificado: 1154150.82)</p>	<p>(meta1: (unidad_metros_edific.Metros Cuadrado, avance:14.898))</p>	<p>(1613204)pr oyecto_PR OCESO, 1613204)pr oyecto_INIC OCESO, 1613204)pr oyecto_FIN</p>	Validado Sin avances	<p>Observaciones</p>	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021  
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ANNO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	PREPUESTARIO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA	PREPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION RECTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB190401815982	2019	33	1	4	4	2019	33	1	4	4	Proyecto de inversión	714,163.34	(F1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714163.34, modificado:714163.34)	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRAZOBERA DEL E.A. VENITE DE NOVIEMBRE - 162218	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transpo Sin vialidad ar		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	162218	5	16	16	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6668.5, meta_modificada: 10963.99])
2021	1	TAB190401816485	2019	33	1	4	4	2019	33	1	4	4	Proyecto de inversión	61,995.83	(F1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61995.83, modificado:61995.83)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3 (COL. PUEBLO UNIDO) - 165114	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Aqua y saneamiento ar		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	165114	5	46	40	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:91.2, meta_modificada: 91.2])
2021	1	TAB190401817853	2019	33	1	4	4	2019	33	1	4	4	Proyecto de inversión	85,657.82	(F1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85657.82, modificado:85657.82)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TACOTALPA ( COL. MUNICIPAL) - 162893	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Aqua y saneamiento ar		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	162893	5	118	120	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada: 80.0])
2021	1	TAB190401818771	2019	33	1	4	4	2019	33	1	4	4	Proyecto de inversión	91,385.99	(F1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91385.99, modificado:91385.99)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, E.A. LUCIO BLANCO - 192810	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbaniz acción ar		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	192810	5	50	39	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])
2021	1	TAB190401833848	2019	33	1	4	4	2019	33	1	4	4	Proyecto de inversión	291,760.66	(F1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291760.66, modificado:291760.66)	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, E.A. NUEVA JERUSALEN - 219318	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento ar		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	219318	5	41	34	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA		FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTADU FLUJO	OBSERVACIONES	
		DEVENGADO	COMPROMETIDO			RECAUDADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS							
TAB1804 1 0161358 2		GEOREFERENCIA	{geo1: {eve_municipio:17, localidad:80, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO VENTE DE NOVIEMBRE, 88916 VENTE DE NOVIEMBRE, TENOSIQUE TABASCO, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL MEJORAMIENTO DE CALLES SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO 20 DE NO. lon.-91.12553244, lat:17.46584457}}	13-07-2019	14-07-2019	714,163.34	714,163.34	714,163.34	714,163.34	714,163.34	714,163.34	CONTRATOS	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrado s, avance:10 963.95}, eyecto_FIN}	{1613582/pr OCESO, 1613582/pr eyecto_INC IO, 1613582/pr eyectos_FIN}	Terminado	Validado Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1804 1 0161458 5		GEOREFERENCIA	{geo1: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 10 COLONIA PUEBLO UNIDO, 88901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO, ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE SIN NOMBRE LA RED SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA PUEBLO UNIDO 81.20 ML DE RED DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIA A 20, lon.-91.43529234, lat:17.45971144}}	13-07-2019	14-07-2019	81,965.83	81,965.83	81,965.83	81,965.83	81,965.83	81,965.83	CONTRATOS	{meta1: {unidad_m edida:Met ros lineales, avance:81 2}, eyecto_FIN}	{1614585/pr OCESO, 1614585/pr eyectos_FIN}	Terminado	Validado Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1804 1 0161783 3		GEOREFERENCIA	{geo1: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TACOTALPA COLONIA MUNICIPAL, 88901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PARAISO, CALLE JALAPA, 120.0 ML DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIA A 60 HOGARES CON UN IM. lon.-91.41539106, lat:17.48843943}}	13-07-2019	14-07-2019	85,657.82	85,657.82	85,657.82	85,657.82	85,657.82	85,657.82	CONTRATOS	{meta1: {unidad_m edida:Met ros lineales, avance:80 0}, eyecto_FIN}	{1617833/pr OCESO, 1617833/pr eyectos_FIN}	Terminado	Validado Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1804 1 0161977 1		GEOREFERENCIA	{geo1: {eve_municipio:17, localidad:188, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LUCIO BLANCO, 86906 LUCIO BLANCO, TENOSIQUE TABASCO, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTE TRANSFORMADOR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO LUCIO BLANCO, lon.-91.59684737, lat:17.54271489}}	13-07-2019	14-07-2019	91,365.99	91,365.99	91,365.99	91,365.99	91,365.99	91,365.99	CONTRATOS	{meta1: {unidad_m edida:Otros, avance:1 0}, eyecto_PR OCESO, 161977/pr eyecto_FIN}	{161977/pr OCESO, 161977/pr eyectos_FIN}	Terminado	Validado Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1804 1 0163384 8		GEOREFERENCIA	{geo1: {eve_municipio:17, localidad:182, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO MEXIA SERVICIOS, 86928 MEXIA SERVICIOS, TENOSIQUE TABASCO, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTE TRANSFORMADOR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO MEXIA SERVICIOS, lon.-91.25158623}}	13-07-2019	14-07-2019	291,765.66	291,765.66	291,765.66	291,765.66	291,765.66	291,765.66	CONTRATOS	{meta1: {unidad_m edida:Otros, avance:1 0}, eyecto_PR OCESO, 1633848/pr eyectos_FIN}	{1633848/pr OCESO, 1633848/pr eyectos_FIN}	Terminado	Validado Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FECHA DE RECURSO	FECHA RAMO	FECHA MODALIDAD	FECHA PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FECHA CICLO DE RECURSO	FECHA RAMO	FECHA MODALIDAD	FECHA PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB190401604351	2019	33	1	4	2019	ESTATAL	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	4,886,598.19	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974639.25, modificado:4991466.19), (F2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_muan:Programa Estatal, monto:2811958.88, modificado:0.0))	85866 - CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (UBICACION: HOSP - 221754	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aqua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	221754	S	18,992	15,987	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		
2021	1	TAB190401606460	2019	33	1	4	2019	ESTATAL	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	92,475.62	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92475.62, modificado:92475.62))	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 15 (COL. COCOYOL) - 154490	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aqua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	154490	S	46	50	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:148.0))		
2021	1	TAB190401607752	2019	33	1	4	2019	ESTATAL	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	3,101,293.40	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3101293.4, modificado:3101293.4))	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, E.L. BELLA VISTA - 158732	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	158732	S	19	18	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		
2021	1	TAB190401605640	2019	33	1	4	2019	ESTATAL	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	44,133.56	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44133.56, modificado:44133.56))	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POB RANCHO GRANDE - 64322	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	64322	S	34	35	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		
2021	1	TAB190401606781	2019	33	1	4	2019	ESTATAL	PROYECTO DE INVERSION	PROYECTO DE INVERSION	471,798.20	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471798.2, modificado:471798.2))	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A TATA LAZARO DE LOS OLIVOS EJEMPLANO ZAPATA PRIMERA SECCION - 91629	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	91629	S	40	40	0	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.03))		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTADU FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO	REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTADU FLUJO	OBSERVACIONES
TAB1904 0166345 1	GEOREFERENCIA	{geo1: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA MUNICIPAL, 86501 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE ENCUENTRA DENTRO. lnt-91.41177786, lnt.17.4665347}}	13-07-2019	14-07-2019	4,591,460.18	4,591,460.18	4,591,460.18	4,591,460.18	4,591,460.18	{tcto1: {lipo_obra:Obra numero contrato:CO-DOOTSAM-TEM-0482018, contratista:CM DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:4591460.18, importe_modificado:4591460.18}}	{metas1: {unidad_m:unidad_m edida:Otro s, avance:1, 0}}, {metas2: {unidad_m:unidad_m edida:Otro s, avance:1, 0}}, {metas3: {unidad_m:unidad_m edida:Otro s, avance:1, 0}}	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones
TAB1904 0166346 0	GEOREFERENCIA	{geo1: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 15 COLONIA COCOYOL, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 48, CALLE 13 SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA COLONIA COCOYOL 144.0 ML DE RED DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIA A 25 HOGARES CON UN lnt-91.42169146, lnt.17.48408366}}	13-07-2019	14-07-2019	92,475.02	92,475.02	92,475.02	92,475.02	92,475.02	{tcto1: {lipo_obra:Servicios numero contrato:CO-DOOTSAM-TEM-0282018, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1829466.17, importe_modificado:1829466.17}}	{metas1: {unidad_m:unidad_m edida:Metros lineales, avance:14, 6.0}}, {metas2: {unidad_m:unidad_m edida:Metros lineales, avance:14, 6.0}}		Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones
TAB1904 0166375 2	GEOREFERENCIA	{geo1: {eve_municipio:17, localidad:129, direccion:CAMPUJON CONOCIDO EJIDO BELLA VISTA, 86927 BELLA VISTA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EL MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA Y EN EL CAMINO DE ACCESO lnt-91.19039471, lnt.17.31890797}}	13-07-2019	14-07-2019	3,101,263.40	3,101,263.40	3,101,263.40	3,101,263.40	3,101,263.40	{tcto1: {lipo_obra:Servicios numero contrato:CO-DOOTSAM-TEM-03202018, contratista:GRUPO CORPORATIVO WANSA 2008 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO, monto:3101263.4, importe_modificado:3101263.4}}	{metas1: {unidad_m:unidad_m edida:Otro s, avance:1, 0}}, {metas2: {unidad_m:unidad_m edida:Otro s, avance:1, 0}}		Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones
TAB1904 0166384 0	GEOREFERENCIA	{geo1: {eve_municipio:17, localidad:67, direccion:CAMPUJON CONOCIDO EJIDO RANCHO GRANDE, 86922 RANCHO GRANDE, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y EL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL RANCHO GRANDE CON UN COSTO DE 44133.56 Y QUE BENEFICIA A 15 FAMILIA, lnt-91.40680128, lnt.17.42204673}}	19-03-2019	30-04-2019	44,133.56	44,133.56	44,133.56	44,133.56	44,133.56	{tcto1: {lipo_obra:Administración directa, numero contrato:97455, contratista: convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:44133.56, importe_modificado:44133.56}}	{metas1: {unidad_m:unidad_m edida:Otro s, avance:1, 0}}, {metas2: {unidad_m:unidad_m edida:Otro s, avance:1, 0}}		Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones
TAB1904 0166378 1	GEOREFERENCIA	{geo1: {eve_municipio:17, localidad:19, direccion:APLICACION CONOCIDO EJIDO SICALANG ZAPATA YA SECC, 86620 EMILIANO ZAPATA IRLA, SECCION, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE ESTE MEJORAMIENTO DE CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE EL EJIDO TAT, lnt-91.35248152, lnt.17.39673845}}	02-05-2019	21-05-2019	471,798.20	471,798.20	471,798.20	471,798.20	471,798.20	{tcto1: {lipo_obra:Obra numero contrato:CO-DOOTSAM-TEM-0172018, contratista:DESARROLLO OCA OM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:47198.2, importe_modificado:47198.2}}	{metas1: {unidad_m:unidad_m edida:Otro s, avance:1, 0}}, {metas2: {unidad_m:unidad_m edida:Otro s, avance:1, 0}}, {metas3: {unidad_m:unidad_m edida:Otro s, avance:1, 0}}		Terminado	Validado Sin avances	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	HT_CICLO DE RECURSO	HT_RAMO	HT_MODALIDAD	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT_CICLO DE RECURSO	HT_RAMO	HT_MODALIDAD	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB190401613270	2019	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de inversión	427,961.06	(F1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427961.06, modificado:427961.06)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 13 (COL. COCOYOL) - 161184	27	Tabaasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	161184	5	45	60	0	(meta): (Unidad medida: Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada: 149.0)
2021	1	TAB190401613538	2019	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de inversión	485,014.52	(F1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485014.52, modificado:485014.52)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 42 Y CALLE 50 DE LA COL. SAN MIGUELITO - 162066	27	Tabaasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	162066	5	50	45	0	(meta): (Unidad medida: Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada: 85.0)
2021	1	TAB190401614225	2019	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de inversión	261,064.63	(F1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261064.63, modificado:261064.63)	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, E.J. IGNACIO ALLENDE - 164210	27	Tabaasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	164210	5	343	352	0	(meta): (Unidad medida: Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada: 177.0)
2021	1	TAB190401614570	2019	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de inversión	60,847.80	(F1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60847.8, modificado:60847.8)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 ENTRE CALLE 2 Y CALLE MIGUEL HIDALGO (COL. PUEBLO UNDO) - 165082	27	Tabaasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	165082	5	35	30	0	(meta): (Unidad medida: Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada: 70.0)
2021	1	TAB190401614667	2019	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de inversión	106,356.22	(F1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106356.22, modificado:106356.22)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 8 ENTRE AV CONSTITUCION Y CALLE 3 COL PUEBLO UNDO - 165880	27	Tabaasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	165880	5	72	68	0	(meta): (Unidad medida: Metros lineales, meta:210.27, meta_modificada: 150.27)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021  
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO					OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU_FLUJO	OBSERVACIONES
TAB1904 0161327 0	1	{geo1: {ove_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 13 COLONIA COCOYOL, 89901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, CALLE 48 ESTA C SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA COCOYOL 148.0 ML DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO QUE BENEFICIA A 25 H, linc-91.42150051, linc-17.48375453}}	13-07-2019	14-07-2019	427,981.06	427,981.06	427,981.06	427,981.06	427,981.06	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0262019, contratista:MARCON CHAPMAN JUDEK, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3405362.98, importe_modificado:3405362.98}}	{meta1: {unidad_m edida:Met, linc:14.90}, {meta2: {unidad_m edida:Met, linc:14.90}, {meta3: {unidad_m edida:Met, linc:14.90}, {meta4: {unidad_m edida:Met, linc:14.90}, {meta5: {unidad_m edida:Met, linc:14.90}}	{1613270pr oyecto_PR, 1613270pr oyecto_JNC, 1613270pr oyecto_FIN, 1613270pr oyecto_FIN}	Validado Sin avances	Sin observaciones	
TAB1904 0161353 8	1	{geo1: {ove_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 46 COLONIA SAN M IGUELITO, 89901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 42 Y CALLE 50, BRECHA 51 ESTE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA SAN MIGUELITO 80 ML DE DRENAJE SANITARIO QUE BENEFICIA A 20 HOGARES, linc-81.42020457, linc-17.47344635}}	13-07-2019	14-07-2019	485,014.52	485,014.52	485,014.52	485,014.52	485,014.52	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0312019, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:853419.86, importe_modificado:853419.86}}	{meta1: {unidad_m edida:Met, linc:0.7}, {meta2: {unidad_m edida:Met, linc:0.7}, {meta3: {unidad_m edida:Met, linc:0.7}, {meta4: {unidad_m edida:Met, linc:0.7}, {meta5: {unidad_m edida:Met, linc:0.7}}	{1613538pr oyecto_PR, 1613538pr oyecto_JNC, 1613538pr oyecto_FIN, 1613538pr oyecto_FIN}	Validado Sin avances	Sin observaciones	
TAB1904 0161422 5	1	{geo1: {ove_municipio:17, localidad:96, direccion:BOULEVARD CONOCIDO EN IGNACIO ALLENDE, 89927 IGNACIO ALLENDE, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTE DREN PLUVIAL SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO IGNACIO ALLENDE, linc-81.2190978, linc-17.30152453}}	13-07-2019	14-07-2019	281,084.63	281,084.63	281,084.63	281,084.63	281,084.63	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0412019, contratista:LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:281094.63, importe_modificado:281094.63}}	{meta1: {unidad_m edida:Met, linc:7.01}, {meta2: {unidad_m edida:Met, linc:7.01}, {meta3: {unidad_m edida:Met, linc:7.01}, {meta4: {unidad_m edida:Met, linc:7.01}, {meta5: {unidad_m edida:Met, linc:7.01}}	{1614225pr oyecto_PR, 1614225pr oyecto_JNC, 1614225pr oyecto_FIN, 1614225pr oyecto_FIN}	Validado Sin avances	Sin observaciones	
TAB1904 0161457 0	1	{geo1: {ove_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 3 COLONIA PUEBLO UNDO, 89901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 2 Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SIN NOMBRE ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA PUEBLO UNDO 70 ML DE RED DE AGUA POTABLE QUE BENEF, linc-81.42966877, linc-17.46924577}}	13-07-2019	14-07-2019	60,847.80	60,847.80	60,847.80	60,847.80	60,847.80	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0282019, contratista:MPOLEON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1628466.17, importe_modificado:1628466.17}}	{meta1: {unidad_m edida:Met, linc:0.27}, {meta2: {unidad_m edida:Met, linc:0.27}, {meta3: {unidad_m edida:Met, linc:0.27}, {meta4: {unidad_m edida:Met, linc:0.27}, {meta5: {unidad_m edida:Met, linc:0.27}}	{1614570pr oyecto_PR, 1614570pr oyecto_JNC, 1614570pr oyecto_FIN, 1614570pr oyecto_FIN}	Validado Sin avances	Sin observaciones	
TAB1904 0161486 7	1	{geo1: {ove_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 8 COLONIA PUEBLO UNDO, 89901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE AV CONSTITUCION Y CALLE 3, CALLE 9 ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA PUEBLO UNDO 210.27 ML DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, linc-91.42709297, linc-17.46001463}}	13-07-2019	14-07-2019	109,356.22	109,356.22	109,356.22	109,356.22	109,356.22	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0282019, contratista:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1628466.17, importe_modificado:1628466.17}}	{meta1: {unidad_m edida:Met, linc:0.27}, {meta2: {unidad_m edida:Met, linc:0.27}, {meta3: {unidad_m edida:Met, linc:0.27}, {meta4: {unidad_m edida:Met, linc:0.27}, {meta5: {unidad_m edida:Met, linc:0.27}}	{1614867pr oyecto_PR, 1614867pr oyecto_JNC, 1614867pr oyecto_FIN, 1614867pr oyecto_FIN}	Validado Sin avances	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO CICLO DE RECURSOS	TIPO RAMO	TIPO MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EECUTORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB190401619018	2019	33	4	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	103,204.82	(F1: ciclo_recurso:2019, rmo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103204.82, modificado: 103204.82)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUAYACAN ENTRE GUANACASTLE Y CALLE MACULIS (COL. LUIS GOMEZ Z.) - 183543	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	183543	S	90	100	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada: 121.0])
2021	1	TAB190401619627	2019	33	4	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	156,478.06	(F1: ciclo_recurso:2019, rmo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156478.06, modificado: 156478.06)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, POB. USUMACINTA - 192116	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	192116	S	425	385	0	(meta:1: [unidad_medida:0 tros, meta:3.0, meta_modificada: 3.0])
2021	1	TAB190401697569	2019	33	4	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	99,487.61	(F1: ciclo_recurso:2019, rmo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99487.61, modificado:99487.61)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 37 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20 (COL. CENTRO) - 156466	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	156466	S	45	60	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada: 83.22])
2021	1	TAB190401544732	2019	33	4	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	333,040.99	(F1: ciclo_recurso:2019, rmo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333040.99, modificado:329625.99)	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EJIDO SANTA CRUZ - 64881	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	64881	S	60	70	0	(meta:1: [unidad_medida:0 tros, meta:4.0, meta_modificada: 4.0])
2021	1	TAB190401905942	2019	33	4	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	50,242.70	(F1: ciclo_recurso:2019, rmo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50242.7, modificado:50242.7)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ LOS RIELES DE SAN JOSE - 64338	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	64338	S	38	38	0	(meta:1: [unidad_medida:0 tros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO	REFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
TAB1904 0161801 8	1	REFERENCIA	REFERENCIAS	13-07-2019	14-07-2019	103,204.82	103,204.82	103,204.82	103,204.82	103,204.82	CONTRATOS	{meta1: (unidad_m edida.Met ros lineales, avance:12 1.0)} {meta2: (unidad_m edida.Met ros lineales, avance:12 1.0)}	CARPETA_FOTOS	Validado Sin avances	Validado Sin avances	Sin observaciones
			{geo1: (eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUIAYACAN COLONIA LUIS GOMEZ Z. 89901 TENOSIQUE ENTRE SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE MACULUS Y CALLE GUANACASTE, CALLE BARI SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AV. DE LA CALLE 28 167.0 ML DE RED DE AGUA POTABLE QUE , lon:-91.42535807, lat:17.46748108)}			103,204.82	103,204.82	103,204.82	103,204.82	103,204.82	{ctto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-028/2019, contratista:MARION CHAPAMAN JUDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3405352.58, importe_modificado:3405352.58)}	{meta1: (unidad_m edida.Met ros lineales, avance:12 1.0)} {meta2: (unidad_m edida.Met ros lineales, avance:12 1.0)}		Validado Sin avances	Validado Sin avances	Sin observaciones
TAB1904 0161802 7	1	REFERENCIA	REFERENCIAS	13-07-2019	14-07-2019	156,478.05	156,478.05	156,478.05	156,478.05	156,478.05	CONTRATOS	{meta1: (unidad_m edida.Otro s, avance:3 0)} {meta2: (unidad_m edida.Otro s, avance:3 0)}		Validado Sin avances	Validado Sin avances	Sin observaciones
			{geo1: (eve_municipio:17, localidad:86, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO USUMACINTA, 89902 USUMACINTA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTOS 3 TRANSFORMADORES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POBLADO USUMACINTA QUE BENEFICIA A 250 FAMILIAS C, lon:-91.40098413, lat:17.54772698)}			156,478.05	156,478.05	156,478.05	156,478.05	156,478.05	{ctto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-047/2019, contratista:VAN EDUARDO PAULLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:816291.89, importe_modificado:816291.89)}	{meta1: (unidad_m edida.Otro s, avance:3 0)} {meta2: (unidad_m edida.Otro s, avance:3 0)}		Validado Sin avances	Validado Sin avances	Sin observaciones
TAB1904 0154473 8	1	REFERENCIA	REFERENCIAS	13-07-2019	14-07-2019	99,487.61	99,487.61	99,487.61	99,487.61	99,487.61	CONTRATOS	{meta1: (unidad_m edida.Met ros lineales, avance:83 2.2)} {meta2: (unidad_m edida.Met ros lineales, avance:83 2.2)}		Validado Sin avances	Validado Sin avances	Sin observaciones
			{geo1: (eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 45 ESTA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA CENTRO, lon:-91.42481344, lat:17.47438635)}			99,487.61	99,487.61	99,487.61	99,487.61	99,487.61	{ctto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-028/2019, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1829468.17, importe_modificado:1829468.17)}	{meta1: (unidad_m edida.Met ros lineales, avance:83 2.2)} {meta2: (unidad_m edida.Met ros lineales, avance:83 2.2)}		Validado Sin avances	Validado Sin avances	Sin observaciones
TAB1904 0160594 2	2	REFERENCIA	REFERENCIAS	25-03-2019	13-04-2019	328,625.69	328,625.69	328,625.69	328,625.69	328,625.69	CONTRATOS	{meta1: (unidad_m edida.Otro s, avance:4 0)} {meta2: (unidad_m edida.Otro s, avance:4 0)}		Validado Sin avances	Validado Sin avances	Sin observaciones
			{geo1: (eve_municipio:17, localidad:78, direccion:CARRERA MUNICIPAL LIBRE SIN TRAMO CRUCERO WO - EJIDO SANTA CRUZ KILOMETRO 3 KILOMETRO 85 + 40 EJIDO SANTA CRUZ, 89925 SANTA CRUZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO AL EJIDO Y CAMINO ENTRONQUE CAPRETERO, CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-91.02892047, lat:17.41646554)}			328,625.69	328,625.69	328,625.69	328,625.69	328,625.69	{ctto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-002/2019, convocante:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:329625.69, importe_modificado:329625.69)}	{meta1: (unidad_m edida.Otro s, avance:4 0)} {meta2: (unidad_m edida.Otro s, avance:4 0)}		Validado Sin avances	Validado Sin avances	Sin observaciones
TAB1904 0160594 2	2	REFERENCIA	REFERENCIAS	19-03-2019	30-04-2019	50,242.70	50,242.70	50,242.70	50,242.70	50,242.70	CONTRATOS	{meta1: (unidad_m edida.Otro s, avance:1 0)} {meta2: (unidad_m edida.Otro s, avance:1 0)}		Validado Sin avances	Validado Sin avances	Sin observaciones
			{geo1: (eve_municipio:17, localidad:91, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LOS RIELES DE SAN JOSE, 89923 LOS RIELES DE SAN JOSE, TENOSIQUE TABASCO ENTRE EL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO LOS RIELES DE SAN JOSE CON UN IMPORTE DE 50242.70 Y QUE , lon:-91.37081709, lat:17.35765334)}			50,242.70	50,242.70	50,242.70	50,242.70	50,242.70	{ctto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97456, contratista, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:50242.7, importe_modificado:50242.7)}	{meta1: (unidad_m edida.Otro s, avance:1 0)} {meta2: (unidad_m edida.Otro s, avance:1 0)}		Validado Sin avances	Validado Sin avances	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	HT_CICLO DE RECURSO	HT_RAMO	HT_MODALIDAD	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT_CICLO DE RECURSO	HT_RAMO	HT_MODALIDAD	HT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB160401613129	2019_33	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de inversión	841,332.55 (ft: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841332.55, modificado:641332.55))	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 51 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50 (COL. LA TRINCHERA) - 160655	27	Tabaasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	160655	5	750	650	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:253.0, meta_modificada: 253.0))	
2021	1	TAB160401614531	2019_33	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de inversión	37,480.96 (ft: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37480.96, modificado:37480.96))	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE POMONA ENTRE CALLE PENJAMO Y PROPIEDAD PRIVADA (COL. SAN JUAN) - 164882	27	Tabaasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	164882	5	45	40	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada: 31.0))	
2021	1	TAB160401618102	2019_33	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de inversión	156,945.82 (ft: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156945.82, modificado:156945.82))	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EL VENITE DE NOVIEMBRE - 183958	27	Tabaasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	183958	5	13	10	0	(meta:1: (unidad_medida: Otros, meta:2.0, meta_modificada: 2.4))	
2021	1	TAB160401618208	2019_33	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de inversión	196,034.77 (ft: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196034.77, modificado:196034.77))	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 55 ENTRE JARON DE NIÑOS Y AV. CONSTITUCION (COL. LA TRINCHERA) - 185383	27	Tabaasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	185383	5	30	30	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada: 80.0))	
2021	1	TAB160401633902	2019_33	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de inversión	121,270.53 (ft: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121270.53, modificado:121270.53))	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL IGUACIO ZARAGOZA - 219816	27	Tabaasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	219816	5	170	167	0	(meta:1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021  
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS FLUJO	OBSERVACIONES
TAB1904 016132 9		{geo: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 51 COLONIA LA TRINCHERA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50, CALLE 45 ESTA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LA TRINCHERA, lon:-91.42024212, lat:17.47198245}}	13-07-2019	14-07-2019	841,332.55	841,332.55	841,332.55	841,332.55	841,332.55	(dato: {lipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-0292019, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3405362.58, importe_modificado:3405362.58})	{metra: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:25.3.0}}	{1613129}pr oyecto_INICIO oyecto_PR oyecto_OCESO. oyecto_FIN	Validado Sin avances	Sin observaciones	
TAB1904 0161433 1		{geo: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE POMONA COLONIA SAN JUAN, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE PENJAMO Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, CALLE POMONA, ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA SAN JUAN 31 ML DE RED DE AGUA POTABLE QUE BENEF. lon:-91.42605374, lat:17.45218693}}	13-07-2019	14-07-2019	37,460.98	37,460.98	37,460.98	37,460.98	37,460.98	(dato: {lipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-0282019, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1828468.17, importe_modificado:1828468.17})	{metra: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:31.0}}	{1614531}pr oyecto_INICIO oyecto_PR oyecto_OCESO. oyecto_FIN	Validado Sin avances	Sin observaciones	
TAB1904 0161810 2		{geo: {eve_municipio:17, localidad:60, direccion:PROLONGACION CONOCIDO EIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 86916 VEINTE DE NOVIEMBRE, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, ESTE MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD 2.40, lon:-91.192816, lat:17.46854049}}	13-07-2019	14-07-2019	159,645.82	159,645.82	159,645.82	159,645.82	159,645.82	(dato: {lipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-0272019, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1205709.84, importe_modificado:1205709.84})	{metra: {unidad_m edida:Otros avances, avance:2.4}}	{1618102}pr oyecto_INICIO oyecto_PR oyecto_OCESO. oyecto_FIN	Validado Sin avances	Sin observaciones	
TAB1904 0161930 8		{geo: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 55 COLONIA LA TRINCHERA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE JARDIN DE NIROS Y CALLE AV CONSTITUCION, CALLE 53 SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LA TRINCHERA CALLE 55 CERCA DE LAS VAS DEL FF.CC., lon:-91.4190409, lat:17.47052982}}	13-07-2019	14-07-2019	198,034.77	198,034.77	198,034.77	198,034.77	198,034.77	(dato: {lipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-0452019, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1999160.6, importe_modificado:1999160.6})	{metra: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:80.0}}	{1618302}pr oyecto_INICIO oyecto_PR oyecto_OCESO. oyecto_FIN	Validado Sin avances	Sin observaciones	
TAB1904 0163390 2		{geo: {eve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL IGNACIO ZARAGOZA, 86911 IGNACIO ZARAGOZA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJ. IGNACIO ZARAGOZA, lon:-91.28694707, lat:17.45914234}}	13-07-2019	14-07-2019	121,270.53	121,270.53	121,270.53	121,270.53	121,270.53	(dato: {lipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-0452019, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1999160.6, importe_modificado:1999160.6})	{metra: {unidad_m edida:Otros avances, avance:1.0}}	{163392}pr oyecto_INICIO oyecto_PR oyecto_OCESO. oyecto_FIN	Validado Sin avances	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	HH_CICLO DE RECURSOS	HH_RAMO	HH_MODALIDAD	HH_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HH_CICLO DE RECURSOS	HH_RAMO	HH_MODALIDAD	HH_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB180401642808	2019_33	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de inversión	529,728.38	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529728.38, modificado:522960.38}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. HEROES DE NACAZARI 270170001. CD. TENOSIQUE DE PNO SUAREZ - 248789	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	248789	5	50	60	0	{meta:1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:328.0, meta_modificada: 310.58}}
2021	1	TAB180401642745	2019_33	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de inversión	613,139.74	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613139.74, modificado:603386.55}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 55 ENTRE CALLE VENTIGNON Y AV. CONSTITUCION (COL. MUNICIPAL) - 249956	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	249956	5	70	65	0	{meta:1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:180.27, meta_modificada: 170.4}}
2021	1	TAB180401686395	2019_33	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de inversión	145,786.79	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145786.79, modificado:145786.79}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUARENTA Y SEIS ENTRE CALLE VENTIGNON Y CALLE VEINTILUNO COL. COCOVOL - 154993	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	154393	5	80	75	0	{meta:1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada: 180.55}}
2021	1	TAB180401686448	2019_33	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de inversión	39,544.49	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39544.49, modificado:39544.49}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUARENTA ENTRE CALLE VENTIGNON Y CALLE VEINTIGNO COL. COCOVOL - 154980	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	154480	5	30	45	0	{meta:1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada: 73.2}}
2021	1	TAB180201545303	2019_33	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de inversión	303,971.17	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303971.17, modificado:303971.17}}	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERA EJ. EMILIANO ZAPATA TERCERA SECCION LOS GEOROS - 91609	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	91609	5	50	60	0	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4411.0, meta_modificada: 4411.3}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	EST FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	EST FLUJO	OBSERVACIONES
TAB1604 0164260 8		<p>Geo1: (eve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE CONOCIDO COLONIA HEROES DE NACOZARI, 86604 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANTARILLO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA, lon:-91.42896891, lat:17.45550481)}</p>	11-11-2019	30-11-2019	523,960.38	523,960.38	523,960.38	523,960.38	523,960.38	<p>(cto1: (lpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-052/2019, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1583017.55, importe_modificado:1583017.55))</p>	<p>(meta1: (unidad_m edida:Met ros lineales, avance:31.0, 1642608/pr 0.56))</p>	<p>(1642608/pr oyecto_PR OCESO, 1642608/pr oyecto_INC IO, 1642608/pr oyecto_FIN)</p>	Term Validado Sin inado avances	Flujo	<p>Sin observaciones</p>
TAB1604 0164274 5		<p>Geo1: (eve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE CONOCIDO COLONIA MUNICIPAL, 86604 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTA RED DE DRENAJE SANTARILLO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA MUNICIPAL CERCA DEL, lon:-91.41390976, lat:17.47113343)}</p>	11-11-2019	30-11-2019	603,366.55	603,366.55	603,366.55	603,366.55	603,366.55	<p>(cto1: (lpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-052/2019, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1583017.55, importe_modificado:1583017.55))</p>	<p>(meta1: (unidad_m edida:Met ros lineales, avance:17.0, 1642745/pr 0.41))</p>	<p>(1642745/pr oyecto_PR OCESO, 1642745/pr oyecto_INC IO, 1642745/pr oyecto_FIN)</p>	Term Validado Sin inado avances	Flujo	<p>Sin observaciones</p>
TAB1604 0166639 5		<p>Geo1: (eve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE 48 COLONIA COCOYOL, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 25 Y CALLE 31, CALLE 50 SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA COLONIA COCOYOL, lon:-91.42996458, lat:17.47871907)}</p>	13-07-2019	14-07-2019	145,766.78	145,766.78	145,766.78	145,766.78	145,766.78	<p>(cto1: (lpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-029/2019, contratista:MARION CHAPMAN JUDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3405362.56, importe_modificado:3405362.56))</p>	<p>(meta1: (unidad_m edida:Met ros lineales, avance:16.0, 1666395/pr 0.55))</p>	<p>(1666395/pr oyecto_FIN IO, 1666395/pr oyecto_INC IO, 1666395/pr oyecto_PR OCESO)</p>	Term Validado Sin inado avances	Flujo	<p>Sin observaciones</p>
TAB1604 0166644 8		<p>Geo1: (eve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE 40 COLONIA COCOYOL, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 32 SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA COLONIA COCOYOL, lon:-91.42311571, lat:17.47784622)}</p>	13-07-2019	14-07-2019	36,544.49	36,544.49	36,544.49	36,544.49	36,544.49	<p>(cto1: (lpo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-029/2019, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1829466.17, importe_modificado:1829466.17))</p>	<p>(meta1: (unidad_m edida:Met ros lineales, avance:73.2))</p>	<p>(1666448/pr oyecto_FIN IO, 1666448/pr oyecto_PR OCESO)</p>	Term Validado Sin inado avances	Flujo	<p>Sin observaciones</p>
TAB1602 0154530 3		<p>Geo1: (eve_municipio:17, localidad:107, direccion: CALLE CONOCIDO EJIDO EJ. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION, 86618 EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS), TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTE MEJORAMIENTO DE CALLES SE ENCUENTRA DENTRO, lon:-91.27899863, lat:17.37833233)}</p>	02-05-2019	21-05-2019	303,971.17	303,971.17	303,971.17	303,971.17	303,971.17	<p>(cto1: (lpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-017/2019, contratista:DESARROLLOORA CM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:471796.2, importe_modificado:471796.2))</p>	<p>(meta1: (unidad_m edida:Met ros Cuadrado s, avance:44.11, 1545303/pr 11.3))</p>	<p>(1545303/pr oyecto_INC IO, 1545303/pr oyecto_FIN IO, 1545303/pr oyecto_PR OCESO)</p>	Term Validado Sin inado avances	Flujo	<p>Sin observaciones</p>

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO MODALIDAD	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO MODALIDAD	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB190401613062	2019	33	1	4				972,597.79	{f1: {ciclo_recurso:2019, rmc:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972597.79, modificado:965317.63}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARI ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACULIS COL LUIS GOMEZ Z. - 160390	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo Sin identificación	1	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	160390	5	50	45	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada: 869.42}}
2021	1	TAB190401613712	2019	33	1	4				388,405.33	{f1: {ciclo_recurso:2019, rmc:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388405.33, modificado:388405.33}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 48 ENTRE CALLE 42 Y CALLE 50 DE LA COL. SAN MIGUELITO - 162955	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	1	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	162955	5	75	80	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:81.5, meta_modificada: 81.5}}
2021	1	TAB190401614643	2019	33	1	4				151,177.24	{f1: {ciclo_recurso:2019, rmc:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151177.24, modificado:151177.24}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV CONSTITUCION Y CALLE FLORES MAGON COL PUEBLO UNDO - 165787	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	1	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	165787	5	56	65	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada: 240.0}}
2021	1	TAB190401614655	2019	33	1	4				97,797.65	{f1: {ciclo_recurso:2019, rmc:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97797.65, modificado:97797.65}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUAYACAN ENTRE CALLE BARI Y CALLE GUAYACAN COL LUIS GOMEZ Z. - 165839	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	1	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	165839	5	42	38	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada: 170.0}}
2021	1	TAB190401619758	2019	33	1	4				40,370.80	{f1: {ciclo_recurso:2019, rmc:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40370.8, modificado:40370.8}}	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE WIENDA. COL. MUNICIPAL - 162761	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	1	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	162761	5	110	120	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO	REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
TAB1904.1 0161306 2	GEOREFERENCIA	<p>geol: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BARI COLONIA VENITE DE NOVIEMBRE, 86816 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACULIS, CALLE SIN NOMBRE ES LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DENTRO DE LA COL. LUIS, loc-91.42580987, lat-17.46792809}</p>	02-12-2019	20-12-2019	965,317.65	965,317.65	965,317.65	965,317.65	965,317.65	CONTRATOS	<p>{metri: [unidad_m edida:Met ros 1613062/pr oyecto_NIC 1613062/pr oyecto_PR OCESO, Cuadrado de avance:88 1613062/pr oyecto_FIN 9.42]}</p>	CARPETA_FOTOS	Validado Sin observaciones	ESTATUS	REVISION
TAB1904.1 0161371 2	GEOREFERENCIA	<p>geol: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 45 COLONIA SAN MIGUELITO, 86801 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 42 Y CALLE 50, CALLE 51 ESTE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA SAN MIGUELITO 81.5 M. DE RED DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIA A 40 HOGARE, loc-91.42084272, lat-17.47284091}</p>	13-07-2019	14-07-2019	388,405.33	388,405.33	388,405.33	388,405.33	388,405.33	CONTRATOS	<p>{metri: [unidad_m edida:Met ros lineales, avance:81 1613712/pr oyecto_PR OCESO]}</p>	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	ESTATUS	Sin observaciones
TAB1904.1 0161484 3	GEOREFERENCIA	<p>geol: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA PUEBLO UNIDO, 86801 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE AV. CONSTITUCION Y CALLE FLORES MAGON, CALLE 3 ESTA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA PUEBLO U, loc-91.42908793, lat-17.45907178}</p>	13-07-2019	14-07-2019	151,177.24	151,177.24	151,177.24	151,177.24	151,177.24	CONTRATOS	<p>{metri: [unidad_m edida:Met ros lineales, avance:24 1614843/pr oyecto_PR OCESO, 0.0]}</p>	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	ESTATUS	Sin observaciones
TAB1904.1 0161485 5	GEOREFERENCIA	<p>geol: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUARAJQUE COLONIA LUIS GONZALEZ, 86801 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE BARI Y CALLE GUAYACAN, CALLE PUENTE ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LUIS GONZALEZ, 200 M. DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA, loc-91.42514902, lat-17.46818068}</p>	13-07-2019	14-07-2019	97,797.65	97,797.65	97,797.65	97,797.65	97,797.65	CONTRATOS	<p>{metri: [unidad_m edida:Met ros lineales, avance:17 1614855/pr oyecto_PR OCESO, 0.0]}</p>	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	ESTATUS	Sin observaciones
TAB1904.1 0161915 8	GEOREFERENCIA	<p>geol: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HUMANQUILLO COLONIA MUNICIPAL, 86801 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE TENOSIQUE, CALLE SIN NOMBRE ESTE TRANSFORMADOR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA MUNICIPAL QUE BENEFICIA A 30 FA, loc-91.41323403, lat-17.46916533}</p>	13-07-2019	14-07-2019	46,370.90	46,370.90	46,370.90	46,370.90	46,370.90	CONTRATOS	<p>{metri: [unidad_m edida:Gto s, avance:1 1619158/pr oyecto_PR OCESO, 0.0]}</p>	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	ESTATUS	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021  
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	HT CICLO DE RECURSO	HT RAMO	HT MODALIDAD	HT PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HT CICLO DE RECURSO	HT RAMO	HT MODALIDAD	HT PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB190401619871	2019	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de Inversión	69,785.60	{f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69785.6, modificado:69785.6}}	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. GREGORIO MENDEZ. - 193305	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	193305	5	125	133	0	{meta:1: {unidad_medida:0 tros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}
2021	1	TAB190401633512	2019	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de Inversión	239,255.80	{f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239255.8, modificado:239255.8}}	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TERRACERA DEL POB. BOGA DEL CERRO AL EJ. CENTRO USUMACINTA. - 217600	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Trenso y Validaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	217600	5	181	177	0	{meta:1: {unidad_medida:0 tros, meta:5.0, meta_modificada: 5.0}}
2021	1	TAB190401695481	2019	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de Inversión	61,385.54	{f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61385.54, modificado:61385.54}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y AV. CONSTITUCION (COL. LA TRINCHERA) - 154524	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	154524	5	46	50	0	{meta:1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 161.0, meta_modificada: 80.0}}
2021	1	TAB190401605638	2019	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de Inversión	77,258.93	{f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77258.93, modificado:77258.93}}	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. EL REPAASTO - 64395	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	64395	5	40	55	0	{meta:1: {unidad_medida:0 tros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}
2021	1	TAB190401612000	2019	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de Inversión	2,643,763.66	{f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2643763.66, modificado:2643763.66}}	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 157297	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	157297	5	12	15	0	{meta:1: {unidad_medida:0 tros, meta:55.0, meta_modificada: 55.0}}

Méjia 77 de 104

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO	REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES
TAB1904 0161987 1		{geo1: {cve_municipio:17, localidad:37, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EJ. GREGORIO MENDEZ, 86907 GREGORIO MENDEZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTE TRANSFORMADOR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJ. GREGORIO MENDEZ EN LA. lon:-91.55297102, lat:17.59832418}}	13-07-2019	14-07-2019	69,786.60	69,786.60	69,786.60	69,786.60	69,786.60	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-047/2019, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:619291.86, importe_modificado:619291.86}}	{meta1: {unidad_m: edidas.Otro s, avance:1, ojetcto_INIC IO, 161987/obr ojetcto_FIN IO, 161987/obr ojetcto_FIN}}	{161987/obr ojetcto_INIC IO, 161987/obr ojetcto_FIN}	Validado	FLUJO	Sin observaciones
TAB1904 0163351 2		{geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CENTRO USUAMACINTA, 86907 CENTRO USUAMACINTA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTE MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA DESDE EL POR BOCA DEL CERRO, lon:-91.4843737, lat:17.51870296}}	13-07-2019	14-07-2019	239,256.80	239,256.80	239,256.80	239,256.80	239,256.80	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-035/2019, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:239256.8, importe_modificado:239256.8}}	{meta1: {unidad_m: edidas.Otro s, avance:5, ojetcto_INIC IO, 163351/obr ojetcto_FIN IO, 163351/obr ojetcto_PR OCESO}}	{163351/obr ojetcto_INIC IO, 163351/obr ojetcto_PR OCESO}	Validado	Sin observaciones	
TAB1904 0169548 1		{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 55 COLONIA LA TRINCHERA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE JARDIN DE NIÑOS Y CALLE AV. CONSTITUCION, CALLE 53 ESTA RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LA TRINCHERA CON 180.55, lon:-91.41540346, lat:17.47092669}}	13-07-2019	14-07-2019	81,365.54	81,365.54	81,365.54	81,365.54	81,365.54	{cto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-028/2019, contratista:MARON CHAPMAN JUDEK, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3405382.56, importe_modificado:3405382.56}}	{meta1: {unidad_m: edidas.Met ros, avance:60, ojetcto_INIC IO, 169648/obr ojetcto_FIN IO, 169648/obr ojetcto_PR OCESO}}	{169648/obr ojetcto_INIC IO, 169648/obr ojetcto_PR OCESO}	Validado	Sin observaciones	
TAB1904 0160563 6		{geo1: {cve_municipio:17, localidad:100, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL REPASTO, 86927 EL REPASTO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y. EL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL REPASTO CON UN COSTO DE 77258.93 Y QUE BENEFICIA A 18 HOGARES, lon:-91.17795548, lat:17.2795723}}	19-03-2019	30-04-2019	77,258.93	77,258.93	77,258.93	77,258.93	77,258.93	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97453, contratista, convocante:MTE950107AB3, monto:77258.93, importe_modificado:77258.93}}	{meta1: {unidad_m: edidas.Otro s, avance:1, ojetcto_INIC IO, 1605936/obr ojetcto_PR OCESO, 1605936/obr ojetcto_FIN}}	{1605936/obr ojetcto_INIC IO, 1605936/obr ojetcto_PR OCESO}	Validado	Sin observaciones	
TAB1904 0161200 0		{geo1: {cve_municipio:17, localidad:203, direccion:CALLE CONOCIDO PANCHERIA CUATRO HERMANOS, 86911 CUATRO HERMANOS, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTE CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE, lon:-91.26707771, lat:17.5342767}}	13-07-2019	14-07-2019	2,643,763.66	2,643,763.66	2,643,763.66	2,643,763.66	2,643,763.66	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-039/2019, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:2643763.66, importe_modificado:2643763.66}}	{meta1: {unidad_m: edidas.Otro s, avance:55, ojetcto_INIC IO, 1812000/obr ojetcto_PR OCESO, 1812000/obr ojetcto_FIN}}	{1812000/obr ojetcto_INIC IO, 1812000/obr ojetcto_PR OCESO}	Validado	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO MODALIDAD	TIPO PROGRAMA	TIPO PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB190401614289	2019	33	4	4	4	Proyecto de inversión	200,331.90	(F1: ciclo_recurso:2019, rmc:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200331.9, modificado:200331.9)	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TERRACERA DE LA RA CUATRO HERMANOS. - 164316	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo Sin identificación	Municipio de Tenosique	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	164316	5	8	7	0	(meta: [unidad_medida:0 tros, meta:700.8, meta_modificada: 0.8])
2021	1	TAB190401617741	2019	33	4	4	4	Proyecto de inversión	183,023.57	(F1: ciclo_recurso:2019, rmc:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183023.57, modificado:183023.57)	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EL EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC. - 182148	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo Sin identificación	Municipio de Tenosique	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	182148	5	208	235	0	(meta: [unidad_medida:0 tros, meta:2.0, meta_modificada: 1.55])
2021	1	TAB190401618040	2019	33	4	4	4	Proyecto de inversión	386,502.35	(F1: ciclo_recurso:2019, rmc:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386502.35, modificado:386502.35)	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERA EL EMILIANO ZAPATA 2DA SECC. - 183655	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpo Sin identificación	Municipio de Tenosique	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	183655	5	208	235	0	(meta: [unidad_medida: Cuadrados, meta:1562.0, meta_modificada: 1562.5])
2021	1	TAB190401619651	2019	33	4	4	4	Proyecto de inversión	52,522.12	(F1: ciclo_recurso:2019, rmc:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52522.12, modificado:52522.12)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE WIENDA, C.A. EL XOTAL 1RA. SECCION - 192240	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tenosique	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	192240	5	25	20	0	(meta: [unidad_medida:0 tros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])
2021	1	TAB190401619452	2019	33	4	4	4	Proyecto de inversión	459,592.81	(F1: ciclo_recurso:2019, rmc:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459592.81, modificado:459592.81)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA BARRIO EL SUAREZ 270170061 CT. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ - 246528	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenosique	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	246528	5	70	60	0	(meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta:263.54, meta_modificada: 249.13])



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021  
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
TAB1904 0161428 9	1	<p>Geo1: (eve municipio:17, localidad:202, direccion:PROLONGACION CONOCIDO RANCHERIA CUATRO HERMANOS, 86911 CUATRO HERMANOS, TENOSIQUE TABASCO ENTRE PROLONGACION SIN NOMBRE Y PROLONGACION SIN NOMBRE ESTE SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA RANCHERIA, lnt:-91.25398575, lat:17.5234787)</p>	13-07-2019	14-07-2019	200,331.90	200,331.90	200,331.90	200,331.90	200,331.90	<p>(cto1: tipo obra:Obras, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-02/2019, contratista:MARION CHAPMAN JUDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1205709.84, importe_modificado:1205709.84)</p>	<p>(meta1: [unidad_m objeto_INC inado avances edida:Otro IO, 1614289]pr avance:0 OCESO, 1614289]pr objeto_FIN)</p>	<p>CARPETA FOTOS</p>	Validado Sin observaciones	<p>Sin observaciones</p>
TAB1904 0161774 1	1	<p>Geo1: (eve municipio:17, localidad:20, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EMILIANO ZAPATA 2DA SECCION (EL CARMEN), 86918 EMILIANO ZAPATA 2DA SECCION (EL CARMEN), TENOSIQUE TABASCO ENTRE ESTE SE ENCUENTRA EN EL ACCESO AL EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA SECCION 1.55 KM DE MEJORA, lnt:-91.32114188, lat:17.41588346)</p>	13-07-2019	14-07-2019	163,023.57	163,023.57	163,023.57	163,023.57	163,023.57	<p>(cto1: tipo obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-03/2019, contratista:DESARROLLADORA CM, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:872721.81, importe_modificado:872721.81)</p>	<p>(meta1: [unidad_m objeto_INC inado avances edida:Otro IO, 161774]pr avance:1 OCESO, 161774]pr objeto_FIN)</p>	<p>Validado Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>	
TAB1904 0161804 0	1	<p>Geo1: (eve municipio:17, localidad:20, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EMILIANO ZAPATA 2DA SECCION (EL CARMEN), 86918 EMILIANO ZAPATA 2DA SECCION (EL CARMEN), TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE ESTE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD, lnt:-91.32165868, lat:17.41611341)</p>	13-07-2019	31-07-2019	396,502.35	396,502.35	396,502.35	396,502.35	396,502.35	<p>(cto1: tipo obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-03/2019, contratista:DESARROLLADORA CM, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:872721.81, importe_modificado:872721.81)</p>	<p>(meta1: [unidad_m objeto_INC inado avances edida:Met ros Cuadrado OCESO, 161804]pr avance:15 OCESO, 161804]pr objeto_FIN)</p>	<p>Validado Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>	
TAB1904 0161865 1	1	<p>Geo1: (eve municipio:17, localidad:20, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL XOTAL 1RA SECCION, 86920 EL XOTAL 1RA SECCION, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL C.A. EL, lnt:-91.22531342, lat:17.35558033)</p>	13-07-2019	14-07-2019	52,522.12	52,522.12	52,522.12	52,522.12	52,522.12	<p>(cto1: tipo obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-04/2019, contratista:VAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:616291.89, importe_modificado:616291.89)</p>	<p>(meta1: [unidad_m objeto_INC inado avances edida:Otro IO, 161865]pr avance:1 OCESO, 161865]pr objeto_FIN)</p>	<p>Validado Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>	
TAB1904 0164245 2	2	<p>Geo1: (eve municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONA BENITO JUAREZ, 86901 TENOSIQUE DE PINO SIJAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COL. BENITO JUA, lnt:-91.4184678, lat:17.47483122)</p>	11-11-2019	30-11-2019	454,788.87	454,788.87	454,788.87	454,788.87	454,788.87	<p>(cto1: tipo obra:Obras, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-02/2019, contratista:WPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1583017.55, importe_modificado:1583017.55)</p>	<p>(meta1: [unidad_m objeto_INC inado avances edida:Met ros lineales, 164245]pr avance:24 OCESO, 164245]pr objeto_FIN)</p>	<p>Validado Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021  
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO CICLO DE RECURSOS	TIPO RAMO	TIPO MODALIDAD	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO CICLO DE RECURSOS	TIPO RAMO	TIPO MODALIDAD	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB190401666336	2019	33	4	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	85,636.99	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95938.99, modificado:95938.99)}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 13 COL COCOYOL - 154390	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	154300	S	45	85	0	{meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:152.1)}				
2021	1	TAB190401606873	2019	33	4	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	943,082.24	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953082.24, modificado:953082.24)}	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 93992	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	93992	S	50	45	0	{meta:1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}				
2021	1	TAB190401613235	2019	33	4	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	507,881.42	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507881.42, modificado:507881.42)}	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERA EJ ALVARO OBREGON - 161062	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	161062	S	308	308	0	{meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:16468.0, meta_modificada:16468.0)}				
2021	1	TAB190401613674	2019	33	4	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	327,668.18	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327068.18, modificado:327068.18)}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAYACAN ENTRE GUANACASTE Y CALLE MACULIS (COL LUIS GOMEZ), - 162535	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	162535	S	78	80	0	{meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0)}				
2021	1	TAB190401619694	2019	33	4	4	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	113,872.59	{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113872.59, modificado:113872.59)}	REHABILITACION DE LA SUBESTACION ELECTRICA DEL CARGAMO, POB ESTAPILLA - 192473	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	192473	S	350	460	0	{meta:1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}				

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021  
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO	REFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS FLUJO	OBSERVACIONES
TAB1904 0166833 6			{geo1: {eve: municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 13 COLONIA COCOYOL, 89901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 13 Y CALLE 48, CALLE ORQUIDEA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA COCOYOL, lon:-91.42107723, lat:17.47886234}}	13-07-2019	14-07-2019	95,936.89	95,936.89	95,936.89	95,936.89	95,936.89	(cdo1: {tpo: obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-0262019, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocado:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3405362.56, importe_modificado:3405362.56})	{meta1: {unidad: m, edidas:Metros, lineales, avance:15, oceso: 2.1}}	(1666336)pr eyecto_INICIO 1666336pr eyecto_PR OCESO 1666336pr eyecto_FIN	Validado Sin avances	Sin observaciones	
TAB1904 0160087 3			{geo1: {eve: municipio:17, localidad:165, direccion:PROLONGACION CONOCIDO EJIDO DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, 86910 DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE ESTE POZO SOMERO SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, lon:-91.25428883, lat:17.48491882}}	25-04-2019	06-05-2019	953,062.24	953,062.24	953,062.24	953,062.24	953,062.24	(cdo1: {tpo: obra,Adquisiciones, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-019/2019, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocado:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:97721.19, importe_modificado:97721.19})	{meta1: {unidad: m, edidas:Otro, avance:1, oceso: 0}}	(1069873)pr eyecto_FIN 1699873pr eyecto_INICIO 1699873pr eyecto_PR OCESO	Validado Sin avances	Sin observaciones	
TAB1904 0161233 5			{geo1: {eve: municipio:17, localidad:97, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO ALVARO OBREGON, 86927 ALVARO OBREGON, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTE SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO ALVARO OBREGON (3710 M2 DE MEJORAMIENTO DE CALLES DE TE, lon:-91.22856184, lat:17.28836963}}	13-07-2019	14-07-2019	507,881.42	507,881.42	507,881.42	507,881.42	507,881.42	(cdo1: {tpo: obra, Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-040/2019, contratista:LUIS MIGUEL SUAREZ AGUILAR, convocado:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1154150.82, importe_modificado:1154150.82})	{meta1: {unidad: m, edidas:Metros, Cuadrado, avance:16, oceso: 468.0}}	(1613235)pr eyecto_INICIO OCESO 1613235pr eyecto_PR OCESO 1613235pr eyecto_FIN	Validado Sin avances	Sin observaciones	
TAB1904 0161367 4			{geo1: {eve: municipio:17, localidad:1, direccion:BOLLEVARO GUAYANAN COLONIA LUIS GOMEZ ZETA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE GUANACASTLE Y CALLE MACULIS, CALLE BARI ESTE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LUIS GOMEZ Z 130.3 M2 DE DRENAJE SANITARI, lon:-91.42527075, lat:17.46762393}}	13-07-2019	14-07-2019	327,068.18	327,068.18	327,068.18	327,068.18	327,068.18	(cdo1: {tpo: obra, Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-047/2019, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocado:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:616261.88, importe_modificado:616261.88})	{meta1: {unidad: m, edidas:Otro, avance:1, oceso: 0}}	(1613674)pr eyecto_INICIO 1613674pr eyecto_PR OCESO 1613674pr eyecto_FIN	Validado Sin avances	Sin observaciones	
TAB1904 0161989 4			{geo1: {eve: municipio:17, localidad:23, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO ESTAPILLA, 86905 ESTAPILLA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTE TRANSFORMADOR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL POB. ESTAPILLA QUE BENEFICIA A 250 HOGARE, lon:-91.40098248, lat:17.54784131}}	13-07-2019	14-07-2019	113,872.59	113,872.59	113,872.59	113,872.59	113,872.59	(cdo1: {tpo: obra, Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-047/2019, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocado:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:616261.88, importe_modificado:616261.88})	{meta1: {unidad: m, edidas:Otro, avance:1, oceso: 0}}	(1619894)pr eyecto_INICIO 1619894pr eyecto_PR OCESO 1619894pr eyecto_FIN	Validado Sin avances	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FECHA DE RECURSO	FECHA RAMO	FECHA MODALIDAD	FECHA PROGRAMA	FECHA PRESUPUESTARIO	FECHA CICLO DE RECURSOS	FECHA RAMO	FECHA MODALIDAD	FECHA PROGRAMA	FECHA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB160401633711	2019	33	1	4							Proyecto de inversión	101,370.75	(ff1: ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101370.75, modificado:101370.75)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 55 ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. CONSTITUCION (COL. MUNICIPAL) - 218819	27	Taba 17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	218819	S	45	50	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada: 100.0])	
2021	1	TAB160401640257	2019	33	1	4							Proyecto de inversión	991,699.87	(ff1: ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991699.87, modificado:991699.87)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POB. NUEVO MEXICO - 246796	27	Taba 17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	246796	S	237	216	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	
2021	1	TAB160401609875	2019	33	1	4							Proyecto de inversión	752,246.85	(ff1: ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752246.85, modificado:752246.85)	EJ. BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION CONSTRUCCION DE POZO GEMELO Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 94031	27	Taba 17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	94031	S	56	60	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	
2021	1	TAB160401606865	2019	33	1	4							Proyecto de inversión	159,892.62	(ff1: ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159892.62, modificado:159892.62)	EQUIPAMIENTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. GREGORIO MENDEZ - 95014	27	Taba 17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	95014	S	50	45	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	
2021	1	TAB160401613323	2019	33	1	4							Proyecto de inversión	642,381.92	(ff1: ciclo_recurso:2019_ramo:33_modalidad1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642381.92, modificado:642381.92)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 46 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21 (COL. COCOYOL) - 161407	27	Taba 17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	161407	S	280	300	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada: 216.0])	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU FLUJO	OBSERVACIONES
FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU FLUJO	OBSERVACIONES
TAB18041 0160371 1	13-07-2019	101,370.75	101,370.75	101,370.75	101,370.75	101,370.75	(cto1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-0007SM-TEN-0282019, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1829466.17, importe_modificado:1829466.17])	(meta1: [unidad_m edida:Metros lineales, avance:10.00])	CARPETA_FOTOS	Validado Sin	Validado Sin	Sin observaciones
TAB18041 0160425 7	05-11-2019	991,699.87	991,699.87	991,699.87	991,699.87	991,699.87	(cto1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-0007SM-TEN-0532019, contratista:MARION CHAPMAN JUDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:991699.87, importe_modificado:991699.87])	(meta1: [unidad_m edida:Otros, avance:1.00])	(1940257)pr yeyeto_INICIO OCESO, 1940257)pr yeyeto_INICIO OCESO, 1940257)pr yeyeto_FIN	Validado Sin	Validado Sin	Sin observaciones
TAB18041 0160887 5	02-05-2019	752,248.85	752,248.85	752,248.85	752,248.85	752,248.85	(cto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0252019, contratista:MARION CHAPMAN JUDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:752248.85, importe_modificado:752248.85])	(meta1: [unidad_m edida:Otros, avance:1.00])	(1608875)pr yeyeto_INICIO OCESO, 1608875)pr yeyeto_PR OCESO, 1608875)pr yeyeto_FIN	Validado Sin	Validado Sin	Sin observaciones
TAB18041 0160889 5	10-05-2019	159,962.82	159,962.82	159,962.82	159,962.82	159,962.82	(cto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97497, contratista, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:159962.82, importe_modificado:159962.82])	(meta1: [unidad_m edida:Otros, avance:1.00])	(1608895)pr yeyeto_INICIO OCESO, 1608895)pr yeyeto_PR OCESO	Validado Sin	Validado Sin	Sin observaciones
TAB18041 0161532 3	13-07-2019	642,391.92	642,391.92	642,391.92	642,391.92	642,391.92	(cto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0282019, contratista:MARION CHAPMAN JUDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3405382.58, importe_modificado:3405382.58])	(meta1: [unidad_m edida:Metros lineales, avance:21.80])	(1813323)pr yeyeto_FIN OCESO, 1813323)pr yeyeto_PR OCESO, 1813323)pr yeyeto_INICIO	Validado Sin	Validado Sin	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	HI_CICLO DE RECURSO	HI_RAMO	HI_MODALIDAD	HI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HI_CICLO DE RECURSO	HI_RAMO	HI_MODALIDAD	HI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTAS FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	MUNICIPIO DE EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB190401617762	2019	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de inversión	163,114.82	(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163114.82, modificado:163114.82)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 54 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 33 (COL BENITO JUAREZ) - 182267	27	Taba sco	17	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	182267	5	65	80	0	(metas: (unidad_medida: Metros lineales, meta:250.65, meta_modificada: 186.0))
2021	1	TAB190401618029	2019	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de inversión	313,185.89	(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313185.89, modificado:313185.89)	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERA EN TATA LAZARO DE LOS OLIVOS, EJ. EMILIANO ZAPATA IRA. SECC. - 183591	27	Taba sco	17	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y viabilidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	183591	5	23	17	0	(metas: (unidad_medida: Metros, meta:1478.0, meta_modificada: 8200.0))
2021	1	TAB190401618047	2019	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de inversión	131,588.78	(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131588.78, modificado:131588.78)	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, EJ. PUNTA DE MONTANA - 183701	27	Taba sco	17	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y viabilidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	183701	5	36	50	0	(metas: (unidad_medida: Metros, meta:2.0, meta_modificada: 2.0))
2021	1	TAB190401666417	2019	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de inversión	82,024.81	(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82024.81, modificado:82024.81)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUARENTA Y OCHO ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIECISIETE COL COCOYOL - 154426	27	Taba sco	17	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	154426	5	60	65	0	(metas: (unidad_medida: Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada: 100.0))
2021	1	TAB190401616666	2019	33	4	4	4	33	4	4	Proyecto de inversión	78,834.68	(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78834.68, modificado:78834.68)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C.A. SUEÑOS DE ORO - 192249	27	Taba sco	17	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	192249	5	32	30	0	(metas: (unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES						
TITULO	REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB1904 0161778 2	<p>geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 54 COLONIA BENITO JUAREZ, 89901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 7 Y CALLE 13, CALLE SN 186.0 ML DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIA A 45 HOGARES CON UN IMPORTE DE 163114.82 ESTAS, lon:-91.41908779, lat:17.475198823}</p>	13-07-2019	14-07-2019	163,114.82	163,114.82	163,114.82	163,114.82	163,114.82	<p>{cbo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0282019, contratista:MAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1629466.17, importe_modificado:1629466.17}}</p>	<p>{meta1: {unidad_m edida:Met ros lineales, avance:18 6.0}}</p>	<p>{1617782/pr oyecto_PR OCESO, 1617782/pr oyecto_FIN}</p>	Validado Sin observado avances	FLUJO	REVISION
TAB1904 0161802 9	<p>geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO E. EMILIANO ZAPATA IRA SECCION, 89920 EMILIANO ZAPATA ADA SECCION EL CARMEN), TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE 8200 M2 DE TERRACERA QUE BENEFICIA A 20 FAMILI, lon:-91.35160896, lat:17.412847463}</p>	13-07-2019	14-07-2019	313,195.66	313,195.66	313,195.66	313,195.66	313,195.66	<p>{cbo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0332019, contratista:DESARROLLADORA CM, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:872721.81, importe_modificado:872721.81}}</p>	<p>{meta1: {unidad_m edida:Otros, avance:82 00.0}}</p>	<p>{1618029/pr oyecto_INCI O, 1618029/pr oyecto_PR OCESO, 1618029/pr oyecto_FIN}</p>	Validado Sin observado avances	FLUJO	REVISION
TAB1904 0161804 7	<p>geo1: {cve_municipio:17, localidad:209, direccion:PROLONGACION CONOCIDO EJIDO PUNTA DE MONTANA, 89516 PUNTA DE MONTANA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTE SE ENCUENTRA EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD 2.0 KM DE MEJORAMIENTO DE CAMINO , lon:-91.1141029, lat:17.447956933}</p>	13-07-2019	14-07-2019	131,568.78	131,568.78	131,568.78	131,568.78	131,568.78	<p>{cbo1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0272019, contratista:MARON CHAPMAN JUDEK, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1205708.84, importe_modificado:1205708.84}}</p>	<p>{meta1: {unidad_m edida:Otros, avance:2 0}}</p>	<p>{1618047/pr oyecto_PR OCESO, 1618047/pr oyecto_FIN}</p>	Validado Sin observado avances	FLUJO	REVISION
TAB1904 0166441 7	<p>geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 48 COLONIA COCOYOL, 89901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 46 SE ENCUENTRA LIBRADO DENTRO DE LA COLONIA COCOYOL, lon:-91.4213991, lat:17.481400223}</p>	13-07-2019	14-07-2019	82,024.81	82,024.81	82,024.81	82,024.81	82,024.81	<p>{cbo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0282019, contratista:MAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1629466.17, importe_modificado:1629466.17}}</p>	<p>{meta1: {unidad_m edida:Met ros lineales, avance:10 0.0}}</p>	<p>{1668417/pr oyecto_PR OCESO, 1668417/pr oyecto_FIN}</p>	Validado Sin observado avances	FLUJO	REVISION
TAB1904 0161986 6	<p>geo1: {cve_municipio:17, localidad:83, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SUEÑOS DE ORO, 89528 SUEÑOS DE ORO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTE TRANSFORMADOR DE 25 KV SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA C.A. SUEÑO DE ORO QUE , lon:-91.08069298, lat:17.277635153}</p>	13-07-2019	14-07-2019	79,834.68	79,834.68	79,834.68	79,834.68	79,834.68	<p>{cbo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0472019, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:616291.89, importe_modificado:616291.89}}</p>	<p>{meta1: {unidad_m edida:Otros, avance:1 0}}</p>	<p>{1619869/pr oyecto_PR OCESO, 1619869/pr oyecto_FIN}</p>	Validado Sin observado avances	FLUJO	REVISION

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO RECURSO	TIPO RAMO	TIPO MODALIDAD	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO CICLO DE RECURSOS	TIPO RAMO RECURSOS	TIPO MODALIDAD PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB190401687802	2019	33	1	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	62,040.70	(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62040.7, modificado:62040.7)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GIRASOL ENTRE TULIPAN AV FLORES MAGON CO LUIS DONALDO COLLOSO - 156823	Taba 900	17	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	156823	S	42	38	0	(meta:1: (unidad medida: Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada: 111.15))
2021	1	TAB190401608911	2019	33	1	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	252,775.60	(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252775.6, modificado:252775.6)	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 95565	Taba 900	17	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	95565	S	20	25	0	(meta:1: (unidad medida: tros, meta:3500.0, meta_modificada: 3500.0))
2021	1	TAB190401608913	2019	33	1	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	1,485,381.60	(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485381.6, modificado:1485381.6)	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 95515	Taba 900	17	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	95515	S	45	44	0	(meta:1: (unidad medida: tros, meta:15400.0, meta_modificada: 15400.0))
2021	1	TAB190401612412	2019	33	1	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	62,419.53	(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62419.53, modificado:62419.53)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAYO ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y CALLE JOSE MARGA PNO SUAREZ COL HERODE DE NACOZA - 158819	Taba 900	17	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	158819	S	42	59	0	(meta:1: (unidad medida: Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada: 115.0))
2021	1	TAB190401608917	2019	33	1	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	1,673,952.34	(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673952.34, modificado:1673952.34)	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 95733	Taba 900	17	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	95733	S	60	65	0	(meta:1: (unidad medida: tros, meta:21560.0, meta_modificada: 21560.0))



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU FLUJO	OBSERVACIONES	
TIPO	REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU FLUJO	OBSERVACIONES
TAB1904 0169780 2	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GRASOL, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE AV. FLORES MAGON, CALLE CLAVEL, ESTA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LUIS D, lno-91.43072952, llat:17.45945687}}	13-07-2019	14-07-2019	62,040.70	62,040.70	62,040.70	62,040.70	62,040.70	{cto1: {tpo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEM-0282019, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1828466.17, importe_modificado:1828466.17}}	{meta1: {unidad_m:edidasMet, ocesos:1867802/pr, oyectos_INC:lineales, avance:11, oyectos_INC:1.15}}	{meta1: {unidad_m:edidasMet, ocesos:1867802/pr, oyectos_INC:lineales, avance:11, oyectos_INC:1.15}}	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1904 0169951 1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CHICULIL, 86605 CHICULIL, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, ESTOS TERROPLENES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO CHICULIL, lno-91.46946315, llat:17.48729989}}	27-05-2019	25-06-2019	252,775.60	252,775.60	252,775.60	252,775.60	252,775.60	{cto1: {tpo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEM-0242019, contratista:IVAN EDUARDO PAQUILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:2378538.01, importe_modificado:2378538.01}}	{meta1: {unidad_m:edidasMet, ocesos:18008913/pr, avance:35, oyectos_INC:00.03}}	{meta1: {unidad_m:edidasMet, ocesos:18008913/pr, oyectos_INC:00.03}}	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1904 0169951 3	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:88, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO EL RECREO, 86909 EL RECREO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, ESTOS TERROPLENES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL RECREO, lno-91.43787446, llat:17.47296354}}	27-05-2019	25-06-2019	1,485,391.60	1,485,391.60	1,485,391.60	1,485,391.60	1,485,391.60	{cto1: {tpo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEM-0242019, contratista:IVAN EDUARDO PAQUILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:2378538.01, importe_modificado:2378538.01}}	{meta1: {unidad_m:edidasMet, ocesos:18008913/pr, avance:15, oyectos_INC:400.03}}	{meta1: {unidad_m:edidasMet, ocesos:18008913/pr, oyectos_INC:400.03}}	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1904 0161241 2	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO COLONIA HEROE DE NAPOLEON, SECCION 1A SECCION POMONA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, ESTOS TERROPLENES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO COLONIA HEROE, lno-91.42895868, llat:17.45737804}}	13-07-2019	14-07-2019	62,419.53	62,419.53	62,419.53	62,419.53	62,419.53	{cto1: {tpo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEM-0282019, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1828466.17, importe_modificado:1828466.17}}	{meta1: {unidad_m:edidasMet, ocesos:18161241/2pr, oyectos_INC:lineales, avance:11, oyectos_INC:5.03}}	{meta1: {unidad_m:edidasMet, ocesos:18161241/2pr, oyectos_INC:lineales, avance:11, oyectos_INC:5.03}}	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	Sin observaciones
TAB1904 0169891 7	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8A, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO POMONA, SECCION 1A SECCION POMONA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, ESTOS TERROPLENES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO POMONA, lno-91.52008393, llat:17.46854429}}	27-05-2019	25-06-2019	1,673,392.34	1,673,392.34	1,673,392.34	1,673,392.34	1,673,392.34	{cto1: {tpo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEM-0232019, contratista:RENATA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1673392.34, importe_modificado:1673392.34}}	{meta1: {unidad_m:edidasMet, ocesos:181608917/pr, avance:21, oyectos_INC:560.03}}	{meta1: {unidad_m:edidasMet, ocesos:181608917/pr, oyectos_INC:560.03}}	Validado Sin observaciones	Validado Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021  
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	TOLUO	FM CICLO DE RECURSO	FM RAMO	FM MODALIDAD	FM PROGRAMA	FM PRESUPUESTARIO	FM CICLO DE RECURSO	FM RAMO	FM MODALIDAD	FM PROGRAMA	FM PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO DE INSTITUCION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB160401060921	2019	33	4	4	4	2019	33	4	4	4	Proyecto de inversión	2,378,538.01	(F1: ciclo recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2378538.01, modificado:2378538.01)	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 95817	27	Tabasco	Tenosique	Tabasco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda Sin identificar	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	95817	5	85	80	0	(meta:1: (unidad medida:0 litros, meta:2340.0, meta_modificada: 22940.0))
2021	1	TAB160401614651	2019	33	4	4	4	2019	33	4	4	4	Proyecto de inversión	78,398.26	(F1: ciclo recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78398.26, modificado:78398.26)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 1 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 12 (COL. PUEBLO UNIDO) - 165032	27	Tabasco	Tenosique	Tabasco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	165032	5	50	60	0	(meta:1: (unidad medida: Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada: 145.953))
2021	1	TAB160401067653	2019	33	4	4	4	2019	33	4	4	4	Proyecto de inversión	60,981.26	(F1: ciclo recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60981.26, modificado:60981.26)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CLAVEL ENTRE TULIPAN Y CALLE GIRASOL CO LUIS DONALDO COLOSO - 156844	27	Tabasco	Tenosique	Tabasco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	156844	5	39	41	0	(meta:1: (unidad medida: Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada: 115.43))
2021	1	TAB160401606925	2019	33	4	4	4	2019	33	4	4	4	Proyecto de inversión	940,633.79	(F1: ciclo recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940633.79, modificado:940633.79)	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 95956	27	Tabasco	Tenosique	Tabasco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda Sin identificar	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	95956	5	45	55	0	(meta:1: (unidad medida:0 litros, meta:7840.0, meta_modificada: 7840.0))
2021	1	TAB160401640009	2019	33	4	4	4	2019	33	4	4	4	Proyecto de inversión	834,367.36	(F1: ciclo recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres+4, tipo recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834367.36, modificado:834367.36)	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENEZ MAGAÑA - 246485	27	Tabasco	Tenosique	Tabasco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	246485	5	9	13	0	(meta:1: (unidad medida:0 litros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTADU FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO	REFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTADU FLUJO	OBSERVACIONES
TAB1904.1 016082 1		[geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO BOCA DEL CERRO, 86908 BOCA DEL CERRO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ESTOWS, TERRAPLENES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL PCB BOCA DEL CERRO, lotr-91.46202764, lot:17.4533233}]	27-05-2019	25-06-2019	2,378,538.01	2,378,538.01	2,378,538.01	2,378,538.01	2,378,538.01	2,378,538.01	[ccto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-024/2019, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:2378538.01, importe_modificado:2378538.01}]	[meta1: {unidad_m edida:Otros, avance:225.540.03}], 1608821/pr oyecto_INICIO, 1608821/pr oyecto_FIN	CARPETA _FOTOS	Validado Sin avances	FLUJO	Sin observaciones
TAB1904.1 0161455 1		[geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 1 COLONIA PUEBLO UNIDO, 89901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 8 Y CALLE 12, CALLE SIN NOMBRE, ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA PUEBLO UNIDO 145.95 ML DE RED DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIA A 30, lotr-91.42847021, lot:17.49334666}]	13-07-2019	14-07-2019	78,396.28	78,396.28	78,396.28	78,396.28	78,396.28	78,396.28	[ccto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-028/2019, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1828466.17, importe_modificado:1828466.17}]	[meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:145.95}], 1614551/pr oyecto_INICIO, 1614551/pr oyecto_FIN		Validado Sin avances	FLUJO	Sin observaciones
TAB1904.1 0160786 3		[geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 89901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE GIRASOL, CALLE FLORES MAGON, ESTA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LUIS DONAL, lotr-91.43056241, lot:17.45908155}]	13-07-2019	14-07-2019	60,961.26	60,961.26	60,961.26	60,961.26	60,961.26	60,961.26	[ccto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-028/2019, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1828466.17, importe_modificado:1828466.17}]	[meta1: {unidad_m edida:Metros lineales, avance:115.43}], 1607863/pr oyecto_INICIO, 1607863/pr oyecto_FIN		Validado Sin avances	FLUJO	Sin observaciones
TAB1904.1 0160992 5		[geo1: {cve_municipio:17, localidad:154, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO SAN CARLOS, 86908 SAN CARLOS, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, ESTOS TERRAPLENES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO SAN CARLOS, lotr-91.46188713, lot:17.43120014}]	27-05-2019	25-06-2019	940,633.79	940,633.79	940,633.79	940,633.79	940,633.79	940,633.79	[ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-022/2019, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1485391.6, importe_modificado:1485391.6}]	[meta1: {unidad_m edida:Otros, avance:7840.03}], 1609925/pr oyecto_INICIO, 1609925/pr oyecto_FIN		Validado Sin avances	FLUJO	Sin observaciones
TAB1904.1 0164000 9		[geo1: {cve_municipio:17, localidad:117, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGANA, 86911 CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGANA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, lotr-91.30024654, lot:17.50360611}]	01-08-2019	30-08-2019	834,367.36	834,367.36	834,367.36	834,367.36	834,367.36	834,367.36	[ccto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-045/2019, contratista:MARION CHAPMAN JUDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:1989160.6, importe_modificado:1989160.6}]	[meta1: {unidad_m edida:Otros, avance:1.03}], 1640009/pr oyecto_INICIO, 1640009/pr oyecto_FIN		Validado Sin avances	FLUJO	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021  
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	III CICLO DE RECURSO	III RAMO	III MODALIDAD	III PROGRAMA PRESUPUESTARIO	III CICLO DE RECURSO	III RAMO	III MODALIDAD	III PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB190401667466	2019	33	1	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	137,196.02	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137196.02, modificado:137196.02)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 51 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50 COL LA TRINCHERA - 193345	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	156345	5	24	96	0	(meta:1 (Unidad_medidas: Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada: 298.0))
2021	1	TAB180201531765	2019	33	1	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	629,761.98	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629761.98, modificado:629404.23))	MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EJIDO EL PEDREGAL - 44517	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	44517	5	64	80	0	(meta:1 (Unidad_medidas: O tros, meta:11.0, meta_modificada: 11.0))
2021	1	TAB180401605938	2019	33	1	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	186,831.23	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186831.23, modificado:169931.23))	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ ALVARO OBREGÓN - 84321	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	84321	5	33	34	0	(meta:1 (Unidad_medidas: O tros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))
2021	1	TAB190401667277	2019	33	1	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	78,613.39	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78613.39, modificado:78613.39))	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 52 ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33 COL BENITO JUAREZ - 155653	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	155653	5	50	80	0	(meta:1 (Unidad_medidas: Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada: 84.9))
2021	1	TAB190401606909	2019	33	1	4	4	4	4	4	Proyecto de inversión	1,766,100.00	(FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766100.0, modificado:1766100.0))	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 95483	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	95483	5	60	80	0	(meta:1 (Unidad_medidas: O tros, meta:20300.0, meta_modificada: 20300.0))

Handwritten signature and scribbles.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTADISTICA	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTADISTICA	OBSERVACIONES
TAB1904 0166749 6	GEOREFERENCIA	<p>[geo1: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 51 COLONIA CHIVO NEGRO, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO, ENTRE CALLE 40 Y CALLE 50, CALLE 45 ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA CHIVO NEGRO 253 ML DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIA, lon:-91.42060153, lat:17.47205456}]</p>	13-07-2019	14-07-2019	137,196.02	137,196.02	137,196.02	137,196.02	137,196.02	CONTRATO: CO-DOOTSM-TEH-026/2019, contratista: MARION CHAPMAN JUDEZ, convocante: MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 3405362.56, importe_modificado: 3405362.56}	(meta1: {unidad_m: 1987486/pr, unidad_o: 1987486/pr, unidades: 1987486/pr, avance: 25.8.0})	CARPETA_FOTOS	Term Iniciado	Validado Sin avances	Sin observaciones
TAB1904 0163176 6	GEOREFERENCIA	<p>[geo1: {eve_municipio:17, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO ENTRENQUE CARPENTERA A EL DIO SANTA CRUZ - EJIDO EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 0 EJIDO EL PEDREGAL 86926 EL PEDREGAL, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO CAMINO DE ACCESO Y CAMINO ACCESO AL EJIDO, CAMINO ENTR, lon:-91.00966371, lat:17.34876727}]</p>	18-03-2019	06-04-2019	626,404.28	626,404.28	626,404.28	626,404.28	626,404.28	CONTRATO: CO-DOOTSM-TEH-01/2019, contratista: NAPOLEON S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 626404.28, importe_modificado: 626404.28}	(meta1: {unidad_m: 1531786/pr, unidad_o: 1531786/pr, unidades: 1531786/pr, avance: 11.0})	1531786/pr oyecto_INICIO oyecto_FIN	Term Iniciado	Validado Sin avances	Sin observaciones
TAB1904 0166363 6	GEOREFERENCIA	<p>[geo1: {eve_municipio:17, localidad:97, direccion:CAMINO CONOCIDO EJIDO ALVARO ORREGON, 86927 ALVARO ORREGON, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA COMUNIDAD UN EQUIPAMIENTO CON 3 TRANSFORMADORES CON UN COSTO DE 106631.23 Y QUE BENEFICIA A 16 HOGARES, lon:-91.22875281, lat:17.28866233}]</p>	19-03-2019	30-04-2019	166,631.23	166,631.23	166,631.23	166,631.23	166,631.23	(cdo1: {tipo: obra Administración directa, numero_contrato: 97454, contratista: convocante: MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto: 166631.23, importe_modificado: 166631.23})	(meta1: {unidad_m: 166631/pr, unidad_o: 166631/pr, unidades: 166631/pr, avance: 1.0})	oyecto_INICIO oyecto_FIN	Term Iniciado	Validado Sin avances	Sin observaciones
TAB1904 0166727 7	GEOREFERENCIA	<p>[geo1: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 52 COLONIA BENTO SUAREZ, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 50 DENTRO DE LA COLONIA BENTO, SUAREZ CON 160.55 ML DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIA A 30 HO, lon:-91.41737527, lat:17.47843638}]</p>	13-07-2019	14-07-2019	78,613.39	78,613.39	78,613.39	78,613.39	78,613.39	CONTRATO: CO-DOOTSM-TEH-026/2019, contratista: NAPOLEON S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto: 1628466.17, importe_modificado: 1628466.17}	(meta1: {unidad_m: 166727/pr, unidad_o: 166727/pr, unidades: 166727/pr, avance: 84.8})	oyecto_INICIO oyecto_FIN	Term Iniciado	Validado Sin avances	Sin observaciones
TAB1904 0166360 8	GEOREFERENCIA	<p>[geo1: {eve_municipio:17, localidad:13, direccion:PROLONGACION CONOCIDO EJIDO CENTRO USUMACINTA, 86908 CENTRO USUMACINTA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, ESTOS TERRAPLENES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO CENTRO USUMA, lon:-91.46586208, lat:17.52042415}]</p>	27-05-2019	25-06-2019	1,766,100.00	1,766,100.00	1,766,100.00	1,766,100.00	1,766,100.00	(cdo1: {tipo: obra Servicios, numero_contrato: CO-DOOTSM-TEH-024/2019, contratista: IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante: MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto: 2378538.01, importe_modificado: 2378538.01})	(meta1: {unidad_m: 160809/pr, unidad_o: 160809/pr, unidades: 160809/pr, avance: 20.300.0})	oyecto_INICIO oyecto_FIN	Term Iniciado	Validado Sin avances	Sin observaciones

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RECURSO DE	RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB160401606915	2019	33	4	4						Proyecto de inversión	2,470,201.73	(ft: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420201.73, modificado:2420201.73)	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 95656	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda Sin identificar	Municipio de Tenosique	95656	S	85	90	0	(meta:1: {unidad_medida:0, meta:31380.0, meta_modificada: 31380.0})		
2021	1	TAB160401613054	2019	33	4	4						Proyecto de inversión	64,243.14	(ft: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64243.14, modificado:60729.59)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ COL. HEROES DE -160323	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenosique	160323	S	42	39	0	(meta:1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada: 111.0})		
2021	1	TAB16020154729	2019	33	4	4						Proyecto de inversión	87,618.79	(ft: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87618.79, modificado:8729.22)	EQUIPAMIENTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ JOSE MARIA PINO SUAREZ PRIMERA SECCION - 94935	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenosique	94935	S	30	35	0	(meta:1: {unidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada: 1.0})		
2021	1	TAB160401606900	2019	33	4	4						Proyecto de inversión	83,579.25	(ft: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83579.25, modificado:8379.25)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ GUADALUPE VICTORIA - 95192	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenosique	95192	S	30	35	0	(meta:1: {unidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada: 1.0})		
2021	1	TAB160401612381	2019	33	4	4						Proyecto de inversión	83,280.85	(ft: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83280.85, modificado:83280.85)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TULIPAN ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE CLAVEL COL LUIS DONALDO COLOSIO - 158528	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tenosique	158528	S	32	48	0	(meta:1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada: 145.0})		



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB190401612464	2019	33	4	4	2019	33	4	4	Proyecto de inversión	57,417.81	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57417.81, modificado:57417.81}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ COL. HEROE DE NAC - 148763	27	Tabla 17 scc	Tabla 17 scc	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	150763	\$	58	42	0	{metas: {unidad_medida:L Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada: 110.0}}
2021	1	TAB190201566079	2019	33	5	5	2019	33	5	5	Acción	34,439,383.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.4439383E7, modificado:4.0860957E7}}	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA	27	Tabla 17 scc	Tabla 17 scc	Tenosique		Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	GC0171	\$	18,892	15,887	0	{metas: {unidad_medida:L cte, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}
2021	1	TAB190101517558	2019	33	5	5	2019	33	5	5	Acción	6,263,484.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6263484.0, modificado:0.0}}	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FONDO IV 2019	27	Tabla 17 scc	Tabla 17 scc	Tenosique		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	GC120	\$	18,892	15,887	0	{metas: {unidad_medida:L cte, meta:1.0, meta_modificada: 0.0}}
2021	1	TAB190101517562	2019	33	5	5	2019	33	5	5	Acción	36,127,040.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.612704E7, modificado:3.612704E7}}	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	27	Tabla 17 scc	Tabla 17 scc	Tenosique		Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	GC011	\$	18,892	15,887	0	{metas: {unidad_medida:L cte, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}
2021	1	TAB190101517561	2019	33	5	5	2019	33	5	5	Adquisición	30,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	27	Tabla 17 scc	Tabla 17 scc	Tenosique	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	AD025	\$	18,892	15,887	0	{metas: {unidad_medida:E equipo, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}
2021	1	TAB190101517566	2019	33	5	5	2019	33	5	5	Acción	4,643,817.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4643817.0, modificado:7896509.49}}	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA	27	Tabla 17 scc	Tabla 17 scc	Tenosique		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	GC048	\$	18,892	15,887	0	{metas: {unidad_medida:L cte, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}
2021	1	TAB210101898229	2019	33	5	5	2019	33	5	5	Proyecto de inversión	172,942.46	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172942.46, modificado:172942.46}}	(OP188) - IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	27	Tabla 17 scc	Tabla 17 scc	Tenosique	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP188	N	0	0	32,579	{metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:327.07, meta_modificada: 327.07}}



SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021  
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE_PROYECTO				AVANCE FINANCIERO					ESTATUS		EST	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO	REFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
TAB1904 0151246 4	1	{geo:1; {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA HEROE DE NAJOCZARI, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO L MADRERO Y CALLE JOSE MA. PINO SUAREZ, CALLE MIGUEL HOALGO ESTA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE SE ENCUENT. lon:-91.42840232, lat:17.45583721}}	13-07-2019	14-07-2019	57,417.81	57,417.81	57,417.81	57,417.81	57,417.81	CONTRATOS numero_contrato:CO-0007SM-TEH-028/2019, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto: 828466.17, importe_modificado: 828466.17}}	{meta:1; {unidad_m edida:Met ros 1612464/pr lmales, PR OCESO, avance:11 0.0}} {meta:2; {unidad_m edida:Pr yecto_FIN}}}	CARPETA_FOTOS	TERMINADO	Validado Sin avances	REVISION	Sin observaciones
TAB1904 0156807 9	1	{geo:1; {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: Calle Constitución, Estacion Nueva, 86901 Tenosique de Pino Suarez, Tab., México, lon:-91.42959595, lat:17.46071271}}	01-06-2019	31-12-2019	2,087,175.02	2,087,175.02	2,087,175.02	2,087,175.02	2,087,175.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1; {unidad_m edida:Lot e avance:1, 0}}}	En Ejecución	Validado Sin av	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB1904 0151755 8	1	{geo:1; {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: Calle 26 510, Centro, 86900 Tenosique de Pino Suarez, Tab., México, lon:-91.42547907, lat:17.47512229}}	01-01-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1; {unidad_m edida:Lot e avance:0, 0}}}	En Ejecución	Cancelado con validez	Sin observaciones	{bot:1; (observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre: 10, usuario: yulianapanghighe, fecha: 2021-04-14), bot:2; (observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre: 10, usuario: yulianapanghighe, fecha: 2021-04-14), bot:3; (observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre: 10, usuario: yulianapanghighe, fecha: 2021-04-14), bot:4; (observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre: 10, usuario: yulianapanghighe, fecha: 2021-04-14)}	
TAB1904 0151755 2	1	{geo:1; {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: Calle 37 18, Centro, 86900 Centro, Tab., México, lon:-91.42547907, lat:17.47381238}}	01-01-2019	31-12-2019	26,884,687.25	26,884,687.25	26,884,687.25	26,884,687.25	26,884,687.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1; {unidad_m edida:Lot e avance:1, 0}}}	En Ejecución	Validado Sin av	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB1904 0151756 1	1	{geo:1; {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: Tenosique de Pino Suarez, Tab., México, lon:-91.425051, lat:17.472695}}	01-03-2019	30-04-2019	28,953.60	28,953.60	28,953.60	28,953.60	28,953.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1; {unidad_m edida:Equi pamiento, avance:1, 0}}}	En Ejecución	Validado Sin av	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB1904 0151756 8	1	{geo:1; {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: Calle 47 106, Pueblo Nuevo, 86901 Tenosique de Pino Suarez, Tab., México, lon:-91.42822206, lat:17.47250245}}	01-01-2019	31-12-2019	7,889,509.49	7,889,509.49	7,889,509.49	7,889,509.49	7,889,509.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1; {unidad_m edida:Lot e avance:1, 0}}}	En Ejecución	Validado Sin av	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB2101 018832 9	1	{geo:1; {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: Tenosique de Pino Suarez, Tab., México, lon:-91.425051, lat:17.472695}}	27-12-2019	26-01-2020	172,942.46	172,942.46	172,942.46	172,942.46	172,942.46	{cbo:1; (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-0007SM-TEH-070/2019, contratista:IVAN EDUARDO PAULLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto:431416.0, importe_modificado:431416.0}}}	{meta:1; {unidad_m edida:Met ros Cuadrado 1888329/pr yecto_FIN, avance:32 7.07}}}	En Ejecución	Validado Sin av	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	HH CICLO DE RECURSO	HH RAMO	HH MODALIDAD	HH PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HH CICLO DE RECURSO	HH RAMO	HH MODALIDAD	HH PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	1	TAB210101888331	2019	33	1	5	2019	33	1	5	Proyecto de inversión	256,386.33	(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256386.33, modificado:256386.33)	(OP152)- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIO DEL CENOT. COL. LAZARO CARDENAS	27	Taba 17 sco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP152	N	0	0	0	32,579	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:727.07, meta_modificada: 727.07])
2021	1	TAB210101888702	2019	36	U	1	2019	36	U	1	Proyecto de inversión	3,512,168.18	(f1: ciclo_recurso:2019, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3512168.18, modificado:3512168.18)	(OP133)- TERCERA ETAPA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA	27	Taba 17 sco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP133	N	0	0	32,579	(meta:1: [unidad_medida: equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	
2021	1	TAB190401634439	2019	ESTAT. AL	ESTAT. AL	ESTAT. AL	2019	ESTAT. AL	ESTAT. AL	ESTAT. AL	Proyecto de inversión	720,271.84	(f1: ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estad: man-Programa Estatal, monto:432183.18, modificado:0, f2: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288108.78, modificado:706010.59)	BS987.-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA CD. TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (UBICACION HOSPITAL COMUNITARIO) - 222144	27	Taba 17 sco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	222144	S	18,882	156,877	0	0	(meta:1: [unidad_medida: btros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])
2021	1	TAB190401634463	2019	ESTAT. AL	ESTAT. AL	ESTAT. AL	2019	ESTAT. AL	ESTAT. AL	ESTAT. AL	Proyecto de inversión	4,593,128.89	(f1: ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estad: man-Programa Estatal, monto:2755877.86, modificado:0, f2: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837251.97, modificado:446870.77)	OP129 BSA56 AMPLIACION DE HOSPITAL COMUNITARIO EN LA CD TENOSIQUE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO SRA ETAPA - 222288	27	Taba 17 sco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	222288	S	16,882	15,967	0	0	(meta:1: [unidad_medida: btros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])
2021	1	TAB190401614318	2019	ESTAT. AL	ESTAT. AL	ESTAT. AL	2019	ESTAT. AL	ESTAT. AL	ESTAT. AL	Proyecto de inversión	4,916,746.06	(f1: ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estad: man-Programa Estatal, monto:2650949.43, modificado:0, f2: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966896.63, modificado:4616746.06)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ROBERTO MADRADO EN LA CD. DE TENOSIQUE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. - 164427	27	Taba 17 sco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	164427	S	140	150	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metro lineales, meta:1976.0, meta_modificada: 1976.0])



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	HI_CICLO DE RECURSO	HI_RAMO	HI_MODALIDAD	HI_PROGRAMA	HI_CICLO DE PRESUPUESTARIO	HI_RECORSO	HI_RAMO	HI_MODALIDAD	HI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	MUNICIPIO DE EJECUCION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB190401614467	2019	ESTAT	AL	93	AL	2019	33	4	Proyecto de inversión	1,076,272.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estad_mun:Programa Estatal, monto:646863.2, modificado:0.0); f2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431388.8, modificado:1078272.0))	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA RAZA DE LA CD. DE TENOSIQUE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO. - 164798	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	164798	5	136	134	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros Lineales, meta:1294.0, meta_modificada:1294.477))		
2021	1	TAB190201567389	2018	ESTAT	U	93	U	2018	23	93	Acción	435,353.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435353.0, modificado:0.0))	RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS DE REGIONES MARTIMAS 2018	27	Tabasco	17	Tenosique	Tenosique	Otros proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	GC124	N	0	0	0	(meta:1 (unidad_medida: metros, meta:0.0))		
2021	1	TAB19010157213	2018	ESTAT	U	93	U	2018	23	93	Proyecto de inversión	867,247.37	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867247.37, modificado:867247.36))	(OP10) BACHEO DE CONCRETO HIDRALUICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP002	S	16,862	15,987	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1029.86, meta_modificada:1029.85))		
2021	1	TAB19010157223	2018	ESTAT	U	93	U	2018	23	93	Proyecto de inversión	136,495.70	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136495.7, modificado:136495.7))	(OP104) REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. FAJAN TRAL. SECCION	27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP003	S	108	87	0	(meta:1 (unidad_medida: E quipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))		
2021	1	TAB190201567364	2018	ESTAT	U	93	U	2018	23	93	Proyecto de inversión	397,527.59	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397527.59, modificado:394951.37))	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SANTA CRUZ	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Troncos viales y vialidad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP019	S	277	262	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6932.25, meta_modificada:6932.25))		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021  
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU FLUJO	OBSERVACIONES
TAB19041 0161446 7		{geo: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONOCBO COLONIA LA RAZA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, ESTÁ CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LA RAZA, lon:-81.41063823, lat:17.48823253}}	{geo: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONOCBO COLONIA LA RAZA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, ESTÁ CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LA RAZA, lon:-81.41063823, lat:17.48823253}}	06-06-2019	04-11-2019	1,078,272.00	1,078,272.00	1,078,272.00	1,078,272.00	1,078,272.00	{ctto:1: {tipo_obra:Obrs, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0432019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:1078272.0, avance:12, importe_modificado:1078272.0}}	{meta:1: {unidad_m edida:Met ros, lineales, avance:12, importe:94.47}}, {meta:16144677pr: {objetos: PR OYECTO, avance:12, importe:94.47}}, {meta:16144677pr: {objetos: PR OYECTO, avance:12, importe:94.47}}	CARPETA FOTOS	ESTATUS	Flujo	REVISION
TAB19021 0156739 9		{geo: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 26 804, Centro, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-81.42547807, lat:17.47250245}}	{geo: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 26 804, Centro, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-81.42547807, lat:17.47250245}}	01-04-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_m edida:Le de, avance:0, importe:0}}		Cancelado	Cancelado	{obs:1: {observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE META A CERO, trimestre:1,0, usuario:yulianaperego, fecha:2021-04-14, obs2: {observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE META A CERO, trimestre:1,0, usuario:yulianaperego, fecha:2021-04-14, obs3: {observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE META A CERO, trimestre:1,0, usuario:yulianaperego, fecha:2021-04-14, obs4: {observación:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE META A CERO, trimestre:1,0, usuario:yulianaperego, fecha:2021-04-14}}
TAB19011 0151721 3		{geo: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 53 15, Centro, 86902 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-81.42410278, lat:17.47119252}}	{geo: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 53 15, Centro, 86902 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-81.42410278, lat:17.47119252}}	16-01-2019	11-02-2019	867,247.36	867,247.36	867,247.36	867,247.36	867,247.36	{ctto:1: {tipo_obra:Obrs, numero_contrato:AT-005PRAMO 23 2018, contratista:ORENA INDUSTRIAL SERVICES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:867247.37, importe_modificado:867247.37}}	{meta:1: {unidad_m edida:Met ros, Cuadrado s, avance:10, importe:29.85}}, {meta:1517213pr: {objetos: FIN OYECTO, avance:10, importe:29.85}}, {meta:1517213pr: {objetos: FIN OYECTO, avance:10, importe:29.85}}		Validado	Validado	{obs:1: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:1,0, usuario:yulianaperego, fecha:2021-04-12, obs2: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:1,0, usuario:yulianaperego, fecha:2021-04-12, obs3: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:1,0, usuario:yulianaperego, fecha:2021-04-12, obs4: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:1,0, usuario:yulianaperego, fecha:2021-04-12}}
TAB19011 0151722 3		{geo: {eve_municipio:17, localidad:25, direccion:Calle 20, Tabasco, México, lon:-91.46997829, lat:17.45350748}}	{geo: {eve_municipio:17, localidad:25, direccion:Calle 20, Tabasco, México, lon:-91.46997829, lat:17.45350748}}	16-01-2019	07-02-2019	138,495.70	138,495.70	138,495.70	138,495.70	138,495.70	{ctto:1: {tipo_obra:Obrs, numero_contrato:AT-007RAMO 23 2018, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:138495.7, importe_modificado:138495.7}}	{meta:1: {unidad_m edida:Equi pamiento, avance:1, importe:0}}, {meta:1517223pr: {objetos: FIN OYECTO, avance:1, importe:0}}, {meta:1517223pr: {objetos: FIN OYECTO, avance:1, importe:0}}		Validado	Validado	Sin observaciones
TAB19021 0156736 4		{geo: {eve_municipio:17, localidad:78, direccion:Calle 14, Tenosique, México, lon:-81.21810913, lat:17.44630169}}	{geo: {eve_municipio:17, localidad:78, direccion:Calle 14, Tenosique, México, lon:-81.21810913, lat:17.44630169}}	02-04-2019	22-04-2019	394,851.37	394,851.37	394,851.37	394,851.37	394,851.37	{ctto:1: {tipo_obra:Obrs, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-0142019, contratista:CONSTRUCTORA CONSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:394851.37, importe_modificado:394851.37}}	{meta:1: {unidad_m edida:Met ros, Cuadrado s, avance:69, importe:32.25}}, {meta:1567384pr: {objetos: FIN OYECTO, avance:69, importe:32.25}}, {meta:1567384pr: {objetos: FIN OYECTO, avance:69, importe:32.25}}		Validado	Validado	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	AN	REC	RAMO	MOD	PROG	RES	RAMO	MOD	CATEG	MONTO_GLOBAL	FUENTES	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	1	TAB190101517228	2018	23	U	93	93	93	93	93	Proyecto de inversión	113,027.22	(ft: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113027.22, modificado:113027.22)	(OP106) REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO LA PALMA	27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	0	0	0	OP005	0	155	137	0	{metas: {unidad_medida:equipoamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2021	1	TAB190101517232	2018	23	U	93	93	93	93	93	Proyecto de inversión	34,785.90	(ft: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34785.9, modificado:34785.9)	(OP107) REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO ALVAREZ IRA SECCION	27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	0	0	0	OP006	0	66	72	0	{metas: {unidad_medida:equipoamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2021	1	TAB190101517225	2018	23	U	93	93	93	93	93	Proyecto de inversión	70,984.72	(ft: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70984.72, modificado:70984.72)	(OP105) REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EL ROBLAR	27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	0	0	0	OP004	0	65	69	0	{metas: {unidad_medida:equipoamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2021	1	TAB160301392952	2018	23	U	135	135	135	135	135	Proyecto de inversión	4,995,000.00	(ft: ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995000.0, modificado:492829.71)	Constitución de Infraestructura Económica Municipal en Tenosique (Corredor Comercial)	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	0	0	0	OP046	0	0	0	0	32,579	{metas: {unidad_medida:Cuadrados, meta:787.0, meta_modificada:787.0}}
2021	1	TAB160401467377	2018	33	I	4	4	4	4	4	Acción	109,946.39	(ft: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109946.39, modificado:0.0)	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES-413051	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	0	0	0	413051	0	0	0	0	0	{metas: {unidad_medida:vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021  
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	EST FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO	REFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	EST FLUJO	OBSERVACIONES
TAB1901 0151722 8	1	{geo1: {eve_municipio:17, localidad:59, direccion:Unamed Road, Benito Juárez, Tab., México, lon:-91.13945825, lat:17.44400927}}	18-01-2019	07-02-2019	113,027.22	113,027.22	113,027.22	113,027.22	113,027.22	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:AT-009RAMO 23 2018, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:113027.22, importe_modificado:113027.22}}	{meta1: {unidad_m edida:Equl, pamiento, avance:1, 0}}, {1517228/pr oyecto_PR OCESO, 1517228/pr oyecto_FIN}	CARPETA FOTOS	ESTADO VALIDADO Sin avances	FLUJO Sin observaciones	REVISION OBSERVACIONES CAPTURISTA
TAB1901 0151723 2	1	{geo1: {eve_municipio:17, localidad:94, direccion:Principa, Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.39539242, lat:17.44405023}}	18-01-2019	07-02-2019	34,785.90	34,785.90	34,785.90	34,785.90	34,785.90	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:AT-009RAMO 23 2018, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:34785.9, importe_modificado:34785.9}}	{meta1: {unidad_m edida:Equl, pamiento, avance:1, 0}}, {1517232/pr oyecto_PR OCESO, 1517232/pr oyecto_FIN}		ESTADO VALIDADO Sin avances	Sin observaciones	
TAB1901 0151722 5	1	{geo1: {eve_municipio:17, localidad:73, direccion:Carre 28, Cocoyol, 86600 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42907889, lat:17.48203287}}	18-01-2019	07-02-2019	70,994.72	70,994.72	70,994.72	70,994.72	70,994.72	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:AT-009RAMO 23 2018, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:70994.72, importe_modificado:70994.72}}	{meta1: {unidad_m edida:Equl, pamiento, avance:1, 0}}, {1517250/pr oyecto_FIN OCESO, 1517250/pr oyecto_PR OCESO}		ESTADO VALIDADO Sin avances	Sin observaciones	
TAB1903 0139295 2	2	{geo1: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tenosique, lon:-91.425948, lat:17.477494}, geo2: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tenosique, lon:-91.425948, lat:17.477494}}	02-07-2018	03-10-2018	4,902,829.71	4,902,829.71	4,902,829.71	4,902,829.71	4,902,829.71	{cto1: {tpo_obra:Obra, numero_contrato:CO-09046-062018, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ESCORPION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:4995000.0, importe_modificado:4902829.71}}	{meta1: {unidad_m edida:Met ros Cuadrado, avance:76 7.0}}, {1392952/pr oyecto_PR OCESO, 1392952/pr oyecto_INO, 1392952/pr oyecto_PR OCESO, 1392952/pr oyecto_INO}		ESTADO VALIDADO Sin avances	Sin observaciones	
TAB1904 0146737 7	1	{geo1: {eve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.425948, lat:17.477494}}	16-04-2018	30-09-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_m edida:Vehi culos, avance:0, 0}}, {1467377/pr oyecto_PR OCESO, 1467377/pr oyecto_FIN}		ESTADO CANCELADO Sin avances	Sin observaciones	{c001: {observacion:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre:1.0, usuario:Yulianapeghe, fecha:2021-04-14}, c002: {observacion:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre:1.0, usuario:Yulianapeghe, fecha:2021-04-14}, c003: {observacion:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre:1.0, usuario:Yulianapeghe, fecha:2021-04-14}, c004: {observacion:BAJAR MODIFICADO Y AVANCE DE METAS A CERO, trimestre:1.0, usuario:Yulianapeghe, fecha:2021-04-14}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021  
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION RECTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2021	1	TAB180401485309	2018	ESTAT	AL	ESTAT 2018 33 1 4	2018	ESTAT	AL	ESTAT 2018 33 1 4	Proyecto de inversión	33	1	4	Proyecto de inversión	5,872,906.66	(FI: (ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estadial_mun:Programa Estatal, monto:3540000.0, modalidad:3540000.0); FZ: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332906.06, modificado:2392285.16))	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. CONSTITUCION DE LA CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABAS - 410555	27	Tabasco	Tenosique	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	410555	S	992	340	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:1723.0, meta_modificar:1985.0))
2021	1	TAB180401485423	2018	ESTAT	AL	ESTAT 2018 33 1 4	2018	ESTAT	AL	ESTAT 2018 33 1 4	Proyecto de inversión	33	1	4	Proyecto de inversión	1,193,286.68	(FI: (ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estadial_mun:Programa Estatal, monto:720000.0, modificado:720000.0); FZ: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473286.68, modificado:463241.68))	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. CONSTITUCION DE LA CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE - 410716	27	Tabasco	Tenosique	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	410716	S	992	540	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:1870.0, meta_modificar:2103.02))
2021	1	TAB180401485224	2018	ESTAT	AL	ESTAT 2018 33 1 4	2018	ESTAT	AL	ESTAT 2018 33 1 4	Proyecto de inversión	33	1	4	Proyecto de inversión	48,742,439.39	(FI: (ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estadial_mun:Programa Estatal, monto:2827 modificado:2827); FZ: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185424393887, modificado:184737706877))	AMPLIACION Y REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE A HOSPITAL GENERAL DE TREINTA CAMAS SEGUNDA E - 410444	27	Tabasco	Tenosique	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	410444	S	30,159	28,801	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificar:1750.0))
2021	1	TAB17170401026588	2017	ESTAT	AL	ESTAT 2017 33 1 4	2017	ESTAT	AL	ESTAT 2017 33 1 4	Proyecto de inversión	33	1	4	Proyecto de inversión	396,247.18	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396247.18, modificado:1481704.91))	Rehabilitación E Interconexión Al Sistema De Agua Potable Ejido Benito Juárez - 277435	27	Tabasco	Tenosique	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	277435	N	0	0	219	(meta:1 (unidad_medida: litros, meta:1.0, meta_modificar:1.0))



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2021  
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO GEOFERRENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATU FLUJO	OBSERVACIONES
TAB1804 0146530 9	Georeferencia: (geo1: Eje_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA COLONIA CONSTITUCION, 86002 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO J. MUJICA Y CALLE ANTEÑOR SALA, CALLE 5 DE FEBRERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA LIBRICADA A UN COSTADO DE LA COLONIA BELLEN EN ZAP. URBANA, km. 91.41409162, lat: 17.461959589)	01-05-2018	29-07-2018	5,832,265.16	5,832,265.16	5,832,265.16	5,832,265.16	5,832,265.16	CONTRATOS: (foto:1: Eje_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP001-012018, contratista:ROSA VICTORIA SERAFIN LAY, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:3499359.1, importe_modificado:}	(meta:1: [unidad_m edida:Met ros 14653308pr linales, avance:18 14653308pr yecto_INC 65.0])	{14653308pr yecto_PR OCESO, 14653308pr yecto_FIN, 14653308pr yecto_INC IO}	Term Validado Sin Inido avances observaciones	Validado Sin Inido avances observaciones	Sin observaciones
TAB1804 0146542 3	Georeferencia: (geo1: Eje_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA COLONIA CONSTITUCION, 86002 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE FRANCISCO J. MUJICA Y CALLE ANTEÑOR SALA, CALLE 5 DE FEBRERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA LIBRICADA A UN COSTADO DE LA COLONIA BELLEN EN ZAP. URBANA, km. 91.41409162, lat: 17.462023659)	20-05-2018	17-08-2018	1,183,241.69	1,183,241.69	1,183,241.69	1,183,241.69	1,183,241.69	CONTRATOS: (foto:1: Eje_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP002-022018, contratista:ROSA VICTORIA SERAFIN LAY, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:709945.01, importe_modificado:}	(meta:1: [unidad_m edida:Met ros linales, avance:21 14654239pr yecto_INC IO, 14654239pr yecto_PR OCESO])	{14654239pr yecto_FIN, 14654239pr yecto_PR OCESO, 14654239pr yecto_INC IO, 14654239pr yecto_PR OCESO}	Term Validado Sin Inido avances observaciones	Validado Sin Inido avances observaciones	Sin observaciones
TAB1804 0146522 4	Georeferencia: (geo1: Eje_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JULIAPA COLONIA MUNICIPAL, 86004 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE COMALCALUDY CALLE TENOSIQUE, SE ENCUENTRA GERADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL CARLOS A. MADRAZO BECERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, km. 91.4072616, lat: 17.47659593)	01-06-2018	27-11-2018	46,873,770.88	46,873,770.88	46,873,770.88	46,873,770.88	46,873,770.88	CONTRATOS: (foto:1: Eje_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP003-032018, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto:2.781369907E+7, importe_modificado:}	(meta:1: [unidad_m edida:Met ros Cuadrado 5, avance:17 1465224pr yecto_INC IO, 1465224pr yecto_FIN IO])	{1465224pr yecto_PR OCESO, 1465224pr yecto_INC IO, 1465224pr yecto_FIN IO}	Term Validado Sin Inido avances observaciones	Validado Sin Inido avances observaciones	Sin observaciones
TAB1717 0401026 988	Georeferencia: (geo1: Eje_municipio:17, localidad:6, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO BENITO JUAREZ, 86029 BENITO JUAREZ, TENOSIQUE TABASCO, ESTA OBRA SE LOCALIZA A LA ENTRADA DEL EJIDO BENITO JUAREZ/LAM CUAL SE INTE. km:91.06014186, lat:17.59447362)	09-08-2017	25-07-2017	1,481,704.91	1,481,704.91	1,481,704.91	1,481,704.91	1,481,704.91	CONTRATOS: (foto:1: Eje_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP007-232017, contratista:PRISCILA MARISOL GOMEZ RINCON, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:909990.84, importe_modificado:909990.84)}	(meta:1: [unidad_m edida:Oto 5, avance:1, 1181688pr yecto_INC IO, 1181688pr yecto_FIN])	{1181688pr yecto_PR OCESO, 1181688pr yecto_INC IO, 1181688pr yecto_FIN}	Term Validado Sin Inido avances observaciones	Validado Sin Inido avances observaciones	Sin observaciones



  
 LIC. RAUL GUSTAVO GUTIERREZ CORTES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 LIC. JOSÉ DE LOS SANTOS ÁLVAREZ CONTRERAS  
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

C.P. ALFONSO DE LA CRUZ GARCIA  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION