


DEFINITIVO 2021

Destino del gasto



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 MUNICIPIO: TENOSIQUE
 EJERCICIO: SEPTIEMBRE 2021

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M RAMO	M PROGRAMA	M CICLO DE RECURSO	M RAMO	M PROGRAMA	MNTA GLOBAL APROBADO	MNTA GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	5	748271020194282	Proyecto de inversión	23-Economías y Finanzas	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	23-Economías y Finanzas	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	358,757.87	358,757.87	(R1, ciclo recurso 2021, monto 358757.87, modificado 358757.87)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. CONSTITUCION	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP1028	18,892	18,892	0	0	(R1) (unidad medida equipamiento, meta 1.0), meta_modificada 1.0)
2021	5	748271020194074	Proyecto de inversión	23-Economías y Finanzas	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	23-Economías y Finanzas	1,417,022.38	1,417,022.38	(R1, ciclo recurso 2021, monto 1417022.38, modificado 1417022.38)	IMPLEMENTACION DE BOTONES DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Seguridad	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OP152	18,892	18,892	0	0	(R1) (unidad medida equipamiento, meta 290.0), meta_modificada 290.0)	
2021	5	748271020196478	Proyecto de inversión	33-Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33-Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	616,365.48	616,365.48	(R1, ciclo recurso 2021, monto 616365.48, modificado 616365.48)	REALIZACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 8B, ENTRE CALLE 8Y 7AV, CONSTITUCION, COL. BENITO JUAREZ, 75026	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	75028	30	25	30	0	(R1) (unidad medida equipo de drenaje, meta 290.0), meta_modificada 290.0)	
2021	5	748271020196470	Proyecto de inversión	33-Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33-Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	74,537.94	74,537.94	(R1, ciclo recurso 2021, monto 74537.94, modificado 74537.94)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 62, COL. BENITO JUAREZ, 75096	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	75096	35	35	30	0	(R1) (unidad medida equipo de drenaje, meta 94.0), meta_modificada 94.0)	
2021	5	748271020196481	Proyecto de inversión	33-Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33-Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	719,061.38	719,061.38	(R1, ciclo recurso 2021, monto 719061.38, modificado 719061.38)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALCO EN CALLE 8C, ENTRE CALLE 7B Y CALLE 8C, CANSHAN, COL. LUIS GOMEZ Z., 75456	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidad	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	75456	45	40	35	0	(R1) (unidad medida equipo de drenaje, meta 94.0), meta_modificada 94.0)	
2021	5	7482710201964610	Proyecto de inversión	33-Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33-Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	250,550.01	250,550.01	(R1, ciclo recurso 2021, monto 250550.01, modificado 250550.01)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALCO EN CALLE 8C, ENTRE CALLE 7B Y CALLE 8C, CANSHAN, COL. LUIS GOMEZ Z., 75456	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidad	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	75457	35	35	30	0	(R1) (unidad medida equipo de drenaje, meta 94.0), meta_modificada 94.0)	
2021	5	7482710201964622	Proyecto de inversión	33-Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33-Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	842,970.37	842,970.37	(R1, ciclo recurso 2021, monto 842970.37, modificado 842970.37)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALCO EN CALLE 8C, ENTRE CALLE 7B Y CALLE 8C, CANSHAN, COL. LUIS GOMEZ Z., 75456	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidad	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	75923	45	45	25	0	(R1) (unidad medida equipo de drenaje, meta 94.0), meta_modificada 94.0)	
2021	5	7482710201964630	Proyecto de inversión	33-Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33-Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	902,569.81	902,569.81	(R1, ciclo recurso 2021, monto 902569.81, modificado 902569.81)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALCO EN CALLE 8C, ENTRE CALLE 7B Y CALLE 8C, CANSHAN, COL. LUIS GOMEZ Z., 75456	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidad	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	75985	55	55	30	0	(R1) (unidad medida equipo de drenaje, meta 94.0), meta_modificada 94.0)	
2021	5	7482710201964680	Proyecto de inversión	33-Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33-Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	816,120.10	816,120.10	(R1, ciclo recurso 2021, monto 816120.10, modificado 816120.10)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALCO EN CALLE 8C, ENTRE CALLE 7B Y CALLE 8C, CANSHAN, COL. LUIS GOMEZ Z., 75456	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidad	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	76927	65	65	55	0	(R1) (unidad medida equipo de drenaje, meta 94.0), meta_modificada 94.0)	
2021	5	7482710201964611	Proyecto de inversión	33-Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33-Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	180,078.88	180,078.88	(R1, ciclo recurso 2021, monto 180078.88, modificado 180078.88)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALCO EN CALLE 8C, ENTRE CALLE 7B Y CALLE 8C, CANSHAN, COL. LUIS GOMEZ Z., 75456	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidad	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	77197	25	25	10	0	(R1) (unidad medida equipo de drenaje, meta 94.0), meta_modificada 94.0)	
2021	5	7482710201964512	Proyecto de inversión	33-Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33-Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	130,497.24	130,497.24	(R1, ciclo recurso 2021, monto 130497.24, modificado 130497.24)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALCO EN CALLE 14 ENTRE CALLE 46 Y 47, COL. ESTACION NUEVA, 75296	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	77628	5	45	28	0	(R1) (unidad medida equipo de drenaje, meta 94.0), meta_modificada 94.0)	
2021	5	7482710201964532	Proyecto de inversión	33-Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33-Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	313,598.78	313,598.78	(R1, ciclo recurso 2021, monto 313598.78, modificado 313598.78)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. SANTA ELENA, 77893	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	77893	5	80	50	0	(R1) (unidad medida equipo de drenaje, meta 94.0), meta_modificada 94.0)	
2021	5	7482710201964533	Proyecto de inversión	33-Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33-Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	371,382.30	371,382.30	(R1, ciclo recurso 2021, monto 371382.30, modificado 371382.30)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS, 77187	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	77187	5	25	35	0	(R1) (unidad medida equipo de drenaje, meta 94.0), meta_modificada 94.0)	
2021	5	7482710201964578	Proyecto de inversión	33-Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	0004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33-Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	144,644.27	144,644.27	(R1, ciclo recurso 2021, monto 144644.27, modificado 144644.27)	REHABILITACION DE COLETA DE AGUA POTABLE EJ. BENITO JUAREZ, SECCION 1, 69571	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidad	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	83271	5	60	50	0	(R1) (unidad medida equipo de drenaje, meta 5027.5), meta_modificada 5027.5)	

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 EJERCICIO: 2021
 MUNICIPIO: TENOSIQUE



DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES			
TIPO GEFERENCIA	GEFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBENDADO	ERODIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURIST	OBSERVACIONES REVISION
74821030194292	1 [gnt] (Cve. municipio 17, localidad 1, direccion: Tenosique de Pino Suarez, Tab., Mexico, tin-81422501, ltr-17472689)	01-04-2021	30-04-2021	356,757.67	356,757.67	356,757.67	356,757.67	356,757.67	(Cdo) [Bpo. obra Otra, numero, contrato CO-CHAPMAN-1020701, convoca a AVANTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto: 353220.43, importe_modificado: 353220.43]	(meta) 1: (unidad_medida: Equipame res, avance: 1.0)	(194282)proyecto_INICIO, (194282)proyecto_FIN	Terminado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
748210301940794	1 [gnt] (Cve. municipio 17, localidad 1, direccion: Tenosique de Pino Suarez, Tab., Mexico, tin-81422501, ltr-17472689)	01-05-2021	15-05-2021	1,417,022.39	1,417,022.39	1,417,022.39	1,417,022.39	1,417,022.39	(Cdo) [Bpo. obra Otra, numero, contrato CO-CONSTRUCCION RESENERIA Y CONSTRUCCION DE LA CARRERA DE C.V. convoca a AVANTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto: 1417022.39, importe_modificado: 1417022.39]	(meta) 1: (unidad_medida: Equipame res, avance: 1.0)	(184071)proyecto_INICIO, (184071)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748210301944769	1 [gnt] (Cve. municipio 17, localidad 1, direccion: Calle 08 COLONIA BENTO, JARREZ, TABASCO, tin-81416832, ltr-17472691)	22-02-2021	28-02-2021	519,363.48	519,363.48	519,363.48	519,363.48	519,363.48	(Cdo) [Bpo. obra Otra, numero, contrato CO-SANJEZ, convoca a AVANTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto: 519363.48, importe_modificado: 519363.48]	(meta) 1: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 250.0)	(189478)proyecto_INICIO, (189478)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748210301944760	1 [gnt] (Cve. municipio 17, localidad 1, direccion: Calle 08 COLONIA BENTO, JARREZ, TABASCO, tin-81416832, ltr-17472691)	22-02-2021	28-02-2021	74,537.84	74,537.84	74,537.84	74,537.84	74,537.84	(Cdo) [Bpo. obra Otra, numero, contrato CO-SANJEZ, convoca a AVANTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto: 519363.48, importe_modificado: 519363.48]	(meta) 1: (unidad_medida: Metros lineales, avance: 44.0)	(189478)proyecto_INICIO, (189478)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748210301944611	1 [gnt] (Cve. municipio 17, localidad 1, direccion: CALLE PUENTE SUAREZ, TENOSIQUE, TABASCO, ENTRE CALLE 29 Y CALLE CANIHAN, ESTA CONSTRUCCION DE CONCRETO HERRAJE EN EL ENCUENTRO DENTRO DE LA COLONIA LUIS GOMEZ Z, tin-81426921, ltr-17465921)	22-02-2021	16-05-2021	719,951.38	719,951.38	719,951.38	719,951.38	719,951.38	(Cdo) [Bpo. obra Otra, numero, contrato CO-CONSTRUCCION DE LA COLONIA LUIS GOMEZ Z, tin-81426921, ltr-17465921]	(meta) 1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 842.36)	(189481)proyecto_INICIO, (189481)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748210301944619	1 [gnt] (Cve. municipio 17, localidad 1, direccion: CALLE 09 COLONIA BENTO, JARREZ, TABASCO, tin-81416832, ltr-17472691)	22-02-2021	28-02-2021	250,953.01	250,953.01	250,953.01	250,953.01	250,953.01	(Cdo) [Bpo. obra Otra, numero, contrato CO-CONSTRUCCION DE LA COLONIA BENTO, JARREZ, TABASCO, tin-81416832, ltr-17472691]	(meta) 1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 109.4)	(189481)proyecto_INICIO, (189481)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748210301944622	1 [gnt] (Cve. municipio 17, localidad 1, direccion: CALLE 09 COLONIA BENTO, JARREZ, TABASCO, tin-81416832, ltr-17472691)	22-02-2021	16-05-2021	843,970.37	843,970.37	843,970.37	843,970.37	843,970.37	(Cdo) [Bpo. obra Otra, numero, contrato CO-CONSTRUCCION DE LA COLONIA BENTO, JARREZ, TABASCO, tin-81416832, ltr-17472691]	(meta) 1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 844.22)	(189482)proyecto_INICIO, (189482)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748210301944630	1 [gnt] (Cve. municipio 17, localidad 1, direccion: CALLE BARRI COLONIA LUIS GOMEZ ZETA, 8801 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO, tin-81426921, ltr-17465921)	01-03-2021	21-03-2021	602,986.81	602,986.81	602,986.81	602,986.81	602,986.81	(Cdo) [Bpo. obra Otra, numero, contrato CO-CONSTRUCCION DE LA COLONIA LUIS GOMEZ ZETA, 8801 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO, tin-81426921, ltr-17465921]	(meta) 1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 910.53)	(189483)proyecto_INICIO, (189483)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748210301944660	1 [gnt] (Cve. municipio 17, localidad 1, direccion: CALLE 09 COLONIA BENTO, JARREZ, TABASCO, tin-81416832, ltr-17472691)	22-02-2021	16-05-2021	918,120.10	918,120.10	918,120.10	918,120.10	918,120.10	(Cdo) [Bpo. obra Otra, numero, contrato CO-CONSTRUCCION DE LA COLONIA BENTO, JARREZ, TABASCO, tin-81416832, ltr-17472691]	(meta) 1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 389.0)	(189484)proyecto_INICIO, (189484)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748210301946011	1 [gnt] (Cve. municipio 17, localidad 1, direccion: CALLE 14 COLONIA PUEBLO NUEVO, 8801 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO, ENTRE CALLE 14 Y CALLE 45, CALLE 47 DENTRO DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO, tin-81427291, ltr-17472691)	22-02-2021	26-02-2021	130,497.24	130,497.24	130,497.24	130,497.24	130,497.24	(Cdo) [Bpo. obra Otra, numero, contrato CO-CONSTRUCCION DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO, 8801 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO, tin-81427291, ltr-17472691]	(meta) 1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 205.5)	(189485)proyecto_INICIO, (189485)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748210301946115	1 [gnt] (Cve. municipio 17, localidad 1, direccion: CALLE 20 COLONIA ESTACION NUEVA, 8801 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO, ENTRE CALLE 14 Y CALLE 45, CALLE 47 DENTRO DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO, tin-81427291, ltr-17472691)	05-04-2021	30-04-2021	371,392.30	371,392.30	371,392.30	371,392.30	371,392.30	(Cdo) [Bpo. obra Otra, numero, contrato CO-INDUSTRIAL SERVICIOS S.A DE C.V. convoca a AVANTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO, monto: 139497.27, importe_modificado: 139497.27]	(meta) 1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 30.0)	(189486)proyecto_INICIO, (189486)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748210301946132	1 [gnt] (Cve. municipio 17, localidad 1, direccion: CALLE CONOCIDO EJIDO SANTA ELENA, 8816 SANTA ELENA, TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO, tin-81426921, ltr-17465921)	08-03-2021	05-04-2021	313,968.78	313,968.78	313,968.78	313,968.78	313,968.78	(Cdo) [Bpo. obra Otra, numero, contrato CO-CONSTRUCCION DE LA COLONIA SANTA ELENA, tin-81426921, ltr-17465921]	(meta) 1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0)	(189487)proyecto_INICIO, (189487)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748210301946133	1 [gnt] (Cve. municipio 17, localidad 1, direccion: CALLE 09 COLONIA BENTO, JARREZ, TABASCO, tin-81416832, ltr-17472691)	08-03-2021	06-04-2021	371,392.30	371,392.30	371,392.30	371,392.30	371,392.30	(Cdo) [Bpo. obra Otra, numero, contrato CO-CONSTRUCCION DE LA COLONIA BENTO, JARREZ, TABASCO, tin-81416832, ltr-17472691]	(meta) 1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0)	(189488)proyecto_INICIO, (189488)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
748210301946196	1 [gnt] (Cve. municipio 17, localidad 1, direccion: CALLE 09 COLONIA BENTO, JARREZ, TABASCO, tin-81416832, ltr-17472691)	05-04-2021	30-04-2021	144,844.27	144,844.27	144,844.27	144,844.27	144,844.27	(Cdo) [Bpo. obra Otra, numero, contrato CO-CONSTRUCCION DE LA COLONIA BENTO, JARREZ, TABASCO, tin-81416832, ltr-17472691]	(meta) 1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 507.5)	(189489)proyecto_INICIO, (189489)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 CICLO DE TRABAJO 2021
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M. CICLO DE RECURSO	M. TIPO	M. PROGRAMA	MONT. GLOBAL APROBADO	MONT. GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	5	TAB210301965537	Proyecto de inversión en el sector público	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	128,972.20	128,972.20	(R) (Ciclo recurso 2021, monto 33, modalidad, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENOS), monto 13872.2, modificado 12872.2)	REHABILITACION DE CALLES DE COXCOCHER, P.O.B. NUEVO MEXICO, 83866	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Infraestructura Social	01	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	83866	5	35	30	0 (metas) Unidad medida: metros cuadrados, meta 1.2, meta modificada 57 (3)	
2021	5	TAB210301961104	Proyecto de inversión en el sector público	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	188,121.05	188,121.05	(R) (Ciclo recurso 2021, monto 33, modalidad, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENOS), monto 188121.05, modificado 188121.05)	CONSTRUCCION DE RED DE BARRIO EN LA CALLE 80 ENTRE CALLES 16 Y 17, COL. CHYO NEGRO - 18325	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Infraestructura Social	01	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	18325	5	54	50	0 (metas) Unidad medida: Metros cuadrados, meta 65.7, meta modificada 57 (3)	
2021	5	TAB210301961112	Proyecto de inversión en el sector público	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,318,392.48	1,318,392.48	(R) (Ciclo recurso 2021, monto 33, modalidad, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENOS), monto 1318392.48, modificado 1318392.48)	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, P.O.B. NUEVO MEXICO - 18352	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Infraestructura Social	01	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	18352	5	50	64	0 (metas) Unidad medida: Metros cuadrados, meta 19.00	
2021	5	TAB210301961651	Proyecto de inversión en el sector público	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	733,821.20	733,821.20	(R) (Ciclo recurso 2021, monto 33, modalidad, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENOS), monto 733821.2, modificado 733821.2)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HORTALICO EN CALLE 44 ENTRE CALLE 16 Y 17, COL. COCOTOL - 18128	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Infraestructura Social	01	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	18128	5	45	35	0 (metas) Unidad medida: Cuadrados, meta modificada 84 (4)	
2021	5	TAB210301961618	Proyecto de inversión en el sector público	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	268,595.17	268,595.17	(R) (Ciclo recurso 2021, monto 33, modalidad, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENOS), monto 268595.17, modificado 268595.17)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA, E.J. IGMACO ZARAGOZA - 18327	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Infraestructura Social	01	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	18327	5	60	60	0 (metas) Unidad medida: Cuadrados, meta modificada 1748 (8)	
2021	5	TAB210301961628	Proyecto de inversión en el sector público	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	410,210.02	410,210.02	(R) (Ciclo recurso 2021, monto 33, modalidad, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENOS), monto 410210.02, modificado 410210.02)	REHABILITACION DE CAMINO DE TIERRACERA, E.J. IGMACO CENTRO DEL PALCEMENTO ENTRE CALLES 16 Y 17, COL. MAGANA - 19378	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Infraestructura Social	01	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	19378	5	60	55	0 (metas) Unidad medida: Cuadrados, meta 5.1, meta modificada 5 (1)	
2021	5	TAB210301961642	Proyecto de inversión en el sector público	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	278,497.53	278,497.53	(R) (Ciclo recurso 2021, monto 33, modalidad, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENOS), monto 278497.53, modificado 278497.53)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA, COL. LAS BRISAS - 18549	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Infraestructura Social	01	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	18549	5	20	55	0 (metas) Unidad medida: Cuadrados, meta modificada 7056 (3)	
2021	5	TAB210301961654	Proyecto de inversión en el sector público	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	54,788.02	54,788.02	(R) (Ciclo recurso 2021, monto 33, modalidad, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENOS), monto 54788.02, modificado 54788.02)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HORTALICO EN CALLE ORONDA ENTRE CALLE 48 Y EL AM 19-065, COL. COCOTOL - 18657	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Infraestructura Social	01	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	18657	5	60	70	0 (metas) Unidad medida: Cuadrados, meta modificada 449 (7)	
2021	5	TAB210301961663	Proyecto de inversión en el sector público	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	74,797.88	74,797.88	(R) (Ciclo recurso 2021, monto 33, modalidad, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENOS), monto 74797.88, modificado 74797.88)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA, E.J. CENTENARIO DEL COMIENZO DEL CORREL (REGISTRO MERCADO MAGANA - 19526	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Infraestructura Social	01	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	19526	5	54	60	0 (metas) Unidad medida: Cuadrados, meta 295 (8, meta modificada 295 (8)	
2021	5	TAB210301961702	Proyecto de inversión en el sector público	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	172,808.83	172,808.83	(R) (Ciclo recurso 2021, monto 33, modalidad, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENOS), monto 172808.83, modificado 172808.83)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA, FRACC. MARIA LUISA - 198140	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Infraestructura Social	01	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	198140	5	35	40	0 (metas) Unidad medida: Cuadrados, meta 295 (8, meta modificada 295 (8)	
2021	5	TAB210301961765	Proyecto de inversión en el sector público	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	710,256.87	710,256.87	(R) (Ciclo recurso 2021, monto 33, modalidad, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENOS), monto 710256.87, modificado 710256.87)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA, COL. GUADALUPE (SECCION - 18818)	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Infraestructura Social	01	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	18818	5	60	70	0 (metas) Unidad medida: Cuadrados, meta 295 (8, meta modificada 295 (8)	
2021	5	TAB210301961947	Proyecto de inversión en el sector público	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	88,868.48	88,868.48	(R) (Ciclo recurso 2021, monto 33, modalidad, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENOS), monto 88868.48, modificado 88868.48)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA, E.J. FASAN IFA (SECCION - 18888)	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Infraestructura Social	01	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	18888	5	45	55	0 (metas) Unidad medida: Cuadrados, meta 295 (8, meta modificada 295 (8)	
2021	5	TAB210301961980	Proyecto de inversión en el sector público	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	104,529.72	104,529.72	(R) (Ciclo recurso 2021, monto 33, modalidad, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENOS), monto 104529.72, modificado 104529.72)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA, E.J. FASAN ZOA (SECCION - 19181)	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Infraestructura Social	01	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	19181	5	45	40	0 (metas) Unidad medida: Cuadrados, meta 295 (8, meta modificada 295 (8)	
2021	5	TAB210301961973	Proyecto de inversión en el sector público	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	84,480.19	84,480.19	(R) (Ciclo recurso 2021, monto 33, modalidad, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENOS), monto 84480.19, modificado 84853 (28)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HORTALICO EN CALLE 55 Y GUANACASTE, FRACC. MARIA LUISA - 19721	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Infraestructura Social	01	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	19721	5	60	60	0 (metas) Unidad medida: Cuadrados, meta 295 (8, meta modificada 295 (8)	
2021	5	TAB210301961980	Proyecto de inversión en el sector público	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	448,988.03	448,988.03	(R) (Ciclo recurso 2021, monto 33, modalidad, programa 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENOS), monto 448888.03, modificado 448888 (3)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA, E.J. INDEPENDENCIA - 187398	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Infraestructura Social	01	01	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	187398	5	60	70	0 (metas) Unidad medida: Cuadrados, meta 10706 (0, meta modificada 10706 (0)	

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS		AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURIST	OBSERVACIONES REVISION
TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERENDIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURIST	OBSERVACIONES REVISION
7A821030186837	1 [Obj1] (Cov. municipio 17, localidad 148, direccion CALLE CONVOCADO NIEMES ELDJO EJ. NUEVO MEXICO, 88811 NUEVO MEXICO, TABASCO ENTRE Y. , ESTA REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO SE ENCUENTRA EN EL POB NUEVO MEXICO, I.N.-81-42391754, I.N.17-51018165)	05-04-2021	30-04-2021	726,872.20	726,872.20	726,872.20	726,872.20	726,872.20	[Obj1] (Rep. obra civil, numero contrato: CO-DOOTSM-TEN-01/2021, contratista MAPOLEON, S.A. DE C.V. con concate a UNIFORMAMENTO DE TENOSIQUE, monto: 1389772.2) importe_modificado: 1389772.2)	[meta1] (unidad_medida: kilometro lineal, avance: 1.2)	{1389772/proyecto_INICO, 1389772/proyecto_FIN, 1389772/proyecto_FIN, 1389772/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7A821030186104	1 [Obj1] (Cov. municipio 17, localidad 50, direccion CALLE 50 COLONIA EL CHIVO NEGRO, 88811 NUEVO MEXICO, TABASCO ENTRE Y. , ESTA REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO SE ENCUENTRA EN EL POB NUEVO MEXICO, I.N.-81-42391754, I.N.17-51018165)	05-04-2021	30-04-2021	186,121.05	186,121.05	186,121.05	186,121.05	186,121.05	[Obj1] (Rep. obra civil, numero contrato: CO-DOOTSM-TEN-01/2021, contratista OREMA CONCRETE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 130487.27) importe_modificado: 130487.27)	[meta1] (unidad_medida: Metros lineales, avance: 0.0)	{186121/proyecto_INICO, 186121/proyecto_FIN, 186121/proyecto_FIN, 186121/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7A821030186112	1 [Obj1] (Cov. municipio 17, localidad 59, direccion CALLE VARIOS NOMBRES ELDJO EJ. NUEVO MEXICO, 88811 NUEVO MEXICO, TABASCO ENTRE Y. , ESTA REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO SE ENCUENTRA EN EL POB NUEVO MEXICO, I.N.-81-42391754, I.N.17-51018165)	05-04-2021	30-04-2021	1,318,782.48	1,318,782.48	1,318,782.48	1,318,782.48	1,318,782.48	[Obj1] (Rep. obra civil, numero contrato: CO-DOOTSM-TEN-01/2021, contratista RUBEN ZURITA CONCRETE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 1318782.48) importe_modificado: 1318782.48)	[meta1] (unidad_medida: Piezas, avance: 18.0)	{1318782/proyecto_INICO, 1318782/proyecto_FIN, 1318782/proyecto_FIN, 1318782/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7A821030186180	1 [Obj1] (Cov. municipio 17, localidad 11, direccion CALLE 44 COLONIA COCOVOL, 88802 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, ESTA REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO SE ENCUENTRA EN EL POB NUEVO MEXICO, I.N.-81-42391754, I.N.17-51018165)	05-04-2021	30-04-2021	733,821.20	733,821.20	733,821.20	733,821.20	733,821.20	[Obj1] (Rep. obra civil, numero contrato: CO-DOOTSM-TEN-01/2021, contratista PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA MD, S.A. DE C.V. con concate a UNIFORMAMENTO DE TENOSIQUE, monto: 733821.20) importe_modificado: 733821.20)	[meta1] (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 834.4)	{180180/proyecto_INICO, 180180/proyecto_FIN, 180180/proyecto_FIN, 180180/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7A821030186181	1 [Obj1] (Cov. municipio 17, localidad 148, direccion CALLE CONVOCADO NIEMES ELDJO EJ. NUEVO MEXICO, 88811 NUEVO MEXICO, TABASCO ENTRE Y. , ESTA REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO SE ENCUENTRA EN EL POB NUEVO MEXICO, I.N.-81-42391754, I.N.17-51018165)	01-07-2021	15-07-2021	266,665.17	266,665.17	266,665.17	266,665.17	266,665.17	[Obj1] (Rep. obra civil, numero contrato: CO-DOOTSM-TEN-01/2021, contratista MAPOLEON, S.A. DE C.V. con concate a UNIFORMAMENTO DE TENOSIQUE, importe_modificado: 2,869561.17E7)	[meta1] (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 17468.0)	{180180/proyecto_INICO, 180180/proyecto_FIN, 180180/proyecto_FIN, 180180/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7A821030186182	1 [Obj1] (Cov. municipio 17, localidad 111, direccion ELIDO CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGANA, 88811 NUEVO MEXICO, TABASCO ENTRE CALLE CANINO ACCESO Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA EN EL POB NUEVO MEXICO, I.N.-81-42391754, I.N.17-51018165)	01-07-2021	15-07-2021	278,467.53	278,467.53	278,467.53	278,467.53	278,467.53	[Obj1] (Rep. obra civil, numero contrato: CO-DOOTSM-TEN-01/2021, contratista MAPOLEON, S.A. DE C.V. con concate a UNIFORMAMENTO DE TENOSIQUE, importe_modificado: 2,869561.17E7)	[meta1] (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 5.1)	{180180/proyecto_INICO, 180180/proyecto_FIN, 180180/proyecto_FIN, 180180/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7A821030186184	1 [Obj1] (Cov. municipio 17, localidad 11, direccion CALLE ORQUIESA COLONIA COCOVOL, 88802 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA EN EL POB NUEVO MEXICO, I.N.-81-42391754, I.N.17-51018165)	05-04-2021	30-04-2021	593,243.55	593,243.55	593,243.55	593,243.55	593,243.55	[Obj1] (Rep. obra civil, numero contrato: CO-DOOTSM-TEN-01/2021, contratista PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA MD, S.A. DE C.V. con concate a UNIFORMAMENTO DE TENOSIQUE, monto: 738212.01) importe_modificado: 738212.01)	[meta1] (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1026.0)	{180180/proyecto_INICO, 180180/proyecto_FIN, 180180/proyecto_FIN, 180180/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7A821030186186	1 [Obj1] (Cov. municipio 17, localidad 111, direccion CALLE VARIOS NOMBRES ELDJO EJ. EL CENTRO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGANA, 88811 NUEVO MEXICO, TABASCO ENTRE CALLE CANINO ACCESO Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA EN EL POB NUEVO MEXICO, I.N.-81-42391754, I.N.17-51018165)	01-07-2021	15-07-2021	74,797.68	74,797.68	74,797.68	74,797.68	74,797.68	[Obj1] (Rep. obra civil, numero contrato: CO-DOOTSM-TEN-01/2021, contratista MAPOLEON, S.A. DE C.V. con concate a UNIFORMAMENTO DE TENOSIQUE, importe_modificado: 2,869561.17E7)	[meta1] (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3701.8)	{180180/proyecto_INICO, 180180/proyecto_FIN, 180180/proyecto_FIN, 180180/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7A821030186182	1 [Obj1] (Cov. municipio 17, localidad 11, direccion CALLE ORQUIESA COLONIA COCOVOL, 88802 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA EN EL POB NUEVO MEXICO, I.N.-81-42391754, I.N.17-51018165)	01-07-2021	15-07-2021	172,608.63	172,608.63	172,608.63	172,608.63	172,608.63	[Obj1] (Rep. obra civil, numero contrato: CO-DOOTSM-TEN-01/2021, contratista MAPOLEON, S.A. DE C.V. con concate a UNIFORMAMENTO DE TENOSIQUE, importe_modificado: 2,869561.17E7)	[meta1] (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 3044.0)	{180180/proyecto_INICO, 180180/proyecto_FIN, 180180/proyecto_FIN, 180180/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7A821030186176	1 [Obj1] (Cov. municipio 17, localidad 111, direccion CALLE VARIOS NOMBRES ELDJO EJ. EL CENTRO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGANA, 88811 NUEVO MEXICO, TABASCO ENTRE CALLE CANINO ACCESO Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA EN EL POB NUEVO MEXICO, I.N.-81-42391754, I.N.17-51018165)	01-07-2021	15-07-2021	718,266.87	718,266.87	718,266.87	718,266.87	718,266.87	[Obj1] (Rep. obra civil, numero contrato: CO-DOOTSM-TEN-01/2021, contratista MAPOLEON, S.A. DE C.V. con concate a UNIFORMAMENTO DE TENOSIQUE, importe_modificado: 2,869561.17E7)	[meta1] (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 17638.0)	{180180/proyecto_INICO, 180180/proyecto_FIN, 180180/proyecto_FIN, 180180/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7A821030186184	1 [Obj1] (Cov. municipio 17, localidad 05, direccion ELIDO EL FASAN 14 SECC, 88808 EL FASAN IRA, SECCION, TENOSIQUE ENTRE CALLE SIN NUMERO Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA EN EL POB NUEVO MEXICO, I.N.-81-42391754, I.N.17-51018165)	02-08-2021	11-08-2021	89,668.46	89,668.46	89,668.46	89,668.46	89,668.46	[Obj1] (Rep. obra civil, numero contrato: CO-DOOTSM-TEN-01/2021, contratista MAPOLEON, S.A. DE C.V. con concate a UNIFORMAMENTO DE TENOSIQUE, importe_modificado: 89668.46)	[meta1] (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 5966.0)	{180180/proyecto_INICO, 180180/proyecto_FIN, 180180/proyecto_FIN, 180180/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7A821030186186	1 [Obj1] (Cov. municipio 17, localidad 28, direccion CALLE SIN NUMERO ELIDO EL FASAN 28 SECCION, 88808 EL FASAN IRA, SECCION, TENOSIQUE ENTRE CALLE SIN NUMERO Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA EN EL POB NUEVO MEXICO, I.N.-81-42391754, I.N.17-51018165)	13-09-2021	11-09-2021	104,528.72	104,528.72	104,528.72	104,528.72	104,528.72	[Obj1] (Rep. obra civil, numero contrato: CO-DOOTSM-TEN-01/2021, contratista MAPOLEON, S.A. DE C.V. con concate a UNIFORMAMENTO DE TENOSIQUE, importe_modificado: 89668.46)	[meta1] (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 2876.9)	{180180/proyecto_INICO, 180180/proyecto_FIN, 180180/proyecto_FIN, 180180/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7A821030186187	1 [Obj1] (Cov. municipio 17, localidad 11, direccion CALLE 39 COLONIA MARIA LUISA, 88801 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE ENTRE CALLE 55 Y CALLE CHAMACASTE, ESTA REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL SE ENCUENTRA EN EL POB NUEVO MEXICO, I.N.-81-42391754, I.N.17-51018165)	08-07-2021	31-07-2021	946,353.29	946,353.29	946,353.29	946,353.29	946,353.29	[Obj1] (Rep. obra civil, numero contrato: CO-DOOTSM-TEN-01/2021, contratista PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA MD, S.A. DE C.V. con concate a UNIFORMAMENTO DE TENOSIQUE, importe_modificado: 9,275381.38E7)	[meta1] (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 85.7)	{180180/proyecto_INICO, 180180/proyecto_FIN, 180180/proyecto_FIN, 180180/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7A821030186186	1 [Obj1] (Cov. municipio 17, localidad 111, direccion CALLE VARIOS NOMBRES ELDJO EJ. EL CENTRO DEL FALLECIMIENTO DEL CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGANA, 88811 NUEVO MEXICO, TABASCO ENTRE CALLE CANINO ACCESO Y , ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA EN EL POB NUEVO MEXICO, I.N.-81-42391754, I.N.17-51018165)	02-08-2021	11-08-2021	448,866.03	448,866.03	448,866.03	448,866.03	448,866.03	[Obj1] (Rep. obra civil, numero contrato: CO-DOOTSM-TEN-01/2021, contratista MAPOLEON, S.A. DE C.V. con concate a UNIFORMAMENTO DE TENOSIQUE, importe_modificado: 89668.46)	[meta1] (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 10718.0)	{180180/proyecto_INICO, 180180/proyecto_FIN, 180180/proyecto_FIN, 180180/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	PERIODO	CATEGORIA	MUNICIPIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTANTO GLOBAL APROBADO	MONTANTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCION LEYTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	6	7/ABR/2021	192006	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	299,880.60	299,880.60	191. (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COVENIOS) monto: 299803.6, modificado: 299803.6)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA, COL. LA PAZ.-181912	Tabasco	Tabasco	17	Tenosique	17	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	197512	5	65	75	0	(meta: 1) (unidad medida: Cuadras) meta: 7617.0, meta_modificada: 7617.0)	
2021	5	7/ABR/2021	192087	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	224,476.27	224,476.27	191. (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COVENIOS) monto: 224476.27, modificado: 224476.27)	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE DE LA COL. COCOYOL.-188527	Tabasco	Tabasco	17	Tenosique	17	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	188527	5	40	60	0	(meta: 1) (unidad medida: metros cuadrados) meta: 185, meta_modificada: 185)	
2021	6	7/ABR/2021	192104	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	94,801.51	94,801.51	191. (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COVENIOS) monto: 94801.51, modificado: 94801.51)	REHABILITACION DE CAMINO DE POTABILIZACION, CD. TENOSIQUE DE PNO SUAREZ.-186808	Tabasco	Tabasco	17	Tenosique	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	186808	5	35	35	0	(meta: 1) (unidad medida: metros cuadrados) meta: 0.2, meta_modificada: 0.2)	
2021	5	7/ABR/2021	192207	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	131,029.25	131,029.25	191. (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COVENIOS) monto: 131029.25, modificado: 131029.25)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA, EJ. JOSE MARIA PNO SUAREZ, TRA SECCION.-189271	Tabasco	Tabasco	17	Tenosique	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	189271	5	60	75	0	(meta: 1) (unidad medida: Cuadras) meta: 0.2, meta_modificada: 0.2)	
2021	6	7/ABR/2021	192217	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	466,113.11	466,113.11	191. (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COVENIOS) monto: 466113.11, modificado: 466113.11)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA, POB. USUMACHTA.-189256	Tabasco	Tabasco	17	Tenosique	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	189256	5	180	170	0	(meta: 1) (unidad medida: metros cuadrados) meta: 18708.0, meta_modificada: 18708.0)	
2021	5	7/ABR/2021	192220	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	234,689.98	234,689.98	191. (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COVENIOS) monto: 234689.98, modificado: 234689.98)	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERA, PNO SUAREZ, IPA SECCION.-188374	Tabasco	Tabasco	17	Tenosique	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	188374	5	60	70	0	(meta: 1) (unidad medida: metros cuadrados) meta: 2.7, meta_modificada: 2.7)	
2021	6	7/ABR/2021	192243	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	99,216.26	99,216.26	191. (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COVENIOS) monto: 99216.26, modificado: 99216.26)	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERA, EJ. PLAN DE SAN ANTONIO.-189416	Tabasco	Tabasco	17	Tenosique	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	189416	5	45	70	0	(meta: 1) (unidad medida: metros cuadrados) meta: 1.05, meta_modificada: 1.05)	
2021	5	7/ABR/2021	192250	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	409,805.95	409,805.95	191. (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COVENIOS) monto: 409805.95, modificado: 409805.95)	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERA, EJ. PLAN DE SAN ANTONIO.-189443	Tabasco	Tabasco	17	Tenosique	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	189443	5	45	50	0	(meta: 1) (unidad medida: metros cuadrados) meta: 4.7, meta_modificada: 4.7)	
2021	6	7/ABR/2021	192325	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	2,033,886.01	2,033,886.01	191. (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COVENIOS) monto: 2033886.01, modificado: 2033886.01)	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. EL PALMAR.-296481	Tabasco	Tabasco	17	Tenosique	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	296481	5	60	65	0	(meta: 1) (unidad medida: kilometros lineal) meta: 9.5, meta_modificada: 9.5)	
2021	6	7/ABR/2021	192348	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	863,075.27	863,075.27	191. (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COVENIOS) monto: 863075.27, modificado: 863075.27)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PALMAR.-296658	Tabasco	Tabasco	17	Tenosique	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	296658	5	60	60	0	(meta: 1) (unidad medida: kilometros lineal) meta: 2.0, meta_modificada: 2.0)	
2021	6	7/ABR/2021	192354	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	2,162,445.44	2,162,445.44	191. (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COVENIOS) monto: 2162445.44, modificado: 2162445.44)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. EL PALMAR.-296658	Tabasco	Tabasco	17	Tenosique	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	296658	5	50	56	0	(meta: 1) (unidad medida: kilometros lineal) meta: 5.0, meta_modificada: 5.0)	
2021	6	7/ABR/2021	192362	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	1,971,105.81	1,971,105.81	191. (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COVENIOS) monto: 1971105.81, modificado: 1971105.81)	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. BENTON JUAREZ.-296658	Tabasco	Tabasco	17	Tenosique	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	296658	5	60	60	0	(meta: 1) (unidad medida: kilometros lineal) meta: 2.38, meta_modificada: 2.38)	
2021	5	7/ABR/2021	192388	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	2,395,866.42	2,395,866.42	191. (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COVENIOS) monto: 2395866.42, modificado: 2395866.42)	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. EL PEDREGAL.-296658	Tabasco	Tabasco	17	Tenosique	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	296658	5	50	60	0	(meta: 1) (unidad medida: kilometros lineal) meta: 5.55, meta_modificada: 5.55)	
2021	5	7/ABR/2021	192393	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	789,204.75	789,204.75	191. (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COVENIOS) monto: 789204.75, modificado: 789204.75)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. LA ULTRALUCHA.-297434	Tabasco	Tabasco	17	Tenosique	17	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	297434	5	40	35	0	(meta: 1) (unidad medida: metros cuadrados) meta: 3.0, meta_modificada: 3.0)	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO CICLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAM. PROYECTO	CLASIFICACION	SUBALISTACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	5	TA821040203894	Proyec. 2021 de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	3,776,456.00	3,776,456.00	REHABILITACION DE CALLES DE ACCESO A LOS CASOS DE ACAPULPA. MONTE 3779456.00	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	01	01	28607	0	56	56	0	0 (meta 1.000 unidades habitacionales, meta 9.97)
2021	5	TA821040203894	Proyec. 2021 de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	1,186,878.87	1,186,878.87	CONSTRUCCION DE TECHOS EN EDUCACION FISICA, JOB. ARENA DE HEALGO - 301180	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	01	01	30160	0	40	40	0	0 (meta 1.000 unidades habitacionales, meta 1.00)
2021	5	TA821040203894	Proyec. 2021 de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	1,186,878.26	1,186,878.26	CONSTRUCCION DE TECHOS EN EDUCACION FISICA, ELIDO EL PALMAR - 302888	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	01	01	30098	0	60	60	0	0 (meta 1.000 unidades habitacionales, meta 1.00)
2021	5	TA821040203894	Proyec. 2021 de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	1,623,100.24	1,623,100.24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CRUCE SOBRE EL ARROYO DE LAZARO CARDENAS Y VIALUSTIANO CARRANZA, COL. LAZARO CARDENAS - 300410	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	01	01	300410	0	40	40	0	0 (meta 1.000 unidades habitacionales, meta 1.00)
2021	5	TA821040203894	Proyec. 2021 de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	1,700,861.07	1,700,861.07	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CRUCE SOBRE EL ARROYO DE LAZARO CARDENAS Y VIALUSTIANO CARRANZA, COL. LAZARO CARDENAS - 300470	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	01	01	300473	0	40	40	0	0 (meta 1.000 unidades habitacionales, meta 1.00)
2021	5	TA821040203894	Proyec. 2021 de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	815,378.27	815,378.27	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CRUCE SOBRE EL ARROYO DE LAZARO CARDENAS Y VIALUSTIANO CARRANZA, COL. LAZARO CARDENAS - 300578	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	01	01	300578	0	20	20	0	0 (meta 1.000 unidades habitacionales, meta 1.00)
2021	5	TA821040203894	Proyec. 2021 de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	233,200.70	233,200.70	REHABILITACION DE PUENTE EL CHASCHIN, CD. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ - 301813	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	01	01	301813	0	36	36	0	0 (meta 1.000 unidades habitacionales, meta 1.00)
2021	5	TA821040203894	Proyec. 2021 de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	1,892,524.82	1,892,524.82	REHABILITACION DE CARRILES DE COSECHEROS, EJ. SAN MARCOS - 301552	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	01	01	301552	0	60	60	0	0 (meta 1.000 unidades habitacionales, meta 1.00)
2021	5	TA821040203894	Proyec. 2021 de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	1,659,712.20	1,659,712.20	REHABILITACION DE CARRILES DE COSECHEROS, EJ. CORTIJO NUEVO (IDA SECCION - 301547)	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	01	01	301547	0	36	36	0	0 (meta 1.000 unidades habitacionales, meta 1.00)
2021	5	TA821040203894	Proyec. 2021 de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	18,979.27	18,979.27	REHABILITACION DE CALLES DE ACCESO, EJ. CARLOS FELLICER CAMARA - 301895	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	01	01	301895	0	60	60	0	0 (meta 1.000 unidades habitacionales, meta 1.00)
2021	5	TA821040203894	Proyec. 2021 de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	154,258.91	154,258.91	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. CARLOS FELLICER CAMARA - 301758	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	01	01	301758	0	56	56	0	0 (meta 1.000 unidades habitacionales, meta 1.00)
2021	5	TA821040203894	Proyec. 2021 de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	121,528.33	121,528.33	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EJ. NUEVA JERUSALEN - 301781	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	01	01	301781	0	56	56	0	0 (meta 1.000 unidades habitacionales, meta 1.00)
2021	5	TA821040203894	Proyec. 2021 de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	26,443.17	26,443.17	REHABILITACION DE CALLES DE ACCESO, EJ. BELLA VISTA - 301813	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	01	01	301813	0	36	36	0	0 (meta 1.000 unidades habitacionales, meta 1.00)
2021	5	TA821040203894	Proyec. 2021 de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	172,288.97	172,288.97	REHABILITACION DE CALLES DE ACCESO, EJ. SAN PEDRO - 301886	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	01	01	301886	0	30	30	0	0 (meta 1.000 unidades habitacionales, meta 2.25)
2021	5	TA821040203894	Proyec. 2021 de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Presupuestario	86,450.84	86,450.84	REHABILITACION DE CALLES DE ACCESO, EJ. SAN PEDRO - 301886	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	01	01	301860	0	36	36	0	0 (meta 1.000 unidades habitacionales, meta 3.00)



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAM PROYECTO	CLASIFICACION	SUCLASIFICACION	INSTRUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	6	TAB210402036640	Proyecto de inversión de obra pública	33-Agenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3 175 178 62	3 175 178 62	(R) (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES Y CONVENIOS), monto: 3725178.62, modificado: 3725178.62)	REHABILITACION DE CAMINO DE TIERRAS PARA EL CENTRO, EJ. SANTA CRUZ, 301807	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	301807	S	40	50	0	(meta: 1 unidad, meta 11.0, meta modificada 11.0)
2021	5	TAB210402036628	Proyecto de inversión de obra pública	33-Agenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	88 128 85	88 128 85	(R) (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES Y CONVENIOS), monto: 88128.85, modificado: 88128.83)	REHABILITACION DE RED DE AGUAS PARA EL CALLE ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE 1 DE MAYO, C.O. BELEN, 301978	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	301978	S	20	38	0	(meta: 1 unidad, meta 18.0, meta modificada 18.0)
2021	5	TAB210402036683	Proyecto de inversión de obra pública	33-Agenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	487 821 80	487 821 80	(R) (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES Y CONVENIOS), monto: 487821.8, modificado: 487821.8)	REHABILITACION DE CALLES EN EL CALLE JOAQUIN DE HIDALGO, 302084	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	302084	S	30	36	0	(meta: 1 unidad, meta 35.0, meta modificada 35.0)
2021	5	TAB210402040015	Proyecto de inversión de obra pública	33-Agenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	217 042 04	217 042 04	(R) (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES Y CONVENIOS), monto: 217042.04, modificado: 217042.04)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 302430	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	302430	S	50	56	0	(meta: 1 unidad, meta 3.0, meta modificada 3.0)
2021	5	TAB210402040048	Proyecto de inversión de obra pública	33-Agenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	128 313 88	128 313 88	(R) (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES Y CONVENIOS), monto: 128313.88, modificado: 128313.88)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 302535	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	302535	S	40	50	0	(meta: 1 unidad, meta 2.0, meta modificada 2.0)
2021	5	TAB210402040025	Proyecto de inversión de obra pública	33-Agenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	66 242 65	66 242 65	(R) (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES Y CONVENIOS), monto: 66242.65, modificado: 66242.65)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 302946	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	302946	S	30	38	0	(meta: 1 unidad, meta 1.0, meta modificada 1.0)
2021	5	TAB210402040084	Proyecto de inversión de obra pública	33-Agenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	85 034 35	85 034 35	(R) (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES Y CONVENIOS), monto: 85034.35, modificado: 85034.35)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 302784	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	302784	S	50	58	0	(meta: 1 unidad, meta 1.0, meta modificada 1.0)
2021	5	TAB210402040093	Proyecto de inversión de obra pública	33-Agenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	55 866 36	55 866 36	(R) (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES Y CONVENIOS), monto: 55866.36, modificado: 55866.36)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 302823	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	302823	S	68	60	0	(meta: 1 unidad, meta 2.0, meta modificada 2.0)
2021	5	TAB210402040088	Proyecto de inversión de obra pública	33-Agenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	264 311 01	264 311 01	(R) (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES Y CONVENIOS), monto: 264311.01, modificado: 264311.01)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 302835	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	302835	S	50	60	0	(meta: 1 unidad, meta 4.0, meta modificada 4.0)
2021	5	TAB210402040105	Proyecto de inversión de obra pública	33-Agenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	165 848 61	165 848 61	(R) (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES Y CONVENIOS), monto: 158488.61, modificado: 158488.61)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 302988	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	302988	S	60	70	0	(meta: 1 unidad, meta 2.0, meta modificada 2.0)
2021	5	TAB210402041414	Proyecto de inversión de obra pública	33-Agenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6 430 303 35	6 430 303 35	(R) (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES Y CONVENIOS), monto: 6430303.35, modificado: 6430303.35)	REHABILITACION DE CAMINOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ESPERANZA, 308918	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	308918	S	40	50	0	(meta: 1 unidad, meta 9.35, meta modificada 9.35)
2021	5	TAB210402041484	Proyecto de inversión de obra pública	33-Agenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	281 178 31	281 178 31	(R) (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES Y CONVENIOS), monto: 281178.31, modificado: 281178.31)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUAS PARA EL CALLE ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 60, C.O. CENTRO, 308168	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	308168	S	50	40	0	(meta: 1 unidad, meta 4.0, meta modificada 4.0)
2021	5	TAB210402041478	Proyecto de inversión de obra pública	33-Agenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	186 408 00	186 408 00	(R) (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES Y CONVENIOS), monto: 186408.0, modificado: 186408.0)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA, EJ. DIEZ DE MAYO, 308208	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	308208	S	50	60	0	(meta: 1 unidad, meta 4.0, meta modificada 4.0)
2021	5	TAB210402041486	Proyecto de inversión de obra pública	33-Agenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	88 236 38	88 236 38	(R) (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES Y CONVENIOS), monto: 88236.38, modificado: 88236.38)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA, EJ. EL PORVENIR, 309256	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	309256	S	40	50	0	(meta: 1 unidad, meta 3.0, meta modificada 3.0)
2021	5	TAB210402041577	Proyecto de inversión de obra pública	33-Agenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	205 333 22	205 333 22	(R) (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES Y CONVENIOS), monto: 205333.22, modificado: 21987.08)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA, EJ. BENTO JIMENEZ, (RA. SECCION - 309418	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	309418	S	65	60	0	(meta: 1 unidad, meta 11.345.0, meta modificada 11.345.0)
2021	5	TAB210402041624	Proyecto de inversión de obra pública	33-Agenciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	231 182 15	231 182 15	(R) (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES Y CONVENIOS), monto: 231182.15, modificado: 231182.15)	REHABILITACION DE CAMINO DE TIERRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, (CICLO LAS POZAS - 308550	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	308550	S	48	65	0	(meta: 1 unidad, meta 1.231, meta modificada 1.231)

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES			
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EROGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURIST	OBSERVACIONES REVISION
746210402038940	(Geo) (Cve municipio) 17, localidad 13, direccion CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS, SECCION TABASCO ENTRE CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS Y CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTE EQUIPAMIENTO SE REALIZA EN TENOSIQUE TABASCO, km-91.02452726, lat 17.415899971)	30-09-2021	16-09-2021	3,725,726.92	3,725,726.92	3,725,726.92	3,725,726.92	3,725,726.92	(Geo) (Cve. Zona Odra, numero contrato CO-DOOTSM-TEN-0062021, contratista MAF-POLEON, S.A DE C.V., convocarse AVANTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto 4494820.76, importe_modificado 4494820.76)	(meta) (unidad_medida kilometro lineal, avance 11.0)	2038940proyecto_INICIO, 2038940proyecto_FIN, 2038940proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
746210402038959	(Geo) (Cve municipio) 17, localidad 13, direccion CALLE EL PASADILLO, SECCION TABASCO ENTRE CALLE FRANCO Y CALLE DE MAYO, ESTA REHABILITACION DE PAVIMENTO SE REALIZA EN TENOSIQUE TABASCO, km-91.14022928, lat 17.4622928)	30-09-2021	06-06-2021	66,126.89	66,126.89	66,126.89	66,126.89	66,126.89	(Geo) (Cve. Zona Odra, numero contrato CO-INDUSTRIAL-SERVICES S.A DE C.V., convocarse AVANTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto 139497.27, importe_modificado 139497.27)	(meta) (unidad_medida Metros lineales, avance 18.0)	2038959proyecto_FIN, 2038959proyecto_INICIO, 2038959proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
746210402038983	(Geo) (Cve municipio) 17, localidad 13, direccion CALLE MELCHOR ARENA DE HUALGO, BRIBAM ARENA DE HUALGO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE TOMAS GARRIDO CANABAL Y ESTA REHABILITACION DE CALLES SE ENCUENTRA DENTRO DEL POGADO, km-91.36292694, lat 17.46269269)	30-09-2021	06-06-2021	487,821.60	487,821.60	487,821.60	487,821.60	487,821.60	(Geo) (Cve. Zona Odra, numero contrato CO-SURGESTE S.A DE C.V., convocarse AVANTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto 157107.78, importe_modificado 157107.78)	(meta) (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 3942.0)	2038983proyecto_INICIO, 2038983proyecto_FIN, 2038983proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
746210402040015	(Geo) (Cve municipio) 17, localidad 13, direccion CALLE 3 EJIDO CENTRO USUMACINTA, BRIBRE CENTRO USUMACINTA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 3 EJIDO CENTRO USUMACINTA Y CALLE 3 EJIDO CENTRO USUMACINTA, ESTE EQUIPAMIENTO SE REALIZA EN TENOSIQUE TABASCO, km-91.40318794, lat 17.395999989)	30-09-2021	06-09-2021	217,042.04	217,042.04	217,042.04	217,042.04	217,042.04	(Geo) (Cve. Zona Odra, numero contrato CO-SURGESTE S.A DE C.V., convocarse AVANTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto 128872.2, importe_modificado 128872.2)	(meta) (unidad_medida Pezas, avance 3.0)	2040015proyecto_INICIO, 2040015proyecto_FIN, 2040015proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
746210402040048	(Geo) (Cve municipio) 17, localidad 13, direccion CALLE PRINCIPAL EJIDO CENTRO USUMACINTA, BRIBRE CENTRO USUMACINTA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 3 EJIDO CENTRO USUMACINTA Y CALLE 3 EJIDO CENTRO USUMACINTA, ESTE EQUIPAMIENTO SE REALIZA EN TENOSIQUE TABASCO, km-91.40318794, lat 17.395999989)	30-09-2021	06-09-2021	125,313.96	125,313.96	125,313.96	125,313.96	125,313.96	(Geo) (Cve. Zona Odra, numero contrato CO-DOOTSM-TEN-0062021, contratista MAF-POLEON, S.A DE C.V., convocarse AVANTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto 128872.2, importe_modificado 128872.2)	(meta) (unidad_medida Pezas, avance 2.0)	2040048proyecto_INICIO, 2040048proyecto_FIN, 2040048proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
746210402040066	(Geo) (Cve municipio) 17, localidad 13, direccion CALLE EL EJIDO HERMENEGILDO GALANA, BRIBRE HERMENEGILDO GALANA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE EL EJIDO HERMENEGILDO GALANA Y CALLE EL EJIDO HERMENEGILDO GALANA, ESTE EQUIPAMIENTO SE REALIZA EN EL EJIDO HERMENEGILDO GALANA DE TENOSIQUE TABASCO, km-91.17188894, lat 17.46671249)	30-09-2021	06-06-2021	66,242.65	66,242.65	66,242.65	66,242.65	66,242.65	(Geo) (Cve. Zona Odra, numero contrato CO-DOOTSM-TEN-0062021, contratista MAF-POLEON, S.A DE C.V., convocarse AVANTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto 128872.2, importe_modificado 128872.2)	(meta) (unidad_medida Pezas, avance 1.0)	2040066proyecto_INICIO, 2040066proyecto_FIN, 2040066proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
746210402040084	(Geo) (Cve municipio) 17, localidad 13, direccion CALLE PRINCIPAL EJIDO POMONA, IRA SECCION BRIBRE POMONA IRA, SECCION TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE POMONA IRA Y CALLE POMONA IRA, ESTE EQUIPAMIENTO SE REALIZA EN TENOSIQUE TABASCO, km-91.151478017, lat 17.4781017)	30-09-2021	06-09-2021	65,004.95	65,004.95	65,004.95	65,004.95	65,004.95	(Geo) (Cve. Zona Odra, numero contrato CO-DOOTSM-TEN-0062021, contratista MAF-POLEON, S.A DE C.V., convocarse AVANTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto 128872.2, importe_modificado 128872.2)	(meta) (unidad_medida Pezas, avance 1.0)	2040084proyecto_INICIO, 2040084proyecto_FIN, 2040084proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
746210402040093	(Geo) (Cve municipio) 17, localidad 13, direccion CALLE PRINCIPAL EJIDO POMONA, IRA SECCION BRIBRE POMONA IRA, SECCION TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE POMONA IRA Y CALLE POMONA IRA, ESTE EQUIPAMIENTO SE REALIZA EN TENOSIQUE TABASCO, km-91.151478017, lat 17.4781017)	30-09-2021	06-09-2021	66,866.98	66,866.98	66,866.98	66,866.98	66,866.98	(Geo) (Cve. Zona Odra, numero contrato CO-DOOTSM-TEN-0062021, contratista MAF-POLEON, S.A DE C.V., convocarse AVANTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto 128872.2, importe_modificado 128872.2)	(meta) (unidad_medida Pezas, avance 2.0)	2040093proyecto_INICIO, 2040093proyecto_FIN, 2040093proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
746210402040096	(Geo) (Cve municipio) 17, localidad 13, direccion CALLE EL EJIDO JUAZEL, EL EJIDO JUAZEL, SECCION CALLE EL EJIDO JUAZEL, ESTE EQUIPAMIENTO SE REALIZA EN TENOSIQUE TABASCO, km-91.151478017, lat 17.4781017)	30-09-2021	06-09-2021	264,311.01	264,311.01	264,311.01	264,311.01	264,311.01	(Geo) (Cve. Zona Odra, numero contrato CO-DOOTSM-TEN-0062021, contratista MAF-POLEON, S.A DE C.V., convocarse AVANTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto 128872.2, importe_modificado 128872.2)	(meta) (unidad_medida Pezas, avance 4.0)	2040096proyecto_INICIO, 2040096proyecto_FIN, 2040096proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
746210402040165	(Geo) (Cve municipio) 17, localidad 13, direccion CALLE EL EJIDO SAN JUAN DE LOS RIOS, SECCION CALLE EL EJIDO SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTE EQUIPAMIENTO SE REALIZA EN TENOSIQUE TABASCO, km-91.40326553, lat 17.4120295)	30-09-2021	06-06-2021	155,949.61	155,949.61	155,949.61	155,949.61	155,949.61	(Geo) (Cve. Zona Odra, numero contrato CO-INDUSTRIAL-SERVICES S.A DE C.V., convocarse AVANTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto 139497.27, importe_modificado 139497.27)	(meta) (unidad_medida Pezas, avance 2.0)	2040165proyecto_INICIO, 2040165proyecto_FIN, 2040165proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
746210402041414	(Geo) (Cve municipio) 17, localidad 13, direccion CALLE EL EJIDO SAN JUAN DE LOS RIOS, SECCION CALLE EL EJIDO SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTE EQUIPAMIENTO SE REALIZA EN TENOSIQUE TABASCO, km-91.40326553, lat 17.4120295)	30-09-2021	16-06-2021	6,430,303.35	6,430,303.35	6,430,303.35	6,430,303.35	6,430,303.35	(Geo) (Cve. Zona Odra, numero contrato CO-PAJALA MONTERO, convocarse MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto 4494820.76, importe_modificado 4494820.76)	(meta) (unidad_medida Kilometros lineal, avance 6.35)	2041414proyecto_INICIO, 2041414proyecto_FIN, 2041414proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
746210402041464	(Geo) (Cve municipio) 17, localidad 13, direccion CALLE EL EJIDO SAN JUAN DE LOS RIOS, SECCION CALLE EL EJIDO SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTE EQUIPAMIENTO SE REALIZA EN TENOSIQUE TABASCO, km-91.151478017, lat 17.4781017)	05-04-2021	30-04-2021	281,129.31	281,129.31	281,129.31	281,129.31	281,129.31	(Geo) (Cve. Zona Odra, numero contrato CO-INDUSTRIAL-SERVICES S.A DE C.V., convocarse AVANTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto 139497.27, importe_modificado 139497.27)	(meta) (unidad_medida Metros lineales, avance 43.8)	2041464proyecto_INICIO, 2041464proyecto_FIN, 2041464proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
746210402041418	(Geo) (Cve municipio) 17, localidad 13, direccion CALLE PRINCIPAL EJIDO BENTO JUAREZ, IRA SECCION BRIBRE BENTO JUAREZ, SECCION TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE BENTO JUAREZ, ESTE EQUIPAMIENTO SE REALIZA EN TENOSIQUE TABASCO, km-91.174578182, lat 17.4529277)	05-04-2021	30-04-2021	185,408.00	185,408.00	185,408.00	185,408.00	185,408.00	(Geo) (Cve. Zona Odra, numero contrato CO-DOOTSM-TEN-0062021, contratista MAF-POLEON, S.A DE C.V., convocarse AVANTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto 128872.2, importe_modificado 128872.2)	(meta) (unidad_medida Metros lineales, avance 8465.0)	2041418proyecto_INICIO, 2041418proyecto_FIN, 2041418proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
746210402041488	(Geo) (Cve municipio) 17, localidad 13, direccion CALLE PRINCIPAL EJIDO BENTO JUAREZ, IRA SECCION BRIBRE BENTO JUAREZ, SECCION TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE BENTO JUAREZ, ESTE EQUIPAMIENTO SE REALIZA EN TENOSIQUE TABASCO, km-91.174578182, lat 17.4529277)	05-04-2021	30-04-2021	88,238.36	88,238.36	88,238.36	88,238.36	88,238.36	(Geo) (Cve. Zona Odra, numero contrato CO-DOOTSM-TEN-0062021, contratista MAF-POLEON, S.A DE C.V., convocarse AVANTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto 128872.2, importe_modificado 128872.2)	(meta) (unidad_medida Metros lineales, avance 3088.0)	2041488proyecto_INICIO, 2041488proyecto_FIN, 2041488proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
746210402041634	(Geo) (Cve municipio) 17, localidad 13, direccion CALLE EL EJIDO SAN ISIDRO LAS POZAS, BRIBRE SAN ISIDRO LAS POZAS, SECCION TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE EL EJIDO SAN ISIDRO LAS POZAS Y CALLE EL EJIDO SAN ISIDRO LAS POZAS, ESTE EQUIPAMIENTO SE REALIZA EN TENOSIQUE TABASCO, km-91.174578182, lat 17.4529277)	05-04-2021	30-04-2021	215,827.08	215,827.08	215,827.08	215,827.08	215,827.08	(Geo) (Cve. Zona Odra, numero contrato CO-DOOTSM-TEN-0062021, contratista MAF-POLEON, S.A DE C.V., convocarse AVANTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto 128872.2, importe_modificado 128872.2)	(meta) (unidad_medida Metros lineales, avance 3388.0)	2041634proyecto_INICIO, 2041634proyecto_FIN, 2041634proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAM PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	6	TAB210402041828	Proyecto de inversión de obra pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141,763.96	141,763.96	RF1 (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 141763.96, modificado: 141763.96)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERA, EJ. DIEGO DE SEPTIEMBRE - 309539	27	Tabasco	Proyecto de inversión de obra pública Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	309539	5	25	30	0	0 (meta) Unidad medida: Kilometro lineal meta 1.0, meta_modificada 0
2021	6	TAB210402041830	Proyecto de inversión de obra pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	257,550.71	257,550.71	RF1 (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 257550.71, modificado: 257550.71)	REGLAS TÉCNICAS DE CALLES DE TERRACERA EL TALAZARON - 309548	27	Tabasco	Proyecto de inversión de obra pública Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	309548	5	40	50	0	0 (meta) Unidad medida: Casas-paquetadas meta 8070.0, meta_modificada 0
2021	6	TAB210402041832	Proyecto de inversión de obra pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	284,452.42	284,452.42	RF1 (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 284452.42, modificado: 284452.42)	REGLAS TÉCNICAS DE CALLES DE TERRACERA EL TALAZARON - 309554	27	Tabasco	Proyecto de inversión de obra pública Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	309554	5	36	45	0	0 (meta) Unidad medida: Casas-paquetadas meta 8670.0, meta_modificada 0
2021	5	TAB210402041835	Proyecto de inversión de obra pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	306,087.40	306,087.40	RF1 (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 306087.40, modificado: 306087.40)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE EL BENITO JUAREZ ZDA SECCION - 309590	27	Tabasco	Proyecto de inversión de obra pública Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	309590	5	56	63	0	0 (meta) Unidad medida: Kilometro lineal meta 3.0, meta_modificada 2.613.
2021	5	TAB210402041837	Proyecto de inversión de obra pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	242,066.21	242,066.21	RF1 (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 242066.21, modificado: 242066.21)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A RA CUATRO HERMANOS - 309598	27	Tabasco	Proyecto de inversión de obra pública Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	309598	5	25	30	0	0 (meta) Unidad medida: Casas-paquetadas meta 4.27, meta_modificada 0
2021	5	TAB210402041840	Proyecto de inversión de obra pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	316,494.71	316,494.71	RF1 (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 316494.71, modificado: 316494.71)	CONSTRUCCION DE CASAS DE CONSTRUCCION DEL POB NUEVO MEXICO - 309576	27	Tabasco	Proyecto de inversión de obra pública Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	309576	5	60	60	0	0 (meta) Unidad medida: Metros cuadrados meta 10000, meta_modificada 42.71
2021	5	TAB210402041845	Proyecto de inversión de obra pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,800,433.73	1,800,433.73	RF1 (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1800433.73, modificado: 1800433.73)	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA CUAT-TENOSIQUE - 309586	27	Tabasco	Proyecto de inversión de obra pública Social	Urbanización	Sin identificar	309586	5	60	75	0	0 (meta) Unidad medida: Casas-paquetadas meta 20.0, meta_modificada 20.00
2021	5	TAB210402041848	Proyecto de inversión de obra pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	67,665.36	67,665.36	RF1 (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 67665.36, modificado: 67665.36)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERA, EJ. EL PASO DE LA SABANA - 309618	27	Tabasco	Proyecto de inversión de obra pública Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	309618	5	60	65	0	0 (meta) Unidad medida: Casas-paquetadas meta 0.3, meta_modificada 0.30
2021	5	TAB210402041853	Proyecto de inversión de obra pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	21,597.06	21,597.06	RF1 (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 21597.06, modificado: 21597.06)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERA, EJ. CHOSPAC - 309662	27	Tabasco	Proyecto de inversión de obra pública Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	309662	5	48	37	0	0 (meta) Unidad medida: Casas-paquetadas meta 5.0, meta_modificada 5.00
2021	6	TAB210402041863	Proyecto de inversión de obra pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	417,767.04	417,767.04	RF1 (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 417767.04, modificado: 417767.04)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERA, EJ. CHOSPAC - 309662	27	Tabasco	Proyecto de inversión de obra pública Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	309662	5	65	60	0	0 (meta) Unidad medida: Casas-paquetadas meta 892.7, meta_modificada 894.4)
2021	6	TAB210402041864	Proyecto de inversión de obra pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,141,552.75	1,141,552.75	RF1 (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1141552.75, modificado: 1141552.75)	CONSTRUCCION DE BANQUETO DE CONCRETO HERRALDO EN CALLE CANSHAN ENTRE CALLE GUAPAJE Y CALLE PUENTE COL LUIS GOMEZ - 312323	27	Tabasco	Proyecto de inversión de obra pública Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	312323	5	65	60	0	0 (meta) Unidad medida: Casas-paquetadas meta 892.7, meta_modificada 894.4)
2021	6	TAB210402041865	Proyecto de inversión de obra pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,186,684.38	2,186,684.38	RF1 (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2186684.38, modificado: 2186684.38)	CONSTRUCCION DE RED DE TUBERIA EN LA VIALIDAD EN CALLE LA ESPERANZA, COL LA ESPERANZA - 312365	27	Tabasco	Proyecto de inversión de obra pública Social	Urbanización	Sin identificar	312365	5	60	54	0	0 (meta) Unidad medida: Casas-paquetadas meta 892.7, meta_modificada 894.4)
2021	6	TAB210402041868	Proyecto de inversión de obra pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	267,312.30	267,312.30	RF1 (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 267312.30, modificado: 267312.30)	CONSTRUCCION DE TUBERIA EN CALLE LA ESPERANZA, COL LA ESPERANZA - 312428	27	Tabasco	Proyecto de inversión de obra pública Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	312428	5	36	36	0	0 (meta) Unidad medida: Casas-paquetadas meta 1817.00, meta_modificada 1817.00
2021	6	TAB210402041869	Proyecto de inversión de obra pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	37,538.42	37,538.42	RF1 (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 37538.42, modificado: 37538.42)	REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERA, COL LA ESPERANZA - 312181	27	Tabasco	Proyecto de inversión de obra pública Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	312181	5	65	78	0	0 (meta) Unidad medida: Casas-paquetadas meta 817.0, meta_modificada 817.00
2021	6	TAB210402041869	Proyecto de inversión de obra pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	41,202.04	41,202.04	RF1 (Ciclo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 41202.04, modificado: 41202.04)	REHABILITACION DE CALLE CON EXISTENTE Y RECO DE BELLEN AV. CONSTITUCION DE LA COL. LAURO CARDEMAS - 312522	27	Tabasco	Proyecto de inversión de obra pública Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	312522	5	60	60	0	0 (meta) Unidad medida: Casas-paquetadas meta 817.0, meta_modificada 817.00

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO
 PERIODO: EJERCICIO DEFINITIVO 2021
 MUNICIPIO: TENOSIQUE

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES, REVISION		
TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EROGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES, REVISION
7A6210402041628	1 (g)01. (c)w. municipio 17, localidad 133, direccion CALLE PRINCIPAL DE BENTON JUAAREZ 2A SECCION, BENTON JUAAREZ 2A SECCION, TENOSIQUE TABASCO, entre camino acceso y... ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO DECIDES DE BENTON JUAAREZ EN TENOSIQUE TABASCO, km-81.29489872, km-17.44889880	05-04-2021	30-04-2021	144,763.96	144,763.96	144,763.96	144,763.96	144,763.96	(c)01. (l)po. obra Otra, numero contrato CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista NAPOLEON S.A DE C.V., convocante AVIANTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto: 138872.2, importe_modificado: 138872.2)	(meta:1) (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0)	004182/proyecto_INICIO, 204182/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
7A6210402041630	1 (g)01. (c)w. municipio 17, localidad 133, direccion CALLE PRINCIPAL DE BENTON JUAAREZ 2A SECCION, BENTON JUAAREZ 2A SECCION, TENOSIQUE TABASCO, entre camino acceso y... ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO DECIDES DE BENTON JUAAREZ EN TENOSIQUE TABASCO, km-81.29489872, km-17.44889880	05-04-2021	30-04-2021	252,650.71	252,650.71	252,650.71	252,650.71	252,650.71	(c)01. (l)po. obra Otra, numero contrato CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista NAPOLEON S.A DE C.V., convocante AVIANTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto: 138872.2, importe_modificado: 138872.2)	(meta:1) (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8070)	004183/proyecto_INICIO, 204183/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
7A6210402041632	1 (g)01. (c)w. municipio 17, localidad 205, direccion CALLE ACCESO EJIDO BENTO JUAREZ 2A SECCION, BENTON JUAAREZ 2A SECCION, TENOSIQUE TABASCO, entre camino acceso y... ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO BENTO JUAREZ 2A SECCION EN TENOSIQUE TABASCO, km-81.23884971, km-17.50930230	05-04-2021	30-04-2021	284,455.42	284,455.42	284,455.42	284,455.42	284,455.42	(c)01. (l)po. obra Otra, numero contrato CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista NAPOLEON S.A DE C.V., convocante AVIANTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto: 138872.2, importe_modificado: 138872.2)	(meta:1) (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:5.0)	004183/proyecto_INICIO, 204183/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
7A6210402041634	1 (g)01. (c)w. municipio 17, localidad 133, direccion CALLE ACCESO EJIDO BENTO JUAREZ 2A SECCION, BENTON JUAAREZ 2A SECCION, TENOSIQUE TABASCO, entre camino acceso y... ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO BENTO JUAREZ 2A SECCION EN TENOSIQUE TABASCO, km-81.23884971, km-17.45321938	05-04-2021	30-04-2021	301,922.70	301,922.70	301,922.70	301,922.70	301,922.70	(c)01. (l)po. obra Otra, numero contrato CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista NAPOLEON S.A DE C.V., convocante AVIANTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto: 138872.2, importe_modificado: 138872.2)	(meta:1) (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:4.51)	004183/proyecto_INICIO, 204183/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
7A6210402041637	1 (g)01. (c)w. municipio 17, localidad 205, direccion CALLE ACCESO EJIDO BENTO JUAREZ 2A SECCION, BENTON JUAAREZ 2A SECCION, TENOSIQUE TABASCO, entre camino acceso y... ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO CUATRO HERMANOS EN TENOSIQUE TABASCO, km-81.26759843, km-17.53478943	05-04-2021	30-04-2021	321,854.17	321,854.17	321,854.17	321,854.17	321,854.17	(c)01. (l)po. obra Otra, numero contrato CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista NAPOLEON S.A DE C.V., convocante AVIANTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto: 138872.2, importe_modificado: 138872.2)	(meta:1) (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:5)	004183/proyecto_INICIO, 204183/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
7A6210402041640	1 (g)01. (c)w. municipio 17, localidad 59, direccion CALLE SIN NUMERO PUERTO NUEVO MEXICO, BENTON JUAAREZ 2A SECCION, TENOSIQUE TABASCO, entre camino acceso y... ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO BENTON JUAAREZ 2A SECCION EN TENOSIQUE TABASCO, km-81.23238334, km-17.52188145	05-04-2021	30-04-2021	378,484.71	378,484.71	378,484.71	378,484.71	378,484.71	(c)01. (l)po. obra Otra, numero contrato CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista NAPOLEON S.A DE C.V., convocante AVIANTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto: 138872.2, importe_modificado: 138872.2)	(meta:1) (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.7)	004184/proyecto_INICIO, 204184/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
7A6210402041646	1 (g)01. (c)w. municipio 17, localidad 59, direccion CALLE ACCESO EJIDO EL PASAN 2DA SECCION, BENTON JUAAREZ 2A SECCION, TENOSIQUE TABASCO, entre camino acceso y... ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO EL PASAN 2DA SECCION EN TENOSIQUE TABASCO, km-81.44949422, km-17.465385073	05-04-2021	15-05-2021	1,600,433.73	1,600,433.73	1,600,433.73	1,600,433.73	1,600,433.73	(c)01. (l)po. obra Otra, numero contrato CO-DOOTSM-TEN-012/2021, contratista MK DEL SURRESTE, S.A DE C.V., convocante AVIANTAMIENTO DE TENOSIQUE, monto: 157107.78, importe_modificado: 157107.78)	(meta:1) (unidad_medida:Piezas, avance:20.0)	004185/proyecto_INICIO, 204185/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
7A6210402041648	1 (g)01. (c)w. municipio 17, localidad 59, direccion CALLE ACCESO EJIDO EL PASAN 2DA SECCION, BENTON JUAAREZ 2A SECCION, TENOSIQUE TABASCO, entre camino acceso y... ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO EL PASAN 2DA SECCION EN TENOSIQUE TABASCO, km-81.44949422, km-17.465385073	05-04-2021	15-05-2021	84,853.43	84,853.43	84,853.43	84,853.43	84,853.43	(c)01. (l)po. obra Otra, numero contrato CO-DOOTSM-TEN-012/2021, contratista NAPOLEON S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 888888.0, importe_modificado: 888888.0)	(meta:1) (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.3)	004185/proyecto_INICIO, 204185/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
7A6210402041648	1 (g)01. (c)w. municipio 17, localidad 59, direccion CALLE ACCESO EJIDO EL PASAN 2DA SECCION, BENTON JUAAREZ 2A SECCION, TENOSIQUE TABASCO, entre camino acceso y... ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO EL PASO DE LA SAGAMA EN TENOSIQUE TABASCO, km-81.44938111, km-17.45975913	05-04-2021	17-06-2021	221,487.08	221,487.08	221,487.08	221,487.08	221,487.08	(c)01. (l)po. obra Otra, numero contrato CO-DOOTSM-TEN-012/2021, contratista OREMA INDUSTRIAL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 158487.27, importe_modificado: 130487.27)	(meta:1) (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.3)	004185/proyecto_INICIO, 204185/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
7A6210402041653	1 (g)01. (c)w. municipio 17, localidad 123, direccion EJIDO CHOSPAC, BENTON JUAAREZ 2A SECCION, TENOSIQUE TABASCO, entre camino acceso y... ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO CHOSPAC EN TENOSIQUE TABASCO, km-81.45814874, km-17.62818376	05-04-2021	30-04-2021	417,787.04	417,787.04	417,787.04	417,787.04	417,787.04	(c)01. (l)po. obra Otra, numero contrato CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista OREMA INDUSTRIAL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 130487.27, importe_modificado: 130487.27)	(meta:1) (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.3)	004185/proyecto_INICIO, 204185/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
7A6210402041614	1 (g)01. (c)w. municipio 17, localidad 1, direccion BOULEVARD CANAHAN COLONALUIS GOMEZ ZETA, BENTON JUAAREZ 2A SECCION, TENOSIQUE TABASCO, entre camino acceso y... ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO EL PASAN 2DA SECCION EN TENOSIQUE TABASCO, km-81.44949422, km-17.465385073	23-02-2021	15-03-2021	1,141,552.75	1,141,552.75	1,141,552.75	1,141,552.75	1,141,552.75	(c)01. (l)po. obra Otra, numero contrato CO-DOOTSM-TEN-025/2021, contratista OREMA INDUSTRIAL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 1542040.25, importe_modificado: 1542040.25)	(meta:1) (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.7)	004244/proyecto_INICIO, 204244/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
7A6210402041621	1 (g)01. (c)w. municipio 17, localidad 39, direccion EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, BENTON JUAAREZ 2A SECCION, TENOSIQUE TABASCO, entre camino acceso y... ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO LA VELA GUARDIA, ZARAGOZA EN TENOSIQUE TABASCO, km-81.29428877, km-17.485915293	28-04-2021	21-05-2021	2,188,884.38	2,188,884.38	2,188,884.38	2,188,884.38	2,188,884.38	(c)01. (l)po. obra Otra, numero contrato CO-DOOTSM-TEN-011/2021, contratista IVAN EDUARDO VITTIRO convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 1895438.83, importe_modificado: 21895438.83)	(meta:1) (unidad_medida:Piezas, avance:64.4)	004042/proyecto_PROCESO, 204042/proyecto_INICIO, 204242/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
7A6210402041643	1 (g)01. (c)w. municipio 17, localidad 24, direccion EJIDO ESTAPILLA 2DA SECCION, BENTON JUAAREZ 2A SECCION, TENOSIQUE TABASCO, entre camino acceso y... ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO ESTAPILLA 2DA SECCION EN TENOSIQUE TABASCO, km-81.38891621, km-17.541732630	08-09-2021	20-09-2021	287,312.30	287,312.30	287,312.30	287,312.30	287,312.30	(c)01. (l)po. obra Otra, numero contrato CO-DOOTSM-TEN-008/2021, contratista IVAN EDUARDO VITTIRO convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 434320.76, importe_modificado: 434320.76)	(meta:1) (unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1273.9)	004043/proyecto_INICIO, 204043/proyecto_FIN, 204243/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
7A6210402041659	1 (g)01. (c)w. municipio 17, localidad 1, direccion CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA LA ESPERANZA, BENTON JUAAREZ 2A SECCION, TENOSIQUE TABASCO, entre camino acceso y... ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO LA COLONIA LA ESPERANZA EN TENOSIQUE TABASCO, km-81.40700841, km-17.4889059	08-12-2021	22-12-2021	37,538.42	37,538.42	37,538.42	37,538.42	37,538.42	(c)01. (l)po. obra Otra, numero contrato CO-INDUSTRIAL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto: 158487.27, importe_modificado: 130487.27)	(meta:1) (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1811.0)	004658/proyecto_INICIO, 204658/proyecto_FIN, 204658/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
7A6210402041660	1 (g)01. (c)w. municipio 17, localidad 1, direccion AVENIDA CONSTITUCION COLONIA LAZARO CARDENAS, BENTON JUAAREZ 2A SECCION, TENOSIQUE TABASCO, entre camino acceso y... ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO LAZARO CARDENAS EN TENOSIQUE TABASCO, km-81.4188922, km-17.46595559	08-12-2021	22-12-2021	41,202.04	41,202.04	41,202.04	41,202.04	41,202.04	(c)01. (l)po. obra Otra, numero contrato CO-CONSTITUCION COLONIA LAZARO CARDENAS, BENTON JUAAREZ 2A SECCION, TENOSIQUE TABASCO, entre camino acceso y... ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL EJIDO LAZARO CARDENAS EN TENOSIQUE TABASCO, km-81.4188922, km-17.46595559)	(meta:1) (unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0)	004687/proyecto_INICIO, 204687/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO DESTINO DEL GASTO

RECURSO, CIERRE DEFINITIVO 2021

MUNICIPIO: TENOSIQUE



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA	MONTTO GLOBAL APROBADO	MONTTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2021	6	TAB71040204620	Proyec to de inversión en	2021	33-Agencaciones Federales y Municipios	00474AS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	95,625.62	95,625.62	(ft. (ciclo_recurso.2021, ramo.33, modalidad. APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.89625.62, modificado.89625.62)	REHABILITACION DE CALLE CON EXISTENTE Y REGO DE SELLO EN AV. CONSTITUCION DE LA COL. LUIS GOMEZ Z. - 327281	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	327281	5	50	00	0 (meta) Unidad medidas: Metros lineales, meta.114.0, meta_modificada.114.0)
2021	6	TAB71040204632	Proyec to de inversión en	2021	33-Agencaciones Federales y Municipios	00474AS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	226,087.95	226,087.95	(ft. (ciclo_recurso.2021, ramo.33, modalidad. APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.226087.95, modificado.226087.95)	REHABILITACION DE CALLE CON EXISTENTE Y REGO DE SELLO EN AV. CONSTITUCION DE LA COL. MUNICIPAL. - 327228	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	327228	5	50	58	0 (meta) Unidad medidas: Metros lineales, meta.243.0, meta_modificada.233.0)
2021	6	TAB71040201879	Proyec to de inversión en	2021	33-Agencaciones Federales y Municipios	00474AS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	1,837,727.28	818,818.18	(ft. (ciclo_recurso.2021, tipo_recurso.ESTATAL, prog_estatal_mun.Programa Estatal, monto.1837727.28, modificado.818818.18, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.0.00, modificado.0.00)	05000228 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EXISTENTE Y REGO DE SELLO EN LA COL. DE TENOSIQUE, EN LA TENOSIQUE 2000 - 200418	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	200418	5	1,850	1,850	0 (meta) Unidad medidas: Metros lineales, meta.1374.0, meta_modificada.1274.0)
2021	6	TAB71040201828	Proyec to de inversión en	2021	33-Agencaciones Federales y Municipios	00474AS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	4,228,430.53	1,879,448.18	(ft. (ciclo_recurso.2021, tipo_recurso.ESTATAL, prog_estatal_mun.Programa Estatal, monto.4228430.53, modificado.1879448.18, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.173882.34, modificado.0.00)	05000224 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EXISTENTE Y REGO DE SELLO EN TENOSIQUE 2000 - 200781	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	200781	5	1,850	1,850	0 (meta) Unidad medidas: Metros lineales, meta.1580.0, meta_modificada.1778.0)
2021	6	TAB71040201852	Proyec to de inversión en	2021	33-Agencaciones Federales y Municipios	00474AS Municipal y de las Entidades Federativas y del Distrito Federal	8,294,837.83	1,842,040.26	(ft. (ciclo_recurso.2021, tipo_recurso.ESTATAL, prog_estatal_mun.Programa Estatal, monto.8294837.83, modificado.1842040.26, prog_pres.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.200269.57, modificado.0.00)	05000224 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EXISTENTE Y REGO DE SELLO EN LA COL. DE TENOSIQUE, COL. SIQUERAB - 200875	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	200875	5	1,850	1,750	0 (meta) Unidad medidas: Metros lineales, meta.2414.0, meta_modificada.1373.53)

Handwritten blue checkmarks and scribbles.

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_REVISION
74621040204620	[geotipo_municipio] 17, localidad 1, direccion AVENIDA NOMBRES COLONIA SIQUISIBAL 2000 8994 TENOSIQUE DE PNO SUAREZ TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LUIS TENOSIQUE TABASCO, lnt-81 41258426, lnt-17 46386283	08-12-2021	22-12-2021	95,625.62	95,625.62	95,625.62	95,625.62	95,625.62	[geotipo_municipio] 17, localidad 1, direccion AVENIDA NOMBRES COLONIA SIQUISIBAL 2000 8994 TENOSIQUE DE PNO SUAREZ TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LUIS TENOSIQUE TABASCO, lnt-81 41258426, lnt-17 46386283	[meta] 1 [unidad_medida] Metros lineales, avance 114 (0)	[201802]proyecto_INICIO, [201802]proyecto_FIN, [201802]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74621040204662	[geotipo_municipio] 17, localidad 1, direccion AVENIDA NOMBRES COLONIA SIQUISIBAL 2000 8994 TENOSIQUE DE PNO SUAREZ TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MUNICIPAL EN TENOSIQUE TABASCO, lnt-81 41252365, lnt-17 41187198	08-12-2021	22-12-2021	235,302.85	235,302.85	235,302.85	235,302.85	235,302.85	[geotipo_municipio] 17, localidad 1, direccion AVENIDA NOMBRES COLONIA SIQUISIBAL 2000 8994 TENOSIQUE DE PNO SUAREZ TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MUNICIPAL EN TENOSIQUE TABASCO, lnt-81 41252365, lnt-17 41187198	[meta] 1 [unidad_medida] Metros lineales, avance 283 (0)	[201802]proyecto_INICIO, [201802]proyecto_FIN, [201802]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
746210402019219	[geotipo_municipio] 17, localidad 1, direccion CALLE VARIOS NOMBRES COLONIA TENOSIQUE 2000 8994 TENOSIQUE DE PNO SUAREZ TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA SIQUISIBAL 2000, lnt-81 41007776, lnt-17 41182018	08-08-2021	30-08-2021	816,816.10	816,816.10	816,816.10	816,816.10	816,816.10	[geotipo_municipio] 17, localidad 1, direccion CALLE VARIOS NOMBRES COLONIA TENOSIQUE 2000 8994 TENOSIQUE DE PNO SUAREZ TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA SIQUISIBAL 2000, lnt-81 41007776, lnt-17 41182018	[meta] 1 [unidad_medida] Metros lineales, avance 1574 (0)	[201827]proyecto_INICIO, [201827]proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
746210402019296	[geotipo_municipio] 17, localidad 1, direccion CALLE VARIOS NOMBRES COLONIA TENOSIQUE 2000 8994 TENOSIQUE DE PNO SUAREZ TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA SIQUISIBAL 2000, lnt-81 41010958, lnt-17 41182088	08-08-2021	30-08-2021	1,879,448.15	1,879,448.15	1,879,448.15	1,879,448.15	1,879,448.15	[geotipo_municipio] 17, localidad 1, direccion CALLE VARIOS NOMBRES COLONIA TENOSIQUE 2000 8994 TENOSIQUE DE PNO SUAREZ TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA SIQUISIBAL 2000, lnt-81 41010958, lnt-17 41182088	[meta] 1 [unidad_medida] Metros lineales, avance 1776 (0)	[201838]proyecto_FIN, [201838]proyecto_INICIO, [201838]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
746210402018302	[geotipo_municipio] 17, localidad 1, direccion CALLE VARIOS NOMBRES COLONIA SIQUISIBAL 2000 8994 TENOSIQUE DE PNO SUAREZ TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA SIQUISIBAL 2000, lnt-81 41891424, lnt-17 46164885	08-08-2021	30-08-2021	1,542,040.25	1,542,040.25	1,542,040.25	1,542,040.25	1,542,040.25	[geotipo_municipio] 17, localidad 1, direccion CALLE VARIOS NOMBRES COLONIA SIQUISIBAL 2000 8994 TENOSIQUE DE PNO SUAREZ TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA SIQUISIBAL 2000, lnt-81 41891424, lnt-17 46164885	[meta] 1 [unidad_medida] Metros lineales, avance 1573 (53)	[201830]proyecto_INICIO, [201830]proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Soledad Suarez
L.C.P. CARLOS CARAVEO ORDAZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
 TRIENIO 2021-2024

Vladimir Gordillo Esquivel
LIC. VLADIMIR GORDILLO ESQUIVEL
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN