

TENOQUIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

DESTINO DEL GASTO

MARZO 2023

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB230102206984	Proyecto de inversión	2023	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,900,796.11	1,900,796.11	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900796.11, modificado:1900796.11}}	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB. GUAYACAN AL EJ. CANITZAN ZDA. SECC. - 9565	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	9565	S	130	147	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros, meta:40.6, meta_modificada:40.6}}
2023	1	TAB230102206986	Proyecto de inversión	2023	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,547,824.11	1,547,824.11	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547824.11, modificado:1547824.11}}	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES. EJ GREGORIO MENDEZ - 9586	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	9586	S	133	125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.0, meta_modificada:693.0}}
2023	1	TAB230102206990	Proyecto de inversión	2023	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,548,491.54	1,548,491.54	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548491.54, modificado:1548491.54}}	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES. POB. SANTO TOMAS - 9616	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	9616	S	133	116	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.0, meta_modificada:693.0}}
2023	1	TAB230102207003	Proyecto de inversión	2023	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				862,899.38	862,899.38	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862899.38, modificado:862899.38}}	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EJ. EL BEJUCAL - 9764	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	9764	S	196	179	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19781.0, meta_modificada:19781.0}}
2023	1	TAB230102207007	Proyecto de inversión	2023	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				859,472.51	859,472.51	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859472.51, modificado:859472.51}}	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA. EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR - 9802	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Junta Estatal de Caminos	9802	S	119	119	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9453.7, meta_modificada:9453.7}}
2023	1	TAB230102207100	Proyecto de inversión	2023	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				384,801.85	384,801.85	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384801.85, modificado:384801.85}}	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. EJ. ALVARO OBREGON - 10514	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10514	S	308	306	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230102206984	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:EJIDO CANITZAN, 86905 CANITZAN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTE REHABILITACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS COMUNIDADES DEL POB QUAYACAN Y EJ CANITZAN SEGUNDA SECCION, lon:-91.36554475, lat:17.58578023}}	08-02-2023	08-04-2023	1,900,796.11	1,638,617.34	597,614.60	597,614.60	594,008.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-002-2023, contratista:OVIDIO RUIZ RAMON, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1880942.5, importe_modificado:1880942.5}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:24.36}}	{2206984/proyecto_INICIO, 2206984/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}}	Sin observaciones
TAB230102206986	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:37, direccion:CALLE 27 DE FEBRERO EJIDO GREGORIO MENDEZ, 86909 GREGORIO MENDEZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SE ENCUENTRA TRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJ GREGORIO MENDEZ, lon:-91.55258388, lat:17.5896557}}	08-02-2023	08-04-2023	1,547,824.11	1,511,081.49	300,929.16	300,929.16	299,113.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-003-2023, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3022849.7, importe_modificado:3022849.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.8}}	{2206986/proyecto_INICIO, 2206986/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}}	Sin observaciones
TAB230102206990	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:82, direccion:EJIDO SANTO TOMAS, 86524 SANTO TOMAS, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO SANTO TOMAS, lon:-91.35366302, lat:17.30468095}}	08-02-2023	08-04-2023	1,548,491.54	1,511,768.21	296,623.81	296,623.81	294,833.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-003-2023, contratista:ROGER HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3022849.7, importe_modificado:3022849.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:623.7}}	{2206990/proyecto_INICIO, 2206990/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230102207003	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:EJIDO EL BEJUCAL, 86927 EL BEJUCAL, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTS REHABILITACION DE CALLES SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL BEJUCAL, lon:-91.24961252, lat:17.30730113}}	15-04-2023	14-05-2023	862,899.38	849,682.25	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-005-2023, contratista:SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2372991.48, importe_modificado:2372991.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2207003/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}}	Sin observaciones
TAB230102207007	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:99, direccion:EJIDO FRANCISCO I MADERO CORTAZAR, 86924 FRANCISCO I MADERO CORTAZAR, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO FRANCISCO I MADERO CORTAZAR, lon:-91.16816028, lat:17.30254238}}	01-03-2023	15-03-2023	859,472.51	846,961.21	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-005-2023, contratista:SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2372991.48, importe_modificado:2372991.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9264.68}}	{2207007/proyecto_INICIO, 2207007/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}}	Sin observaciones
TAB230102207100	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:97, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 86927 ALVARO OBREGON, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUAS POTABLE SE ENCUENTRA DENTRO DE LOA COMUNIDAD DEL EJIDO ALVARO OBREGON, lon:-91.22865843, lat:17.29078238}}	15-02-2023	31-03-2023	384,801.85	331,725.73	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-004-2023, contratista:MARIO CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:379492.86, importe_modificado:379492.86}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.98}}	{2207100/proyecto_PROCESO, 2207100/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB230102207109	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				687,144.73	687,144.73	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687144.73, modificado:687144.73}}	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EJ. EL BEJUCAL - 10564	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10564	S	196	179	0	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}}
2023	1	TAB230102207121	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				597,312.27	597,312.27	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597312.27, modificado:597312.27}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 44 COL. LA TRINCHERA - 10654	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10654	S	1,119	1,007	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:442.0, meta_modificada:442.58}}
2023	1	TAB230102207124	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				331,126.64	331,126.64	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331126.64, modificado:331126.64}}	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL EJ. GREGORIO MENDEZ - 10671	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10671	S	133	125	0	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro, meta:1.28, meta_modificada:1.28}}
2023	1	TAB230102207127	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,075,662.90	1,075,662.90	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075662.9, modificado:1075662.9}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 44 COL. LA TRINCHERA - 10706	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10706	S	1,119	1,007	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:377.11, meta_modificada:377.11}}
2023	1	TAB230102207133	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				702,403.68	702,403.68	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702403.68, modificado:702403.68}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. CHOSPAC - 10730	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10730	S	49	37	0	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro, meta:9.57, meta_modificada:9.57}}
2023	1	TAB230102207140	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				911,482.98	911,482.98	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911482.98, modificado:911482.98}}	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PEDREGAL - 10766	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10766	S	120	124	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26001.0, meta_modificada:26001.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



TRANSFORMANDO JUNTOS
 AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230102207109	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:EJIDO EL BEJUCAL, 86927 EL BEJUCAL, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL E.J. EL BEJUCAL, lon:-91.25076473, lat:17.30648169}}	16-03-2023	14-04-2023	687,144.73	676,348.02	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-005-2023, contratista:SUSANA VALENZUELA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2372991.48, importe_modificado:2372991.48}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:2.1}}	{2207109/proyecto_PROCESO, 2207109/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}}	Sin observaciones
TAB230102207121	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 44 COLONIA LA TRINCHERA, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 45 Y CALLE 55, ESTA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 44 COL. LA TRINCHERA DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.42002156, lat:17.46917889}}	08-02-2023	24-03-2023	597,312.27	591,268.88	285,757.86	285,757.86	284,033.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-001-2023, contratista:AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1656066.69, importe_modificado:1656066.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:442.58}}	{2207121/proyecto_NICIO, 2207121/proyecto_FIN, 2207121/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}}	Sin observaciones
TAB230102207124	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:37, direccion:EJIDO GREGORIO MÉNDEZ, 86909 GREGORIO MÉNDEZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO GREGORIO MÉNDEZ, lon:-91.5525747, lat:17.5889102}}	16-03-2023	14-04-2023	331,126.64	325,283.49	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-TEN-007-2023, contratista:AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1017458.78, importe_modificado:1017458.78}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.0}}	{2207124/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}}	Sin observaciones
TAB230102207127	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD 44 COLONIA LA TRINCHERA, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 55 Y CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE, ESTA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 44 COL. LA TRINCHERA EN, lon:-91.42003967, lat:17.46920959}}	08-02-2023	24-03-2023	1,075,662.90	1,064,797.81	925,324.20	925,324.20	919,740.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-001-2023, contratista:AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1656066.69, importe_modificado:1656066.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:377.11}}	{2207127/proyecto_FIN, 2207127/proyecto_PROCESO, 2207127/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}}	Sin observaciones
TAB230102207133	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:123, direccion:EJIDO E.J. CHOSPAC, 86909 CHOSPAC, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTE MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD CHOSPAC, lon:-91.45658518, lat:17.62550726}}	16-03-2023	14-04-2023	702,403.68	692,175.29	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-TEN-007-2023, contratista:AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1017458.78, importe_modificado:1017458.78}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:0.0}}	{2207133/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}}	Sin observaciones
TAB230102207140	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:63, direccion:EJIDO EL PEDREGAL, 86926 EL PEDREGAL, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL PEDREGAL, lon:-91.00723875, lat:17.34713408}}	16-03-2023	14-04-2023	911,482.98	785,761.19	0.00	0.00	0.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-TEN-016-2023, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:899180.51, importe_modificado:899180.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7800.3}}	{2207140/proyecto_NICIO, 2207140/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}}	Sin observaciones

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB230102207150	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,255,820.93	1,255,820.93	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255820.93, modificado:1255820.93}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA. E.J HERMENEGILDO GALEANA - 10854	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10854	S	52	59	0	{meta1: (unidad_medida:Kilo metro, meta:4.55, meta_modificada:4.55)}
2023	1	TAB230102207167	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,586,623.80	1,586,623.80	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586623.8, modificado:1586623.8}}	REHABILITACION GENERAL DE LA CANCHA DE USO PUBLICO PROFR. RENE CORTES CORTES - 10973	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10973	S	16,882	15,687	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2023	1	TAB230102207168	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				938,620.62	938,620.62	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938620.62, modificado:938620.62}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 44 COL. LA TRINCHERA - 10977	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10977	S	1,119	1,007	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.46, meta_modificada:689.46)}
2023	1	TAB230102207171	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				3,717,546.90	3,717,546.90	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3717546.9, modificado:3717546.9}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 44 COL. LA TRINCHERA - 10992	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	10992	S	1,119	1,007	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2701.6, meta_modificada:2701.6)}
2023	1	TAB230102207175	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				573,658.15	573,658.15	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573658.15, modificado:573658.15}}	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COL. MARIA LUISA - 11013	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	11013	S	1,119	1,007	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9453.7, meta_modificada:9360.0)}
2023	1	TAB230102207181	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				712,170.02	712,170.02	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712170.02, modificado:712170.02}}	REHABILITACION DE LA CANCHA DE USO PUBLICO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA COL. LUIS GOMEZ Z. - 11047	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Tenosique	11047	S	1,119	1,007	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230102207150	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 86915 HERMENEGILDO GALEANA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTE MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL E.J. HERMANEGILDO GALEANA, lon:-91.17894263, lat:17.46932317}}	16-03-2023	14-04-2023	1,255,820.93	1,082,604.25	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-TEN-012-2023, contratista:PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA MD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1243444.02, importe_modificado:1243444.02}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, avance:3.64}}	{2207150/proyecto_PROCESO, 2207150/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}}	Sin observaciones
TAB230102207167	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO COLONIA TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ CENTRO, 86900 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 27 ESTA REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO DE E, lon:-91.42377946, lat:17.47762303}}	01-04-2023	15-05-2023	1,586,623.80	1,367,779.14	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-TEN-013-2023, contratista:ESCALA CONSTRUMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1550540.82, importe_modificado:1550540.82}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}}	{2207167/proyecto_NICIO, 2207167/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}}	Sin observaciones
TAB230102207168	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 44 COLONIA LA TRINCHERA, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 55 Y CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE, ESTA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SE ENCUENTRA EN LA CALLE 44 COL. LA TRINCHERA DE TEN, lon:-91.41980314, lat:17.46860063}}	06-03-2023	19-04-2023	938,620.62	916,364.68	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-006-2023, contratista:GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:4576139.89, importe_modificado:4576139.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2207168/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}}	Sin observaciones
TAB230102207171	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 44 COLONIA LA TRINCHERA, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 55 Y CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE, ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 44 COL. LA TRINCHER, lon:-91.4199197, lat:17.46894351}}	20-03-2023	18-05-2023	3,717,546.90	3,661,775.20	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-006-2023, contratista:GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:4578139.89, importe_modificado:4578139.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.85}}	{2207171/proyecto_NICIO, 2207171/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}}	Sin observaciones
TAB230102207175	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA MARIA LUISA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTE MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN LA COL. MARIA LUISA DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.42133542, lat:17.4692249}}	16-03-2023	14-04-2023	573,658.15	494,532.89	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-TEN-008-2023, contratista:WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:565669.0, importe_modificado:565669.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8424.0}}	{2207175/proyecto_PROCESO, 2207175/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}}	Sin observaciones
TAB230102207181	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA LUIS GÓMEZ ZETA, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA REHABILITACION DE LA CANCHA DE USO PUBLICO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA COL. LUIS GÓMEZ Z. DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.42329343, lat:17.46893759}}	16-03-2023	14-04-2023	712,170.02	613,939.72	0.00	0.00	0.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOOTSM-TEN-009-2023, contratista:WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:646034.69, importe_modificado:646034.69}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.99}}	{2207181/proyecto_PROCESO, 2207181/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}}	Sin observaciones

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB230102207189	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				400,648.68	400,648.68	{#f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400648.68, modificado:400648.68}}	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA COL CERTEZA - 11102	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	11102	S	204	145	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6825.5, meta_modificada:6825.5}}
2023	1	TAB220402205125	Proyecto de inversión	2022	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				1,790,615.38	1,763,211.38	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790615.38, modificado:1763211.38}}	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	OP096	S	183	178	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:4.9, meta_modificada:4.9}}
2023	1	TAB220202069910	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				276,099.29	269,974.21	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276099.29, modificado:269974.21}}	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ CARLOS PELLICER CAMARA - 21809	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	21809	S	25	30	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:4.0, meta_modificada:3.5}}
2023	1	TAB220202069923	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				96,924.46	92,368.58	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96924.46, modificado:92368.58}}	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN C A SUENOS DE ORO - 21887	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	21887	S	40	35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4002.0, meta_modificada:4001.76}}
2023	1	TAB220202069936	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				155,315.76	147,323.68	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155315.76, modificado:147323.68}}	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EJ NUEVA JERUSALEN - 21948	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	21948	S	36	30	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:2.77, meta_modificada:2.77}}
2023	1	TAB220202070841	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				288,242.14	281,083.87	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288242.14, modificado:281083.87}}	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ SANTA LUCIA - 28186	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	28186	S	30	25	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:6.0, meta_modificada:5.55}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230102207188	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA CERTEZA, 86919 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTE MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN LA COL. CERTEZA DE TENOSIQUE TAABSCO, lon:-91.37046484, lat:17.4604679}}	16-03-2023	14-04-2023	400,648.68	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2207188/proyecto_I NICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:1.0, usuario: RFT, fecha:2023-04-03}}	Sin observaciones
TAB220402205125	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:75, direccion:EJ SAN ISIDRO GUASIVAN, lon:-91.17387672, lat:17.45737014}}	02-08-2022	03-09-2022	1,763,211.38	1,763,211.38	1,763,211.38	1,763,211.38	1,763,211.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-050-2022, contratista:CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1790615.38, importe_modificado:1772764.85}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.9}}	{2205125/proyecto_I NICIO, 2205125/proyecto_FI N, 2205125/proyecto_P ROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202069910	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:182, direccion:PASAJE ACCESO EJIDO CARLOS PELLICER CÁMARA, 86928 CARLOS PELLICER CÁMARA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO Y . ESTA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL EJ CARLOS PELLICER CAMARA EN TENOSI, lon:-91.02730553, lat:17.25228735}}	14-02-2022	15-03-2022	269,974.21	269,974.21	269,974.21	269,974.21	269,974.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-004-2022, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:719326.82, importe_modificado:702787.23}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}}	{2069910/proyecto_I NICIO, 2069910/proyecto_P ROCESO, 2069910/proyecto_FI N}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202069923	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SUEÑOS DE ORO, 86928 SUEÑOS DE ORO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y . ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA DENTRO DE COLONIA AGRICOLA SUEÑOS DE ORO EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.08026338, lat:17.27897678}}	14-02-2022	15-03-2022	92,368.58	92,368.58	92,368.58	92,368.58	92,368.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-004-2022, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:719326.82, importe_modificado:702787.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4001.78}}	{2069923/proyecto_I NICIO, 2069923/proyecto_FI N, 2069923/proyecto_P ROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202069936	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:183, direccion:CALLE ACCESO EJIDO NUEVA JERUSALEN, 86928 NUEVA JERUSALEN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO Y . ESTA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJ NUEVA JERUSALEN EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.06755998, lat:17.25772729}}	14-02-2022	15-03-2022	147,323.68	147,323.68	147,323.68	147,323.68	147,323.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-004-2022, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:719326.82, importe_modificado:702787.23}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.77}}	{2069936/proyecto_I NICIO, 2069936/proyecto_FI N, 2069936/proyecto_P ROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202070841	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:80, direccion:CALLE ACCESO EJIDO SANTA LUCIA, 86908 SANTA LUCIA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO Y . ESTA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL EJ SANTA LUCIA EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.55849138, lat:17.54220088}}	08-04-2022	25-04-2022	281,083.87	281,083.87	281,083.87	281,083.87	281,083.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-021-2022, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:288242.14, importe_modificado:281083.87}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.58}}	{2070841/proyecto_I NICIO, 2070841/proyecto_P ROCESO, 2070841/proyecto_FI N, 2070841/proyecto_P ROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB220202078520	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,525,822.86	2,464,623.06	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2525822.86, modificado:2464623.06}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERPO DE LA VALDAD DEL EJ. SAN FRANCISCO A TENOSIQUE - 73671	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	73671	S	80	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9391.0, meta_modificada:9486.26}}
2023	1	TAB220202078608	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				611,930.37	593,086.31	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611930.37, modificado:593086.31}}	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL.ROBERTO MADRAZO - 74065	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	74065	S	42	35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21580.0, meta_modificada:21580.8}}
2023	1	TAB220202078620	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				177,705.04	176,428.81	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177705.04, modificado:176428.81}}	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA SECCION - 74123	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	74123	S	26	32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3960.0, meta_modificada:3960.0}}
2023	1	TAB220202078629	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				165,830.26	164,752.85	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165830.26, modificado:164752.85}}	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA SECCION - 74163	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	74163	S	42	35	0	{meta1: {unidad_medida:Kilo metro lineal, meta:3.0, meta_modificada:2.7}}
2023	1	TAB220202078657	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				494,093.86	475,381.35	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494093.86, modificado:475381.35}}	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, POB. RANCHO GRANDE - 74349	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	74349	S	42	38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11284.0, meta_modificada:11284.0}}
2023	1	TAB220202078718	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				300,852.18	292,510.75	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300852.18, modificado:292510.75}}	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 74709	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	74709	S	65	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9730.0, meta_modificada:9730.0}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTUREST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202078520	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:69, direccion:CALLE SALUD CORTES GÓMEZ PUEBLO REDENCIÓN DEL CAMPESINO, 86923 TABASCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y . ESTA REHABILITACION DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN EL POBLADO REDENCIÓN DEL CAMPESINO, lon:-91.28561542, lat:17.32853518}}	08-04-2022	22-05-2022	2,464,623.06	2,464,623.06	2,464,623.06	2,464,623.06	2,464,623.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-020-2022, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2525822.86, importe_modificado:2472374.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9486.26}}	{2078520/proyecto_J NICIO, 2078520/proyecto_FI N, 2078520/proyecto_P ROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202078608	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIOS NOMBRES COLONIA ROBERTO MADRAZO PINTADO, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y . ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN LA COL.ROBERTO MADRAZO EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.4119038, lat:17.45943535}}	30-05-2022	18-06-2022	593,086.31	593,086.31	593,086.31	593,086.31	593,086.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-027-2022, contratista:CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1312971.35, importe_modificado:1282889.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21580.8}}	{2078608/proyecto_J NICIO, 2078608/proyecto_P ROCESO, 2078608/proyecto_FI N}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202078620	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:94, direccion:CALLE VARIOS NOMBRES EJIDO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ IRA SECCIÓN, 86921 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ IRA, SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y . ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL EJ. LUIS ECHEVERRIA ALV, lon:-91.4391833, lat:17.40699208}}	30-05-2022	18-06-2022	176,428.81	176,428.81	176,428.81	176,428.81	176,428.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-032-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:95472.78, importe_modificado:973551.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3960.0}}	{2078620/proyecto_FI N, 2078620/proyecto_P ROCESO, 2078620/proyecto_J NICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202078629	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:94, direccion:EJIDO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ IRA SECCIÓN, 86921 LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ IRA, SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y . ESTA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ IRA, SECC, lon:-91.43908942, lat:17.40674126}}	30-05-2022	18-06-2022	164,752.85	164,752.85	164,752.85	164,752.85	164,752.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-032-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:95472.78, importe_modificado:973551.45}}	{meta1: {unidad_medida:Kilóme tro lineal, avance:2.7}}	{2078629/proyecto_J NICIO, 2078629/proyecto_P ROCESO, 2078629/proyecto_FI N}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202078657	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:67, direccion:PUEBLO RANCHO GRANDE, 86922 RANCHO GRANDE, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y . ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL POB. RANCHO GRANDE EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.40545639, lat:17.42258477}}	30-05-2022	18-06-2022	475,381.35	475,381.35	475,381.35	475,381.35	475,381.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-032-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:95472.78, importe_modificado:973551.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11284.0}}	{2078657/proyecto_J NICIO, 2078657/proyecto_FI N, 2078657/proyecto_P ROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202078718	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:EJIDO CORREGIDORA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 86924 CORREGIDORA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y . ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.36349691, lat:17.25718434}}	30-05-2022	18-06-2022	292,510.75	292,510.75	292,510.75	292,510.75	292,510.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-035-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1028655.72, importe_modificado:1006099.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9730.0}}	{2078718/proyecto_J NICIO, 2078718/proyecto_FI N, 2078718/proyecto_P ROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB220202078722	Proyecto de inversión	2022	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				182,879.09	178,272.42	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182879.09, modificado:178272.42}}	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ NIÑOS HEROES - 74721	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	74721	S	39	38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5355.0, meta_modificada:5355.0}}
2023	1	TAB220202078731	Proyecto de inversión	2022	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				323,387.24	312,846.32	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323387.24, modificado:312846.32}}	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. NIÑOS HEROES - 74749	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	74749	S	38	35	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.05, meta_modificada:2.05}}
2023	1	TAB220202078739	Proyecto de inversión	2022	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				68,791.25	67,338.58	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68791.25, modificado:67338.58}}	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. FRANCISCO I. MADERO RIOS - 74788	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	74788	S	33	35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3850.0, meta_modificada:3850.0}}
2023	1	TAB220202078751	Proyecto de inversión	2022	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				287,183.74	279,381.14	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287183.74, modificado:279381.14}}	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. NUEVO PROGRESO - 74825	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	74825	S	40	48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5885.0, meta_modificada:6885.0}}
2023	1	TAB220202078790	Proyecto de inversión	2022	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				823,997.15	806,703.03	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823997.15, modificado:806703.03}}	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. NUEVO PROGRESO - 74966	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	74966	S	40	48	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
2023	1	TAB220202078803	Proyecto de inversión	2022	33-	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				239,204.45	233,717.10	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239204.45, modificado:233717.1}}	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CORTIJO NUEVO IRA. SECCION - 75026	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	75026	S	46	51	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7370.0, meta_modificada:7370.0}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202078722	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:53, direccion:EJIDO NIÑOS HEROES, 86924 NIÑOS HEROES, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y . ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL EJ. NIÑOS HEROES DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.39820309, lat:17.2741132}}	30-05-2022	13-06-2022	178,272.42	178,272.42	178,272.42	178,272.42	178,272.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-034-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1866049.33, importe_modificado:1818566.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5355.0}}	{2078722/proyecto_FINICIO, 2078722/proyecto_PROCESO, 2078722/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202078731	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:53, direccion:EJIDO NIÑOS HEROES, 86924 NIÑOS HEROES, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y . ESTA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL EJ. NIÑOS HEROES DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.39813872, lat:17.27540405}}	30-05-2022	18-06-2022	312,846.32	312,846.32	312,846.32	312,846.32	312,846.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-034-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1866049.33, importe_modificado:1818566.43}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.05}}	{2078731/proyecto_FINICIO, 2078731/proyecto_FIN, 2078731/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202078739	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO RIO, 86924 FRANCISCO I. MADERO RÍOS, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y . ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL EJ. FRANCISCO I. MADERO RÍOS DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.38764872, lat:17.29870265}}	30-05-2022	18-06-2022	67,338.58	67,338.58	67,338.58	67,338.58	67,338.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-035-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1028655.72, importe_modificado:1006099.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3850.0}}	{2078739/proyecto_INICIO, 2078739/proyecto_FIN, 2078739/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202078751	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:66, direccion:EJIDO NUEVO PROGRESO, 86924 NUEVO PROGRESO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y . ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL EJ. NUEVO PROGRESO DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.26876842, lat:17.2530853}}	30-05-2022	18-06-2022	279,381.14	279,381.14	279,381.14	279,381.14	279,381.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-034-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1866049.33, importe_modificado:1818566.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6885.0}}	{2078751/proyecto_INICIO, 2078751/proyecto_FIN, 2078751/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202078790	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:66, direccion:EJIDO NUEVO PROGRESO, 86924 NUEVO PROGRESO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y . ESTA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL EJ. NUEVO PROGRESO EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.26907956, lat:17.25338244}}	30-05-2022	18-06-2022	806,703.03	806,703.03	806,703.03	806,703.03	806,703.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-034-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1866049.33, importe_modificado:1818566.43}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}}	{2078790/proyecto_INICIO, 2078790/proyecto_FIN, 2078790/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202078803	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:EJIDO CORTIJO NUEVO 1A SECCION, 86924 CORTIJO NUEVO 1A SECCION, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y . ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL EJ. CORTIJO NUEVO 1A SECCION DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.33456606, lat:17.2877791}}	30-05-2022	18-06-2022	233,717.10	233,717.10	233,717.10	233,717.10	233,717.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-035-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1028655.72, importe_modificado:1006099.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7370.0}}	{2078803/proyecto_INICIO, 2078803/proyecto_PROCESO, 2078803/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB220202078809	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				186,983.78	180,385.94	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186983.78, modificado:180385.94}}	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS - 75051	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	75051	S	66	58	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9765.0, meta_modificada:9765.0}}
2023	1	TAB220202078827	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				90,667.49	88,589.19	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90667.49, modificado:88589.19}}	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, E.J. SAN MARCOS - 75116	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	75116	S	65	79	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.0, meta_modificada:1485.0}}
2023	1	TAB220202078888	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				647,168.79	631,729.94	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647168.79, modificado:631729.94}}	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL E.J. SAN MARCOS POB. REDENCION DEL CAMPESINO E.J. SAN MARCOS - 80109	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	80109	S	65	74	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineal, meta:7.6, meta_modificada:7.6}}
2023	1	TAB220202078891	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				157,843.62	156,988.44	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157843.62, modificado:156988.44}}	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, E.J. LOS RIELES DE SAN JOSE - 80128	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	80128	S	80	90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4655.0, meta_modificada:4655.0}}
2023	1	TAB220202078893	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				313,417.72	307,720.75	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313417.72, modificado:307720.75}}	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, E.J. ADOLFO LOPEZ MATEOS - 80144	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	80144	S	75	78	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11280.0, meta_modificada:11280.0}}
2023	1	TAB220202078919	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				383,760.45	385,054.82	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393760.45, modificado:385054.82}}	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA POB. ESTAPILLA - 80226	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	80226	S	160	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19225.0, meta_modificada:19225.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



TRANSFORMANDO JUNTOS
 AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB22020207809	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:82, direccion:EJIDO SANTO TOMÁS, 86924 SANTO TOMÁS, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA DENTRO DEL POB. SANTO TOMAS EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.35319685, lat:17.30442541}}	30-05-2022	18-06-2022	180,385.94	180,385.94	180,385.94	180,385.94	180,385.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-033-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1425737.42, importe_modificado:1389835.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9765.0}}	{2078809/proyecto_INICIO, 2078809/proyecto_FIN, 2078809/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB22020207827	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:92, direccion:EJIDO SANTO TOMÁS, 86924 SAN MARCOS, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJ. SAN MARCOS EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.3522344, lat:17.34338461}}	30-05-2022	18-06-2022	88,589.19	88,589.19	88,589.19	88,589.19	88,589.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-033-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1425737.42, importe_modificado:1389835.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1485.0}}	{2078827/proyecto_INICIO, 2078827/proyecto_FIN, 2078827/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB22020207888	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:92, direccion:EJIDO SAN MARCOS, 86923 SAN MARCOS, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA SE ENCUANTRA DEL EJ. SAN MARCOS POB. REDENCION DEL CAMPESINO EJ. SAN MARCOS EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.35209493, lat:17.34350798}}	30-05-2022	18-06-2022	631,729.94	631,729.94	631,729.94	631,729.94	631,729.94	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-033-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1425737.42, importe_modificado:1389835.01}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:7.6}}	{2078888/proyecto_INICIO, 2078888/proyecto_FIN, 2078888/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB22020207891	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:91, direccion:EJIDO LOS RIELES DE SAN JOSÉ, 86923 LOS RIELES DE SAN JOSÉ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.37315914, lat:17.35930775}}	30-05-2022	18-06-2022	156,988.44	156,988.44	156,988.44	156,988.44	156,988.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-032-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:95472.78, importe_modificado:973551.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4635.0}}	{2078991/proyecto_INICIO, 2078991/proyecto_FIN, 2078991/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202079893	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 86922 ADOLFO LOPEZ MATEOS, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE UBICAN EN EL EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.40301808, lat:17.39331478}}	30-05-2022	18-06-2022	307,720.75	307,720.75	307,720.75	307,720.75	307,720.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-035-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1028655.72, importe_modificado:1006099.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11290.5}}	{2079893/proyecto_INICIO, 2079893/proyecto_PROCESO, 2079893/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202079919	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO ESTAPILLA, 86909 ESTAPILLA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL POB. ESTAPILLA EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.41002305, lat:17.54432222}}	30-05-2022	18-06-2022	385,054.82	385,054.82	385,054.82	385,054.82	385,054.82	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-028-2022, contratista:RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:393760.45, importe_modificado:385054.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19225.0}}	{2079919/proyecto_INICIO, 2079919/proyecto_FIN, 2079919/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB220202083141	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,582,784.00	2,518,710.68	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2582784.0, modificado:2518710.68}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS - 97496	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	97496	S	170	75	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1720.1, meta_modificada:1719.0}}
2023	1	TAB220202083380	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				279,077.16	271,795.32	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279077.16, modificado:271795.32}}	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA POB. USUMACINTA - 98452	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	98452	S	120	99	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16500.0, meta_modificada:16500.0}}
2023	1	TAB220202083383	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				97,663.42	94,269.28	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97663.42, modificado:94269.28}}	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO - 98473	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	98473	S	31	39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5550.0, meta_modificada:5550.0}}
2023	1	TAB220202083384	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				235,489.86	229,445.10	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235489.86, modificado:229445.1}}	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO - 98479	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	98479	S	31	39	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.7, meta_modificada:2.7}}
2023	1	TAB220202083387	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				113,346.85	111,099.57	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113346.85, modificado:111099.57}}	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA SECC - 98506	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	98506	S	75	60	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.4, meta_modificada:0.4}}
2023	1	TAB220402149540	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,454,392.54	894,804.23	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454392.54, modificado:894804.23}}	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. SANTA ELENA - 100100	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tenosique	100100	S	20	16	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS



TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202083141	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion: CALLE VARIOS NOMBRES EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 86922 ADOLFO LOPEZ MATEOS, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUBENTRA EN EL EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE TEJOSIQUE TABASCO, lon:-91.40237435, lat:17.39325335}}	27-06-2022	25-08-2022	2,518,710.68	2,518,710.68	2,518,710.68	2,518,710.68	2,518,710.68	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-037-2022, contratista: OVIDIO RUIZ RAMON, convocante: MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2582784.0, importe_modificado:2525790.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1719.0}}	{2083141/proyecto_INICIO, 2083141/proyecto_PROCESO, 2083141/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202083380	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:86, direccion: PUEBLO USUMACINTA, 86907 USUMACINTA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUBENTRA EN EL POB. USUMACINTA EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.49300128, lat:17.55259609}}	27-06-2022	11-07-2022	271,795.32	271,795.32	271,795.32	271,795.32	271,795.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-036-2022, contratista: SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante: MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:725577.29, importe_modificado:707582.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16500.0}}	{2083380/proyecto_INICIO, 2083380/proyecto_FIN, 2083380/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202083383	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:157, direccion: CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE SAN ANTONIO, 86907 PLAN DE SAN ANTONIO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE UBICA EN EL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.46214511, lat:17.55425787}}	27-06-2022	11-07-2022	94,269.28	94,269.28	94,269.28	94,269.28	94,269.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-036-2022, contratista: SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante: MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:725577.29, importe_modificado:707582.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5550.0}}	{2083383/proyecto_INICIO, 2083383/proyecto_FIN, 2083383/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202083384	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:157, direccion: EJIDO PLAN DE SAN ANTONIO, 86907 PLAN DE SAN ANTONIO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA SE UBICA EN EL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.45815398, lat:17.55628324}}	27-06-2022	11-07-2022	229,445.10	229,445.10	229,445.10	229,445.10	229,445.10	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-036-2022, contratista: SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante: MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:725577.29, importe_modificado:707582.32}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:2.7}}	{2083384/proyecto_INICIO, 2083384/proyecto_PROCESO, 2083384/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202083387	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:44, direccion: EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA SECCION, 86907 JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA SECCION, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA ESTA UBICADA EN EL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA SECC D, lon:-91.4546436, lat:17.56975091}}	27-06-2022	11-07-2022	111,099.57	111,099.57	111,099.57	111,099.57	111,099.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-036-2022, contratista: SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante: MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:725577.29, importe_modificado:707582.32}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.44}}	{2083387/proyecto_INICIO, 2083387/proyecto_FIN, 2083387/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402149540	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:79, direccion: EJIDO SANTA ELENA, 86915 SANTA ELENA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO SE UBICA EN EL EJ. SANTA ELENA DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.20422112, lat:17.52406589}}	12-09-2022	26-10-2022	894,804.23	894,804.23	894,804.23	894,804.23	889,404.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-069-2022, contratista: PROYECCION CONSTRUCTIVA MD, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1002086.81, importe_modificado:1002086.81}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:2.0}}	{2149540/proyecto_INICIO, 2149540/proyecto_PROCESO, 2149540/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB220402152592	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,978,394.14	3,074,454.22	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2978394.14, modificado:3074454.22}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERPO DE LA VIALIDAD CARRIL IZQUIERDO DEL EJ SAN FRANCISCO A TENOSIQUE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) POB REDENCION DEL CAMPESINO - 173899	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	173899	S	60	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10302.0, meta_modificada:9118.58}}
2023	1	TAB220402153308	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,485,852.73	1,498,819.54	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485852.73, modificado:1498819.54}}	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN CAMINO DE TERRACERIA EN EJ. ESPERANZA NORTE EL VEINTE - 188939	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	188939	S	48	36	0	{meta1: {unidad_medida:Puentes, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2023	1	TAB220402157679	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,075,063.09	1,473,579.68	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075063.09, modificado:1473579.68}}	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA EJ. LA ISLA - 228251	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	228251	S	25	35	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2023	1	TAB220402157826	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				334,940.52	93,858.76	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334940.52, modificado:93858.76}}	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. SANTA CRUZ - 229016	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	229016	S	50	60	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.6, meta_modificada:3.6}}
2023	1	TAB220402157844	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				669,438.39	93,858.76	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669438.39, modificado:93858.76}}	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. EL PALMAR - 229077	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	229077	S	60	70	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.05, meta_modificada:2.05}}
2023	1	TAB220402180318	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1,788,360.60	1,547,712.78	{#f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788360.6, modificado:1547712.78}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE RED EJ. IGNACIO ZARAGOZA - 337747	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	337747	S	20	15	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402152592	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:69, direccion:CALLE CARRIL IZQ PUEBLO REDEDON DEL CAMPESINO, 86923 REDEDON DEL CAMPESINO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , SE REALIZA ESTA REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL POBLADO REDEDON DEL CAMPESINO EN TENOSIQUE TABASCO, lon: -91.28009737, lat:17.32659561}}	01-07-2022	25-07-2022	3,074,454.22	3,074,454.22	3,074,454.22	3,074,454.22	3,074,454.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-045-2022, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3079515.14, importe_modificado:3079515.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9118.58}}	{2152592/proyecto_FINICIO, 2152592/proyecto_PROCESO, 2152592/proyecto_FINICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402153308	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:21, direccion:CALLE TERRACERIA EJIDO ESPERANZA NORTE EL VEINTE, 86911 ESPERANZA NORTE (EL VEINTE), TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN CAMINO DE TERRACERIA SE REALIZA EN EL EN EJ ESPERANZA NORTE EL VEI, lon:-91.31992456, lat:17.52586323}}	28-07-2022	25-10-2022	1,499,819.54	1,499,819.54	1,499,819.54	1,499,819.54	1,490,768.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-052-2022, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2500095.27, importe_modificado:2500095.27}}	{meta1: {unidad_medida:Punto (s), avance:1.0}}	{2153308/proyecto_FINICIO, 2153308/proyecto_PROCESO, 2153308/proyecto_FINICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402157679	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:EJIDO LA ISLA, 86906 LA ISLA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA CONSTRUCCION SE REALIZA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO LA ISLA, lon:-91.48684, lat:17.48135772}}	22-08-2022	15-09-2022	1,473,579.68	1,473,579.68	1,473,579.68	1,473,579.68	1,473,579.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-062-2022, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1270460.68, importe_modificado:1270460.68}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2157679/proyecto_FINICIO, 2157679/proyecto_FINICIO, 2157679/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402157826	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO CARR LA PALMA - E.J. SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 EJIDO SANTA CRUZ, 86925 SANTA CRUZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL E.J. SA, lon:-91.02461309, lat:17.4160311}}	24-10-2022	22-11-2022	93,858.76	93,858.76	93,858.76	93,858.76	93,858.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-073-2022, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1004378.91, importe_modificado:1004378.91}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.6}}	{2157826/proyecto_FINICIO, 2157826/proyecto_FINICIO, 2157826/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402157844	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO CARR LA PALMA - E.J. EL PALMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 EJIDO EL PALMAR, 86916 EL PALMAR, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL E.J. EL PA, lon:-91.03788437, lat:17.44978524}}	24-10-2022	22-11-2022	93,858.76	93,858.76	93,858.76	93,858.76	93,858.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-073-2022, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1004378.91, importe_modificado:1004378.91}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.05}}	{2157844/proyecto_FINICIO, 2157844/proyecto_FINICIO, 2157844/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402180318	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 86910 IGNACIO ZARAGOZA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y , ESTA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE RED SE ENCUENTRA EN EL EJ. IGNACIO ZARAGOZA DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.28759198, lat:17.45830051}}	01-12-2022	23-12-2022	1,547,712.78	1,547,712.78	1,547,712.78	1,547,712.78	1,538,373.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-084-2022, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1417712.78, importe_modificado:1417712.78}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{2180318/proyecto_FINICIO, 2180318/proyecto_FINICIO, 2180318/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2023	1	TAB220402159136	Proyecto de inversión	2022	ESTATAL	FISE	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,787,984.09	823,677.04	{#1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2272790.45, modificado:494266.22}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515193.64, modificado:329470.82}}	05000388 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 236399	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	236399	S	60	65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:120.0}}
2023	1	TAB220402159416	Proyecto de inversión	2022	ESTATAL	FISE	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,646,471.19	708,621.34	{#1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1587862.71, modificado:425172.8}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058588.48, modificado:283448.54}}	05000456 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ COLONIA SAN MIGUELITO CALLE 36 - 237739	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	237739	S	79	80	0	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:561.3, meta_modificada:561.3}}
2023	1	TAB220402159437	Proyecto de inversión	2022	ESTATAL	FISE	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,455,869.38	3,723,827.18	{#1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3273521.63, modificado:2234176.3}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182347.75, modificado:1469450.86}}	05000389 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MIGUELITO CALLE 36 ENTRE 31 Y CALLE 55 - 237821	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	237821	S	79	80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:561.3, meta_modificada:352.28}}
2023	1	TAB220402159497	Proyecto de inversión	2022	ESTATAL	FISE	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	853,892.97	387,221.72	{#1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:512335.78, modificado:232333.03}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341557.19, modificado:154888.69}}	05000457 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ COLONIA SAN MIGUELITO CALLE 36 - 238037	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	238037	S	79	80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:658.68, meta_modificada:606.3}}
2023	1	TAB220402177409	Proyecto de inversión	2022	ESTATAL	FISE	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,416,766.46	948,994.11	{#1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:850859.88, modificado:569396.46}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566706.58, modificado:379587.65}}	05000458 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ COLONIA SAN MIGUELITO CALLE 36 - 328032	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	328032	S	48	36	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1119.9, meta_modificada:102.86}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2023



TRANSFORMANDO JUNTOS
 AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402159136	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE 3, ESTA CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE EN LA COLONIA LUIS, lon:-91.43409892, lat:17.4586577}}	05-09-2022	04-10-2022	823,677.04	823,677.04	823,677.04	823,677.04	823,677.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:-CO-DOOTSM-TEN-063-2022, contratista:GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3703330.4, importe_modificado:3703330.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}	{2159136/proyecto_I_NICIO, 2159136/proyecto_FI_N, 2159136/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402158416	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 36 COLONIA SAN MIGUELITO, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 31 Y CALLE 55, ESTA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE EN LA COLONIA SAN MIGUELITO, lon:-91.42291449, lat:17.47307579}}	24-01-2022	22-11-2022	708,621.34	708,621.34	708,621.34	708,621.34	708,621.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:-CO-DOOTSM-TEN-077-2022, contratista:ALEJANDRO ENRIQUE SERAFIN LAY, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3419865.66, importe_modificado:3419865.66}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:561.3}}	{2159416/proyecto_I_NICIO, 2159416/proyecto_FI_N, 2159416/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402159437	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 38 COLONIA SAN MIGUELITO, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 31 Y CALLE 55, ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE EN LA COLONIA SAN M, lon:-91.42323345, lat:17.47439765}}	22-11-2022	22-12-2022	3,723,627.18	3,723,627.18	3,723,627.18	3,723,627.18	3,723,627.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:-CO-DOOTSM-TEN-078-2022, contratista:JUAN JOSE HERRERA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:5335982.66, importe_modificado:5335982.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3522.88}}	{2159437/proyecto_I_NICIO, 2159437/proyecto_FI_N, 2159437/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402159497	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 36 COLONIA SAN MIGUELITO, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 31 Y CALLE 55, ESTA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE EN LA COLONIA SAN MIGUELITO CALLE, lon:-91.42312616, lat:17.4739176}}	08-11-2022	28-11-2022	387,221.72	387,221.72	387,221.72	387,221.72	387,221.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:-CO-DOOTSM-TEN-077-2022, contratista:ALEJANDRO ENRIQUE SERAFIN LAY, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3419865.66, importe_modificado:3419865.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:606.3}}	{2159497/proyecto_I_NICIO, 2159497/proyecto_FI_N, 2159497/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402177409	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 36 COLONIA SAN MIGUELITO, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 31 Y CALLE 55, ESTA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN MIGUELITO EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.42350167, lat:17.47534939}}	23-11-2022	22-12-2022	948,994.11	948,994.11	948,994.11	948,994.11	943,267.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:-CO-DOOTSM-TEN-078-2022, contratista:JUAN JOSE HERRERA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:5335982.66, importe_modificado:5335982.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1028.66}}	{2177409/proyecto_I_NICIO, 2177409/proyecto_FI_N, 2177409/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Jorge Suárez M.
 LIC. JORGE SUÁREZ MORENO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
TRIENIO 2021-2024

L.C.P. Carlos Garaveo Ordez
 L.C.P. CARLOS GARAVEO ORDEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Ing. Alejandro Gutiérrez Pérez
 ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ
 ENLACE SRFT