

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

DESTINO DEL GASTO

Calle 21 s/n col. centro, C.P. 86901
Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, México.



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MT - CICLO DE RECURSO	MT - RAMO	MT - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ECUCTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	5	TAB220402205125	Proyecto de inversión	2022 - Provisiones Salariales y Económicas	U093 - Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093 - Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2022 - Provisiones Salariales y Económicas	U093 - Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093 - Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	1,790,615.38	1,763,211.38	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268598.15,38, modificado:1763211.38)	REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN	27	Tabasco	17	Tenosique	Municipio de Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	OP096	S	183	178	0	(meta: [unidad_medida: Metros cuadrados, meta: 9, meta_modificada: 5.16])
2022	5	TAB220402205130	Proyecto de inversión	2022 - Provisiones Salariales y Económicas	U093 - Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093 - Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2022 - Provisiones Salariales y Económicas	U093 - Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093 - Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	1,128,491.09	1,097,607.50	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128491.09, modificado:1097607.5)	REHABILITACION DE CAMINO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS DEL POB. REDENCION A EJ. IGNACIO ALLENDE	27	Tabasco	17	Tenosique	Municipio de Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	OP132	S	440	427	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1204.8, meta_modificada: 1204.8])
2022	5	TAB220402205135	Proyecto de inversión	2022 - Provisiones Salariales y Económicas	U093 - Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093 - Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2022 - Provisiones Salariales y Económicas	U093 - Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093 - Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	827,199.90	827,199.90	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827199.9, modificado:827199.9)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA, EJ. LA ESTANCIA	27	Tabasco	17	Tenosique	Municipio de Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	OP141	S	111	107	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 11798.75, meta_modificada: 11798.75])
2022	5	TAB220402205140	Proyecto de inversión	2022 - Provisiones Salariales y Económicas	U093 - Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093 - Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	2022 - Provisiones Salariales y Económicas	U093 - Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093 - Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	544,139.36	544,139.36	(f1: ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544139.36, modificado:544139.36)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERA, EJ. FRANCISCO VILLA	27	Tabasco	17	Tenosique	Municipio de Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	OP142	S	130	125	0	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 12685.98, meta_modificada: 12685.98])

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

CÓDIGO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	AVANCE_FINANCIERO					FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	OBSERVACIONES_REVISION	OBSERVACIONES_CAPTURE	
			RECIBIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS						
			FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO									
TAB220402205125	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:75, direccion:EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN, lon:91.17387672, lat:17.45737014))	02-08-2022	03-09-2022	1,763,211.38	1,763,211.38	1,763,211.38	1,763,211.38	1,763,211.38	CONTRATOS (ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-060-2022, contratista:CAMINOS OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1790815.38, importe_modificado:1772784.85))	(meta1: (unidad_medida:Kilómetro, avance:5 16)) (2205125/proyecto_INI_CIO, 2205125/proyecto_FIN_COCESO)	Validado Sin observaciones	Terminado Sin observaciones
TAB220402205130	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:88, direccion:EJ. IGNACIO ALLENDE, TENOSIQUE, TAB., lon:91.22031487, lat:17.30388754))	14-10-2022	07-12-2022	1,097,607.50	1,097,607.50	1,097,607.50	1,097,607.50	1,097,607.50	CONTRATOS (ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-076-2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y FALCON, S. DE R.L. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1097607.5, importe_modificado:1097607.50))	(meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1204 8)) (2205130/proyecto_PR_COCESO, 2205130/proyecto_FIN_CIO)	Validado Sin observaciones	Terminado Sin observaciones
TAB220402205135	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:88, direccion:EJ. LA ESTANCIA, TENOSIQUE, TAB., lon:91.21375389, lat:17.28621722))	18-11-2022	18-12-2022	827,199.90	827,199.90	827,199.90	827,199.90	827,199.90	CONTRATOS (ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-081-2022, contratista:CADEIN CARRETERAS, DESARROLLO E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:876963.98, importe_modificado:876963.98))	(meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:11798 75)) (2205135/proyecto_PR_COCESO, 2205135/proyecto_FIN_COCESO)	Validado Sin observaciones	Terminado Sin observaciones
TAB220402205140	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:30, direccion:EJ. FRANCISCO VILLA, TENOSIQUE, TAB., lon:91.25611835, lat:17.31108431))	18-11-2022	18-12-2022	544,139.36	544,139.36	544,139.36	544,139.36	544,139.36	CONTRATOS (ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-081-2022, contratista:CADEIN CARRETERAS, DESARROLLO E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:876963.98, importe_modificado:876963.98))	(meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:12685 98)) (2205140/proyecto_PR_COCESO, 2205140/proyecto_FIN_CIO, 2205140/proyecto_FIN_COCESO)	Validado Sin observaciones	Terminado Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO RAMO	TIPO RAMO PRESUPUESTARIO	TIPO RAMO PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION RECTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220202069172	Proyec to de inversión	33- Apoyos para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio	67,108.83	59,298.55	(ff1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57108.83, modificado:59298.55)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ EL BEJUAL - 13380	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	13380	S	25	20	0	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))
2022	5	TAB220202069640	Proyec to de inversión	33- Apoyos para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio	225,355.64	214,205.84	(ff1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225355.64, modificado:214205.84)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POB RANCHO GRANDE - 20284	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	20284	S	180	120	0	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))
2022	5	TAB220202069719	Proyec to de inversión	33- Apoyos para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio	539,657.05	461,366.25	(ff1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539657.05, modificado:461366.25)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EJ JOSE MARINO SUAREZ PRIMERA SECCION - 20953	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	20953	S	35	35	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1520.0, meta_modificada: 1520.0))
2022	5	TAB220202069827	Proyec to de inversión	33- Apoyos para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio	2,091,896.06	2,195,271.74	(ff1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091896.06, modificado:2195271.74)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BALANCAN ENTRE AV CONSTITUCION Y CALLE ALBAÑILES COL OBRERA - 21427	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	Municipio de Tenosique	21427	S	60	50	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2571.32, meta_modificada: 2571.32))

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TPO_GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB220202069172	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL BEJUCAL TENOSIQUE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y ESTA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO EL BEJUCAL DE TENOSIQUE TABASCO. lon:-91.24834016, lat:17.30703687))	31-01-2022	28-02-2022	59,298.55	59,298.55	59,298.55	59,298.55	59,298.55	(ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-002-2022, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1051057.59, importe_modificado:1020793.32))	{meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:1.0)}	(2069172/proyecto_INI CIO, 2069172/proyecto_FIN CIOESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones
TAB220202069640	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:67, direccion:CALLE PEDREDO PUEBLO RANCHO GRANDE, 86922 TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE PEDRERO Y ESTA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA DENTRO DEL POBLADO RANCHO GRANDE EN TENOSIQUE. lon:-91.40520983, lat:17.42179655))	31-01-2022	28-02-2022	214,205.84	214,205.84	214,205.84	214,205.84	214,205.84	(ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-002-2022, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1051057.59, importe_modificado:1020793.32))	{meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:1.0)}	(2069640/proyecto_INI CIO, 2069640/proyecto_FIN CIOESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones
TAB220202069719	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DE MARIA PINO SUAREZ IRA SECCION JOSE MARIA PINO SUAREZ IRA TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y ESTA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE MARIA PINO SUAREZ IRA. lon:-91.67307865, lat:17.58346953))	31-01-2022	28-02-2022	461,366.25	461,366.25	461,366.25	461,366.25	461,366.25	(ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-002-2022, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1051057.59, importe_modificado:1020793.32))	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1520.0)}	(2069719/proyecto_INI CIO, 2069719/proyecto_FIN CIOESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones
TAB220202069827	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BALANCAN COLONIA OBRERA, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ TENOSIQUE TABASCO ENTRE AVENIDA Y CALLE ALBARRILES, ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRA EN CALLE BALANCAN ENTRE AV	14-02-2022	30-03-2022	2,195,271.74	2,195,271.74	2,195,271.74	2,195,271.74	2,195,271.74	(ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-003-2022, contratista:MK DEL SURESTE, S.A, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3214735.85, importe_modificado:3148631.87))	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2571.32)}	(2069827/proyecto_INI CIO, 2069827/proyecto_FIN CIOESO, 2069827/proyecto_FIN CIOESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_RECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220202069873	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	190,987.31	182,352.90	(ff1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190987.31, modificado:182352.9)	REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA EN CALLE JOBILLO COL LUIS GOMEZ Z. - 21672	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	21672	5	30	25	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2466.0, meta_modificada: 2450.4))
2022	5	TAB220202069870	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	276,099.29	269,974.21	(ff1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276099.29, modificado:269974.21)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ CARLOS PELLICER CAMARA - 21809	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	21809	5	25	30	0	(meta:1: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta:4.0, meta_modificada: 3.3))
2022	5	TAB220202069823	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	96,924.46	92,368.58	(ff1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96924.46, modificado:92368.58)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN CA SUENOS DE ORO - 21887	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	21887	5	40	35	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4002.0, meta_modificada: 4001.76))
2022	5	TAB220202069836	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales Territoriales del Distrito Federal	155,315.76	147,323.68	(ff1: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155315.76, modificado:147323.68)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EJ NUEVA JERUSALEN - 21948	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	21948	5	36	30	0	(meta:1: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta:2.77, meta_modificada: 2.77))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							OBSERVACIONES						
TPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202069873	1 [geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOBILLO COLONIA LUIS GOMEZ ZETA, 89901 EN JILOLO COLONIA LUIS GOMEZ ZETA, TABASCO, ENTRE CALLE MACULIS Y CALLE PUENTE, ESTA REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN CALLE JOBILLO COL LUIS GOMEZ Z EN TENOSIQUE, lsn:-91.42618386, lon:-19.05895648)]	16-02-2022	17-03-2022	182,352.90	182,352.90	182,352.90	182,352.90	182,352.90	(citr1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-004-2022, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:719326.82, importe_modificado:702787.23))	(meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:2436.4))	(2069873/proyecto_INI_CIO, 2069873/proyecto_FIN_COCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202069910	1 [geo1: (cve_municipio:17, localidad:182, direccion: PASAJE ACCESO EJIDO CARLOS PELLICER CAMARA, 86928 CARLOS PELLICER CAMARA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO Y ESTACION DE FERROCARRIL DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CARLOS PELLICER CAMARA EN TENOSIQ, lsn:-91.02730553, lon:-19.05895648)]	14-02-2022	15-03-2022	269,974.21	269,974.21	269,974.21	269,974.21	269,974.21	(citr1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-004-2022, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:719326.82, importe_modificado:702787.23))	(meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:3.5))	(2069910/proyecto_INI_CIO, 2069910/proyecto_FIN_COCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202069923	1 [geo1: (cve_municipio:17, localidad:83, direccion:CALLE NUEVA JERUSALEN, SUEÑOS DE ORO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA DENTRO DE COLONIA AGRICOLA SUEÑOS DE ORO EN TENOSIQUE TABASCO, lsn:-91.86929338, lon:-19.172789768)]	14-02-2022	15-03-2022	92,368.56	92,368.56	92,368.56	92,368.56	92,368.56	(citr1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-004-2022, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:719326.82, importe_modificado:702787.23))	(meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:4001.76))	(2069923/proyecto_INI_CIO, 2069923/proyecto_FIN_COCESO)	Terminado	Valido	(obs1: (observación:La Dirección de Obras mediante oficio No. DOOTSM/4/39/2023, indica que la Meta Modificada fue ajustada posteriormente al último avance registrado al 100%, quedando en 2,583 50 M2, real con un avance físico al 100%, trimestre 5 0, usuario:alejandrogutierrezp, fecha:2023-06-14))	(obs1: (observación: trimestre 5 0, usuario:luismachavez, fecha:2023-06-02), obs2: (observación: trimestre 5 0, usuario:luismachavez, fecha:2023-06-02), obs3: (observación: trimestre 5 0, usuario:luismachavez, fecha:2023-06-02), obs4: (observación: trimestre 5 0, usuario:luismachavez, fecha:2023-06-02))
TAB220202069936	1 [geo1: (cve_municipio:17, localidad:183, direccion: CALLE ACCESO EJIDO NUEVA JERUSALEN, 86928 NUEVA JERUSALEN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA DENTRO DE EJ NUESTRA NUEVA JERUSALEN EN TENOSIQUE TABASCO, lsn:-91.06755996, lon:-19.172572728)]	14-02-2022	15-03-2022	147,323.68	147,323.68	147,323.68	147,323.68	147,323.68	(citr1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-004-2022, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:719326.82, importe_modificado:702787.23))	(meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:2.77))	(2069936/proyecto_INI_CIO, 2069936/proyecto_FIN_COCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	RAMO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	RAMO	TIPO_PROGRAMA	MONTOS_GLOBAL_APROBADO	MONTOS_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220202069950	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipios	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipios	404,096.24	404,096.24	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_jres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404096.24, modificado:404096.24))	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EJ ESPERANZA NORTE EL VIENTE - 22029	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	22029	S	33	38	0	(meta:1: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta:8 U, meta_modificada: 7.5))
2022	5	TAB220202070121	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipios	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipios	286,171.38	280,515.91	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_jres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286171.38, modificado:280515.91))	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ENTROQUE DE CALLE ALIADORES CON CALLE ELECTRICISTAS COL OBRERA - 22791	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	22791	S	60	50	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:168.8, meta_modificada: 87.6))
2022	5	TAB220202070123	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipios	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipios	2,185,410.71	2,144,605.54	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_jres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2185410.71, modificado:2144605.54))	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB GUAYACAN A EJ CANTIZAN - 22810	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	22810	S	33	38	0	(meta:1: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta:27.0, meta_modificada: 32.6))
2022	5	TAB220202070136	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipios	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federativas y Municipios	943,546.91	956,729.36	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_jres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943546.91, modificado:956729.36))	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE CALLE SEIS DE LA COL PUEBLO UNIDO - 22895	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	22895	S	40	36	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1070.8, meta_modificada: 1070.81))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					ESTATUS		OBSERVACIONES						
TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202069950	1 [geo1: (cve_municipio:17, localidad:21, direccion:CALLE ACCESO EJIDO ESPERANZA NORTE EL VIENTE, 86911 ESPERANZA NORTE (EL VIENTE), TENOSIQUE, TABASCO), (cve_municipio:17, direccion:CALLE ACCESO Y ESTE MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJ ESPERANZA NORTE EL VIENTE TENOS, lon: -91.34948472, lat: 17.5319552783)]	23-03-2022	21-04-2022	404,096.24	404,096.24	404,096.24	404,096.24	404,096.24	(citr1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-014-2022, contratista:AMINADO DOMINGUEZ ANGULO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:413829.05, importe_modificado:404096.24))	[meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:7.6)]	(2069950/proyecto_CIO, 2069950/proyecto_OCESO, 2069950/proyecto_FINOCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202070121	1 [geo1: (cve_municipio:17, localidad:33, direccion:ALUADORES COLONIA OBRERA, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, ENTRE CALLE ELECTRICISTA Y ESTA CONSTRUCCION DE CALLE EN LA ZONA SE ENCUENTRA EL ALUADORES CON CALLE ELECTRICISTAS COL OB, lon:-91.40956491, lat:17.5319552783), (geo1: (cve_municipio:17, localidad:33, direccion: PASAJE ACCESO PUEBLO UNIDO, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO Y ESTA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA DEL POB GUAYACAN A EJ CANITZAN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.42729958, lat:17.5319552783)]	23-03-2022	11-04-2022	260,515.91	260,515.91	260,515.91	260,515.91	260,515.91	(citr1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-016-2022, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:266171.38, importe_modificado:260515.91))	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:87.6)]	(2070121/proyecto_CIO, 2070121/proyecto_OCESO, 2070121/proyecto_FINOCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202070123	1 [geo1: (cve_municipio:17, localidad:33, direccion: PASAJE ACCESO PUEBLO UNIDO, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO ENTRE CAMINO ACCESO Y ESTA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA DEL POB GUAYACAN A EJ CANITZAN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.42729958, lat:17.5319552783)]	23-03-2022	21-05-2022	2,144,605.54	2,144,605.54	2,144,605.54	2,144,605.54	2,144,605.54	(citr1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-017-2022, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2185410.71, importe_modificado:2144605.54))	[meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:32.6)]	(2070123/proyecto_CIO, 2070123/proyecto_OCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202070136	1 [geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SEIS COLONIA PUEBLO UNIDO, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, ENTRE CALLE UNO Y CALLE SEIS COLONIA PUEBLO UNIDO, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE SEIS COLONIA PUEBLO UNIDO EN CALLE SEIS DE LA COL TENOSIQUE T, lon:-91.42729958, lat:17.5319552783)]	23-03-2022	21-05-2022	956,729.36	956,729.36	956,729.36	956,729.36	956,729.36	(citr1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-018-2022, contratista:ROGER SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:94546.91, importe_modificado:924748.67))	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1070.81)]	(2070136/proyecto_CIO, 2070136/proyecto_FINOCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	RAMO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	RAMO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	5	TAB220202070149	Proyec to de inversi on	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativ as y Municipi o	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaci ones territoriales Federativ as y Municipio Federal	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativ as y Municipi o	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativ as y Municipi o	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativ as y Municipi o	376,768.17	376,768.17	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376768.17, modificado:376768.17))	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO COL LAZARO CARDENAS - 22986	27	Tabasco	Tabasco	27	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	22986	S	40	36	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta_modificada: 180.2))
2022	5	TAB220202070841	Proyec to de inversi on	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativ as y Municipi o	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaci ones territoriales Federativ as y Municipio Federal	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativ as y Municipi o	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativ as y Municipi o	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativ as y Municipi o	288,242.14	281,083.87	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288242.14, modificado:281083.87))	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ SANTA LUCIA - 28186	27	Tabasco	Tabasco	27	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	28186	S	30	25	0	(meta1: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta:6.0, meta_modificada: 5.55))
2022	5	TAB220202070854	Proyec to de inversi on	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativ as y Municipi o	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaci ones territoriales Federativ as y Municipio Federal	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativ as y Municipi o	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativ as y Municipi o	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativ as y Municipi o	355,520.92	343,104.60	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355520.92, modificado:343104.6))	REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EJ ACATLIPA - 28256	27	Tabasco	Tabasco	27	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	28256	S	35	45	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1253.0, meta_modificada: 1252.5))
2022	5	TAB220202070889	Proyec to de inversi on	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativ as y Municipi o	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaci ones territoriales Federativ as y Municipio Federal	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativ as y Municipi o	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativ as y Municipi o	33- Aportacio nes Federales para Entidades Federativ as y Municipi o	989,124.32	911,611.69	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989124.32, modificado:911611.69))	REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EJ CORREGIDORA,ORTIZ DE COMINGUEZ - 28391	27	Tabasco	Tabasco	27	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	28391	S	25	30	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1580.0, meta_modificada: 1507.5))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ECUCTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220202070904	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios		152,778.52		149,539.62	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152778.52, modificado:149539.62)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE COL. HEROE DE NAUOZARÍ - 28460	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin saneamiento	Sin identificación	Municipio de Tenosique	28460	S	35	25	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada: 71.0))		
2022	5	TAB220202078620	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios		2,525,822.86		2,484,623.06	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2525822.86, modificado:2484623.06))	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERPO DE LA VIALIDAD DEL EJ. SAN FRANCISCO A TENOSIQUE - 73671	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificación	Municipio de Tenosique	73671	S	80	70	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9391.0, meta_modificada: 9486.26))		
2022	5	TAB220202078608	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios		611,930.37		593,066.31	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611930.37, modificado:593066.31))	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA L. ROBERTO MAGRAZO - 74065	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificación	Municipio de Tenosique	74065	S	42	35	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:21580.0, meta_modificada: 21560.8))		
2022	5	TAB220202078620	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales para las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales y Municipios		177,705.04		176,428.81	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177705.04, modificado:176428.81))	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA SECCION - 74123	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificación	Municipio de Tenosique	74123	S	26	32	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3960.0, meta_modificada: 3960.0))		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					FOTOS	ESTATUS	ESTATUS FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION	OBSERVACIONES_CAPTURE				
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_TERMINO	FECHA_INICIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO						EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
TAB220202070904	1	<p>geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA HEROES DE NACOZARI, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, ESTA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNACIO, lon:-91.43104404, lat:17.45556411}</p>	06-04-2022	27-04-2022	149,539.62	149,539.62	149,539.62	149,539.62	149,539.62	<p>(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-023-2022, contratista:ROGER SANCHEZ convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:152778.52, importe_modificado:149539.62})</p>	<p>[meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, avance:71.0}]</p>	<p>(2078620/proyecto_INI_CIO, 2078620/proyecto_FIN_COCESO)</p>	Terminado	Valido	<p>(obs1: {observación: La Dirección de Obras mediante oficio No. DOOTSM/439/2023, indica que la Meta Modificada fue ajustada posteriormente al último avance registrado al 100%, quedando en 129777.0 M2 real, con un avance físico al 100%, trimestre 5.0, usuario:luisalvarez, fecha:2023-06-02}, obs2: {observación: La Meta Modificada fue ajustada posteriormente al último avance registrado al 100%, trimestre 5.0, usuario:luisalvarez, fecha:2023-06-02}, obs3: {observación: La Meta Modificada fue ajustada posteriormente al último avance registrado al 100%, trimestre 5.0, usuario:luisalvarez, fecha:2023-06-02}, obs4: {observación: La Meta Modificada fue ajustada posteriormente al último avance registrado al 100%, trimestre 5.0, usuario:luisalvarez, fecha:2023-06-02})</p>	<p>(obs1: {observación: La Dirección de Obras mediante oficio No. DOOTSM/439/2023, indica que la Meta Modificada fue ajustada posteriormente al último avance registrado al 100%, quedando en 129777.0 M2 real, con un avance físico al 100%, trimestre 5.0, usuario:luisalvarez, fecha:2023-06-02}, obs2: {observación: La Meta Modificada fue ajustada posteriormente al último avance registrado al 100%, trimestre 5.0, usuario:luisalvarez, fecha:2023-06-02}, obs3: {observación: La Meta Modificada fue ajustada posteriormente al último avance registrado al 100%, trimestre 5.0, usuario:luisalvarez, fecha:2023-06-02}, obs4: {observación: La Meta Modificada fue ajustada posteriormente al último avance registrado al 100%, trimestre 5.0, usuario:luisalvarez, fecha:2023-06-02})</p>
TAB220202078520	1	<p>geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SALUD CORTES GOMEZ, PUEBLO REDENCIÓN DEL CAMPESINO, 86923 CAMPELINO, TENOSIQUE TABASCO, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ESTE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN EL POBLADO REDENSIÓN DEL CAMPESINO, lon:-91.28661542, lat:17.328835181}</p>	08-04-2022	22-05-2022	2,464,623.06	2,464,623.06	2,464,623.06	2,464,623.06	2,464,623.06	<p>(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-020-2022, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2525822.86, importe_modificado:2472974.19})</p>	<p>[meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:9486.26}]</p>	<p>(2078520/proyecto_INI_CIO, 2078520/proyecto_FIN_COCESO)</p>	Terminado	Valido	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>
TAB220202078608	1	<p>geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIOS NOMBRES COLONIA ROBERTO MADRAZO TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, ENTRE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN LA ENCUENTRA EN LA COL ROBERTO MADRAZO EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.4719038, lat:17.35999999}</p>	30-05-2022	18-06-2022	593,086.31	593,086.31	593,086.31	593,086.31	593,086.31	<p>(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-027-2022, contratista:CONSTRUC TORA AL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1312971.35, importe_modificado:1282888.1})</p>	<p>[meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:21980.8}]</p>	<p>(2078608/proyecto_INI_CIO, 2078608/proyecto_FIN_COCESO)</p>	Terminado	Valido	<p>Sin observaciones</p>	<p>(obs1: {observación: La Dirección de Obras mediante oficio No. DOOTSM/439/2023, indica que la Meta Modificada fue ajustada posteriormente al último avance registrado al 100%, quedando en 129777.0 M2 real, con un avance físico al 100%, trimestre 5.0, usuario:luisalvarez, fecha:2023-06-15})</p>
TAB220202078620	1	<p>geo1: {cve_municipio:17, localidad:94, direccion:CALLE VARIOS NOMBRES EJIDO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA SECCIÓN, 86921 LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA SECCIÓN, TENOSIQUE TABASCO, ENTRE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LUIS ECHEVERRIA ALV, lon:-91.4381833, lat:17.406982081}</p>	30-05-2022	18-06-2022	176,428.81	176,428.81	176,428.81	176,428.81	176,428.81	<p>(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-032-2022, contratista:JORGE CONDOVA GONZALEZ convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:985472.78, importe_modificado:973551.45})</p>	<p>[meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:3960.0}]</p>	<p>(2078620/proyecto_INI_CIO)</p>	Terminado	Valido	<p>Sin observaciones</p>	<p>(obs1: {observación: La Dirección de Obras mediante oficio No. DOOTSM/439/2023, indica que la Meta Modificada fue ajustada posteriormente al último avance registrado al 100%, quedando en 2,466.25 M2 real, con un avance físico al 100%, trimestre 5.0, usuario:luisalvarez, fecha:2023-06-15})</p>

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	RAMO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	RAMO	TIPO_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ECUCTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220202078629	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	185,830.26	164,752.85	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163600.26, modificado:164752.85))	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA SECCION - 74163	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transpo Sin validades	Municipio de Tenosique	74163	S	42	35	0	(meta:1: (unidad_medida: metros lineal, meta:30, meta_modificada: 2.7))		
2022	5	TAB220202078657	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	484,093.86	475,381.35	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494093.86, modificado:475381.35))	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, POB. RANCHO GRANDE - 74349	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transpo Sin validades	Municipio de Tenosique	74349	S	42	38	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11284.0, meta_modificada: 11284.0))		
2022	5	TAB220202078718	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	300,652.18	292,510.75	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300852.18, modificado:292510.75))	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. NIÑOS HEROES ORTIZ DE DOMINGUEZ - 74709	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transpo Sin validades	Municipio de Tenosique	74709	S	65	70	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9730.0, meta_modificada: 9730.0))		
2022	5	TAB220202078722	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	182,879.09	178,272.42	(F1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182879.09, modificado:178272.42))	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. NIÑOS HEROES - 74721	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transpo Sin validades	Municipio de Tenosique	74721	S	39	38	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5365.0, meta_modificada: 5365.0))		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION		
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO						PAGADO	CONTRATOS
TAB220202078629	1	<p>geo1: (cve_municipio:17, localidad:94, direccion: EJIDO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA SECCION, 86922 LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA SECCION, TENOSIQUE, TABASCO, MEXICO, ESTE REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA SECC. Ion-91.43908942, lat:17.40974726))</p>	30-05-2022	18-06-2022	164,752.85	164,752.85	164,752.85	164,752.85	164,752.85	<p>(ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-032-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:995472.78, importe_modificado:973551.45))</p>	[meta1: (unidad_medida:Kilom metro lineal, avance:2.7)]	<p>(2078629/proyecto_INI_CIO, 2078629/proyecto_PR_OCESO, 2078629/proyecto_FIN)</p>	Terminado	Valido	<p>(obs1: (observación:La Dirección de Obras mediante oficio No. DOOTSM/439/2023, indica que la Meta modificada fue ajustada posteriormente quedando en 2.62 Kilómetros real, con un avance físico al 100%, trimestre:5.0, usuario:alejandrogutiérrezp, fecha:2023-06-15))</p>
TAB220202078657	1	<p>geo1: (cve_municipio:17, localidad:97, direccion:PUEBLO RANCHO GRANDE, 86922 RANCHO GRANDE, TENOSIQUE, TABASCO, ENTRE Y, ESTE REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL POB TENOSIQUE, EN EL RANCHO GRANDE EN TENOSIQUE, TABASCO, Ion-91.40545639, lat:17.42258477))</p>	30-05-2022	18-06-2022	475,381.35	475,381.35	475,381.35	475,381.35	475,381.35	<p>(ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-032-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:995472.78, importe_modificado:973551.45))</p>	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:11284.0)]	<p>(2078657/proyecto_INI_CIO, 2078657/proyecto_FIN_OCESO)</p>	Terminado	Valido	<p>(obs1: (observación:La Dirección de Obras mediante oficio No. DOOTSM/439/2023, indica que la Meta modificada fue ajustada posteriormente quedando en 8.810 M2 real, con un avance físico al 100%, trimestre:5.0, usuario:alejandrogutiérrezp, fecha:2023-06-15))</p>
TAB220202078718	1	<p>geo1: (cve_municipio:17, localidad:16, direccion:EJIDO CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 86922 ORTIZ DE DOMINGUEZ, TENOSIQUE, TABASCO, ENTRE Y, ESTE REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE TENOSIQUE, TABASCO, Ion-91.3925718430)</p>	30-05-2022	18-06-2022	292,510.75	292,510.75	292,510.75	292,510.75	292,510.75	<p>(ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-032-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1028655.72, importe_modificado:1006095.12))</p>	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:9730.0)]	<p>(2078718/proyecto_INI_CIO, 2078718/proyecto_FIN_OCESO)</p>	Terminado	Valido	<p>(obs1: (observación:La Dirección de Obras mediante oficio No. DOOTSM/439/2023, indica que la Meta modificada fue ajustada posteriormente quedando en 7609.50 M2 real, con un avance físico al 100%, trimestre:5.0, usuario:alejandrogutiérrezp, fecha:2023-06-15))</p>
TAB220202078722	1	<p>geo1: (cve_municipio:17, localidad:53, direccion:EJIDO NIÑOS HEROES, 86924 NIÑOS HEROES, TENOSIQUE, TABASCO, ENTRE Y, ESTE REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL EJ. NIÑOS HEROES DE TENOSIQUE, TABASCO, Ion-91.39820308, lat:17.2741132))</p>	30-05-2022	13-06-2022	178,272.42	178,272.42	178,272.42	178,272.42	178,272.42	<p>(ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-034-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1868049.33, importe_modificado:1818566.43))</p>	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:5355.0)]	<p>(2078722/proyecto_INI_CIO, 2078722/proyecto_PR_OCESO, 2078722/proyecto_FIN)</p>	Terminado	Valido	<p>(obs1: (observación:La Dirección de Obras mediante oficio No. DOOTSM/439/2023, indica que la Meta modificada fue ajustada posteriormente quedando en 5355.00 metros cuadrados, con un avance físico al 100%, trimestre:5.0, usuario:alejandrogutiérrezp, fecha:2023-06-14))</p>

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	SOLO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_RAMO	MONTOS_GLOBAL_APROBADO	MONTOS_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220202078731	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	323,387.24	312,846.32	(f1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323387.24, modificado:312846.32)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. HEROES - 74749	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	Municipio de Tenosique	74749	S	38	35	0	(meta:1: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta:2:0, meta_modificada: 2.05))
2022	5	TAB220202078739	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	68,791.25	67,338.58	(f1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68791.25, modificado:67338.58)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EJ. FRANCISCO MADRERIOS - 74788	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	Municipio de Tenosique	74788	S	33	35	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3850.0, meta_modificada: 3650.0))
2022	5	TAB220202078751	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	287,183.74	279,381.14	(f1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287183.74, modificado:279381.14)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EJ. NUEVO PROGRESO - 74825	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	Municipio de Tenosique	74825	S	40	48	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6885.0, meta_modificada: 6885.0))
2022	5	TAB220202078790	Proyecto de inversión	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	33- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	823,807.15	806,703.03	(f1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823987.15, modificado:806703.03)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. NUEVO PROGRESO - 74986	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	Municipio de Tenosique	74986	S	40	48	0	(meta:1: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta:8.0, meta_modificada: 8.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION	OBSERVACIONES_CAPTURELIST				
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION	OBSERVACIONES_CAPTURELIST
TAB220202078731	1 [geo1: {cve_municipio:17, localidad:53, direccion:EJIDO NIÑOS HEROES, 86924 TENOSIQUE TABASCO REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL EJ NIÑOS HEROES DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.38813872, lat:17.25404053}]	30-05-2022	18-06-2022	312,846.32	312,846.32	312,846.32	312,846.32	312,846.32	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-034-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ CONVOCANTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1866049.33, importe_modificado:1818566.43})	[meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:2.09}]	(2078731/proyecto_INI CIO, 2078731/proyecto_FIN CIO, 2078731/proyecto_PR OCESO)	(2078731/proyecto_INI CIO, 2078731/proyecto_FIN CIO, 2078731/proyecto_PR OCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220202078739	1 [geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO RIO, 86924 FRANCISCO I. MADERO RIO, TABASCO ENTRE Y ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL EJ NIÑOS HEROES DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.38784872, lat:17.29870265}]	30-05-2022	18-06-2022	67,338.58	67,338.58	67,338.58	67,338.58	67,338.58	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-035-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ CONVOCANTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1028655.72, importe_modificado:1006098.12})	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:3850.0}]	(2078739/proyecto_INI CIO, 2078739/proyecto_FIN CIO, 2078739/proyecto_PR OCESO)	(2078739/proyecto_INI CIO, 2078739/proyecto_FIN CIO, 2078739/proyecto_PR OCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	[obs1: {observacion:La Dirección de Obras mediante oficio No. DOOTSM/439/2023, indica que la Meta Modificada fue ajustada posteriormente quedando en 3,465.00 M2 real, con un avance físico al 100%. , trimestre:5 0, usuario:alejandrogutierrezp, fecha:2023-06-15}]
TAB220202078751	1 [geo1: {cve_municipio:17, localidad:66, direccion:EJIDO NUEVO PROGRESO, 86924 TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL EJ. NUEVO PROGRESO DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.28676842, lat:17.25308653}]	30-05-2022	18-06-2022	279,381.14	279,381.14	279,381.14	279,381.14	279,381.14	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-034-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ CONVOCANTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1866049.33, importe_modificado:1818566.43})	[meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:6885.0}]	(2078751/proyecto_INI CIO, 2078751/proyecto_FIN CIO, 2078751/proyecto_PR OCESO)	(2078751/proyecto_INI CIO, 2078751/proyecto_FIN CIO, 2078751/proyecto_PR OCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	[obs1: {observacion:La Dirección de Obras mediante oficio No. DOOTSM/439/2023, indica que la Meta Modificada fue ajustada posteriormente quedando en 3131.50 M2 real, con un avance físico al 100%. , trimestre:5 0, usuario:alejandrogutierrezp, fecha:2023-06-15}]
TAB220202078790	1 [geo1: {cve_municipio:17, localidad:66, direccion:EJIDO NUEVO PROGRESO, 86924 TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL EJ. NUEVO PROGRESO EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.28697856, lat:17.25338244}]	30-05-2022	18-06-2022	806,703.03	806,703.03	806,703.03	806,703.03	806,703.03	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEH-034-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ CONVOCANTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1866049.33, importe_modificado:1818566.43})	[meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:8.0}]	(2078790/proyecto_INI CIO, 2078790/proyecto_FIN CIO, 2078790/proyecto_PR OCESO)	(2078790/proyecto_INI CIO, 2078790/proyecto_FIN CIO, 2078790/proyecto_PR OCESO)	En Ejecución	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	MONTOS_GLOBAL_APROBADO	MONTOS_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220202078803	Proyec 2022 to de inversi on	33- Aportacio nes para Entidades Federativas del Estado Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territoriales del Estado Federal	33- Aportacio nes para Entidades Federativas del Estado Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territoriales del Estado Federal	239,204.45	233,717.10	(f1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239204.45, modificado:233717.1)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. CORTUJO NUEVO 1RA. SECCION - 75026	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transparencia y Validación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	75026	S	46	51	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 7370.0))	
2022	5	TAB220202078609	Proyec 2022 to de inversi on	33- Aportacio nes para Entidades Federativas del Estado Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territoriales del Estado Federal	33- Aportacio nes para Entidades Federativas del Estado Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territoriales del Estado Federal	186,983.78	180,385.94	(f1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186983.78, modificado:180385.94)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, POB. SANTO TOMAS - 75051	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transparencia y Validación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	75051	S	66	58	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 9765.0))	
2022	5	TAB220202078827	Proyec 2022 to de inversi on	33- Aportacio nes para Entidades Federativas del Estado Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territoriales del Estado Federal	33- Aportacio nes para Entidades Federativas del Estado Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territoriales del Estado Federal	90,667.49	88,569.19	(f1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90667.49, modificado:88569.19)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. SAN MARCOS - 75116	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transparencia y Validación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	75116	S	65	79	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 1485.0))	
2022	5	TAB220202079888	Proyec 2022 to de inversi on	33- Aportacio nes para Entidades Federativas del Estado Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territoriales del Estado Federal	33- Aportacio nes para Entidades Federativas del Estado Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territoriales del Estado Federal	647,168.79	631,729.94	(f1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647168.79, modificado:631729.94)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL EJ. SAN MARCOS POB. REDENCION DEL CAMPESINO EJ. SAN MARCOS - 80109	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Transparencia y Validación	Sin identificar	Municipio de Tenosique	80109	S	65	74	0	(meta: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta_modificada: 7.6))	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202078803	1 [geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:EJIDO CORTIJO NUEVO 1A SECCION, 86924 CORTIJO NUEVO 1RA SECCION, TENOSIQUE TABASCO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRAN EN EL EJ. CORTIJO NUEVO 1RA SECCION DE TENOSIQUE TABASCO. lon:-91.33456606, lat:17.28771911}]	30-05-2022	233,717.10	233,717.10	233,717.10	233,717.10	233,717.10	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-036-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1028655.72, importe_modificado:1006099.12})	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7370.0)}	{2078803/proyecto_INICIO, 2078803/proyecto_PR, 2078803/proyecto_FIN}	Terminado	Valido	Sin observaciones
TAB220202078809	1 [geo1: {cve_municipio:17, localidad:62, direccion:EJIDO SANTO TOMAS, 86924 TABASCO ENTRE Y ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA DENTRO DEL POB. SANTO TOMAS EN TENOSIQUE TABASCO. lon:-91.35319689, lat:17.30442541}]	30-05-2022	180,385.94	180,385.94	180,385.94	180,385.94	180,385.94	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-033-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1425737.42, importe_modificado:1389835.01})	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9765.0)}	{2078809/proyecto_INICIO, 2078809/proyecto_PR, 2078809/proyecto_FIN}	Terminado	Valido	Sin observaciones
TAB220202078827	1 [geo1: {cve_municipio:17, localidad:92, direccion:EJIDO SANTO TOMAS, 86924 SAN MARCOS, TENOSIQUE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJ. SAN MARCOS EN TENOSIQUE TABASCO. lon:-91.3522344, lat:17.34336461}]	30-05-2022	88,589.19	88,589.19	88,589.19	88,589.19	88,589.19	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-035-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1425737.42, importe_modificado:1389835.01})	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1485.0)}	{2078827/proyecto_INICIO, 2078827/proyecto_PR, 2078827/proyecto_FIN}	Terminado	Valido	Sin observaciones
TAB220202078888	1 [geo1: {cve_municipio:17, localidad:92, direccion:EJIDO SAN MARCOS, 86923 SAN MARCOS, TENOSIQUE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJ. SAN MARCOS EN TENOSIQUE TABASCO. lon:-91.35209493, lat:17.343507598}]	30-05-2022	631,729.94	631,729.94	631,729.94	631,729.94	631,729.94	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-033-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1425737.42, importe_modificado:1389835.01})	{meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:7.6)}	{2079888/proyecto_INICIO, 2079888/proyecto_PR, 2079888/proyecto_FIN}	Terminado	Valido	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RT1 - CICLO DE RECURSO	RT1 - RAMO	RT1 - PROGRAMA	RT2 - CICLO DE RECURSO	RT2 - RAMO	RT2 - PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220202079891	Proyec to de inversión	33- Aportación para las Entidades Federativas y del Municipio	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Municipio	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Municipio				157,843.62	156,988.44	(f1), (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197843.62, modificado:156988.44)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. LOS RIELES DE SAN JOSE - 80128	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transp ortes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	80128	S	80	90	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11290.0, meta_modificada:4635.0))
2022	5	TAB220202079893	Proyec to de inversión	33- Aportación para las Entidades Federativas y del Municipio	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Municipio	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Municipio				313,417.72	307,720.75	(f1), (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313417.72, modificado:307720.75)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS - 80144	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transp ortes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	80144	S	75	78	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11290.0, meta_modificada:11290.0))
2022	5	TAB220202079901	Proyec to de inversión	33- Aportación para las Entidades Federativas y del Municipio	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Municipio	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Municipio				1,432,511.90	1,637,290.00	(f1), (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432511.9, modificado:1637290.00)	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION LOS CEDROS - 80209	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	80185	S	90	95	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:637.52, meta_modificada:674.85))
2022	5	TAB220202079909	Proyec to de inversión	33- Aportación para las Entidades Federativas y del Municipio	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Municipio	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales y de las Entidades Federativas y del Municipio				1,002,948.30	1,083,874.50	(f1), (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002948.3, modificado:1083874.5)	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION LOS CEDROS - 80209	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	80209	S	60	50	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:528.41, meta_modificada:513.28))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202079891	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:EJIDO LOS RIELES DE SAN JOSE, 86923 LOS RIELES DE SAN JOSE, TENOSIQUE Y, DE ESTA REHABILITACION SE ENCUENTRA EN LOS RIELES DE SAN JOSE EN TEOSUIQUE TABASCO, lon:-91.37315914, lat:17.35930775}}	30-05-2022	18-06-2022	156,988.44	156,988.44	156,988.44	156,988.44	156,988.44	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-032-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ CONVOCANTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:995472.78, importe_modificado:973551.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avances:4635.0}}	{2079891/proyecto_CIO, 2079891/proyecto_FIN, 2079891/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observacion:La Direccion de Obras mediante oficio No. DOOTSM/439/2023, indica que la Meta al ultimo avance registrado al 100% quedando en 4005.00 M2 real, con un avance fisico al 100%, trimestre 5.0, usuario alejandrogutierrezp, fecha:2023-06-15}}
TAB220202079893	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:ADOLFO LOPEZ MATEOS, 86922 ADOLFO LOPEZ MATEOS, TENOSIQUE Y, ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE UBICAN EN EL EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.42427478, lat:17.38331478}}	30-05-2022	18-06-2022	307,720.75	307,720.75	307,720.75	307,720.75	307,720.75	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-035-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ CONVOCANTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1095372.77, importe_modificado:1006098.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:11290.5}}	{2079893/proyecto_CIO, 2079893/proyecto_PR OCESO, 2079893/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB220202079901	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO GUAYACAN, 86909 GUAYACAN, TENOSIQUE Y, ESTA CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES SE ENCUENTRA EN EL POB GUAYACAN EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.50150304, lat:17.63259486}}	30-05-2022	28-07-2022	1,637,290.00	1,637,290.00	1,637,290.00	1,637,290.00	1,637,290.00	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-030-2022, contratista:MARCOS ALVAREZ MACOSAY CONVOCANTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1432511.9, importe_modificado:1400440.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avances:874.95}}	{2079901/proyecto_CIO, 2079901/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB220202079909	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:107, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA 3RA SECC LOS CEDROS, 86920 EMILIANO ZAPATA 3RA SECCION (LOS CEDROS), TENOSIQUE Y, DE ESTA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN EL POB EMILIANO ZAPATA 3RA, lon:-91.27813986, lat:17.378474091}}	30-05-2022	28-07-2022	1,083,874.50	1,083,874.50	1,083,874.50	1,083,874.50	1,083,874.50	{ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-031-2022, contratista:MARCOS ALVAREZ MACOSAY CONVOCANTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1002949.3, importe_modificado:981093.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avances:513.29}}	{2079909/proyecto_CIO, 2079909/proyecto_PR OCESO, 2079909/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RT1 - PROGRAMA	RT1 - CICLO DE RECURSO	RT2 - PROGRAMA	RT2 - CICLO DE RECURSO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ECUCTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220202079919	Proyecto de inversión	33- Aportaciónes Federales para Entidades Federales y Municipios	2022	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Estado y del Municipio Federal	2022	393,760.45	385,054.82	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393760.45, modificado:385054.82)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA POB. ESTAPILLA - 80226	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transparencia y Salud	Sin identificar	Municipio de Tenosique	80226	S	160	150	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:19225.0, meta_modificada:19225.0))
2022	5	TAB220202083141	Proyecto de inversión	33- Aportaciónes Federales para Entidades Federales y Municipios	2022	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Estado y del Municipio Federal	2022	2,582,784.00	2,518,710.68	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2582784.0, modificado:2518710.68)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS - 97496	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	97496	S	170	75	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:1720.1, meta_modificada:1719.0))
2022	5	TAB220202083359	Proyecto de inversión	33- Aportaciónes Federales para Entidades Federales y Municipios	2022	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Estado y del Municipio Federal	2022	1,579,186.06	2,163,370.45	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579186.06, modificado:2163370.45)	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA FRACCIONAMIENTO MARIA LUISA - ENTRE LA CALLE 58 Y BARTLETT EN LA CALLE 55 Y CALLE CARLOS PELLICER CAMARA - FRACCIONAMIENTO MARIA LUISA - 98337	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	98337	S	22	16	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:106.7, meta_modificada:154.26))
2022	5	TAB220202083375	Proyecto de inversión	33- Aportaciónes Federales para Entidades Federales y Municipios	2022	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales del Estado y del Municipio Federal	2022	264,464.13	308,023.43	(f1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264464.13, modificado:308023.43)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. CARLOS PELLICER CAMARA - 98416	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	98416	S	42	43	0	(meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION		
TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURES
TAB220202079919	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO ESTAPILLA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y AL DE ESTA REHABILITACION EN LA CALLE ENCUENTRA EN EL POB ESTAPILLA EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91 41002305, lat:17.54432222})	30-05-2022	18-06-2022	385,054.82	385,054.82	385,054.82	385,054.82	385,054.82	(ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-028-2022, contratista:RENATA DE INDUSTRIAL DEL SURESTE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:393760.45, importe_modificado:395054.82})	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19225.0))	{2079919/proyecto_FIN CIO, 2079919/proyecto_FIN CIO}	Terminado	Validado avances	(obs1: {observacion:.. trimestre 5.0, usuario:luischavezr, fecha:2023-06-02}, obs2: {observacion:.. trimestre 5.0, usuario:luischavezr, fecha:2023-06-02}, obs3: {observacion:.. trimestre 5.0, usuario:luischavezr, fecha:2023-06-02}, obs4: {observacion:.. trimestre 5.0, usuario:luischavezr, fecha:2023-06-02})
TAB220202083141	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:VARIOS NOMBRES EJIDO ADOLF LOPEZ MATEOS, 86922 ADOLFO LOPEZ MATEOS, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y AL DE ESTA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91 40237435, lat:17.39325335})	27-06-2022	25-08-2022	2,518,710.68	2,518,710.68	2,518,710.68	2,518,710.68	2,518,710.68	(ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-037-2022, contratista:OVIDIO RUIZ RAMON, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:292784.0, importe_modificado:29257980.72})	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1719.0))	{2083141/proyecto_FIN CIO, 2083141/proyecto_FIN CIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB220202083359	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS DIAZ BARTLETT COLONIA MARIA LUISA, 86901 TENOSIQUE DE PINO TABASCO ENTRE CALLE 55 Y CALLE CARLOS PELLICER, CALLE MARGARITA, ESTA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SE ENCUENTRA EN LA CALLE TOMAS DIAZ BA, lon:-91 42201912, lat:17.469895841})	27-06-2022	10-06-2022	2,163,370.45	2,163,370.45	2,163,370.45	2,163,370.45	2,163,370.45	(ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-040-2022, contratista:PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1579186.06, importe_modificado:1544375.77})	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:154.26))	{2083359/proyecto_FIN CIO, 2083359/proyecto_FIN CIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB220202083375	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:182, direccion:EJIDO CARLOS PELLICER CAMARA, 86928 CARLOS PELLICER CAMARA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y AL DE ESTA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUAS EN EL EJIDO CARLOS PELLICER CAMARA EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91 02424002, lat:17.281590611})	27-06-2022	11-07-2022	308,023.43	308,023.43	308,023.43	308,023.43	308,023.43	(ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-051-2022, contratista:MARION CHAPMAN JUDEK, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:640700.28, importe_modificado:619618.94})	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))	{2083375/proyecto_FIN CIO, 2083375/proyecto_FIN CIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ECUCTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220202083380	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	279,077.16	271,765.32	(ft1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279077.16, modificado:271765.32))	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. PLAN DE USUMACINTA - 98452	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tranportes y viabilidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	98452	S	120	99	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:16500.0))
2022	5	TAB220202083383	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	97,663.42	94,269.28	(ft1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97663.42, modificado:94269.28))	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO - 98473	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tranportes y viabilidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	98473	S	31	39	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5550.0, meta_modificada:5650.0))
2022	5	TAB220202083384	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	235,489.86	229,445.10	(ft1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235489.86, modificado:229445.10))	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO - 98479	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tranportes y viabilidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	98479	S	31	39	0	(meta:1: (unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:2.7, meta_modificada:2.7))
2022	5	TAB220202083387	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	113,346.85	111,099.57	(ft1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113346.85, modificado:111099.57))	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA SECC - 98506	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tranportes y viabilidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	98506	S	75	60	0	(meta:1: (unidad_medida: Kilómetro lineal, meta:0.4, meta_modificada:0.44))

X

2

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION		
TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST
TAB220202083380	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:86, direccion:PUEBLO USUMACINTA, 86807 USUMACINTA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y CALLE REHABILITACION DE ESTE EN EL EJ. PLAN DE CALLENTA EN EL POB USUMACINTA EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.49300128, lat:17.55259809})	27-06-2022	11-07-2022	271,795.32	271,795.32	271,795.32	271,795.32	271,795.32	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-036-2022, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:725577.29, importe_modificado:707582.32})	{meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:16500.0)}	{2083380/proyecto_NI CIO, 2083380/proyecto_FIN OCESO}	Terminado	Valido avance	{obs1: (observacion:.. trimestre 5.0, usuario:luismchavezr, fecha:2023-06-02), obs2: (observacion:.. trimestre 5.0, usuario:luismchavezr, fecha:2023-06-02), obs3: (observacion:.. trimestre 5.0, usuario:luismchavezr, fecha:2023-06-02), obs4: (observacion:.. trimestre 5.0, usuario:luismchavezr, fecha:2023-06-02)}
TAB220202083383	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE SAN ANTONIO, 86807 PLAN DE SAN ANTONIO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y CALLE REHABILITACION DE ESTE EN EL EJ. PLAN DE CALLES DE TERRACERIA SE UBICA EN EL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.46274651, lat:17.55425767})	27-06-2022	11-07-2022	94,269.28	94,269.28	94,269.28	94,269.28	94,269.28	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-036-2022, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:725577.29, importe_modificado:707582.32})	{meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:5550.0)}	{2083383/proyecto_NI CIO, 2083383/proyecto_FIN OCESO}	Terminado	Valido avance	{obs1: (observacion:La Direccion de Obras mediante oficio No. DOOTSM/439/2023, indica que la Meta Modificada fue ajustada posteriormente quedando en \$ 379 00 M2, real con un avance fisico al 100%, trimestre 5.0, usuario alejandrogutierrezp, fecha:2023-06-14)}
TAB220202083384	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:157, direccion:EJIDO PLAN DE SAN ANTONIO, 86807 PLAN DE SAN ANTONIO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y CALLE REHABILITACION DE TERRACERIA SE UBICA EN EL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.45815398, lat:17.55628324})	27-06-2022	11-07-2022	229,445.10	229,445.10	229,445.10	229,445.10	229,445.10	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-036-2022, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:725577.29, importe_modificado:707582.32})	{meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:2.7)}	{2083384/proyecto_NI CIO, 2083384/proyecto_PR OCESO, 2083384/proyecto_FIN OCESO}	Terminado	Valido avance	Sin observaciones
TAB220202083387	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:44, direccion:EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ IRA SECCION, 86807 JOSE MARIA PINO SUAREZ IRA SECCION, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y CALLE REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE ESTE EN EL EJ. PLAN DE SAN ANTONIO EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.4546438, lat:17.56975091})	27-06-2022	11-07-2022	111,099.57	111,099.57	111,099.57	111,099.57	111,099.57	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-036-2022, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:725577.29, importe_modificado:707582.32})	{meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.44)}	{2083387/proyecto_NI CIO, 2083387/proyecto_FIN OCESO}	Terminado	Valido avance	Sin observaciones

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	BOLO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	MONTOS_GLOBAL_APROBADO	MONTOS_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ECUCTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220202083391	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,052,167.17	1,208,829.78	(f1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052167.17, modificado:1208829.78)	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE CONCRETO TIPO CAJON A CIELO ABIERTO EN EL POB. GUAYACAN - 98513	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Proyecto Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	98513	S	55	60	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada: 110.34))
2022	5	TAB220402148859	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	87,212.71	85,564.53	(f1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87212.71, modificado:85564.53)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. E.J. SANTA LUCIA - 73681	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	73681	S	35	30	0	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))
2022	5	TAB220402148875	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	106,390.12	104,811.94	(f1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106390.12, modificado:104811.94)	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO. E.J. FCO. I. MADERO RIOS - 74807	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tenosique	74807	S	26	23	0	(meta:1: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta:1.0, meta_modificada: 0.93))
2022	5	TAB220402148877	Proyecto de inversión	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	248,602.11	241,363.52	(f1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248602.11, modificado:241363.52)	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO. E.J. NUJEVO PROGRESO - 74941	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tenosique	74941	S	18	15	0	(meta:1: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta:2.0, meta_modificada: 0.88))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					OBSERVACIONES								
TIPO_GEOFERRENCIA	GEOFERRENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202083391	1 (geo1: (cve_municipio:17, localidad:33, direccion:PUEBLO GUAYACÁN, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA CONSTRUCCION DE OMBRETO TIPO CALCAON A CIELO ABIERTO SE UBICA EN EL POB. GUAYACAN DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.50007907, lat:17.631355369))	27-06-2022	10-06-2022	1,208,829.78	1,208,829.78	1,208,829.78	1,208,829.78	1,208,829.78	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-043-2022, convoca:CONVOCATORIA URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1052167.17, importe_modificado:1043485.53))	(meta1: (unidad_medida: Metro lineales, avance:110.34))	(2083391/proyecto_INICIO, 2083391/proyecto_PR, 2083391/proyecto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402148859	1 (geo1: (cve_municipio:17, localidad:66, direccion:EL PUERTO DE SANTA LUCIA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTE EQUIPAMIENTO CON MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL SANTA LUCIA TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.55699666, lat:17.54213999))	11-04-2022	14-04-2022	85,564.53	85,564.53	85,564.53	85,564.53	85,564.53	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-024-2022, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocaante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:85564.53, importe_modificado:85564.53))	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:1.0))	(2148859/proyecto_FIN, 2148859/proyecto_PR, 2148859/proyecto_INICIO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402148875	1 (geo1: (cve_municipio:17, localidad:27, direccion:EL JIDO FRANCISCO I. MADERO RÍO, 86924 FRANCISCO I. MADERO RÍOS, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO SE ENCUENTRA EN EL EJ. FCO I. MADERO RÍOS EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.38666855, lat:17.29989089))	30-05-2022	18-06-2022	104,811.94	104,811.94	104,811.94	104,811.94	104,811.94	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-035-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ convocaante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1028655.72, importe_modificado:1006099.12))	(meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.93))	(2148875/proyecto_INICIO, 2148875/proyecto_PR, 2148875/proyecto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402148877	1 (geo1: (cve_municipio:17, localidad:66, direccion:EL JIDO NUEVO PROGRESO, 86924 NUEVO PROGRESO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO SE ENCUENTRA EN EL EJ. FCO I. MADERO RÍOS EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.26921903, lat:17.25503205))	30-05-2022	18-06-2022	241,363.52	241,363.52	241,363.52	241,363.52	241,363.52	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-034-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ convocaante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1866049.33, importe_modificado:1818566.43))	(meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:0.89))	(2148877/proyecto_INICIO, 2148877/proyecto_PR, 2148877/proyecto_FIN)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	TITULO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	5	TAB220402148881	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Municipio Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Municipio Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Municipio Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Municipio Federal	321,176.43	311,947.98	(f1: ciclo_recurso:2022_ramo.33_modalidad.1_prog_pres.4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321176.43, modificado:311947.98)	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, POB. SANTO TOMAS - 75069	Tabasco	17	Tenosique	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tenosique	75069	S	26	23	0	(meta:1 (unidad_medida: Kilometro lineal, meta.1.0, meta_modificada 3.0))
2022	5	TAB220402148994	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Municipio Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Municipio Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Municipio Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Municipio Federal	175,740.93	174,525.29	(f1: ciclo_recurso:2022_ramo.33_modalidad.1_prog_pres.4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179740.93, modificado:174525.29)	REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. SAN MARCOS - 80088	Tabasco	17	Tenosique	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tenosique	80088	S	26	23	0	(meta:1 (unidad_medida: Kilometro lineal, meta.1.0, meta_modificada 1.3))
2022	5	TAB220402149002	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Municipio Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Municipio Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Municipio Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Municipio Federal	60,000.88	56,829.28	(f1: ciclo_recurso:2022_ramo.33_modalidad.1_prog_pres.4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.88, modificado:56829.28)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CA. EL AXITAL ZDA, SECCION - 80234	Tabasco	17	Tenosique	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	80234	S	10	13	0	(meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta.1.0, meta_modificada 1.0))
2022	5	TAB220402149540	Proyecto de inversión	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Municipio Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Municipio Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Municipio Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Municipio Federal	1,454,382.54	1,746,008.72	(f1: ciclo_recurso:2022_ramo.33_modalidad.1_prog_pres.4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454382.54, modificado:1746008.72)	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. SANTA ELENA - 100100	Tabasco	17	Tenosique	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tenosique	100100	S	20	16	0	(meta:1 (unidad_medida: Kilometro lineal, meta.2.0, meta_modificada 2.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

CANTON	DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	ESTADO	OBSERVACIONES_REVISION	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES	
	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO								CONTRATOS
TAB220402148881	1	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:82, direccion:EJIDO SANTO TOMÁS, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.35629529, lat:17.305716053})	30-05-2022	28-06-2022	311,947.98	311,947.98	311,947.98	311,947.98	311,947.98	(ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-033-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ CONVOCANTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, importe_modificado:138 9835.01})	(meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:3.0})	{2148881/proyecto_PR OCESO, 2148881/proyecto_FIN OCSO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402148994	1	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:92, direccion:CAMINO COSECHERO SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.35398164, lat:17.34361917})	30-05-2022	28-06-2022	174,525.29	174,525.29	174,525.29	174,525.29	174,525.29	(ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-033-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ CONVOCANTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, importe_modificado:138 9835.01})	(meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:1.3})	{2148994/proyecto_PR OCESO, 2148994/proyecto_FIN OCSO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402149002	1	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL XOTAL ZDA SECCION, 86920 EL XOTAL ZDA, SECCION, TENOSIQUE TABASCO EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CA. EL XOTAL ZDA, SECCION EN EL M. lon:-91.17794486, lat:17.345050881})	30-05-2022	05-06-2022	58,829.28	58,829.28	58,829.28	58,829.28	58,829.28	(ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-029-2022, contratista:RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, importe:58829.28, importe_modificado:588 29.28})	(meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:1.0})	{2149002/proyecto_INI CIO, 2149002/proyecto_FIN OCESO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402149540	1	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:75, direccion:EJIDO SANTA ELENA, 86915 SANTA ELENA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.20422112, lat:17.324063893})	12-09-2022	28-10-2022	1,746,008.72	1,746,008.72	1,746,008.72	1,746,008.72	1,746,008.72	(ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-069-2022, contratista:PROYECCION CONSTRUCTIVA MD, S.A. DE C.V., MUNICIPIO DE TENOSIQUE, importe:102086.81, importe_modificado:100 2086.81})	(meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:2.0})	{2149540/proyecto_INI CIO, 2149540/proyecto_PR OCESO, 2149540/proyecto_FIN OCSO}	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	(obs1: {observacion: trimestre 5.0, usuario:luischavezr, fecha:2023-06-16}, obs2: {observacion: trimestre 5.0, usuario:luischavezr, fecha:2023-06-16}, obs3: {observacion: trimestre 5.0, usuario:luischavezr, fecha:2023-06-16}, obs4: {observacion: trimestre 5.0, usuario:luischavezr, fecha:2023-06-16})

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	CODIGO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402149554	Acción	2022	33- Aportación Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,276,000.00	751,564.00	(ff1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276000.0, modificado:751564.0)	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 100760	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tenosique	100760	N	0	0	0	0 (meta:1, unidad_medida: Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:4.0)	
2022	5	TAB220402152592	Proyecto de inversión	2022	33- Aportación Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,976,394.14	3,074,454.22	(ff1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2976394.14, modificado:3074454.22)	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERPO DE LA VIALIDAD CARRIL IZQUIERDO DEL EJ SAN FRANCISCO A TENOSIQUE POB REDENCION DEL CAMPESINO - 173899	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transparencia y Validación	Municipio de Tenosique	173899	S	60	50	0 (meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10302.0, meta_modificada:9116.36)		
2022	5	TAB220402152612	Proyecto de inversión	2022	33- Aportación Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	359,606.62	358,606.62	(ff1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358606.62, modificado:358606.62)	CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIAS, EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 174229	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transparencia y Validación	Municipio de Tenosique	174229	S	40	30	0 (meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7200.0, meta_modificada:4680.0)		
2022	5	TAB220402152618	Proyecto de inversión	2022	33- Aportación Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	937,476.01	955,314.20	(ff1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937476.01, modificado:955314.2)	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COL. MUNICIPAL - 174276	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tenosique	174276	S	60	50	0 (meta:1, unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION	OBSERVACIONES_CAPTURIST		
TIPO_GEOFERRENCIA	GEOFERRENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION	OBSERVACIONES_CAPTURIST
TAB220402149554	1 [geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.425948, lat:17.477494}]	10-02-2022	31-12-2022	751,564.00	751,564.00	751,564.00	751,564.00	751,564.00	(ctto1: {tipo_obra:Arrendamiento, numero_contrato:CA45/2022, proveedor:JET VAN CAR RENTAL S.A. DE C.V. convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:110200.0, importe_modificado:110200.0}, ctto2: {tipo_obra:Arrendamiento, numero_contrato:CA24/2022, proveedor:DOOTSM-TEN-045-2022, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:307851.4, importe_modificado:3079515.14})	{meta1: (unidad_medida:Vehiculos, avance:4.0)}	(2149554/proyecto_PR OCESO, 2149554/proyecto_FIN OCESO)	Terminado	Valido	(obs1: (observacion:BENEFICIARIOS: trimestre 5.0, usuario:yalianapragohe, fecha:2023-06-19), obs2: (observacion:BENEFICIARIOS: trimestre 5.0), obs3: (observacion:BENEFICIARIOS: trimestre 5.0), obs4: (observacion:BENEFICIARIOS: trimestre 5.0, usuario:yalianapragohe, fecha:2023-06-19), obs4: (observacion:BENEFICIARIOS: trimestre 5.0, usuario:yalianapragohe, fecha:2023-06-19))	(obs1: (observacion:BENEFICIARIOS: trimestre 5.0, usuario:alejandrogutierrezp, fecha:2023-06-20), obs2: (observacion:BENEFICIARIOS: 30.657 Hombres y 31.653 Mujeres, trimestre 5.0, usuario:alejandrogutierrezp, fecha:2023-06-20), obs3: (observacion:BENEFICIARIOS: 30.657 Hombres y 31.653 Mujeres, trimestre 5.0, usuario:alejandrogutierrezp, fecha:2023-06-20), obs4: (observacion:BENEFICIARIOS: 30.657 Hombres y 31.653 Mujeres, trimestre 5.0, usuario:alejandrogutierrezp, fecha:2023-06-20), obs5: (observacion:BENEFICIARIOS: 30.657 Hombres y 31.653 Mujeres, trimestre 5.0, usuario:alejandrogutierrezp, fecha:2023-06-20))
TAB220402152592	1 [geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE CAMERIL ZO PUEBLO REEDENCIÓN DEL CAMPESINO, 86923 REEDENCIÓN DEL CAMPESINO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, SE REALIZA ESTA REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE REEDENCIÓN DEL CAMPESINO EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.28009737, lat:17.29811818}]	01-07-2022	25-07-2022	3,074,454.22	3,074,454.22	3,074,454.22	3,074,454.22	3,074,454.22	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-045-2022, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:307851.4, importe_modificado:3079515.14})	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8118.58)}	(2152592/proyecto_FIN OCESO, 2152592/proyecto_PR OCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402152612	1 [geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE VARIOS NOMBRES EJIDO CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 86924 DOMINGUEZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIAS SE ENCUENTRA EN EL EJ. CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-91.36356129, lat:17.29811818}]	01-08-2022	25-07-2022	358,606.62	358,606.62	358,606.62	358,606.62	358,606.62	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-046-2022, contratista:JORGE CORDOVA GONZALEZ convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, importe:358606.62, importe_modificado:358606.62})	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4680.0)}	(2152612/proyecto_FIN OCESO, 2152612/proyecto_PR OCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402152618	1 [geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MUNICIPAL, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE TACOTALPA Y CALLE PARISO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO SE ENCUENTRA EN LA COL. MUNICIPAL D, lon:-91.41539314, lat:17.46926113}]	01-08-2022	25-08-2022	955,314.20	955,314.20	955,314.20	955,314.20	955,314.20	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-053-2022, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A DE C.V. MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:937476.01, importe_modificado:937476.01})	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}	(2152618/proyecto_FIN OCESO, 2152618/proyecto_PR OCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RT1_CICLO DE RECURSO	RT1_RAMO	RT1_PROGRAMA	RT2_CICLO DE RECURSO	RT2_RAMO	RT2_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ECUCTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402153142	Proyec to de inversi on	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federati vas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriale s del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriale s del Distrito Federal	2022	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federati vas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriale s del Distrito Federal	695,231.32	679,760.03	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695231.32, modificado:679760.03))	REHABILITACION DE ESCUELA PREPARATORIA EN C.A. SUEÑOS DE ORO - 184405	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto Educativo	Sin identificar	Municipio de Tenosique	184405	S	50	65		0 (meta:1: (unidad_medida: Pizzas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2022	5	TAB220402153147	Proyec to de inversi on	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federati vas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriale s del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriale s del Distrito Federal	2022	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federati vas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriale s del Distrito Federal	211,985.88	211,985.88	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211985.88, modificado:211985.88))	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EJ. BELLA VISTA - 184441	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto Educativo	Sin identificar	Municipio de Tenosique	184441	S	48	40		0 (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6090.5, meta_modificada:6090.96))
2022	5	TAB220402153151	Proyec to de inversi on	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federati vas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriale s del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriale s del Distrito Federal	2022	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federati vas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriale s del Distrito Federal	876,690.42	875,135.81	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876690.42, modificado:875135.81))	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. BELLA VISTA - 184495	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto Educativo	Sin identificar	Municipio de Tenosique	184495	S	50	65		0 (meta:1: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta:5.25, meta_modificada:5.25))
2022	5	TAB220402153261	Proyec to de inversi on	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federati vas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriale s del Distrito Federal	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriale s del Distrito Federal	2022	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federati vas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriale s del Distrito Federal	218,703.27	425,448.47	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218703.27, modificado:425448.47))	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA TRAMO EJ. IGNACIO ALLENDE A EJ. ALVARO OBREGON - 187470	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto Educativo	Sin identificar	Municipio de Tenosique	187470	S	48	40		0 (meta:1: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta:1.68, meta_modificada:1.68))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION		
TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURES
TAB220402153142	1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:83, direccion:COLONIA SUENOS DE ORO, 86928 SUENOS DE ENTRE Y, ESTA ESCUELA PREPARATORIA SE ENCUENTRA EN C.A. SUENOS DE ORO EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.08119752, lat:17.27742984}}	14-07-2022	11-09-2022	679,760.03	679,760.03	679,760.03	679,760.03	679,760.03	(ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-048-2022, contratista:OVIDIO RUIZ RAMON, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:612415.35, importe_modificado:612415.35})	{meta1: (unidad_medidas:Piezas, avance:1.0)}	{2153142/proyecto_FIN_CIO, 2153142/proyecto_FIN_OCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones
TAB220402153147	1 {geo1: {cve_municipio:17, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO BELLA VISTA, 86928 BELLA VISTA, TENOSIQUE TABASCO, ENTRE Y, ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL EJ. BELLA VISTA DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.10089161, lat:17.31976107}}	14-07-2022	28-07-2022	211,985.88	211,985.88	211,985.88	211,985.88	211,985.88	(ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-047-2022, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1090.53, importe_modificado:1090.53})	{meta1: (unidad_medidas:Metros Cuadrados, avance:6090.96)}	{2153147/proyecto_PR_OCESO, 2153147/proyecto_FIN_CIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones
TAB220402153151	1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:129, direccion:EJIDO BELLA VISTA, 86928 BELLA VISTA, TENOSIQUE TABASCO, ENTRE Y, ESTA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL EJ. BELLA VISTA DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.10198897, lat:17.31928992}}	14-07-2022	28-07-2022	875,135.81	875,135.81	875,135.81	875,135.81	875,135.81	(ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-049-2022, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1971090.53, importe_modificado:1971090.53})	{meta1: (unidad_medidas:Kilometros lineales, avance:5.26)}	{2153151/proyecto_PR_OCESO, 2153151/proyecto_FIN_CIO}	Terminado	Validado	Sin observaciones
TAB220402153261	1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO EJ. IGNACIO ALLENDE - EJ. ALVARO OBRAGON MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 68 EJIDO ALVARO OBRAGON, 86927 BELLA VISTA DE TENOSIQUE TABASCO, ENTRE Y, ESTA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA SE REAL, lon:-91.22809639}}	14-07-2022	28-07-2022	425,448.47	425,448.47	425,448.47	425,448.47	425,448.47	(ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-049-2022, contratista:YAHARA VALENCIA GARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:684299.73, importe_modificado:684299.73})	{meta1: (unidad_medidas:Kilometros lineales, avance:1.69)}	{2153261/proyecto_FIN_CIO, 2153261/proyecto_PR_OCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS
AJUNTAMIENTO 2021 - 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	BOLETO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	RAMO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	RAMO	TIPO_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402153269	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	267,068.33	496,326.37	(f1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267068.33, modificado:496326.37)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA TRAMO EJ FRANCISCO VILLA A EJ ALVARO OBREGON - 187598	27	17	Tenosique	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	187598	S	48	40	0 (meta:1 (unidad_medida: Kilometro lineal, meta:2.0, meta_modificada: 2.0))
2022	5	TAB220402153272	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	186,438.13	356,924.01	(f1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186438.13, modificado:356924.01)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EJ ALVARO OBREGON - 187678	27	17	Tenosique	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	187678	S	48	40	0 (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8700.0, meta_modificada: 8700.0))
2022	5	TAB220402153283	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	548,685.34	548,685.34	(f1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548685.34, modificado:548685.34)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ REFORMA AGRARIA - 187773	27	17	Tenosique	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	187773	S	50	45	0 (meta:1 (unidad_medida: Kilometro lineal, meta:3.16, meta_modificada: 3.16))
2022	5	TAB220402153295	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y del Distrito Federal	333,728.89	333,551.86	(f1) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333728.89, modificado:333551.86)	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA C.A. EL XOTAL 2DA SECC - 188473	27	17	Tenosique	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transpo rtes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	188473	S	40	36	0 (meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8831.2, meta_modificada: 8831.2))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					OBSERVACIONES								
TPOLO	TPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402153289	1 [geo1: (cve_municipio:17, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO EJ FRANCISCO VILLA - EJ ALVARO OBREGON MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 1 TEJIDO ALVARO OBREGON 88927 TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA SE REALI, lon:-91.22837534, lat:17.28979571)]	29-07-2022	12-08-2022	496,326.37	496,326.37	496,326.37	496,326.37	496,326.37	[ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-049-2022, contratista:YAHAIRA VALENCIA CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:684209.73, importe_modificado:684209.73)]	[meta1: (unidad_medida:Kilometros lineal, avance:2.0)]	[2153289/proyecto_INI CIO, 2153289/proyecto_FIN CIO]	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402153272	1 [geo1: (cve_municipio:17, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO EJ EMILIANO ZAPATA ZDA SECC - EJ REFORMA DEBERCHO KILOMETRO 1 + 2 88920 REFORMA AGRARIA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACE, lon:-91.25252583, lat:17.36151339)]	13-08-2022	27-08-2022	356,924.01	356,924.01	356,924.01	356,924.01	356,924.01	[ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-049-2022, contratista:YAHAIRA VALENCIA CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:684209.73, importe_modificado:684209.73)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8700.0)]	[2153272/proyecto_INI CIO, 2153272/proyecto_FIN CIO]	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402153283	1 [geo1: (cve_municipio:17, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO EJ EMILIANO ZAPATA ZDA SECC - EJ REFORMA DEBERCHO KILOMETRO 1 + 2 88920 REFORMA AGRARIA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACE, lon:-91.25252583, lat:17.36151339)]	29-07-2022	12-08-2022	548,685.34	548,685.34	548,685.34	548,685.34	548,685.34	[ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-047-2022, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1971090.53, importe_modificado:1971090.53)]	[meta1: (unidad_medida:Kilometros lineal, avance:3.16)]	[2153283/proyecto_INI CIO, 2153283/proyecto_FIN CIO]	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402153295	1 [geo1: (cve_municipio:17, localidad:90, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA EL XOTAL ZDA SECCION, 88920 EL XOTAL ZDA SECCION, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA SE REALI, lon:-91.22837534, lat:17.28979571)]	13-08-2022	27-08-2022	333,551.86	333,551.86	333,551.86	333,551.86	333,551.86	[ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-047-2022, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1971090.53, importe_modificado:1971090.53)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8831.29)]	[2153285/proyecto_INI CIO, 2153285/proyecto_FIN CIO]	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	TOLU	CATEGORIA	FT1 CICLO DE RECURSO	FT1 RAMO	FT1 PROGRAMA	FT2 CICLO DE RECURSO	FT2 RAMO	FT2 PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402153308	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2,465,852.73	3,005,215.27	(ft1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465852.73, modificado:3005215.27)	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN CAMINO DE TERRACERIA EN EJ. ESPERANZA NORTE EL VEINTE - -188939	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	188939	S	48	36	0 (meta:1 (unidad_medida: Puentes), meta_modificada: 1.0))
2022	5	TAB220402153314	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				318,670.09	275,245.02	(ft1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318670.09, modificado:275245.02)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. LA ESPERANZA - 1889181	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	1889181	S	30	36	0 (meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada: 150.0))
2022	5	TAB220402153383	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				93,547.06	91,246.31	(ft1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93547.06, modificado:91246.31)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. LA ESPERANZA - -190690	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	190690	S	30	36	0 (meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada: 60.0))
2022	5	TAB220402155311	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				695,989.78	943,055.66	(ft1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898989.78, modificado:943055.66)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAZMIN COL LUIS DONALDO COLOSIO - -218674	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	218674	S	30	36	0 (meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:641.08, meta_modificada: 696.82))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION		
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402153308	<p>1 (geo1: (cve_municipio:17, localidad:21, direccion:CALLE TERRACERA EJIDO ESPERANZA NORTE EL VEINTE), NORTE 86911 ESPERANZA NORTE (EL VEINTE), TENOSIQUE, TABASCO ESTADO DE TABASCO CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON EN CAMINO DE TERRACERIA SE REALIZA EN EL EJ. ESPERANZA NORTE EL VEI, lon:-91.31992456, lat:17.52866323))</p>	28-07-2022	25-10-2022	3,005,215.27	3,005,215.27	3,005,215.27	3,005,215.27	3,005,215.27	(ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-052-2022, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICIOS S.A. DE SERVICIOS S.A. DE CONVOCANTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2500095.27, importe_modificado:250095.27))	{(meta1: (unidad_medida:Puentes(s), avance:1.0))}	{(2153308/proyecto_INI_CIO, 2153308/proyecto_PR_CIO, 2153308/proyecto_FIN_CIO)}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones
TAB220402153314	<p>1 (geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA COLONIA LA ESPERANZA, 86904 TENOSIQUE DE PINO TABASCO ENTRE CALLE SUAREZ, TENOSIQUE Y CALLE CARLOS PAZ Y CALLE LILLO HEREDIA CONTRERAS, ESTÁ EN REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA, lon:-91.40386405, lat:17.469137453))</p>	28-07-2022	11-08-2022	275,245.02	275,245.02	275,245.02	275,245.02	275,245.02	(ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-051-2022, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:400000.00, importe_modificado:619618.94))	{(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0))}	{(2153314/proyecto_INI_N, 2153314/proyecto_PR_OCESO, 2153314/proyecto_FIN_CIO)}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones
TAB220402153383	<p>1 (geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA COLONIA LA ESPERANZA, 86904 TENOSIQUE DE PINO TABASCO ENTRE CALLE MANUEL LLERGO HEREDIA Y CALLE CARLOS PAZ CONTRERAS, ESTÁ EN REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA, lon:-91.40370997, lat:17.469137453))</p>	28-07-2022	11-08-2022	91,246.31	91,246.31	91,246.31	91,246.31	91,246.31	(ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-051-2022, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:640700.28, importe_modificado:619618.94))	{(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0))}	{(2153383/proyecto_INI_OCESO, 2153383/proyecto_FIN_CIO)}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones
TAB220402153311	<p>1 (geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 86904 TENOSIQUE DE PINO TABASCO ENTRE CALLE SUAREZ, TENOSIQUE GIRASOL Y CALLE 3 ESTÁ EN REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA, lon:-91.43347949, lat:17.458217431))</p>	12-09-2022	10-10-2022	943,055.66	943,055.66	943,055.66	943,055.66	943,055.66	(ccto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-064-2022, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTANO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:886969.78, importe_modificado:886969.78))	{(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.82))}	{(2153311/proyecto_INI_CIO, 2153311/proyecto_FIN_CIO)}	Terminado	Valido avances	Sin observaciones

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	MONTOS_GLOBAL_APROBADO	MONTOS_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402155324	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	592,662.88	592,662.88	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592662.88, modificado:592662.88))	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ VETERANOS DE LA REVOLUCION - 216726	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	216726	S	29	39	0	(meta:1: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta:2:9, meta_modificada:2:9))
2022	5	TAB220402155342	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	105,905.60	105,905.60	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106905.6, modificado:106905.6))	REHABILITACION DE CALLE AL INGENIO DE TERRACERIA COL LAZARO CARDENAS - 216775	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	216775	S	26	20	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2:944.0, meta_modificada:2:944.0))
2022	5	TAB220402155362	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	129,405.22	129,405.22	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129405.22, modificado:129405.22))	REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA HACIA AL ADO - 216835	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	216835	S	25	15	0	(meta:1: (unidad_medida: Kilometro lineal, meta:1:0, meta_modificada:1:0))	
2022	5	TAB220402155391	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	35,032.23	35,032.23	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35032.23, modificado:35032.23))	REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA EN CALLE 59 COL. SAN ROMAN - 216931	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	216931	S	29	28	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1:235.0, meta_modificada:1:235.0))	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION	
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO						EJERCIDO
TAB220402155324	1	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO EJ. VETERANOS D ELA REVOLUCION - CARRETERA TENOSIQUE-REDENCIÓN DE LA ZONA RURAL, 1.5 KILOMETROS, 1+2 EJIDO VETERANOS DE LA REVOLUCION, 86923 VETERANOS DE LA REVOLUCION, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y . . . lon:-91.35230783, lat:17.4686571})	05-09-2022	19-09-2022	592,662.88	592,662.88	592,662.88	592,662.88	592,662.88	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-067-2022, contratista:AMINADAD DOMINGUEZ ANGUILO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:864005.93, importe_modificado:864005.93})	(meta1: (unidad_medida:Kilometros Cuadrados, avance:2.9))	(2155324/proyecto_FIN, 2155324/proyecto_PR OCESO, 2155324/proyecto_INI CIO)	Sin observaciones
TAB220402155342	1	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TERRACERIA COLONIA LAZARO CÁRDENAS, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA REHABILITACION DE CALLE AL INGENIO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LAZARO CÁRDENAS EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.42043322, lat:17.461205923})	05-09-2022	19-09-2022	106,905.60	106,905.60	106,905.60	106,905.60	106,905.60	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-067-2022, contratista:AMINADAD DOMINGUEZ ANGUILO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:864005.93, importe_modificado:864005.93})	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2944.0))	(2155342/proyecto_PR OCESO, 2155342/proyecto_INI CIO, 2155342/proyecto_FIN)	Sin observaciones
TAB220402155362	1	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TERRACERIA CIUDAD TENOSIQUE, 86901 SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, SE REALIZA ESTA REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA HACIA ALADO QUE SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.4386571, lat:17.4686571})	05-09-2022	19-09-2022	129,405.22	129,405.22	129,405.22	129,405.22	129,405.22	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-067-2022, contratista:AMINADAD DOMINGUEZ ANGUILO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:864005.93, importe_modificado:864005.93})	(meta1: (unidad_medida:Kilometros Cuadrados, avance:1.0))	(2155362/proyecto_FIN, 2155362/proyecto_INI CIO, 2155362/proyecto_PR OCESO)	Sin observaciones
TAB220402155391	1	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 59 COLONIA SAN ROMÁN, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 61 Y CALLE 57, ESTA REHABILITACION DE CAMINO SE ENCUENTRA EN CALLE 59 COL. SAN ROMÁN EN TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.42934888, lat:17.46868739})	05-09-2022	19-09-2022	35,032.23	35,032.23	35,032.23	35,032.23	35,032.23	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-067-2022, contratista:AMINADAD DOMINGUEZ ANGUILO, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:864005.93, importe_modificado:864005.93})	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1235.0))	(2155391/proyecto_FIN, 2155391/proyecto_PR OCESO, 2155391/proyecto_INI CIO)	Sin observaciones

2

2

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	BOLETO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ECUCTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402155441	Proyec to de inversi on	2022	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federat ives y Municipio	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territoriale s del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territoriale s del Distrito Federal	Proyec to de inversi on	714,965.05	528,221.32	(f11, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74985.05, modificado:52821.32)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMAPOLA COL. LUIS GOMEZ Z - 217163	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	217163	S	40	36	0	(meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:144.6))
2022	5	TAB220402156880	Proyec to de inversi on	2022	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federat ives y Municipio	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territoriale s del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territoriale s del Distrito Federal	Proyec to de inversi on	56,540.53	57,622.12	(f11, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58540.53, modificado:57622.12)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ IRA SECCION - 218093	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	218093	S	13	10	0	(meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2022	5	TAB220402155770	Proyec to de inversi on	2022	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federat ives y Municipio	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territoriale s del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territoriale s del Distrito Federal	Proyec to de inversi on	780,237.96	644,028.80	(f11, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780237.96, modificado:644028.8)	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POB. ARENA DE HIDALGO - 218582	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	218582	S	80	65	0	(meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2022	5	TAB220402155864	Proyec to de inversi on	2022	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federat ives y Municipio	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territoriale s del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territoriale s del Distrito Federal	Proyec to de inversi on	83,111.91	80,864.47	(f11, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83111.91, modificado:80864.47)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA POB ARENA DE HIDALGO - 219235	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	Proyecto Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	219235	S	20	20	0	(meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
TIPO_GEOFERRENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB220402155441	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLA COLONIA LUIS GOMEZ ZEZA, 88901 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 2 Y AVENIDA CONSTITUCION, FRENTE A LA COMUNIDAD DEL POB ARENA DE HIDALGO, lon:-91.42519892, lat:17.46264897})	12-09-2022	26-09-2022	528,221.32	528,221.32	528,221.32	528,221.32	528,221.32	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-065-2022, contratista:IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:545946.77, importe_modificado:545946.77})	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.6})	(2155441/proyecto_INI OCESO, 2155441/proyecto_FIN OCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones
TAB220402155680	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:EDIFICIO DE LA COMUNIDAD DEL POB MARIA PINO SUAREZ IRA, SECCION 88907 JOSÉ MARIA PINO SUAREZ IRA, SECCION TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTE EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ IRA SECCION, lon:-91.42519892, lat:17.58905847})	15-08-2022	26-09-2022	57,622.12	57,622.12	57,622.12	57,622.12	57,622.12	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-054-2022, contratista:RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:251250.21, importe_modificado:251250.21})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0})	(2155680/proyecto_INI OCESO, 2155680/proyecto_FIN OCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones
TAB220402155770	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO ARENA DE HIDALGO, 88906 ARENA DE HIDALGO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTE EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL POB ARENA DE HIDALGO DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.58837374, lat:17.45871564})	12-09-2022	26-09-2022	644,028.80	644,028.80	644,028.80	644,028.80	644,028.80	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-070-2022, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:758275.89, importe_modificado:758275.99})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0})	(2155770/proyecto_INI OCESO, 2155770/proyecto_FIN OCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones
TAB220402155864	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:ARENA DE HIDALGO, 88906 ARENA DE HIDALGO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTE EQUIPAMIENTO SE REALIZA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL POB ARENA DE HIDALGO, lon:-91.45487464, lat:17.50810544})	15-08-2022	26-09-2022	80,864.47	80,864.47	80,864.47	80,864.47	80,864.47	(ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-054-2022, contratista:RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:251250.21, importe_modificado:251250.21})	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0})	(2155864/proyecto_INI OCESO, 2155864/proyecto_FIN OCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	RAMO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	RAMO	TIPO_PROGRAMA	MONTOS_GLOBAL_APROBADO	MONTOS_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402155870	Proyec to de inversi on	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Municipal Federal	Programa Presupuestario	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Municipal Federal	Programa Presupuestario	61,087.18	80,079.69	(ff1; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6097.16, modificado:6079.69)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EJ PUNTA DE MONTAÑA - 219273	27	Tabasco	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	219273	S	18	20	0 (meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))
2022	5	TAB220402155888	Proyec to de inversi on	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Municipal Federal	Programa Presupuestario	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Municipal Federal	Programa Presupuestario	54,270.37	52,663.93	(ff1; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54270.37, modificado:52663.93)	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EJ SAN ISIDRO LAS POZAS - 219365	27	Tabasco	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	219365	S	24	18	0 (meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))
2022	5	TAB220402155896	Proyec to de inversi on	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Municipal Federal	Programa Presupuestario	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Municipal Federal	Programa Presupuestario	275,274.65	253,205.52	(ff1; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278274.65, modificado:253205.52)	REHABILITACION DEL CARCAMO EN LA COL CERTEZA - 219407	27	Tabasco	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	219407	S	40	58	0 (meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))
2022	5	TAB220402157669	Proyec to de inversi on	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Municipal Federal	Programa Presupuestario	33- Aportaci ones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Municipal Federal	Programa Presupuestario	160,087.55	145,814.81	(ff1; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160087.55, modificado:145814.81)	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ GREGORIO MENDEZ - 228218	27	Tabasco	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	228218	S	20	26	0 (meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB220402155970	1 [geo1: {cve_municipio:17, localidad:208, direccion:EJIDO PUNTA DE MONTAÑA, 86916 PUNTA DE MONTAÑA, TABASCO ENTRE Y ESTE EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO PUNTA DE MONTAÑA, lon:-91.45468702, lat:17.56832409}]	15-08-2022	29-08-2022	60,079.69	60,079.69	60,079.69	60,079.69	60,079.69	(ctto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-054-2022, contratista:RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:251250.21, importe_modificado:251250.21})	{meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:1.0}}	(2155870/proyecto_FIN, 2155870/proyecto_INI, 2155870/proyecto_PR, 2155870/proyecto_OCESCO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB220402155988	1 [geo1: {cve_municipio:17, localidad:76, direccion:EJIDO SAN ISIDRO LAS POZAS, 86910 SAN ISIDRO LAS POZAS, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO SAN ISIDRO LAS POZAS, lon:91.25790523, lat:17.47730862}]	15-08-2022	29-08-2022	52,683.93	52,683.93	52,683.93	52,683.93	52,683.93	(ctto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-054-2022, contratista:RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:251250.21, importe_modificado:251250.21})	{meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:1.0}}	(2155888/proyecto_PR, 2155888/proyecto_INI, 2155888/proyecto_OCESCO, 2155888/proyecto_CIO, 2155888/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB220402155986	1 [geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA CERTIZA, 86919 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTE REHABILITACION DE L CARCAMO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA CERTIZA, lon:-91.39958, lat:17.45733746}]	15-08-2022	29-08-2022	253,205.52	253,205.52	253,205.52	253,205.52	253,205.52	(ctto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-071-2022, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, importe:835226.12, importe_modificado:835226.12})	{meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:1.0}}	(2155886/proyecto_INI, 2155886/proyecto_FIN, 2155886/proyecto_OCESCO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB220402157669	1 [geo1: {cve_municipio:17, localidad:37, direccion:EJIDO GREGORIO MENDEZ, 86909 GREGORIO MENDEZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y ESTE EQUIPAMIENTO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO GREGORIO MENDEZ, lon:-91.55273799, lat:17.5870854}]	15-08-2022	29-08-2022	145,814.81	145,814.81	145,814.81	145,814.81	145,814.81	(ctto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-071-2022, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:835226.12, importe_modificado:835226.12})	{meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:1.0}}	(2157669/proyecto_INI, 2157669/proyecto_FIN, 2157669/proyecto_PR, 2157669/proyecto_OCESCO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402157671	Proyecto de inversión	Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Municipal Federal	1,273,674.78	1,387,986.06	(ff1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273674.78, modificado:1387986.06)	REHABILITACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 33 Y CALLE 60 EN TRAMOS AISLADOS COL BENITO JUAREZ - 228221	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Tranportes y viaductos	Sin identificar	Municipio de Tenosique	228221	S	30	26	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1000), meta_modificada: 1438.34)
2022	5	TAB220402157673	Proyecto de inversión	Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Municipal Federal	674,005.66	781,658.48	(ff1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674005.66, modificado:781658.48)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 10 COL SAN ROMAN - 228228	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Tranportes y viaductos	Sin identificar	Municipio de Tenosique	228228	S	25	18	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:506.79, meta_modificada: 680.96)
2022	5	TAB220402157674	Proyecto de inversión	Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Municipal Federal	468,751.29	457,289.77	(ff1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468751.29, modificado:457289.77)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10 COL SAN ROMAN - 228236	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	228236	S	25	15	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada: 114.4)
2022	5	TAB220402157675	Proyecto de inversión	Aportaciones Federales para el Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Municipal Federal	388,399.51	3,700,602.28	(ff1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388399.51, modificado:3700602.28)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 5 ENTRE AV CONSTITUCION Y CALLE JAZMIN COL LUIS DONALDO COLOSIO - 228237	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	228237	S	25	18	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada: 140.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO						AVANCES FISICOS - CONTRATOS			FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB220402157671	1	{geo:1, cve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE CALLE 33 Y 60 COLONIA BENITO JUAREZ, 86902 TABASCO, TENOSIQUE, TABASCO ENTRE CALLE 58 Y CALLE 27, CALLE 62 ESTA REHAB DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA BENITO JUAREZ, lon:-91.41808546, lat:17.47471691}	22-08-2022	20-09-2022	1,367,986.06	1,367,986.06	1,367,986.06	1,367,986.06	1,367,986.06	{ccto:1, tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-TEN-057-2022, contratista ESCALA CONSTRUJMAX, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2042800.44, importe_modificado:2042800.44}	(meta:1, (unidad_medida Metro cuadrados de construcción, avance:1439.34))	{2157671/proyecto_INICIO, 2157671/proyecto_FIN OCECO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB220402157673	1	{geo:1, cve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE 10 COLONIA SAN ROMÁN, 86901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE, TABASCO ENTRE CALLE 51 Y CALLE 59, ESTA CONSTRUCCION DE CONCRETO HRAULICO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SAN ROMAN, lon:-91.42775024, lat:17.46757503}	23-08-2022	20-09-2022	781,658.48	781,658.48	781,658.48	781,658.48	781,658.48	{ccto:1, tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-TEN-057-2022, contratista ESCALA CONSTRUJMAX, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2042800.44, importe_modificado:2042800.44}	(meta:1, (unidad_medida Metro cuadrados de construcción, avance:680.56))	{2157673/proyecto_PR OCECO, 2157673/proyecto_INICIO, 2157673/proyecto_FIN OCECO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB220402157674	1	{geo:1, cve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE 5901 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE, TABASCO ENTRE CALLE 61 Y CALLE 59, ESTA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10 SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA SAN ROMAN, lon:-91.42786172, lat:17.46728723}	22-08-2022	20-09-2022	457,299.77	457,299.77	457,299.77	457,299.77	457,299.77	{ccto:1, tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-TEN-058-2022, contratista ESCALA CONSTRUJMAX, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:836066.14, importe_modificado:836066.14}	(meta:1, (unidad_medida Metro cuadrados de líneas, avance:114.4))	{2157674/proyecto_PR OCECO, 2157674/proyecto_INICIO, 2157674/proyecto_FIN OCECO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB220402157675	1	{geo:1, cve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE 6 COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 86904 TABASCO, TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE, ENTRE CALLE 5 Y CALLE GIRASOL, CALLE JAZMIN ESTA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-91.43500514, lat:17.45838072}	22-08-2022	20-09-2022	3,700,602.28	3,700,602.28	3,700,602.28	3,700,602.28	3,700,602.28	{ccto:1, tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-TEN-058-2022, contratista ESCALA CONSTRUJMAX, S.A DE C.V., convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:836066.14, importe_modificado:836066.14}	(meta:1, (unidad_medida Metro cuadrados de líneas, avance:140.0))	{2157675/proyecto_FIN OCECO, 2157675/proyecto_PR OCECO, 2157675/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones (obs:1, (observacion: REFRENDO 2023, trimestre 5.0, usuario alejandrogutierrezp, fecha:2023-06-15))

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402157677	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				488,155.23	374,916.19	(ff1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488155.23, modificado:374916.19)	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ ARENA DE HIDALGO - 228242	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	228242	S	26	25	0	(meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2022	5	TAB220402157679	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				2,075,083.09	1,473,579.88	(ff1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075083.09, modificado:1473579.88)	CONSTRUCCION DE POZO SOMERO Y SISTEMA DE AGUA EJ LA ISLA - 228251	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	228251	S	25	35	0	(meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2022	5	TAB220402157751	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				1,527,214.97	1,522,329.74	(ff1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527214.97, modificado:1522329.74)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 32 ENTRE CALLES 25 Y 31 COL COCOYOL - 228539	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	228535	S	38	40	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:921.26, meta_modificada:921.26))
2022	5	TAB220402157763	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal				742,001.16	543,283.08	(ff1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742001.16, modificado:54283.08)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 32 ENTRE CALLES 25 Y 31 COL COCOYOL - 228578	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	228578	S	38	40	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, meta:183.22, meta_modificada:183.22))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO					FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION			
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	(2157677/proyecto_INICIO, 2157677/proyecto_FIN, 2157677/proyecto_PR, 2157677/proyecto_OCESO)	Sin observaciones	OBSERVACIONES_CAPTURES	Sin observaciones
TAB220402157677	1	[geo1: {cve_municipio:17, localidad:156, direccion:EJIDO ARENA DE HIDALGO, 86906 TENOSIQUE TABASCO REALIZACION DE REALIZACION DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO ARENA DE HIDALGO, lon: 91.56498844, lat:17.4113074}]	15-08-2022	25-08-2022	374,916.19	374,916.19	374,916.19	374,916.19	374,916.19	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-071-2022, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:835226.12, importe_modificado:835226.12}]	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0})	(2157677/proyecto_INICIO, 2157677/proyecto_FIN, 2157677/proyecto_PR, 2157677/proyecto_OCESO)	Sin observaciones	OBSERVACIONES_CAPTURES	Sin observaciones
TAB220402157679	1	[geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:EJIDO LA ISLA, 86906 LA ISLA, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTA CONSTRUCCION SE REALIZA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO LA ISLA, lon:91.46894, lat:17.46156772}]	22-08-2022	15-09-2022	1,473,579.68	1,473,579.68	1,473,579.68	1,473,579.68	1,473,579.68	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-082-2022, contratista:MARION CHAPMAN JUDEX, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1270460.68, importe_modificado:1270460.68}]	(meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0})	(2157679/proyecto_INICIO, 2157679/proyecto_FIN, 2157679/proyecto_PR, 2157679/proyecto_OCESO)	Sin observaciones	OBSERVACIONES_CAPTURES	[obs1: {observacion: ' trimestre 5.0, usuario:luischavezr, fecha:2023-06-16}, obs2: {observacion: ' trimestre 5.0, usuario:luischavezr, fecha:2023-06-16}, obs3: {observacion: ' trimestre 5.0, usuario:luischavezr, fecha:2023-06-16}, obs4: {observacion: ' trimestre 5.0, usuario:luischavezr, fecha:2023-06-16}]
TAB220402157751	1	[geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 32 COLONIA COCOYOYL, ENTRE CALLES DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 25 Y CALLE 31, ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 32 ENTRE CALLES 25 Y 31 COL. COCOYOYL DE TE, lon: 91.42439143, lat:17.47615297}]	12-10-2022	10-11-2022	1,522,329.74	1,522,329.74	1,522,329.74	1,522,329.74	1,522,329.74	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-068-2022, contratista:CORPORATI VO MORAW, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2412944.4, importe_modificado:2412944.4}]	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:921.26})	(2157751/proyecto_INICIO, 2157751/proyecto_PR, 2157751/proyecto_FIN)	Sin observaciones	OBSERVACIONES_CAPTURES	[obs1: {observacion: 'La Dirección de Obras mediante oficio No. DOOTSM/382/2023, indica que la Meta Indicada fue ajustada positivamente quedando en 822.61 M2 real con un avance físico al 100%, trimestre 5.0, usuario alejandrogutierrez, fecha:2023-06-15}]
TAB220402157763	1	[geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 32 COLONIA COCOYOYL, TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE CALLE 25 Y CALLE 31, ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 32 ENTRE CALLES 25 Y 31 COL. COCOYOYL DE TENOSIQUE, lon: 91.42439216, lat:17.47615298}]	12-09-2022	26-09-2022	543,283.08	543,283.08	543,283.08	543,283.08	543,283.08	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-068-2022, contratista:CORPORATI VO MORAW, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2412944.4, importe_modificado:2412944.4}]	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.22})	(2157763/proyecto_INICIO, 2157763/proyecto_PR, 2157763/proyecto_FIN, 2157763/proyecto_OCESO)	Sin observaciones	OBSERVACIONES_CAPTURES	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	RAMO	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	RAMO	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTOS_GLOBAL_APROBADO	MONTOS_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402157773	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	295,342.12	347,331.58	(ft1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334940.52, modificado:347331.58)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 32 ENTRE CALLES 25 Y 31 COL COCOYOL - 228632	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	228632	S	38	40	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros lineales, meta_1:164.5), meta_modificada:164.5)			
2022	5	TAB220402157826	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	334,940.52	642,719.58	(ft1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334940.52, modificado:642719.58)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ SANTA CRUZ - 229016	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	229016	S	50	60	0	(meta:1 (unidad_medida: Kilometro lineal, meta_1:3.6, meta_modificada:3.6)			
2022	5	TAB220402157844	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	669,438.39	965,976.84	(ft1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669438.39, modificado:965976.84)	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ EL PALMAR - 228077	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	228077	S	60	70	0	(meta:1 (unidad_medida: Kilometro lineal, meta_1:2.05, meta_modificada:2.05)			
2022	5	TAB220402157866	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales Federales del Distrito Federal	142,852.45	134,334.59	(ft1, ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142852.45, modificado:134334.59)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ LUCIO BLANCO - 228234	27	Tabasco	Tenosique	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	228234	S	50	39	0	(meta:1 (unidad_medida: Piezas, meta_1:0, meta_modificada:1.0)			

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB220402157773	1	(geo1_love_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 32 COLONIA COCOYOL, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TENOSIQUE DE PINO Y CALLE 31, ESTACION DE REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 32 ENTRE CALLES 25 Y 31 COL COCOYOL DE TENOSIQUE T, lon:-91.424392916, lat:17.470332283)	27-09-2022	11-10-2022	347,331.58	347,331.58	347,331.58	347,331.58	347,331.58	(cto1_tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-TEN-068-2022, contratista CORPORATI VIO MORAN, S.A. DE C.V. convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2412944.4, importe_modificado:2412944.4)	(meta1: (unidad_medida: Metro s lineales, avance:164.5))	(2157773/proyecto_INI CIO, 2157773/proyecto_FIN OCESO)	Terminado	Valido	Sin observaciones
TAB220402157826	1	(geo1_love_municipio:17, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO CARR LA PALMA - EJ. SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 2 EJIDO SANTA CRUZ, 86925 SANTA CRUZ, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTACION DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN EL EJ. SA, TERRACERIA SE ENCUENTRA EN EL EJ. SA, lon:-91.02461309, lat:17.41603111)	24-10-2022	22-11-2022	642,719.58	642,719.58	642,719.58	642,719.58	642,719.58	(cto1_tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-TEN-073-2022, contratista OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1004378.91, importe_modificado:1004378.91)	(meta1: (unidad_medida:Kilom etro lineal, avance:3.6))	(2157826/proyecto_INI CIO, 2157826/proyecto_FIN OCESO)	Terminado	Valido	(obs1: (observación: trimestre 5.0 usuario luischavezr, fecha:2023-06-16), obs2: (observación: trimestre 5.0, usuario luischavezr, fecha:2023-06-16), obs3: (observación: trimestre 5.0, usuario luischavezr, fecha:2023-06-16), obs4: (observación: trimestre 5.0, usuario luischavezr, fecha:2023-06-16))
TAB220402157844	1	(geo1_love_municipio:17, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO PALMAR MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 2 EJIDO EL PALMAR, 86916 EL PALMAR, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTACION DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN EL EJ. EL ENCUENTRA EN EL EJ. EL, lon:-91.448765243, lat:17.448765243)	24-10-2022	22-11-2022	968,976.84	968,976.84	968,976.84	968,976.84	968,976.84	(cto1_tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-TEN-073-2022, contratista OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1004378.91, importe_modificado:1004378.91)	(meta1: (unidad_medida:Kilom etro lineal, avance:2.05))	(2157844/proyecto_INI CIO, 2157844/proyecto_FIN OCESO)	Terminado	Valido	(obs1: (observación: trimestre 5.0, usuario luischavezr, fecha:2023-06-16), obs2: (observación: trimestre 5.0, usuario luischavezr, fecha:2023-06-16), obs3: (observación: trimestre 5.0, usuario luischavezr, fecha:2023-06-16), obs4: (observación: trimestre 5.0, usuario luischavezr, fecha:2023-06-16))
TAB220402157866	1	(geo1_love_municipio:17, localidad:198, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUCIO BLANCO, 86906 LUCIO BLANCO, TENOSIQUE TABASCO ENTRE Y, ESTACION DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN EL EJ. LUCIO BLANCO DE TENOSIQUE TABASCO, lon:-91.54583942, lat:17.54541253)	24-10-2022	13-11-2022	134,334.59	134,334.59	134,334.59	134,334.59	134,334.59	(cto1_tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-TEN-074-2022, contratista MARION CHAPMAN JUDEZCIPRO DE TENOSIQUE, monto:583274.59, importe_modificado:583274.59)	(meta1: (unidad_medida:Pieza s, avance:1.0))	(2157866/proyecto_FIN N, 2157866/proyecto_PR OCESO, 2157866/proyecto_INI CIO)	Terminado	Valido	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	RAMO	CICLO DE RECURSO	RAMO	RAMO	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ECUCTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402157902	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	301,783.54	238,575.91	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301783.54, modificado:238575.91)	REHABILITACION DEL TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. MIGUEL HIDALGO - 229396	27 Tabasco	27 Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	229396	S	60	50	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))
2022	5	TAB220402157969	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	512,248.87	512,248.87	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512248.87, modificado:512248.97))	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EJ. IGNACIO ALLENDE - 229695	27 Tabasco	27 Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	229695	S	75	80	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:16442.0, meta_modificada: 19023.65))	
2022	5	TAB220402157991	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	192,566.15	171,209.45	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192566.15, modificado:171209.45))	REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. SAN FRANCISCO - 229786	27 Tabasco	27 Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	229786	S	80	70	0	(meta1: (unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	
2022	5	TAB220402158227	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	141,424.72	136,313.19	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141424.72, modificado:136313.19))	EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR DE 15KVA TRIFASICO PARA LA REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DEL EJ. POMONA 2DA SECC. - 230959	27 Tabasco	27 Tabasco	Tenosique	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tenosique	230959	S	15	12	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:811.01, meta_modificada: 1.0))	

DETALLE_PROYECTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION				
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURE	OBSERVACIONES
TAB220402157902	1	24-10-2022	22-11-2022	238,575.91	238,575.91	238,575.91	238,575.91	238,575.91	(ccto1: tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-TEN-074-2022, contratista MARION CHAPMAN JUDEX convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto 583274.59, importe_modificado 583274.59)	(meta1: (unidad_medida Piezas, avance 1.0))	(2157902/proyecto_FIN, 2157902/proyecto_PR, 2157902/proyecto_INI, 2157902/proyecto_CIO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402157969	1	24-10-2022	22-11-2022	512,248.97	512,248.97	512,248.97	512,248.97	512,248.97	(ccto1: tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-TEN-072-2022, contratista ESTILO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.L. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto 512248.97, importe_modificado 512248.97)	(meta1: (unidad_medida Metro Cuadrados, avance 18023.65))	(2157969/proyecto_FIN, 2157969/proyecto_PR, 2157969/proyecto_INI, 2157969/proyecto_CIO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402158227	1	28-11-2022	12-12-2022	136,313.19	136,313.19	136,313.19	136,313.19	136,313.19	(ccto1: tipo_obra Obra, numero_contrato CO-DOOTSM-TEN-079-2022, contratista IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO, convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto 137924.97, importe_modificado 137924.97)	(meta1: (unidad_medida Metro lineales, avance 1.0))	(2158227/proyecto_FIN, 2158227/proyecto_PR, 2158227/proyecto_INI, 2158227/proyecto_CIO)	Terminado	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	RAMO	RAMO	CICLO DE RECURSO	RAMO	RAMO	MZ_PROGRAMA	MONTA_GLOBAL_APROBADO	MONTA_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB22040217191	Proyec to de inversion	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MZ_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	311,421.27	193,159.52	(fft: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311421.27, modificado:193159.52))	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS PELLICER CAMARA COL. COCOYOL - 301934	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	301934	S	50	36	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:33.4))
2022	5	TAB220402180318	Proyec to de inversion	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MZ_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1,788,360.80	1,547,712.78	(fft: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788360.8, modificado:1547712.78))	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE RED EJ. IGNACIO ZARAGOZA - 337747	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	337747	S	20	15	0	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2022	5	TAB220402140917	Adquisicion	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	MZ_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2,550,000.00	2,383,800.00	(fft: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550000.0, modificado:2383800.0))	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS COMUNITAS PICKUP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO (REACCION)	27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	AD008	S	16,892	15,887	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros, meta:3.0, meta_modificada:3.0))
2022	5	TAB220402203503	Adquisicion	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	005-FORTAMUN	MZ_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	49,000.00	48,113.99	(fft: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49000.0, modificado:48113.99))	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12,000 BTU PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (6 EQUIPOS) DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	AD019	S	16,550	16,029	0	(meta:1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:6.0, meta_modificada:6.0))

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	RAMO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	RAMO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTTUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402205070	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	27,000.00	26,185.68	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26185.68)	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24,000 BTU PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (2 EQUIPOS) DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	AD020	S	16,550	16,029	0	(meta1: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada: 2.0))
2022	5	TAB220402205076	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	98,000.00	97,029.36	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:97029.36)	EQUIPO INFORMATICO PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (4 EQUIPOS) DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	AD028	S	16,550	16,029	0	(meta1: (unidad_medida: Computadoras, meta:4.0, meta_modificada: 4.0))
2022	5	TAB220402205081	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	650,000.00	634,900.00	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:634900.0))	ADQUISICION DE CAMIONETA PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Tenosique	AD063	S	16,550	16,029	0	(meta1: (unidad_medida: Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))
2022	5	TAB220402205115	Adquisición	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005- FORTAMUN	2022	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,760,000.00	2,772,284.00	(ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760000.0, modificado:2772284.0))	ADQUISICION DE UNIDAD CAMION RECOLECTOR EQUIPADA CON COMPACTADOR DE BASURA	27	Tabasco	Tenosique	Tenosique	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	AD066	S	16,550	16,029	0	(meta1: (unidad_medida: Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB220402205070	1	{geo: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 21 SN COL CENTRO C.P. 86901, lon:-91.42801051, lat:17.4775076}}	18-07-2022	22-08-2022	26,185.68	26,185.68	26,185.68	26,185.68	26,185.68	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones numero_contrato:CV/40/2022, lista_SUMINISTRADORA_COMERCIAL:CONMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:74298.67, importe_modificado:74298.67}}	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2.0}}	{2205070/proyecto_INICIO, 2205070/proyecto_FIN, 2205070/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Valido	Sin observaciones
TAB220402205076	1	{geo: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 21 SN COL CENTRO C.P. 86901, lon:-91.42801051, lat:17.4775076}}	18-07-2022	22-08-2022	97,029.36	97,029.36	97,029.36	97,029.36	97,029.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CV/39/2022, lista_SUMINISTRADORA_COMERCIAL:CONMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:87029.36, importe_modificado:87029.36}}	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}}	{2205076/proyecto_INICIO, 2205076/proyecto_FIN, 2205076/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Valido	Sin observaciones
TAB220402205081	1	{geo: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Obra Surazc, Tab, lon: 91.41028694, lat:17.47450677}}	12-12-2022	31-12-2022	634,900.00	634,900.00	634,900.00	634,900.00	634,900.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CV/72/2022, lista_SURALTO: TABASCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:634900.0, importe_modificado:634900.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{2205081/proyecto_INICIO, 2205081/proyecto_FIN, 2205081/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Valido	Sin observaciones
TAB220402205115	1	{geo: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 21 SN COL CENTRO C.P. 86901, lon:-91.42801051, lat:17.4775076}}	12-12-2022	31-12-2022	2,772,284.00	2,772,284.00	2,772,284.00	2,772,284.00	2,772,284.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones numero_contrato:CV/77/2022, lista_grupo_DE_TECNOLOGIA_RAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:2772284.0, importe_modificado:2772284.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{2205115/proyecto_INICIO, 2205115/proyecto_FIN, 2205115/proyecto_PR OCESO}	Terminado	Valido	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	RAMO	TIPO_PROGRAMA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	RAMO	TIPO_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS		
2022	5	TAB220402158280	Proyecto de inversión	2022	ESTATAL	FISE	2022	ESTATAL	FISE	696,317.37	681,937.38	(ff1; (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:4188409.162,42), ff2; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279326.95, modificado:272774.96))	05000363. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD TENOSIQUE JARDINES DEL USUMACINTA DIVERSAS CALLES - 231260	27	Tabasco	Tabasco	27	Tabasco	27	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	231250	S	50	40	0	(meta:1; (unidad_medida: Metros lineales, meta:811.01, meta_modificada:763.64))
2022	5	TAB220402159136	Proyecto de inversión	2022	ESTATAL	FISE	2022	ESTATAL	FISE	3,787,964.09	3,700,602.28	(ff1; (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2272790.45, modificado:2220381.37), ff2; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519183.84, modificado:1480240.91))	05000388. CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE PINO SUAREZ COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 236399	27	Tabasco	Tabasco	27	Tabasco	27	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	236399	S	60	66	0	(meta:1; (unidad_medida: Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:120.0))
2022	5	TAB220402159152	Proyecto de inversión	2022	ESTATAL	FISE	2022	ESTATAL	FISE	1,807,545.08	1,764,558.28	(ff1; (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1084527.05, modificado:1058734.97), ff2; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723018.03, modificado:705923.31))	05000396. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE PINO SUAREZ COLONIA JARDINES DEL USUMACINTA DIVERSAS CALLES - 236451	27	Tabasco	Tabasco	27	Tabasco	27	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	236451	S	50	40	0	(meta:1; (unidad_medida: Metros lineales, meta:777.05, meta_modificada:770.61))
2022	5	TAB220402159416	Proyecto de inversión	2022	ESTATAL	FISE	2022	ESTATAL	FISE	2,646,471.19	2,582,583.99	(ff1; (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1587882.71, modificado:1546550.33), ff2; (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058588.48, modificado:1033033.56))	05000456. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PINO SUAREZ COLONIA SAN MIGUELITO CALLE 36 - 237739	27	Tabasco	Tabasco	27	Tabasco	27	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	237739	S	79	80	0	(meta:1; (unidad_medida: Kilometro lineal, meta:561.3, meta_modificada:561.3))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
	TPO_GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	CONTRATOS
TAB220402158280	1	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA JARDINES DEL ROSAL, TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE DE TABASCO ENTRE Y, ESTA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ EN LA COL., lon:-91.43404811, lat:17.45865771})	29-08-2022	27-09-2022	681,937.38	681,937.38	681,937.38	681,937.38	681,937.38	(tcto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-061-2022, contratista:OVIDIO RUIZ RAMON, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:681937.38, importe_modificado:681937.38})	(meta1: (unidad_medida:Metro s lineales, avances:753.64))	(2158280/proyecto_INI CIO, 2158280/proyecto_FIN OCESO)	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402159136	1	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE DE TABASCO ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE 3, ESTA CONSTRUCCION DE RED DE PLUVIAL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE EN LA COLONIA LUIS, lon:-91.43409992, lat:17.45865771})	05-09-2022	04-10-2022	3,700,602.28	3,700,602.28	3,700,602.28	3,700,602.28	3,700,602.28	(tcto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-063-2022, contratista:GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3703300.4, importe_modificado:3703330.4})	(meta1: (unidad_medida:Metro s lineales, avances:120.0))	(2159136/proyecto_INI CIO, 2159136/proyecto_FIN OCESO)	Sin observaciones	(obs1: (observación:La Dirección de Obras mediante oficio No. DOOTSM/439/2023, indica que la Meta Modificada fue ajustada posteriormente al último avance registrado al 100%, quedando en 140.00 ML de frentes (Construcción) real, con un avance físico al 100%, trimestre 5.0, usuario:luischavezr, fecha:2023-08-14))
TAB220402159152	1	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA JARDINES DEL ROSAL, USUMACINTA, 86904 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE DE TABASCO ENTRE Y, ESTA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE EN LA COLONIA JARDINES, lon:-91.42810434, lat:17.458118323})	29-08-2022	27-09-2022	1,764,558.28	1,764,558.28	1,764,558.28	1,764,558.28	1,764,558.28	(tcto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-062-2022, contratista:OVIDIO RUIZ RAMON, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:1764558.28, importe_modificado:1764558.28})	(meta1: (unidad_medida:Metro s lineales, avances:770.61))	(2159152/proyecto_INI CIO, 2159152/proyecto_FIN OCESO)	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB220402159416	1	(geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MIGUELITO, 86902 TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TENOSIQUE DE TABASCO ENTRE CALLE 31 Y CALLE 55, ESTA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE EN LA COLONIA SAN MIGUELITO, lon:-91.42291448	24-01-2022	22-11-2022	2,582,583.89	2,582,583.89	2,582,583.89	2,582,583.89	2,582,583.89	(tcto1: {tipo_obra Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-077-2022, contratista:ALEJANDRO TORRIQUE SERAFIN LAYAN, convocante:MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3419965.66, importe_modificado:3419965.66})	(meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, avances:561.3))	(2159416/proyecto_INI CIO, 2159416/proyecto_FIN OCESO)	Sin observaciones	(obs1: (observación:, trimestre 5.0, usuario:luischavezr, fecha:2023-06-16), obs2: (observación:, trimestre 5.0, usuario:luischavezr, fecha:2023-06-16), obs3: (observación:, trimestre 5.0, usuario:luischavezr, fecha:2023-06-16), obs4: (observación:, trimestre 5.0, usuario:luischavezr, fecha:2023-06-16))

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	RAMO	RAMO	CICLO DE RECURSO	RAMO	RAMO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	5	TAB220402159437	Proyec to de inversi on	2022	ESTATAL	FISE	2022	33- Aportaci ones Federales para el Fideicomiso de las Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcas Territoriales del Distrito Federal	5,455,989.38	5,335,982.66	(ff1: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:5273621.63, (ciclo_recurso:2022, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182347.75, modificado:2134393.06))	05000389. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD DE TENOSIQUE MIGUELITO CALLE 36 ENTRE 31 Y CALLE 65 - 237821	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpores y validades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	237821	S	79	80	0	(meta 1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:501.3, meta_modificada:3893.46))
2022	5	TAB220402159497	Proyec to de inversi on	2022	ESTATAL	FISE	2022	33- Aportaci ones Federales para el Fideicomiso de las Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcas Territoriales del Distrito Federal	853,882.97	837,381.77	(ff1: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:512335.78, (ciclo_recurso:2022, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341857.19, modificado:334482.71))	05000457. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE CIUDAD COLONIA SAN MIGUELITO CALLE 36 - 238037	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tenosique	238037	S	70	80	0	(meta 1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:658.68, meta_modificada:658.68))
2022	5	TAB220402177409	Proyec to de inversi on	2022	ESTATAL	FISE	2022	33- Aportaci ones Federales para el Fideicomiso de las Entidades Federativas y Municipios	1004- FAIS Municipal y de las Demarcas Territoriales del Distrito Federal	1,416,766.46	1,362,598.50	(ff1: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:850569.88, (ciclo_recurso:2022, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566706.58, modificado:553039.4))	05000458. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANCOS EN CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ COLONIA SAN MIGUELITO CALLE 36 - 328032	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transpores y validades	Sin identificar	Municipio de Tenosique	328032	S	48	36	0	(meta 1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1119.9, meta_modificada:1028.66))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION	
FOLIO	TIPO_GOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402159437	1 [geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA SAN MIGUELITO, 86902 TENOSIQUE DE PINO TABASCO ENTRE CALLE 31 Y CALLE 55, ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE EN LA COLONIA SAN M, lon: -91.42312616, municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA SAN MIGUELITO, 86902 TENOSIQUE DE PINO TABASCO ENTRE CALLE 31 Y CALLE 55, ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE EN LA COLONIA SAN M, lon: -91.42312616, lat:17.47391761}]	22-11-2022	22-12-2022	5,335,982.66	5,335,982.66	5,335,982.66	5,335,982.66	5,335,982.66	[ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-078-2022, contratista:JUAN CRUZ HERRERA convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:5335982.66, importe_modificado:5335982.66}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, avance:3522.66}]	[2159437/proyecto_CIO, 2159437/proyecto_FIN, 2159437/proyecto_PR (OCESO)]	En Ejecución	Valido	[obs1: {observación:REFRENDO 2023, Meta Modificada 3,622.88 real, con un avance físico del 100%, trimestre 5.0, usuario:alejandrogutierrezp, fecha:2023-06-16}]
TAB220402159487	1 [geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA SAN MIGUELITO, 86902 TENOSIQUE DE PINO TABASCO ENTRE CALLE 31 Y CALLE 55, ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE EN LA COLONIA SAN M, lon: -91.42312616, municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA SAN MIGUELITO, 86902 TENOSIQUE DE PINO TABASCO ENTRE CALLE 31 Y CALLE 55, ESTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE EN LA COLONIA SAN M, lon: -91.42312616, lat:17.47391761}]	08-11-2022	26-11-2022	837,381.77	837,381.77	837,381.77	837,381.77	837,381.77	[ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-077-2022, contratista:ALEJANDRO ENRIQUE SERAFIN LAY, convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:3419965.66, importe_modificado:3419965.66}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, avance:606.3}]	[2159497/proyecto_PR (OCESO), 2159497/proyecto_FIN, 2159497/proyecto_CIO]	En Ejecución	Valido	[obs1: {observación:trimestre 5.0, usuario:luismhchavzr, fecha:2023-06-16}, obs2: {observación:trimestre 5.0, usuario:luismhchavzr, fecha:2023-06-16}, obs3: {observación:trimestre 5.0, usuario:luismhchavzr, fecha:2023-06-16}, obs4: {observación:trimestre 5.0, usuario:luismhchavzr, fecha:2023-06-16}}]
TAB220402177409	1 [geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA SAN MIGUELITO, 86902 TENOSIQUE DE PINO TABASCO ENTRE CALLE 31 Y CALLE 55, ESTA CONSTRUCCION DE GUARNICHONES Y BANQUETAS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN MIGUELITO EN TENOSIQUE TABASCO, lon: -91.42350167}]	23-11-2022	22-12-2022	1,382,598.50	1,382,598.50	1,382,598.50	1,382,598.50	1,382,598.50	[ccto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-TEN-078-2022, contratista:JUAN JOSE HERRERA convocante MUNICIPIO DE TENOSIQUE, monto:5335982.66, importe_modificado:5335982.66}]	[meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1028.66}]	[2177409/proyecto_PR (OCESO), 2177409/proyecto_FIN, 2177409/proyecto_CIO]	Terminado	Valido	[obs1: {observación:trimestre 5.0, usuario:luismhchavzr, fecha:2023-06-16}, obs2: {observación:trimestre 5.0, usuario:luismhchavzr, fecha:2023-06-16}, obs3: {observación:trimestre 5.0, usuario:luismhchavzr, fecha:2023-06-16}, obs4: {observación:trimestre 5.0, usuario:luismhchavzr, fecha:2023-06-16}}]



[Handwritten signature]
LIC. JORGE SUÁREZ-MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. CARLOS CÁRAMEO ORDÁZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

[Handwritten signature]
ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ
ENLACE SRFT

PRESIDENCIA
PERIODO 2021-2024